Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление автомобильных дорог г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: Строительство дорог планировочного района №1 (южнее ул. №19) в г.Астане.(Строительство дорог ул.Туркестан)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
май 2017г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		1364	от 19.06.12г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчислен в фонд содействия занятости	Дорожны фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретен материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	357 000 000										25 392 857,14
в т.ч. за месяц		237 000 000									

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны

Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы №19) в городе Астане" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Туркестан (№34). Корректировка"

АКТ
Выполненных работ за май 2017г.

НА Водопровод В0

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В0								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	330	27,84	26,18	9187	8639	2836	0,01	4
				1,66	7,2	548	2376	97	0,03	8
		м3								
2	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	199	6,83	6,83	1359	1359	361	-	-
				-	1,87	-	372	97	0,01	1
		м3								
3	C143008-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	154	491	-	75614	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	199	21,55	4,52	4288	899	3287	0,11	21
				17,03	-	3389	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14-	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	165	39,77	37,82	6563	6240	2060	0,01	2
				1,87	11	309	1815	97	0,04	6
		м3								
6	Е0101-172-3-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	136	145,48	10,34	19785	1406	12594	0,5	68
				78,08	3,87	10619	526	113	0,02	3
		м2								
7	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	690	483,56	6,82	333656	4706	33738	0,26	179
				40,73	2,54	28104	1753	113	0,01	8
		м2								
8	С130806-129-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4518	6655	-	3007	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	453460	23250		275
	Тенге	42968	6842		27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	450453	-	-	-
Материалы -	Тенге	308615	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49810	-	-
Местные материалы -	Тенге	75620	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	54876	-	-	27
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8231	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30320	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	535649	-	-	329
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58041	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3007	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3007	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	180	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3187	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	538836	-	-	329
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58041	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	453460	23250		275
	Тенге	42968	6842		27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	450453	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			308615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49810	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58041	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3007	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3007	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3187	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			538836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58041	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		8083				
			Итого:			546919				
		Зимнее удрожание		2,31%		12634				
			Итого:			559553				
		Выслуга лет		1,00%		5469				
		Доп.отпуска		0,40%		2188				
			Итого:			567210				
		Пересчет в цены 2016г 100,00%				1552326				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		31047				
			Итого:			1583373				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			190005				
			Итого:			1773375				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны

Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы №19) в городе Астане"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Туркестан (№34). Корректировка"

АКТ
Выполненных работ за май 2017г.

НА Водопровод В0

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В0

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1106	27,84	26,18	30791	28955	9505	0,01	13
				1,66	7,2	1836	7963	97	0,03	28
		м3								
2	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	663	6,83	6,83	4528	4528	1203	-	-
				-	1,87	-	1240	97	0,01	4
		м3								
3	С143008-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	514	491	-	252374	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	663	21,55	4,52	14288	2997	10952	0,11	72
				17,03	-	11291	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	550	39,77	37,82	21876	20801	6866	0,01	7
				1,87	11	1029	6050	97	0,04	21
		м3								
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	2297	483,56	6,82	1110737	15666	112312	0,26	597
				40,73	2,54	93557	5834	113	0,01	28
		м2								
7	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	20,6322	6655	-	137307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,021	997343,82	181364,72	20944	3809	3674	387,6	8
				66082,5	68512,5	1388	1439	130	334,61	7
		км								
9	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	1	3612,54	559,31	3613	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
10	С130806-133 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	155,62	13260	-	2063521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,155	1174881,78	217879,88	182107	33771	32498	464,1	72
				78975	82305	12241	12757	130	401,98	62
		км								
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	10	4087,26	559,31	40873	5593	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	-
		футляр								
13	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,5	147423,43	74728,9	73712	37364	58684	413	207
				70416,5	19866,11	35208	9933	130	78,05	39
		км								
14	С130804-956 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	505	5589	-	2822445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Опора №2 - 37 шт					
15	E0109-34-1	м -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,2068115	17355,76 12555	2191,28 101,25	3589 2597	453 21	2356 90	73,6 0,49	15 -
16	C12041-10 Изм. и доп. вып. 26	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0228475	59666 -	- -	1363 -	- -	- -	- -	- -
17	C12021-250 Изм. и доп. вып. 25	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,16872	127889 -	- -	21577 -	- -	- -	- -	- -
					Опора №4 - 100 шт					
18	E0109-34-1	т -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,79795	17355,76 12555	2191,28 101,25	13849 10018	1749 81	9089 90	73,6 0,49	59 -
19	C12041-10 Изм. и доп. вып. 26	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,06175	59666 -	- -	3684 -	- -	- -	- -	- -
20	C12021-250 Изм. и доп. вып. 25	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,695	127889 -	- -	88883 -	- -	- -	- -	- -
21	E0122-35-8	т -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
22	C130902-105 Изм. и доп. вып. 24	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	63438 -	- -	126876 -	- -	- -	- -	- -

шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130809-61 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт.	8	4916 -	- -	39328 -	- -	- -	- -	- -
24	С130804-282 1 Изм. и доп. вып. 26	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355x355x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	11654 -	- -	11654 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм врезка	2	3138 1134	537,62 202,5	6276 2268	1075 405	3475 130	5,59 0,99	11 2
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	21,89	26801,52 2362,5	2104,76 623,48	586685 51715	46073 13648	84972 130	13,9 2,48	304 54
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 прим.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15.6, КС 15.6а м	9,9	6448 -	- -	63835 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 м	1,56	10033 -	- -	15651 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	8	5734 -	- -	45872 -	- -	- -	- -	- -
30	С143018-342	-Плиты днищ железобетонные для	8	6915	-	55320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	1	10878	-	10878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1, ПП15-2 шт.	8	5916	-	47328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	1	9837	-	9837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 КС10.3, КС 10.9 м	5	3429	-	17145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	8	1171	-	9368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6) м3	7,15	18537	-	132540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-773	-Скобы ходовые шт	82	221	-	18122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	113,89	245,44	3,82	27953	435	5213	0,21	24
				37,35	1,44	4254	164	118	0,01	1
39	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	7,008	2566,15	1417,75	17984	9936	13602	7,09	50
				1148,4	344,6	8048	2415	130	1,65	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02к=0,8									
40	Е0122-8-7 к=0,8	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием км	0,05	119566,05	53146,05	5978	2657	5447	352,8	18
				66420	17373,6	3321	869	130	106,06	5
41	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 к=0,8	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,335	74925,44	36225,44	25100	12136	20358	228,8	77
				38700	8046,29	12965	2696	130	39,26	13
42	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках км	17,3147	27,1	-	469	-	11	0,11	2
				5,42	-	94	-	12	-	-
43	С010333-А30-1к=1,1	-Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку т	17,3147	215,6	-	3733	-	747	0,91	16
				43,12	-	747	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8195409	231476		1649
	Тенге	268908	66719		282
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2866379	-	-	-
Материалы -	Тенге	1649617	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	322910	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23170	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	704663	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	4202	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	392317	-	-	196
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	58848	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195522	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3454217	-	-	2052
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	381758	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	127899	-	-	-
Материалы -	Тенге	2622	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12717	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110460	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11445	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14433	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5201131	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5201131	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5513199	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9115121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396191	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8195409	231476			1649
			Тенге			268908	66719			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2866379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1649617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	322910	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23170	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			704663	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			392317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3454217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	381758	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			127899	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14433	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5201131	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5201131	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5513199	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9115121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396191	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		136727				

	Итого:	9251848
Зимнее удрожание	2,31%	213718
	Итого:	9465566
Выслуга лет	1,00%	92518
Доп.отпуска	0,40%	37007
	Итого:	9595091
Пересчет в цены 2017г		28091950
Налоги, сборы, обязательные платежи	2,00%	561839
	Итого:	28653789
Налог на добавленную стоимость	НДС 12%	3438455
	Итого:	32092244

Заказчик:

Подрядчик:

7070

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны

Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы №19) в городе Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Туркестан (№34). Корректировка"

АКТ
Выполненных работ за май 2017г.

НА Канализация К1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К1											
		Опора - 53 шт											
1	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,6190135	17355,76	2191,28	10743	1356	7051	73,6	46			
				12555	101,25	7772	63	90	0,49	-			
2	С12041-10 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0327275	59666	-	1953	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
3	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	0,56445	127889	-	72187	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		Колодец - 17 шт											
4	Е0123-13-6	-Устройство канализационных	7	20096,85	1686,97	140678	11809	22740	11,16	78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3		1867,05	631,8	13069	4423	130	3,09	22
5	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15.6) м	1,18	6448	-	7609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	2	5734	-	11468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	2	6915	-	13830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1, ПП15-2 шт.	2	5916	-	11832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-7-3/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	4286,25	-	2486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 шт	2	592	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6) м3	1,7	18537	-	31513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-773	-Скобы ходовые	16	221	-	3536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-55-1	-Укладка крышки утепляющей деревянной диам.0,7м	0,77	1292,59	29,74	995	23	41	0,23	-
				32,85	11,23	25	9	120	0,05	-
			м2							
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,5	245,44	3,82	6013	94	1121	0,21	5
				37,35	1,44	915	35	118	0,01	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	316027	13282			129
	Тенге	21781	4529			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	233097	-	-		-
Материалы -	Тенге	100392	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18476	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5489	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	101281	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23902	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3585	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15420	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	272418	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22061	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	82930	-	-		-
Материалы -	Тенге	1615	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7834	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	72187	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7051	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1058	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5399	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	95380	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8892	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	367799	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30954	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	316027	13282			129
	Тенге	21781	4529			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	233097	-	-		-
Материалы -	Тенге	100392	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18476	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5489	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22061	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82930	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8892	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			367799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30954	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		5517				
			Итого:			373316				
		Зимнее удрожание		2,31%		8624				
			Итого:			381940				
		Выслуга лет		1,00%		3733				
		Доп.отпуска		0,40%		1493				
			Итого:			387166				
		Пересчет в цены 2016г	100,00%			1059586				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		21192				
			Итого:			1080778				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			129693				
			Итого:			1210471				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма КС-3

Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление автомобильных дорог г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей планировочного района №1 (южнее ул. №19) в г.Астане.(Строительство инженерных сетей ул.Туркестан)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
март 2017г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		1364	от 19.06.12г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчислен в фонд содействия занятости	Дорожны фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретен материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	120 000 000										
в т.ч. за месяц		120 000 000									12 857 142,86

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы №19) в городе Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Туркестан (№34). Корректировка"

Канализация К1

АКТ
Выполненных работ за март 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К1								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1140	27,84	26,18	31738	29845	9797	0,01	13
				1,66	7,2	1892	8208	97	0,03	29
		м3								
2	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	486	6,83	6,83	3319	3319	882	-	-
				-	1,87	-	909	97	0,01	3
		м3								
3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-2014	155	491	-	76105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	486	21,55	4,52	10473	2197	8028	0,11	52
				17,03	-	8277	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14	-Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	210	39,77	37,82	8353	7942	2622	0,01	3
				1,87	11	393	2310	97	0,04	8
		м3								
6	Е0101-172-3	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	1337	145,48	10,34	194507	13825	123811	0,5	670
				78,08	3,87	104393	5174	113	0,02	25
		м2								
7	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	627	483,56	6,82	303192	4276	30657	0,26	163
				40,73	2,54	25538	1593	113	0,01	8
		м2								
8	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,583975	17355,76	2191,28	10135	1280	6652	73,6	43
				12555	101,25	7332	59	90	0,49	-
		т								
9	С12041-10 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,030875	59666	-	1842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,5325	127889	-	68101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0122-60-4 Изм. и доп. вып. 13	-Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 700 мм	29	21889,6	4796,68	634798	139104	52443	3,22	93
				712,13	678,94	20652	19689	130	2,79	81
		м футляр								
12	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,186	6450	-	20550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,28	180000	-	50400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
14	Е0122-8-13	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (ФУТЛЯР)	0,05	484785,09	213713,84	24239	10686	19960	1190	60
				226350	80732,25	11318	4037	130	394,3	20
		км								
15	С130806-138 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	50,2	17019	-	854354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-20-13 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,05	1318310,43	245783,38	65916	12289	12058	544,2	27
				92655	92846,25	4633	4642	130	453,46	23
		км								
17	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	3	4399,57	559,31	13199	1678	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
		футляр								
18	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	50	774,8	1,54	38740	77	13230	1,12	56
				202,95	0,59	10148	30	130	-	-
		м								
19	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,318	206726,83	105048,1	65739	33405	52027	575	183
				98037,5	27815,01	31176	8845	130	108,82	35
		км								
20	С130804-231 7 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	371,68	3100	-	1152208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С130810-378 Изм. и доп. вып. 26	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	61	985	-	60085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Колодец - 8 шт								
22	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	28	20096,85	1686,97	562712	47235	90958	11,16	312
				1867,05	631,8	52277	17690	130	3,09	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		м3							
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС15.6)	5,31	6448	-	34239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	м 6	5734	-	34404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт. 8	6915	-	55320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1, ПП15-2	шт. 8	5916	-	47328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-7-3/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	шт. 1,74	4286,25	-	7458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	м 8	592	-	4736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦД-7,КЦП 2-7)	шт 0,78	18537	-	14459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	м3 6,8	18537	-	126052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)								
31	С11011-773	м3 -Скобы ходовые	65	221	-	14365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0110-55-1	шт -Укладка крышки утепляющей деревянной диам.0,7м	3,08	1292,59	29,74	3981	92	163	0,23	1
				32,85	11,23	101	35	120	0,05	-
33	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	98,35	245,44	3,82	24139	376	4502	0,21	21
				37,35	1,44	3673	142	118	0,01	1
34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	м2 Демонтажные работы -Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	8,176	2566,15	1417,75	20981	11592	15869	7,09	58
				1148,4	344,6	9389	2817	130	1,65	13
35	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15 к=0,8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3	81041,53	41081,53	24312	12324	19185	236,8	71
				39960	9232,7	11988	2770	130	45,37	14
36	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15 к=0,8	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,14	126912,26	66350,66	17768	9289	13738	355,2	50
				60561,6	14922,61	8479	2089	130	73,29	10
37	Е0123-3-1к=0,8	км -Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	60	99,56	3,43	5974	206	7585	0,58	35
				96,14	1,11	5768	66	130	0,01	-
38	С01031-А26-1	м -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,5368	27,1	-	557	-	13	0,11	2
				5,42	-	111	-	12	-	-
39	С010333-А30-1к=1,1	т -Транспортировка материалов от разборки автомобилями-самосвалами,	20,5368	215,6	-	4428	-	886	0,91	19
				43,12	-	886	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км на свалку								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4691204	341036			1956
			---- Тенге			322385	81133			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2546321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1314293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	396127	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87157	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486075	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			483602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3211718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468667	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8389	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2066647	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2066647	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2190646	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5492345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477056	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4691204	341036			1956
			---- Тенге			322385	81133			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2546321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1314293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	396127	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87157	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486075	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4984	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			483602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3211718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468667	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8389	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2066647	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2066647	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2190646	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5492345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477056	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		82385				
			Итого:			5574730				
		Зимнее удрожание		2,31%		128776				
			Итого:			5703506				
		Выслуга лет		1,00%		55747				
		Доп.отпуска		0,40%		22299				
			Итого:			5781552				
		Пересчет в цены 2016г				15822802				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		316456				
			Итого:			16139258				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			1936711				
			Итого:			18075969				

Заказчик: Подрядчик: