Форма КС-3

Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление автомобильных дорог г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог ул.Акмешит)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
сентябрь 2016г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		1363	от 19.06.2012г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМ (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчислен в фонд содействия занятости	Дорожны фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретен материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	46 636 270,00										4 996 743,21
в т.ч. за месяц		46 636 270									

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог улицы Акмешит)

Канализация В

АКТ

Выполненных работ за сентябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В								
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	629,207	27,84	26,18	17517	16473	5408	0,01	7
				1,66	7,2	1044	4530	97	0,03	16
2	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/ м3	553,81	6,83	6,83	3783	3783	1005	-	-
				-	1,87	-	1036	97	0,01	3
3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	358,41	491	-	175979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	553,81	21,55	4,52	11935	2503	9148	0,11	60
				17,03	-	9431	-	97	-	-
5	Е0101-17-14-	-Погрузка лишнего грунта м3	376,85	39,77	37,82	14989	14252	4705	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы		1,87	11	705	4145	97	0,04	14
6	Е0122-60-3 Изм. и доп. вып. 13	-Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 600 мм	6,23 м3	19459,06 692,58	4509,82 637,5	121230 4315	28096 3972	10772 130	3,11 2,62	19 16
7	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,4925 м футляр	6450	-	3177	-	-	-	-
8	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,037 т	180000 -	- -	6660 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-8-10п-рим.	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм (ФУТЛЯР)	0,015 т	270167,88 126000	115634,5 43681,5	4053 1890	1735 655	3309 130	662 213,34	10 3
10	С130806-116 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	15,06 км	2859 -	- -	43057 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-20-10-Изм. и доп. вып. 14 прим.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,015 м	821982,05 63180	154584,92 58396,5	12330 948	2319 876	2371 130	367,6 285,2	6 4
12	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	1 км	3297,11 1320,75	559,31 9,29	3297 1321	559 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
13	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	0,0094 футляр	309142,18 162000	115368,43 55530	2906 1523	1084 522	2658 130	857 271,21	8 3
14	С130806-129 Изм. и	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм,	9,4376 км	6655	-	62807	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24 прим.	толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	м 0,0094	997343,82 66082,5	181364,72 68512,5	9375 621	1705 644	1645 130	387,6 334,61	4 3
16	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	км 1	3612,54 1320,75	559,31 9,29	3613 1321	559 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
17	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	футляр 0,0081	309142,18 162000	115368,43 55530	2504 1312	934 450	2291 130	857 271,21	7 2
18	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	км 8,1324	6655 -	- -	54121 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	м 0,0081	997343,82 66082,5	181364,72 68512,5	8078 535	1469 555	1417 130	387,6 334,61	3 3
20	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	км 1	3774,95 1320,75	559,31 9,29	3775 1321	559 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
21	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (ФУТЛЯР)	футляр 0,058	412519,5 189675	181879,25 68706	23926 11001	10549 3985	19482 130	997 335,56	58 19
22	С130806-133 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	км 58,232	13260 -	- -	772156 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	м 0,058	1174881,78 78975	217879,88 82305	68143 4581	12637 4774	12161 130	464,1 401,98	27 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	км 3	4087,26 1320,75	559,31 9,29	12262 3962	1678 28	5187 130	7,99 0,02	24 -
25	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	футляр 0,0226	78485 41850	36133,62 9612,9	1774 946	817 217	1512 130	247 37,3	6 1
26	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 22,826	1151 -	- -	26273 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	м 0,0102	105534,76 49950	54237,13 14426,1	1076 509	553 147	854 130	296 56,71	3 1
28	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 10,302	2203 -	- -	22695 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	м 0,01	113641,01 51300	60473,38 16165,35	1136 513	605 162	877 130	306 63,72	3 1
30	С130804-954 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км 10,1	3452 -	- -	34865 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	м 0,2395	147423,43 70416,5	74728,9 19866,11	35308 16865	17898 4758	28109 130	413 78,05	99 19
32	С130804-956 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	км 241,895	5589 -	- -	1351951 -	- -	- -	- -	- -
33	С130810-325 6 Изм. и доп. вып. 25	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	м 1 шт.	43906 -	- -	43906 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
35	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628	-	11628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
36	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
		шт								
37	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	22383	-	22383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
		шт								
39	С130902-103 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	33908	-	33908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
40	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
				661,5	409,5	662	410	130	2	2
		шт								
41	С130902-104 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	46516	-	46516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
		шт								
43	С130902-105	-Задвижки фланцевые с	2	63438	-	126876	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24	обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	Е0116-15-2	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 (32) мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
45	С130904-32	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	630	-	630	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
46	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
		шт								
47	С130903-1	-Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 100 мм	1	22500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
48	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	-	126	-	130	-	-
		фланец								
49	С130809-56	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	1205	-	1205	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
		фланец								
51	С130809-58	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095	-	4190	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
				301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
		фланец								
53	С130809-59	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	2777	-	2777	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм шт.	1	481,59 369	69,84 2,25	482 369	70 2	483 130	1,73 0,01	2 -
55	C130809-60 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80 фланец	1	3929 -	- -	3929 -	- -	- -	- -	- -
56	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм шт.	6	708,82 524,25	102,44 4,5	4253 3146	615 27	4124 130	2,45 0,02	15 -
57	C130809-61 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 фланец	6	4916 -	- -	29496 -	- -	- -	- -	- -
58	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм шт.	2	231,52 180	33,52 2,25	463 360	67 5	474 130	0,9 0,01	2 -
59	C130810-25	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х8,0 мм фланец	2	374 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
60	C130804-281 4 Изм. и доп. вып. 26	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	2031 -	- -	2031 -	- -	- -	- -	- -
61	C130804-281 9 Изм. и доп. вып. 26	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280х280х280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	9987 -	- -	9987 -	- -	- -	- -	- -
62	C130804-282 1 Изм. и доп. вып. 26	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355х355х355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	11654 -	- -	11654 -	- -	- -	- -	- -
63	C130804-327 8 Изм. и доп. вып.	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	208 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26										
		шт.								
64	Е0122-38-8	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	4405,98	753,98	4406	754	2182	6,94	7
				1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
		врезка								
65	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,75	26801,52	2104,76	395322	31045	57256	13,9	205
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			2362,5	623,48	34847	9196	130	2,48	37
		м3								
66	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	7	6448	-	45136	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25 прим.	канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15.6, КС 15.6а		-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	С143018-331	-Кольца стеновые	7	5734	-	40138	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
68	С143018-342	-Плиты днищ железобетонные для	5	6915	-	34575	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
69	С143018-346	-Плиты перекрытий	5	5916	-	29580	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1, ПП15-2		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
70	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	3,55	3429	-	12173	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 КС10.3, КС 10.9		-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные	5	1171	-	5855	-	-	-	-
	Изм. и	для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	шт.		-	-	-	-	-	-	-
72	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	4,7	18537	-	87124	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С11011-773	-Скобы ходовые	58	221	-	12818	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,5	245,44	3,82	21476	334	4005	0,21	19
				37,35	1,44	3268	126	118	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3996699	158381			648
			Тенге			112888	42862			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1253728	-	-		-
	Материалы -		Тенге			499622	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	155480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22655	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			460476	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			194822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29223	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86913	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1535464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		923
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184703	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2742971	-	-		-
	Материалы -		Тенге			180	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	270	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2742498	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			346	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			164599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2907916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	322	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4443379	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		924
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	185025	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				3996699	158381			648
		Тенге				112888	42862			178
Стоимость общестроительных работ -										
Материалы -		Тенге				1253728	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				499622	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	155480	-		-
Местные материалы -		Тенге				22655	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				460476	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				194822	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		97
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	29223	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				86913	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				1535464	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				-	-	-		923
		Тенге				-	184703	-		-
Стоимость сантехнических работ -										
Материалы -		Тенге				2742971	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				180	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	270	-		-
Накладные расходы -		Тенге				2742498	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				346	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	52	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				164599	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				2907916	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				-	-	-		2
		Тенге				-	322	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				4443379	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		924
Сметная заработная плата -		Тенге				-	185025	-		-
Временные здания и сооружения			1,50%			66651				
		Итого:				4510030				
Зимнее удорожание			2,31%			104182				
		Итого:				4614212				
Выслуга лет			1,00%			45100				
Доп.отпуска			0,40%			18040				
		Итого:				4677352				
Пересчет в цены 2016г						12800857				
Налоги, сборы, обязательные платежи			2,00%			256017				
		Итого:				13056874				
Налог на добавленную стоимость		НДС 12%				1566825				
		Итого:				14623699				

Заказчик:

Подрядчик: "КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог улицы Акмешит)

Канализация К1

АКТ

Выполненных работ за сентябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К1												
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1840	27,84	1,66	26,18	7,2	51226	3054	48171	13248	15813	0,01	21
		м3										97	0,03	46
2	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	1352	6,83	-	6,83	1,87	9234	-	9234	2528	2452	-	-
		м3										97	0,01	8
3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	410	491	-	-	-	201310	-	-	-	-	-	-
		м3										-	-	-
4	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1352	21,55	17,03	4,52	-	29136	23025	6111	-	22334	0,11	146
		м3										97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	483	39,77	37,82	19211	18267	6030	0,01	6
				1,87	11	903	5313	97	0,04	18
		м3								
6	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	0,03	309142,18	115368,43	9274	3461	8484	857	26
				162000	55530	4860	1666	130	271,21	8
		км								
7	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	30,12	6655	-	200449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,03	997343,82	181364,72	29920	5441	5249	387,6	12
				66082,5	68512,5	1982	2055	130	334,61	10
		км								
9	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	1	3774,95	559,31	3775	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
10	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм (ФУТЛЯР)	0,024	412519,5	181879,25	9900	4365	8061	997	24
				189675	68706	4552	1649	130	335,56	8
		км								
11	С130806-133 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	24,096	13260	-	319513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,024	1174881,78	217879,88	28197	5229	5032	464,1	11
				78975	82305	1895	1975	130	401,98	10
		км								
13	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	1	4087,26	559,31	4087	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
14	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (ФУТЛЯР)	0,034	484785,09	213713,84	16483	7266	13573	1190	40
				226350	80732,25	7696	2745	130	394,3	13
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-138 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	34,136	17019 -	- -	580961 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-20-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм м	0,034	1318310,43 92655	245783,38 92846,25	44823 3150	8357 3157	8199 130	544,2 453,46	19 15
17	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм км	3	4399,57 1320,75	559,31 9,29	13199 3962	1678 28	5187 130	7,99 0,02	24 -
18	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм футляр	30	439,99 159,3	0,69 0,27	13200 4779	21 8	6223 130	0,91 -	27 -
19	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм м	0,004	113641,01 51300	60473,38 16165,35	455 205	242 65	351 130	306 63,72	1 -
20	С130804-231 5 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 км	34,34	1550 -	- -	53227 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм м	24	548,34 176,18	0,99 0,38	13160 4228	24 9	5509 130	1 -	24 -
22	С130804-231 6 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	24,24	2325 -	- -	56358 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм м	34	774,8 202,95	1,54 0,59	26343 6900	52 20	8996 130	1,12 -	38 -
24	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм м	0,306	206726,83 98037,5	105048,1 27815,01	63258 29999	32145 8511	50064 130	575 108,82	176 33
25	С130804-231	Трубы полиэтиленовые км	339,3	3100	-	1051830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 24	безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		-	-	-	-	-	-	-
26	С130804-233-9 Изм. и доп. вып. 24	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м 6	824 -	- -	4944 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-234-0 Изм. и доп. вып. 24	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт. 4	1505 -	- -	6020 -	- -	- -	- -	- -
28	С130804-234-1 Изм. и доп. вып. 24	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт. 54	3010 -	- -	162540 -	- -	- -	- -	- -
29	С130810-376 Изм. и доп. вып. 26	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт. 12	270 -	- -	3240 -	- -	- -	- -	- -
30	С130810-377 Изм. и доп. вып. 26	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт. 8	597 -	- -	4776 -	- -	- -	- -	- -
31	С130810-378 Изм. и доп. вып. 26	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт. 108	985 -	- -	106380 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт. 2	4327,96 2862	83,18 31,5	8656 5724	166 63	7523 130	17,01 0,15	34 -
33	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	врезка Колодец д=1500 - 12 шт м3 30,18	20096,85 1867,05	1686,97 631,8	606523 56348	50913 19068	98040 130	11,16 3,09	337 93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
34	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	26,28	6448	-	169453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦД-15,1ПП-15-1,ПД-6)	18	18537	-	333666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4254726	202262			982
			----			---	---			---
			Тенге			165906	62127			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704489	-	-		-
	Материалы -		Тенге			538478	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	228033	-		-
	Местные материалы -		Тенге			797844	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			280579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42087	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119104	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2104172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1387
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	270120	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2550237	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2550237	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			153014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2703251	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4807424	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1387
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	270120	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4254726	202262			982
			----			---	---			---
			Тенге			165906	62127			264

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704489	-	-		-
Материалы -		Тенге			538478	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	228033	-		-
Местные материалы -		Тенге			797844	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			280579	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42087	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2104172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	270120	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2550237	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2550237	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			153014	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2703251	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4807424	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	270120	-		-
Временные здания и сооружения		1,50%			72111				
		Итого:			4879535				
Зимнее удрожание		2,31%			112717				
		Итого:			4992252				
Выслуга лет		1,00%			48795				
Доп.отпуска		0,40%			19518				
		Итого:			5060565				
Пересчет в цены 2016г					13849624				
Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%			276992				
		Итого:			14126616				
Налог на добавленную стоимость		НДС 12%			1695194				
		Итого:			15821810				

Заказчик:

Подрядчик: