Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 37

приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года
за сентябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	74,4	243	134,6	18079	10014	–	13913	34552
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	8065	4817	–	2559	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	7,44						
			чел-ч	0,05	3,72						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	10014					
					3,72	1295	4817				

2 1291-2419-0101 СРД-2--419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	74,820	658,6	323,04	49276	24170	–	39675	96067
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			335,59	155,4	25109	11627	–	7116	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	27,683						
		чел-ч	0,12	8,9784						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	24170					
			8,9784	1295	11627					
3 1291-2039-0102 СРД-2-39--01-02	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	11,2	2267,98	2267,98	25401	25401	–	4923	32750
				–	407	–	4558	–	2426	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,22	2,464						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	25401					
			2,464	1850	4558					

Итого по смете	
в том числе	163 369
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 003
Накладные расходы, тенге	58 511
- в т.ч. зарплата, тенге	5 266
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 101
Итого в текущих ценах, тенге	163 369

НДС 12 %

Всего

19 604

182 973

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года
за сентябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %	км линии	1,4	17622,14	9412,86	24671	13178	7575	8284	35591
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	2798,57	2680	3918	3752	–	2636	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	4,452	2,66					

3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	5021					
			1,218	1548	1885					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	8157					
			1,442	1295	1867					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	6894					
			14,7							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	681					
			0,00112							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	1,4	888,57	888,57	1244	1244	–	646	2041
				–	427,14	–	598	–	151	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,462						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	1244					
			0,462	1295	598					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски)	кг	4,41	307		1354	1354	–		1462
				–		–	–	108		

Итого по смете	**39 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 929
- накладные расходы, тенге	8 930
в т.ч. зарплата, тенге	804
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 895
Итого в текущих ценах, тенге	39 094
НДС 12%, тенге	4 691
Всего по смете, тенге	43 785

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.