Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 45

приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года
за сентябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	80,52						
			чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	247,430						
		чел-ч	0,12	80,2476						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
			80,2476	1295	103921					
3 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	10,2	13607,84	13607,84	138800	138800	–	26901	178957
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,96	–	24908	–	13256	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	1,32	13,464						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	138800					
			13,464	1850	24908					
4 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10,8	1659,81	–	17926	–	–	19360	40269
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			1659,81	–	17926	–	–	2983	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	19,764						
		чел-ч	–	–						

5 1291-0221-0101 СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	2	2426,1	0	4852	0	0	5240	10900
				2426,1	0	4852	0	0	807	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,87	3,74						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
			0							
6 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5032		10064		10064	–	10869
				–		–		–	805	
7 2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8068		16136		16136	–	17427
				–		–		–	1291	

Итого по смете	1 491 017
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 965
Накладные расходы, тенге	556 682
- в т.ч. зарплата, тенге	50 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 446
Итого в текущих ценах, тенге	1 491 017
НДС 12 %	178 922

Всего 1 669 939

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 46

приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года
за сентябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %	км линии	62	17622,35	9412,85	1092586	583597	335488	366875	1576218
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	2798,4	2680,61	173501	166198	–	116757	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	197,16						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	117,8						
				53,94	4122	222341					
					1548	83499					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	361256					
			63,86	1295	82699					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	305319					
			651							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	30169					
			0,0496							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	62	888,35	888,35	55078	55078	–	28616	90390
				–	427,35	–	26496	–	6696	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	20,46						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	55078					
			20,46	1295	26496					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски)	кг	195,3	307		59957		59957	–	64754
				–		–		–	4797	
	Итого по смете									
	в том числе					**1 731 362**				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	638 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 445
- накладные расходы, тенге	395 491
в т.ч. зарплата, тенге	35 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 250
Итого в текущих ценах, тенге	1 731 362
НДС 12%, тенге	207 763
Всего по смете, тенге	1 939 125

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.