Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА март месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за март 2020г	1 407 095 588,89	88 402 678,57	88 402 678,57						10 608 321,43	99 011 000,00
Итого к оплате		88 402 678,57							10 608 321,43	99 011 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель_____**Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор_____**Нурбаев С.К.**

Scanned by CamScanner

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
16	05.03.2020

Отчетный период	
с	по
01.03.2020	05.03.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины		
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8749,388	18,51	17,5	161979	153142	45968	0,01	62	
				м3	1,01	1,41	8837	38553	97	0,02	134	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1430,04	38,59	36,49	55190	52187	15657	0,01	21	
				м3	2,1	9,19	3003	13138	97	0,03	46	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	158,893	791,1	0	125701	0	142042	4,27	679	
				м3	791,1	0	125701	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	929,789	32,23	30,77	29970	28610	8807	0,01	9	
				м3	1,42	8,34	1320	7759	97	0,03	27	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1329,598	54	54	71798	71798	14360	0	0	
				т	0	10,8	0	14360	100	0,23	302	
6	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	929,789	3,77	3,24	3502	3016	1443	0	3	
				м3	0,48	1,12	446	1041	97	0	3	
7	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8467,679	6,48	6,48	54866	54866	17279	0	0	
				м3	0	2,1	0	17813	97	0,01	68	
8	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8467,679	21,55	4,52	182445	38240	139878	0,11	915	
				м3	17,03	0	144205	0	97	0	0	
9	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	940,853	134,1	0	126168	0	142570	0,97	915	
				м3	134,1	0	126168	0	113	0	0	
10	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	713,188	306,2	152,52	218378	108775	195470	1,02	727	
				м3	153,68	57,15	109603	40759	130	0,28	199	
11	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4,897	103738,9	47796,27	507983	234046	387977	236	1400	
				км	48375	12572,33	236880	61564	130	49,07	240	
12	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,45	60591,69	25695,31	209060	88657	178915	194	669	
				км	33075	6813,45	114119	23508	130	26,38	91	
13	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5134,513	1795		9216451					РК
				м								
14	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4646,404	558		2592693					РК
				м								
15	137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	57,043	611,3	24,55	34871	1400	3440	0,26	15	
				м2	39,83	9,2	2272	525	123	0,04	3	
16	138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,067	15624,35	1879,87	344779	41483	56626	8,86	196	
				м3	1435,5	538,43	31677	11881	130	2,06	45	
17	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,067	183		4038					
				м3								
18	140	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	26,72	7740		206815					РК
				м								
19	141	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	15	2371		35565					РК
				шт.								
20	142	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	15	2454,11		36812					РК
				шт								
21	143	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	30	43,33	20,47	1300	614	918	0,13	4	
				отверст.	22,86	7,74	686	232	100	0,04	1	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	144	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,297	245,44	3,82	31244	486	5827	0,21	27	
				м2	37,35	0,44	4755	183	118	0,01	1	
23	145	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,1456	128055		18646					РК
				т								
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6889,336	18,51	17,5	127544	120585	36196	0,01	48	
				м3	1,01	4,41	6958	30357	97	0,02	105	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1132,009	38,59	36,49	43688	41311	12394	0,01	17	
				м3	2,1	9,19	2377	10400	97	0,03	36	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки ее механизированным способом	125,779	791,1	0	99504	0	112439	4,27	537	
				м3	791,1	0	99504	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	764,326	32,23	30,77	24637	23519	7240	0,01	8	
				м3	1,42	8,34	1085	6378	97	0,03	22	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	764,326	14,93	13,7	11415	10471	3781	0	0	
				м3	0	5,1	0	3898	97	0,02	19	
6	6	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1092,986	54	54	59021	59021	11804	0	0	
				т	0	10,8	0	11804	100	0,23	248	
7	7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	764,326	3,77	3,24	2879	2479	1186	0	3	
				м3	0,48	1,12	367	856	97	0	3	
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6644,518	6,48	6,48	43053	43053	13558	0	0	
				м3	0	2,1	0	13978	97	0,01	54	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6644,518	21,55	4,52	143163	30007	109761	0,11	718	
				м3	17,03	0	113156	0	97	0	0	
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	738,28	134,1	0	99003	0	111874	0,97	718	
				м3	134,1	0	99003	0	113	0	0	
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	550,441	306,2	152,52	168545	83953	150864	1,02	561	
				м3	153,68	57,15	84592	31458	130	0,28	154	
12	13	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,296	103738,9	47796,27	134446	61944	102684	286	371	
				км	48375	02572,33	62694	16294	130	49,07	64	
13	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,661	60591,69	25695,31	403571	171144	345380	194	1292	
				км	33075	6813,45	220296	45381	130	26,38	176	
14	17	C130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2454,3	1795		4405469					РК
				м								
15	18	C130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8927,562	558		4981580					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
			Итого по стройке:				25017771					
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				2376339					
			Всего накладных расходов:				2376339					
			Итого с накладными				27394110					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				1643647					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29037757					
			Итого с временными, 2,4 %				29734663					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				29837842					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29956781					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30254128					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				91230834,16					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1824616,68					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				93055450,84					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				88402678,57					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10608321,43					
			Итого с НДС				99011000,00					

Подрядчик:
ТОО "Шеберлік Құрылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**

Scanned by CamScanner