Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Объект: "Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			9	19.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"	25 483 022	22 752 698						2 730 324	25 483 022
Итого к оплате:	**25 483 022 (двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи двадцать два) тенге в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Жумашева Г.Х.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Айтжанов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"** **Форма-2В**

Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

Объект: **"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"**

Договор: **Основной договор №9 от 19.05.2020г.**

АКТ №1

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Блок А										
		Демонтаж пола. АС-4										
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		51,2	1720,98	572,28	88113,97	29300,74	--	51765,09	151069,39
		НР - 72%, СП - 8%				1148,70	255,52	58813,24	13082,73		11190,33	
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. РАЗБОРКА**	м2 изолируемой поверхности		51,2	253,33	23,40	12970,37	1197,97	--	8887,60	23606,61
		НР - 72%, СП - 8%				229,93	11,16	11772,40	571,50		1748,64	
		Состав работ:										
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо										
3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. ДЕМОНТАЖ**	м2 изолируемой поверхности		51,2	28,93	0,42	1481,13	21,37	--	1058,30	2742,58
		НР - 72%, СП - 8%				28,51	0,20	1459,75	10,11		203,15	
		Состав работ:										
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища										
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен										
		МОНТАЖ ПОЛА										
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		35	690,49	27,32	24167,09	956,18	12034,29	8377,77	35148,45
		НР - 72%, СП - 8%				319,33	13,12	11176,62	459,17		2603,59	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
		3. Уход за стяжкой										

5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
			м2 стяжки	35	565,76	27,84	19801,47	974,48	17998,15	924,75	22384,32
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	13,02	828,83	455,55		1658,10	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			м2 изолируемой поверхности	51,2	1477,80	82,00	75663,54	4198,36	39452,49	23466,05	107059,96
		НР - 72%; СП - 8%			625,25	11,31	32012,70	579,04		7930,37	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
7	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**									
			м2 изолируемой поверхности	51,2	316,66	29,25	16212,96	1497,47	--	11109,50	29508,26
		НР - 72%; СП - 8%			287,41	13,95	14715,49	714,37		2185,80	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
8	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**									
			м3	5,2224	12241,00	--	63927,40	--	63927,40	--	69041,59
		СП - 8%			--	--	--	--		5114,19	
9	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**									
			м3	3,65568	19044,00	--	69618,77	--	69618,77	--	75188,27
		СП - 8%			--	--	--	--		5569,50	
				Блок Б							
	Демонтаж пола.										
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**									
			м2	36,7	1720,98	572,28	63159,82	21002,68	--	37105,06	108286,07
		НР - 72%; СП - 8%			1148,70	255,52	42157,14	9377,66		8021,19	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. РАЗБОРКА**									
			м2 изолируемой поверхности	36,7	253,33	23,40	9297,12	858,70	--	6370,61	16921,14
		НР - 72%; СП - 8%			229,93	11,16	8438,42	409,65		1253,42	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
12	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. ДЕМОНТАЖ**									
			м2 изолируемой поверхности	36,7	28,93	0,42	1061,67	15,32	--	758,59	1965,87

		НР - 72%; СП - 8%			28,51	0,20	1046,35	7,25		145,62	
		Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
		МОНТАЖ ПОЛА									
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26,3	690,49	27,32	18159,84	718,50	9042,91	6295,29	26411,55
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	8398,43	345,03		1956,41	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	26,3	565,76	27,84	14879,39	732,26	13524,33	694,89	16820,22
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	13,02	622,80	342,32		1245,94	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	36,7	1477,80	82,00	54235,39	3009,37	28279,42	16820,39	76740,25
		НР - 72%; СП - 8%			625,25	11,31	22946,60	415,05		5684,46	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная изплит или матов минераловатных или стекловолокнист ых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	36,7	316,66	29,25	11621,40	1073,38	--	7963,26	21151,43
		НР - 72%; СП - 8%			287,41	13,95	10548,02	512,06		1566,77	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
17	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	3,7434	12241,00	--	45822,96	--	45822,96	--	49488,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3665,84	
18	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,62038	19044,00	--	49902,52	--	49902,52	--	53894,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3992,20	
		ФОМ-1 - 1 ШТ									
19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,77	27674,68	615,94	21309,51	474,27	17673,08	2395,08	25600,96
		НР - 72%; СП - 8%			4106,70	213,44	3162,16	164,35		1896,37	

		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,01625	219813,00	--	3571,96	--	3571,96	--	3857,72
		СП - 8%			--	--	--	--		285,76	
		ФОМ-2 - 1 ШТ									
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	0,28	27674,68	615,94	7748,91	172,46	6426,57	870,94	9309,44
		НР - 72%; СП - 8%			4106,70	213,44	1149,88	59,76		689,59	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,00579	219813,00	--	1272,72	--	1272,72	--	1374,53
		СП - 8%			--	--	--	--		101,82	
				Блок Г							
		Демонтаж пола.									
23	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	174	1720,98	572,28	299449,82	99576,72	--	175920,43	513399,88
		НР - 72%; СП - 8%			1148,70	255,52	199873,10	44460,83		38029,62	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. РАЗБОРКА**	м2 изолируемой поверхности	174	253,33	23,40	44078,99	4071,24	--	30203,97	80225,59
		НР - 72%; СП - 8%			229,93	11,16	40007,75	1942,20		5942,64	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. ДЕМОНТАЖ**	м2 изолируемой поверхности	174	28,93	0,42	5033,51	72,63	--	3596,57	9320,49
		НР - 72%; СП - 8%			28,51	0,20	4960,88	34,35		690,41	
		Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
		МОНТАЖ ПОЛА									

26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	139,6	690,49	27,32	96392,17	3813,77	47999,65	33415,32	140192,09
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	44578,75	1831,43		10384,60	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	139,6	565,76	27,84	78979,57	3886,80	71786,93	3688,45	89281,46
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	13,02	3305,84	1817,01		6613,44	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	174	1477,80	82,00	257137,83	14267,86	134076,82	79747,90	363836,58
		НР - 72%; СП - 8%			625,25	11,31	108793,15	1967,82		26950,86	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	174	316,66	29,25	55098,74	5089,05	--	37754,96	100281,99
		НР - 72%; СП - 8%			287,41	13,95	50009,69	2427,75		7428,30	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
30	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	17,748	12241,00	--	217253,27	--	217253,27	--	234633,53
		СП - 8%			--	--	--	--		17380,26	
31	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	12,4236	19044,00	--	236595,04	--	236595,04	--	255522,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18927,60	
		ФОМ-1 - 3 ШТ									
32	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,84	25950,90	425,19	21798,75	357,16	18878,91	1926,67	25623,46
		НР - 72%; СП - 8%			3050,82	134,82	2562,69	113,25		1898,03	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									

		5. Установка арматуры									
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,01797	219813,00	--	3950,04	--	3950,04	--	4266,04
		СП - 8%			--	--	--	--		316,00	
		ФОМ-2 - 2 ШТ									
34	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	1,3	27674,68	615,94	35977,09	800,72	29837,66	4043,65	43222,39
		НР - 72%; СП - 8%			4106,70	213,44	5338,71	277,47		3201,66	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Установка арматуры									
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,02806	219813,00	--	6167,95	--	6167,95	--	6661,39
		СП - 8%			--	--	--	--		493,44	
		ФОМ-3 - 2 ШТ									
36	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	0,42	27674,68	615,94	11623,37	258,69	9639,86	1306,41	13964,16
		НР - 72%; СП - 8%			4106,70	213,44	1724,81	89,64		1034,38	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Установка арматуры									
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,0092	219813,00	--	2022,28	--	2022,28	--	2184,06
		СП - 8%			--	--	--	--		161,78	
				Блок Д							
		Демонтаж пола.									
38	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**									
			м2	158	1720,98	572,28	271914,21	90420,24	--	159743,84	466190,69
		НР - 72%; СП - 8%			1148,70	255,52	181493,97	40372,48		34532,64	
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. РАЗБОРКА**	м2 изолируемой поверхности	158	253,33	23,40	40025,75	3696,87	--	27426,59	72848,52
		НР - 72%; СП - 8%			229,93	11,16	36328,88	1763,61		5396,19	
		Состав работ:									

		1. Укладка плит или матов в один слой насухо								
40	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. ДЕМОНТАЖ**	м2 изолируемой поверхности	158	28,93	0,42	4570,66	65,96	--	3265,85	8463,43
		НР - 72%; СП - 8%			28,51	0,20	4504,71	31,20		626,92	
		Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
		МОНТАЖ ПОЛА									
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	158	690,49	27,32	109097,15	4316,45	54326,25	37819,64	158670,13
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	50454,46	2072,82		11753,34	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	158	565,76	27,84	89389,48	4399,10	81248,81	4174,61	101049,21
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	13,02	3741,57	2056,50		7485,13	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	158	1477,80	82,00	233492,97	12955,87	121747,91	72414,76	330380,35
		НР - 72%; СП - 8%			625,25	11,31	98789,18	1786,87		24472,62	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	158	316,66	29,25	50032,19	4621,09	--	34283,24	91060,66
		НР - 72%; СП - 8%			287,41	13,95	45411,10	2204,51		6745,23	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
45	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	16,116	12241,00	--	197275,96	--	197275,96	--	213058,03
		СП - 8%			--	--	--	--		15782,08	
46	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	11,2812	19044,00	--	214839,17	--	214839,17	--	232026,31
		СП - 8%			--	--	--	--		17187,13	
		ФОМ-1 - 2 ШТ									

47	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	0,56	25950,90	425,19	14532,50	238,11	12585,94	1284,45	17082,31
		НР - 72%, СП - 8%			3050,82	134,82	1708,46	75,50		1265,36	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,01158	219813,00	--	2545,43	--	2545,43	--	2749,07
		СП - 8%			--	--	--	--		203,63	
		ФОМ-2 - 1 ШТ									
49	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	0,29	27674,68	615,94	8025,66	178,62	6656,09	902,04	9641,92
		НР - 72%, СП - 8%			4106,70	213,44	1190,94	61,90		714,22	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,0062	219813,00	--	1362,84	--	1362,84	--	1471,87
		СП - 8%			--	--	--	--		109,03	
				МУСОР							
51	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**									
			т	36,032	1851,72	--	66721,35	--	--	48039,37	123941,58
		НР - 72%, СП - 8%			1851,72	--	66721,35	--		9180,86	
		Состав работ: 1. Стребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									
52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			т	36,032	92,00	--	3314,94	--		--	3580,14
		СП - 8%			--	--	--	--		265,20	
53	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
			т	36,032	339,00	--	12214,85	--		--	13192,04
		СП - 8%			--	--	--	--		977,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3364913,41**	**319290,45**	**1849344,37**	**945821,88**	**4655594,11**

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция и кондиционирование

Теплоснабжение, Блок А

54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	112	2805,98	37,92	314269,74	4246,72	232107,54	57183,76	401169,78
		НР - 72%, СП - 8%			695,67	13,45	77915,49	1506,40		29716,28	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	123,9	601,54	65,22	74530,89	8081,38	32960,46	26864,19	109506,69
		НР - 72%, СП - 8%			270,29	30,85	33489,05	3822,32		8111,61	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности труб									
		2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту									
		3. Промазка швов клеевым составом									
		4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
56	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	123,2	521,00	--	64187,20	--	64187,20	--	69322,18
		СП - 8%			--	--	--	--		5134,98	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду50 мм**	шт	4	9507,86	--	38031,43	--	38031,43	--	41073,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3042,51	
58	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	88554,00	--	88554,00	--	88554,00	--	95638,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7084,32	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	67,7777778	86,74	2,29	5878,88	155,52	2922,14	2028,92	8540,43
		НР - 72%, СП - 8%			41,33	0,25	2801,22	16,73		632,62	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	121,1111111	85,27	1,63	10326,60	197,06	7204,20	2127,77	13450,72
		НР - 72%, СП - 8%			24,15	0,25	2925,34	29,89		996,35	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									

		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	**38**	**537,00**	**--**	**20406,00**	**--**	**20406,00**	**--**	**22038,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1632,48**	
		Теплоснабжение. Блок Б									
62	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**160**	**1986,87**	**17,50**	**317898,69**	**2799,57**	**256459,44**	**42973,93**	**389742,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**366,50**	**6,54**	**58639,68**	**1046,34**		**28869,81**	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			м трубопровода	**160**	**601,54**	**65,22**	**96246,51**	**10436,00**	**42563,95**	**34691,44**	**141412,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**270,29**	**30,85**	**43246,56**	**4936,00**		**10475,04**	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности труб									
		2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту									
		3. Промазка швов клеевым составом									
		4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
64	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	**176**	**385,00**	**--**	**67760,00**	**--**	**67760,00**	**--**	**73180,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5420,80**	
65	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**1**	**88554,00**	**--**	**88554,00**	**--**	**88554,00**	**--**	**95638,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7084,32**	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	**285,8888889**	**86,74**	**2,29**	**24797,30**	**655,97**	**12325,69**	**8558,07**	**36023,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**41,33**	**0,25**	**11815,64**	**70,56**		**2668,43**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	**325,6666667**	**85,27**	**1,63**	**27768,15**	**529,89**	**19372,04**	**5721,55**	**36168,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**24,15**	**0,25**	**7866,22**	**80,37**		**2679,18**	
		Состав работ:									

		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	45	537,00	--	24165,00	--	24165,00	--	26098,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1933,20	
		Теплоснабжение . Блок Г.									
69	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	165	3980,17	66,31	656728,35	10940,66	495299,45	111009,07	829156,42
		НР - 72%, СП - 8%			912,05	22,37	150488,25	3691,02		61418,99	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	290	601,54	65,22	174446,80	18915,25	77147,16	62878,24	256311,05
		НР - 72%, СП - 8%			270,29	30,85	78384,39	8946,50		18986,00	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности труб									
		2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту									
		3. Промазка швов клеевым составом									
		4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
71	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	181,5	874,00	--	158631,00	--	158631,00	--	171321,48
		СП - 8%			--	--	--	--		12690,48	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду80 мм**	шт	6	12240,00	--	73440,00	--	73440,00	--	79315,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5875,20	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	111,1111111	86,74	2,29	9637,51	254,94	4790,40	3326,10	14000,70
		НР - 72%, СП - 8%			41,33	0,25	4592,17	27,42		1037,09	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	207,7777778	85,27	1,63	17716,29	338,08	12359,50	3650,39	23076,01
		НР - 72%, СП - 8%			24,15	0,25	5018,71	51,28		1709,33	

		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
75	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**28**	**537,00**	**--**	**15036,00**	**--**	**15036,00**	**--**	**16238,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1202,88**	
				Вентиляция. Блок Д							
76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**12,824955**	**20844,32**	**1337,39**	**267327,51**	**17151,97**	**27339,39**	**166253,34**	**468267,32**
		НР - 72%, СП - 8%			**17375,20**	**629,34**	**222836,16**	**8071,26**		**34686,47**	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
77	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**636,117768**	**5284,00**	**--**	**3361246,29**	**--**	**3361246,29**	**--**	**3630146,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**268899,70**	
78	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**45**	**1844,25**	**112,19**	**82991,17**	**5048,41**	**43355,76**	**26621,85**	**118382,06**
		НР - 72%, СП - 8%			**768,60**	**53,06**	**34587,00**	**2387,79**		**8769,04**	
		Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
79	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**49,5**	**20280,00**	**--**	**1003860,00**	**--**	**1003860,00**	**--**	**1084168,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80308,80**	

80	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	135,5	4755,20	50,77	644330,25	6878,73	402353,47	171195,16	880767,45
		НР - 72%; СП - 8%			1735,04	19,73	235098,06	2673,01		65242,03	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
81	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5563,20	50,77	42836,68	390,89	29085,97	9728,43	56770,32
		НР - 72%; СП - 8%			1735,04	19,73	13359,82	151,90		4205,21	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
82	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	516	5704,81	40,29	2943682,83	20790,11	2103187,24	595942,48	3822795,33
		НР - 72%; СП - 8%			1588,58	15,49	819705,47	7992,42		283170,02	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
83	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	196,7	7724,44	37,55	1519396,59	7386,41	1241643,47	196705,66	1853390,44
		НР - 72%; СП - 8%			1374,51	14,42	270366,71	2835,60		137288,18	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
84	1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	64,1	7549,72	33,78	483936,78	2165,38	415475,03	48229,60	574739,69
		НР - 72%; СП - 8%			1034,26	10,75	66296,37	689,19		42573,31	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

85	1120-0101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	98,3	7375,82	35,84	725042,80	3522,82	639343,71	59985,51	847830,58
		НР - 72%; СП - 8%			835,97	11,57	82176,27	1136,93		62802,27	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
86	1120-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7209,13	33,23	80742,22	372,15	72496,14	5757,43	93419,61
		НР - 72%; СП - 8%			703,03	10,94	7873,93	122,49		6919,97	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
87	1120-0101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	9829,63	36,00	11795,56	43,20	10988,49	560,47	13344,52
		НР - 72%; СП - 8%			636,56	12,14	763,87	14,57		988,48	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
				Теплоснабжение. Блок Д.							
88	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	123	3980,17	66,31	489561,13	8155,76	369223,22	82752,22	618098,42
		НР - 72%; СП - 8%			912,05	22,37	112182,15	2751,49		45785,07	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
89	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	207	601,54	65,22	124518,92	13501,58	55067,11	44882,05	182953,06
		НР - 72%; СП - 8%			270,29	30,85	55950,24	6385,95		13552,08	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									

90	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	135,3	874,00	--	118252,20	--	118252,20	--	127712,38
		СП - 8%			--	--	--	--		9460,18	
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду80 мм**									
			шт	6	12240,00	--	73440,00	--	73440,00	--	79315,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5875,20	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	111,1111111	86,74	2,29	9637,51	254,94	4790,40	3326,10	14000,70
		НР - 72%; СП - 8%			41,33	0,25	4592,17	27,42		1037,09	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	207,7777778	85,27	1,63	17716,29	338,08	12359,50	3650,39	23076,01
		НР - 72%; СП - 8%			24,15	0,25	5018,71	51,28		1709,33	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
94	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	28	537,00	--	15036,00	--	15036,00	--	16238,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1202,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14384361,08**	**143551,46**	**11832819,98**	**1776604,13**	**17453842,43**
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
95	1215-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж**									
			шт.	2	8800,04	46,40	17600,08	92,80	--	12639,01	32658,22
		НР - 72%; СП - 8%			8753,64	23,45	17507,28	46,90		2419,13	
		Состав работ: 1. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов									
96	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**									
			шт.	2	5879,67	15,33	11759,34	30,66	--	8455,81	21832,36
		НР - 72%; СП - 8%			5864,34	7,75	11728,68	15,49		1617,21	
		Состав работ: 1. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов									
97	1120-1001-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. ДЕМОНТАЖ**									
			глушитель шума	4	867,64	32,16	3470,58	128,62	--	2436,06	6379,17

		НР - 72%; СП - 8%			835,49	10,37	3341,96	41,46		472,53	
		Состав работ:									
		1. Установка глушителей шума с присоединением к воздуховоду									
		2. Установка и заделка креплений									
98	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	55,12	509,10	15,33	28061,81	844,99	--	19903,58	51802,63
		НР - 72%; СП - 8%			493,77	7,75	27216,82	427,04		3837,23	
		Состав работ:									
		1. Снятие креплений									
		2. Разборка воздуховодов на части									
99	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	52,52	427,50	15,33	22452,14	805,13	--	15878,81	41397,43
		НР - 72%; СП - 8%			412,17	7,75	21647,01	406,90		3066,48	
		Состав работ:									
		1. Снятие креплений									
		2. Разборка воздуховодов на части									
100	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	118,9	346,92	15,33	41249,14	1822,74	--	29050,26	75923,36
		НР - 72%; СП - 8%			331,59	7,75	39426,41	921,18		5623,95	
		Состав работ:									
		1. Снятие креплений									
		2. Разборка воздуховодов на части									
101	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	48,8	270,48	15,33	13199,47	748,10	--	9237,20	24231,61
		НР - 72%; СП - 8%			255,15	7,75	12451,37	378,08		1794,93	
		Состав работ:									
		1. Снятие креплений									
		2. Разборка воздуховодов на части									
102	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1,9195894	1851,72	--	3554,55	--	--	2559,28	6602,93
		НР - 72%; СП - 8%			1851,72	--	3554,55	--		489,11	
		Состав работ:									
		1. Стребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м									
		2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)									
		3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)									
103	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,9195894	92,00	--	176,60	--		--	190,73
		СП - 8%			--	--	--	--		14,13	
104	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1,9195894	339,00	--	650,74	--		--	702,80
		СП - 8%			--	--	--	--		52,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				142174,47	4473,04	--	100160,02	261721,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22371157,85

	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3725612,52			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467314,96		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194645,85		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13682164,35	
	- Перевозка грузов	Тенге				16357,13			
	- Накладные расходы	Тенге							2822586,00
	- Сметная прибыль	Тенге							1657122,80
	Итого по акту выполненных работ	Тенге			22 371 158				
	Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			268 454				
	Итого	Тенге			22 639 612				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	Тенге			305 635				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и	Тенге			675 048				
	Итого	Тенге			23 620 295				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			458 905				
	Итого	Тенге			24 079 200				
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901	Тенге			25 280 776				
	Итого	Тенге			25 280 776				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,899999999135508	Тенге			22 752 698				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 730 324				
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**			**25 483 022**				

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____**Жумашева Г.Х.**

Начальник по хоз.части _____**Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

_____**Айтжанов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____**Амруллин М.**

_____**Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

_____**Абдрахманов А.С.**