Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 10.06.2020 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 687 000,00	-	132 492 877,27	41 194 122,73	-	41 194 122,73
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		274 741 441,63	155 687 000,00	119 054 441,63	155 687 000,00		132 492 877,27	23 194 122,73		23 194 122,73
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00			18 000 000,00		18 000 000,00
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 687 000,00	-	132 492 877,27	41 194 122,73	-	41 194 122,73

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Накыпбаев А.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторам и типа "Н1ТАСН1" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3075		218,87	210,96	673025,16	648692,68	--	92903,36	827202,80
		НР - 72%; СП - 8%				7,91	34,05	24332,47	104699,97		61274,28	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень,гравий,галька.Погрузка**	т	7380		231,00	--	1704780,00	--		--	1841162,40
		СП - 8%				--	--	--	--		136382,40	
3	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	7380		356,00	--	2627280,00	--		--	2837462,40
		СП - 8%				--	--	--	--		210182,40	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	2153		38,31	38,31	82490,26	82490,26	--	18599,90	109177,38
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,00	--	25833,20		8087,21	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2626,66		1653,42	--	4342972,18	--	4342972,18	--	4690410,00
		СП - 8%				--	--	--	--		347437,77	
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	822,4576		1228,00	1079,09	1009980,07	887507,91	1669,59	350601,04	1469427,60
		НР - 108%; СП - 8%				146,88	247,83	120802,57	203828,02		108846,49	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
7	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 334 4-83**	м3	1003,398272	5513,66	--	5532396,92	--	5532396,92	--	5974988,67
		СП - 8%			--	--	--	--		442591,75	
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	1446,8156	2947,43	1250,18	4264386,26	1808778,48	--	3500724,13	8386319,22
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки			1697,25	543,13	2455607,78	785803,46		621208,83	
9	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	3472,35744	231,00	--	802114,57	--		--	866283,73
		СП - 8%			--	--	--	--		64169,17	
10	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	3472,35744	356,00	--	1236159,25	--		--	1335052,00
		СП - 8%			--	--	--	--		98892,74	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство**	м2 покрытия	3043,2	1463,93	100,11	4455028,23	304644,80	4009583,09	256373,10	5088313,44
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,27	31,74	140800,34	96582,16		376912,11	
14	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	м2 покрытия	3043,2	329,08	0,04	1001458,00	131,47	1000572,25	814,63	1082454,45
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	754,29	--		80181,81	
15	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	2,43456	16050,60	6382,32	39076,15	15538,14	--	25421,05	69656,97
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	23538,01	--		5159,78	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,43456	128437,84	1817,43	312689,64	4424,64	308264,99	2510,16	340415,78
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	2324,23		25215,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28083836,68	3752208,38	15195459,01	4247947,39	34918326,79
							2765835,46	1219071,00	--	2586542,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28083836,68**				
	Материалы		Тенге				**5320089,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3984906,50**			
	Местные материалы		Тенге				**9875369,09**				
	Транспортные расходы		Тенге				**6370333,82**				
		Накладные расходы	Тенге				**4247947,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2586542,72**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34918326,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3305,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3984906,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34918326,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3305,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3984906,50**			
РАЗДЕЛ 2. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 1+500 (УСТРОЙСТВО)											
17	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16,8**	**155,15**	**146,58**	**2606,57**	**2462,60**	**--**	**562,85**	**3422,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,57**	**37,96**	**143,96**	**637,78**		**253,55**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
18	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	**м3 грунта**	**3,36**	**1714,02**	**--**	**5759,11**	**--**	**--**	**4146,56**	**10698,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**1714,02**	**--**	**5759,11**	**--**		**792,45**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
19	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	**м3 подушки**	**2,64**	**6373,69**	**232,37**	**16826,55**	**613,46**	**10660,04**	**4910,69**	**23476,22**
		НР - 84%; СП - 8%			**2103,43**	**110,99**	**5553,06**	**293,00**		**1738,98**	
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
20	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**4,32**	**24263,55**	**3497,72**	**104818,54**	**15110,14**	**75266,42**	**15233,73**	**129656,44**
		НР - 84%; СП - 8%			**3343,05**	**854,96**	**14441,98**	**3693,41**		**9604,18**	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
21	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильны х дорог.Высота насыпи до 3/4 м**	**м3 железобетона зв еньев**	**5,76**	**27125,81**	**12006,74**	**156244,68**	**69158,82**	**29550,72**	**63779,69**	**237626,32**
		НР - 84%; СП - 8%			**9988,74**	**3193,24**	**57535,14**	**18393,06**		**17601,95**	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040801-0205 2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	12	59612,27	--	715347,24	--	715347,24	--	772575,02
		СП - 8%			--	--	--	--		57227,78	
23	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труби оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка**	м3 сборных конструкций	6,14	13841,77	3181,65	84988,47	19535,33	39179,59	26399,38	120298,88
		НР - 84%; СП - 8%			4279,08	839,46	26273,55	5154,28		8911,03	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка									
24	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт	2	110644,50	--	221289,00	--	221289,00	--	238992,12
		СП - 8%			--	--	--	--		17703,12	
25	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	4	92985,24	--	371940,96	--	371940,96	--	401696,24
		СП - 8%			--	--	--	--		29755,28	
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	1,14	24263,55	3497,72	27660,45	3987,40	19861,97	4020,01	34214,89
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	3811,08	974,65		2534,44	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
27	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочнаябитумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	73,2	3867,51	143,33	283101,38	10491,40	215569,62	50786,88	360599,33
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	57040,37	3420,20		26711,06	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции									
28	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	м2 изолируемой поверхности	7	4732,95	213,57	33130,62	1494,98	23138,06	7546,28	43931,05
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	8497,58	486,08		3254,15	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции									
29	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,915	18,59	18,59	240,04	240,04	--	69,50	334,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,47	--	96,53		24,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12,915	163,62	76,47	2113,18	987,56	--	1146,56	3520,52
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	1125,62	466,83		260,78	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	12,915	82,48	69,74	1065,24	900,63	37,45	247,76	1418,04
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	127,15	216,96		105,04	
		Состав работ: 1. Полив водой									
				УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
32	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7,2	155,15	146,58	1117,10	1055,40	--	241,22	1466,99
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	61,70	273,33		108,67	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,44	1714,02	--	2468,19	--	--	1777,10	4584,91
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	2468,19	--		339,62	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
34	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	**Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2**	м2 спланированной поверхности	39,2	112,22	107,08	4399,11	4197,49	--	772,51	5585,35
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	201,62	871,30		413,73	
		Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер									
35	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,76	163,62	76,47	1924,20	899,24	--	1044,02	3205,68
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	1024,95	425,08		237,46	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
36	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	11,76	82,48	69,74	969,97	820,09	34,10	225,61	1291,22
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	115,78	197,56		95,65	
		Состав работ: 1. Полив водой									
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков							
37	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	2,2	6373,69	232,37	14022,13	511,21	8883,37	4092,24	19563,52
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	4627,55	244,17		1449,15	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	1,8	24263,55	3497,72	43674,39	6295,89	31361,01	6347,39	54023,52
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	6017,49	1538,92		4001,74	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
39	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,0484	60497,20	--	2928,06	--	16,26	2445,91	5803,90
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	2911,80	--		429,92	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0484	216607,00	--	10483,78	--	10483,78	--	11322,48
		СП - 8%			--	--	--	--		838,70	
41	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83
		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
				Укрепление входного и выходного русла							
42	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	1,7	6373,69	232,37	10835,28	395,03	6864,42	3162,19	15117,26
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	3575,83	188,68		1119,80	
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
43	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	1,7	24263,55	3497,72	41248,03	5946,12	29618,73	5994,75	51022,21
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	5683,19	1453,43		3779,42	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
44	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	1,1	24263,55	3497,72	26689,90	3847,49	19165,06	3878,96	33014,37
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	3677,36	940,45		2445,51	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
45	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,0379	60497,20	--	2292,84	--	12,73	1915,29	4544,79
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	2280,11	--		336,65	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0379	216607,00	--	8209,41	--	8209,41	--	8866,16
		СП - 8%			--	--	--	--		656,75	
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
		Устройство конца укрепления									
48	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15,84	155,15	146,58	2457,62	2321,88	--	530,69	3227,38
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой			8,57	37,96	135,74	601,34		239,06	
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,17	1714,02	--	5433,44	--	--	3912,08	10093,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1714,02	--	5433,44	--		747,64	
50	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20,2	1,12	1,12	22,72	22,72	--	6,58	31,65
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин			--	0,45	--	9,14		2,34	
51	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	2	6373,69	232,37	12747,39	464,74	8075,79	3720,22	17785,02
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением			2103,43	110,99	4206,86	221,97		1317,41	
52	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	2,4	26301,51	3497,72	63123,62	8394,52	46705,78	8463,18	77313,75
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном			3343,05	854,96	8023,32	2051,90		5726,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	E11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,0446	60497,20	--	2698,18	--	14,99	2253,88	5348,22
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную			60161,20	--	2683,19	--		396,16	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0446	216607,00	--	9660,67	--	9660,67	--	10433,53
		СП - 8%			--	--	--	--		772,85	
55	E11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
56	E11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная.Устройство**	м3 камня (в деле)	2,7	5480,11	3,40	14796,29	9,17	6479,35	5984,27	22443,00
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем			3076,95	1,38	8307,76	3,72		1662,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2367137,69	160794,08	1949573,64	249408,63	2825870,00
							256769,97	43151,22	--	209323,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367137,69				
	Материалы		Тенге				612642,58				
	Всего заработная плата		Тенге					299921,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28353,86				
	Местные материалы		Тенге				1308577,20				
		Накладные расходы	Тенге				249408,63				
		Сметная прибыль	Тенге				209323,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2825870,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234,46
		Сметная заработная плата	Тенге					299921,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2825870,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234,46
		Сметная заработная плата	Тенге					299921,19			
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ Ж/Б МОСТА РАЗМЕР 2 х 16м на КМ 2+480									
57	E11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные из сбор ных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м.Демонтаж**	м3 сборных железобетонн ых плит	15,3	8507,30	4401,18	130161,75	67338,00	--	95805,83	244044,99
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок 2. Укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана			4106,13	1691,85	62823,76	25885,34		18077,41	
58	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	27,54	524,00	--	14430,96	--		--	15585,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1154,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	27,54	356,00	--	9804,24	--		--	10588,58
		СП - 8%			--	--	--	--		784,34	
60	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаментыпесчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство**	м3 подушки	18	2254,12	203,54	40574,18	3663,74	--	32474,68	78892,77
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением			2050,58	97,22	36910,44	1749,89		5843,91	
61	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	21,96	1653,42	--	36309,10	--	36309,10	--	39213,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,73	
62	Е11-270801-0201 1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м.Устройство**	м3 сборных железобетонн ых плит	18,19	12612,93	5501,47	229429,20	100071,74	35994,37	142378,10	401551,89
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок 2. Укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана			5132,66	2114,82	93363,09	38468,49		29744,58	
63	С121-040804-0107 2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	**Плита для укрепления откосов конусов мостов,ирригационных сооружений,затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ,размерами 1 500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	191	7876,00	--	1504316,00	--	1504316,00	--	1624661,28
		СП - 8%			--	--	--	--		120345,28	
64	Е11-130301-0402 1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз**	м2	43	230,84	2,63	9925,95	113,31	8296,87	1058,14	11862,82
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			35,25	0,41	1515,78	17,76		878,73	
65	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонныеи оштукатуренные.Окраска эмалями ХС-759**	м2	43	240,88	1,68	10357,74	72,13	9305,73	684,29	11925,40
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			22,79	0,28	979,88	11,84		883,36	
66	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные.Устройство**	м3 бетона в деле	6,3	20669,14	11,43	130215,57	71,98	109082,37	17695,06	159743,48
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном			3343,05	0,69	21061,22	4,34		11832,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подсыпка ПГС на откосах/Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дрес вы или их смеси с песком.Устройство**	**м3 подушки**	**80**	**2254,12**	**203,54**	**180329,70**	**16283,30**	**--**	**144331,90**	**350634,54**
		НР - 84%; СП - 8%			**2050,58**	**97,22**	**164046,40**	**7777,30**		**25972,93**	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
68	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**97,6**	**1653,42**	**--**	**161373,79**	**--**	**161373,79**	**--**	**174283,70**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12909,90**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2457228,19**	**187614,20**	**1864678,24**	**434428,01**	**3122988,70**
							380700,56	**73914,96**	**--**	**231332,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2457228,19**				
	Материалы		Тенге				**162679,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454615,52**			
	Местные материалы		Тенге				**1701998,90**				
	Транспортные расходы		Тенге				**24235,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**434428,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**231332,50**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3122988,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454615,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3122988,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454615,52**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40867185,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3403306,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4100616,65**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1336137,22**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19009710,89**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6394569,02**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4931784,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3027198,93**	

НДС 12%	**4 904 062,26**
Итого с ДНС	**45 771 247,77**
Тендерная скидка 10%	**4 577 125,04**
Итого по смете:	**41 194 122,73**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Накыпбаев А.