Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.
Доп соглашению № 2 от 09.09.2020г к Договору № 43 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7.512 Кербулакского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 159**							
			148 549 000,00	148 549 000,00	121 738 706,00	0	36 092 841,00	85 645 865,00	0	85 645 865,00
			268 025 015 159							
			142 122 478,00	50 015 030,00	50 015 030,00	0	0	50 015 030,00	0	50 015 030,00
	Всего по акту:		**290 671 478,00**	**198 564 030,00**	**171 753 736,00**	**0,00**	**36 092 841,00**	**135 660 895,00**	**0,00**	**135 660 895,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **К.Хамитжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **Б.Улешов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	2481	2947,43	1250,18	7312571,35	3101694,10	--	6003043,22	14380864
		НР - 108%; СП - 8%			1697,25	543,13	4210877,25	1347496,10		1065249,17	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	5954,4	231,00	--	1375466,40	--		--	1485504
		СП - 8%			--	--	--	--		110037,31	
3	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	5954,4	356,00	--	2119766,40	--		--	2289348
		СП - 8%			--	--	--	--		169581,31	
4	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	24810	287,62	229,13	7135950,20	5684728,95	17987,25	3467131,10	11451328
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	1433234,00	1777072,57		848246,50	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									

1	2	3	4	5
5	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	4540,23
6	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	24,648
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	24,648
8	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрытия	30810
9	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	
	Материалы		Тенге	
	Всего заработная плата		Тенге	
	Местные материалы		Тенге	
	Транспортные расходы		Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге	

6	7	8	9	10	11	12
6161,28	--	27973628,29	--	27973628,29	--	30211519
--	--	--	--		2237890,26	
16050,60	6382,32	395615,19	157311,42	--	257368,07	705222
9668,28	--	238303,77	--		52238,66	
130335,23	1817,43	3212502,67	44796,01	3167706,66	25413,43	3496949
--	954,68	--	23530,95		259033,29	
1061,33	37,31	32699568,70	1149394,78	29977224,83	2051638,00	37531303
51,05	10,60	1572949,09	326715,71		2780096,54	
653,17	0,02	20124209,54	591,55	19933887,54	204908,88	21955448
6,16	--	189730,44	--		1626329,47	
		102349278,75	10138516,81	81070434,58	12009502,68	123507484
		7645094,56	3474815,33	--	9148702,51	
		102349278,75				
		53096806,28				
			11119909,89			
		27973628,29				
		3495232,80				
		12009502,68				
		9148702,51				
		123507483,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9112
		Сметная заработная плата	Тенге					11119909,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123507483,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9112
		Сметная заработная плата	Тенге					11119909,89			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123507484
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7645094,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10138516,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3474815,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81070434,58		
		- Перевозка грузов	Тенге				3495232,80				
		- Накладные расходы	Тенге							12009502,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							9148702,51	
		НДС 12%				14820898					
		Всего:				138328382					
		ВСЕГО с тендерным снижением	0,980716275			135660895					

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С.Самуратов

_____ К.Хамитжанов

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ У.Тепенов

Республика Казахстан Алматы қаласы
БСН 141140003028
"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан