Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34** — **000240000076**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №99 от 20.11.2019г., Доп. согл. №1 от 21.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
78	11.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы согласно ф.2 и КС-3 объект "Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области."			усл.	1	58 963 250,00	58 963 250,00
				Итого	1	x	58 963 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегишев В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел.: 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	20.11.2019				
		доп согл № 1	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области, в т.ч.:	**101 316 348**	**52 645 759**							**6 317 491**	**58 963 250**
Освещение ул. Набережной п. Алмалык и освещение от трассы Алматы-Талгар- Евгеньевка до с. Алмалык, п. Амангельды ул. Центральная Алатауского с.о.	23 281 536	20 787 085							2 494 450	23 281 536
Освещение ул. Абылай хана и Конаева с Киши Байсереке Гульдалинский сельский округ	13 861 068	12 375 954							1 485 114	13 861 068
Освещение ул. Мира и Молодежная в с. Кайнар Кайнарский сельский округ	6 687 082	5 970 609							716 473	6 687 082
Освещение от ул Смыкова до новой школы (поворот ул.Талгарская №2), от ул. Смыкова до амбулаторий "Кендала"(от поворота Макатаева) с. Кендала Кендалинский сельский округ	8 428 462	7 525 413							903 050	8 428 462
Освещение ул. М.Макатаева с. Тонкерис Панфиловский сельский округ	6 705 102	5 986 698							718 404	6 705 102
Освещение трасса Жетиген центральная улица с. Жаналык Кайнарский с.о.	20 417 984	0							0	0
Освещение ул. Мира в с.Енбекши, освещение с. Актас Кендалинский с.о.	21 935 114	0							0	0
аванс 30 %	29 616 305									29 616 305
доля аванса	**29 616 305**									**16 910 376**
удержание 5% (гарантия качества)	**5 065 817**									**2 948 163**
Итого:	**66 634 226**	**52 645 759**							**6 317 491**	**39 104 712**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
_____/_____/

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"
Директор _____ **Бегишев В. Т.**

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение ул. Набережной п. Алмалык и освещение от трассы Алматы-Талгар- Евгеньевка до с. Алмалык, п. Амангельды ул. Центральная Алатауского с.о.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

за сентябрь 2020 г.

№ 4-1-1 Уличное освещение Алатауского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул. Набережной п. Алмалык #Промежуточная мет. опора наружного освещения ОМ-1(25шт)								
1	1	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	13,5	218,93	0	2956	0	3340	1,54	21
				м3	218,93	0	2956	0	113	0	0
2	2	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	10	6076,15	95,97	60761	960	8484	4,9	49
				м3	771,75	36,25	7718	362	105	0,18	2
3	3	Е0133-204-1	**Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2**	25	4231,75	1831,4	105794	45785	68322	12	300
				опора	1977,75	625,01	49444	15625	105	2,34	59
4	4	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	2,793	143295		400151				
				т							
5	5	Е0133-254-2	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	2,793	3633,97	2776,32	10148	7753	2769	2,97	8
				т	497,25	447,12	1389	1249	105	1,44	4
6	8	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	75	11,04	1,09	828	82	801	0,06	4
				м	9,23	0,66	692	49	108	0	0
7	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,075	27945		2096				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	50	16,24	1,95	812	97	783	0,08	4
				м	13,34	1,16	667	58	108	0,01	0
9	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,05	153289		7664				
				км							
10	12	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	25	591		14775				
				шт							
11	13	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	25	1057		26425				
				шт							
12	14	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	65	119		7735				
				м							
13	15	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	50	793		39650				
				шт							
14	16	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	25	722		18050				
				шт							
15	17	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	25	141		3525				
				шт							
16	18	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	25	3943		98575				
				шт							
			Раздел: Э/техническое оборудование								
17	19	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
18	20	80-1-1 Каэтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
19	21	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
20	22	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Раздел: Концевая мет . опора наружного освещения ОМ-2(3шт)								
21	23	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,24	218,93	0	709	0	802	1,54	5
				м3	218,93	0	709	0	113	0	0
22	24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,1	6076,15	95,97	12760	202	1782	4,9	10
				м3	771,75	36,25	1621	76	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	25	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	3	4231,75	1831,4	12695	5494	8199	12	36
				опора	1977,75	625,01	5933	1875	105	2,34	7
24	26	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,4665	143295		66847				
				т							
25	27	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,4665	3633,97	2776,32	1695	1295	463	2,97	1
				т	497,25	447,12	232	209	105	1,44	1
26	30	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	9	11,04	1,09	99	10	96	0,06	1
				м	9,23	0,66	83	6	108	0	0
27	31	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	27945		252				
				км							
28	32	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	6	16,24	1,95	97	12	94	0,08	0
				м	13,34	1,16	80	7	108	0,01	0
29	33	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,006	153289		920				
				км							
30	34	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	7,8	119		928				
				м							
31	35	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	3	591		1773				
				шт							
32	36	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	6	793		4758				
				шт							
33	37	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	6	383		2298				
				шт.							
34	38	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	3	722		2166				
				шт							
35	39	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	3	141		423				
				шт							
36	40	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	3	3943		11829				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
37	41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	28	330,1	24,1	9243	675	3152	0,7	20
				шт	116	2,5	3248	70	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	42	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	43,4	93,5	3,1	4058	135	1348	0,18	8
				м	32,4	0,3	1406	13	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
39	43	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,894	7259,41	4310,78	6490	3854	3675	16,1	14
				1км	2745	1169,46	2454	1045	105	4,45	4
40	44	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,894	121904		108982				
				км							
			Раздел: Освещение от трассы Алматы-Талгар- Евгеньевка до с. Алмалык,п. Амангельды ул. Центиральная #ТП 33 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ-2								
41	45	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	30,24	218,93	0	6620	0	7481	1,54	47
				м3	218,93	0	6620	0	113	0	0
42	46	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	22,07	6076,15	95,97	134101	2118	18724	4,9	108
				м3	771,75	36,25	17033	800	105	0,18	4
43	47	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	53	4231,75	1831,4	224283	97064	144844	12	636
				опора	1977,75	625,01	104821	33126	105	2,34	124
44	48	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,716	143295		819132				
				т							
45	49	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	5,716	3633,97	2776,32	20773	15871	5668	2,97	17
				т	497,25	447,12	2842	2556	105	1,44	8
46	52	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	159	11,04	1,09	1756	174	1698	0,06	9
				м	9,23	0,66	1468	105	108	0	0
47	53	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,159	27945		4443				
				км							
48	54	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	106	16,24	1,95	1721	206	1659	0,08	9
				м	13,34	1,16	1414	122	108	0,01	1
49	55	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,106	153289		16249				
				км							
50	56	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	137,8	119		16398				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	57	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	53 шт	591		31323				
52	58	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	106 шт	793		84058				
53	59	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	50 шт	1057		52850				
54	60	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	6 шт.	383		2298				
55	61	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	53 шт	722		38266				
56	62	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	53 шт	141		7473				
57	63	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	53 шт	3943		208979				
			Раздел: Э/техническое оборудование								
58	64	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
59	65	80-1-1 Каштрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1 шт	25920		25920				
60	66	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
61	67	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт	11447		11447				
			Раздел: Заземление опор								
62	68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	53	330,1	24,1	17495	1277	5966	0,7	37
				шт	116	2,5	6148	132	95	0,01	1
63	69	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	82,15	93,5	3,1	7681	255	2552	0,18	15
				м	32,4	0,3	2662	25	95	0	0
			Раздел: Дополнительные опоры ВЛ-0,4Кв (КЗ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	70	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				опора	1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
65	71	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	11714		23428				
				шт.							
66	72	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0035	7259,41	4310,78	4	2	2	16,1	0
				1км	2745	1169,46	1	1	105	4,45	0
67	73	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	153289		77				
				км							
68	74	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.1	1	861		861				
				шт							
69	75	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	1	383		383				
				шт.							
70	76	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 26	Бандажи дистанционные SO79.1	1	1013		1013				
				шт							
71	77	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	1	869		869				
				шт							
72	78	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	793		793				
				шт							
73	79	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	1	350		350				
				шт							
74	80	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	1	121		121				
				шт							
75	81	99-1-16 Электролит	Концевые колпачки Рк 99.2595	4	86		344				
				шт							
76	82	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У4	1	1293		1293				
				шт							
			Раздел: ТП 110 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
77	83	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	50,76	218,93	0	11113	0	12558	1,54	78
				м3	218,93	0	11113	0	113	0	0
78	84	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	35,73	6076,15	95,97	217101	3429	30313	4,9	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	771,75	36,25	27575	1295	105	0,18	6
79	85	E0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	77	4231,75	1831,4	325845	141018	210433	12	924
				опора	1977,75	625,01	152287	48126	105	2,34	180
80	86	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	9,346	143295		1339163				
				т							
81	87	E0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	9,346	3633,97	2776,32	33961	25946	9267	2,97	28
				т	497,25	447,12	4647	4179	105	1,44	13
82	90	E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	231	11,04	1,09	2551	253	2467	0,06	13
				м	9,23	0,66	2132	152	108	0	1
83	91	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,231	27945		6455				
				км							
84	92	E0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	154	16,24	1,95	2500	300	2411	0,08	13
				м	13,34	1,16	2054	178	108	0,01	1
85	93	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,154	153289		23607				
				км							
86	94	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	200,2	119		23824				
				м							
87	95	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	77	591		45507				
				шт							
88	96	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	154	793		122122				
				шт							
89	97	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	60	1057		63420				
				шт							
90	98	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	34	383		13022				
				шт.							
91	99	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	77	722		55594				
				шт							
92	100	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	77	141		10857				
				шт							
93	101	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	77	3943		303611				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Э/техническое оборудование								
94	102	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
95	103	80-1-1 Каттрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
96	104	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
97	105	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
98	106	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	77	330,1	24,1	25418	1856	8668	0,7	54
				шт	116	2,5	8932	192	95	0,01	1
99	107	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	119,35	93,5	3,1	11159	370	3708	0,18	21
				м	32,4	0,3	3867	36	95	0	0
			Раздел: Дополнительные опоры ВЛ-0,4Кв (К2,УАЗ)								
100	108	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				опора	1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
101	109	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	11714		46856				
				шт.							
102	110	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,8	2794,69	1445,81	2236	1157	807	3,86	3
				1м3	679,5	281,18	544	225	105	1,13	1
103	111	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,8	14493		11594				
				шт.							
104	112	99-1-10 ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	2	1125		2250				
				шт							
105	113	99-1-11 Электролит	Гайка крюкообразная РД2.2	2	915		1830				
				шт							
106	114	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	8,2	119		976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
107	115	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	3 шт	591		1773				
108	116	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT39	2 шт	808		1616				
109	117	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.1	2 шт	861		1722				
110	118	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	3 шт	1057		3171				
111	119	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	6 шт.	383		2298				
112	120	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	3 шт	869		2607				
113	121	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12 шт	793		9516				
114	122	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3 шт	793		2379				
115	123	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	2 шт	350		700				
116	124	99-1-12 Электролит	Скрепа СОТ 36	6 шт	38		228				
117	125	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015 км	153289		230				
118	126	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	2 шт	121		242				
119	127	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У4	2 шт	1293		2586				
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
120	128	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4 1км	7259,41 2745	4310,78 1169,46	29038 10980	17243 4678	16441 105	16,1 4,45	64 18
121	129	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,35 км	121904		42666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	130	С151607-940 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,65 км	161538		589614				
			ИТОГО:				6294557	381362			2766
							451010	118384			444
			- оборудования				77760				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				56920				
			На общестроительные работы				108313				
			На металломонтажные работы				431798				
			Всего накладных расходов:				597031				
			Итого с накладными				6891588				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММА				408830				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7300418				
			Итого с временными, 2,8 %				7502652				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				7629618				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7659318				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7733567				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				22643884				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				452878				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23096762				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2771611				
			Итого с НДС				25868373				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				23281536				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А. К.**

Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение ул. Абылай хана и Конаева с Киши Байсереке Гульдалинский сельский округ**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

за сентябрь 2020 г.

№ 4-1-4 Уличное освещение Гульдалинского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул. Абылай хана и Конаева с Киши Байсереке #ТП 1005 фидер-1 Металлические опоры освещения ОМ-1,ОМ-2								
1	1	E0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	29,16	218,93	0	6384	0	7214	1,54	45
				м3	218,93	0	6384	0	113	0	0
2	2	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	21,16	6076,15	95,97	128571	2031	17952	4,9	104
				м3	771,75	36,25	16330	767	105	0,18	4
3	3	E0133-204-1	**Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2**	50	4231,75	1831,4	211588	91570	136645	12	600
				опора	1977,75	625,01	98888	31250	105	2,34	117
4	4	C12021-245 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	5,76	143295		825408				
				т							
5	5	E0133-254-2	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	5,76	3633,97	2776,32	20932	15992	5712	2,97	17
				т	497,25	447,12	2864	2576	105	1,44	8
6	8	E0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	150	11,04	1,09	1657	164	1602	0,06	9
				м	9,23	0,66	1385	99	108	0	0
7	9	C151601-332 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,15	27945		4192				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	100	16,24	1,95	1624	195	1565	0,08	8
				м	13,34	1,16	1334	116	108	0,01	1
9	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,1	153289		15329				
				км							
10	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	130	119		15470				
				м							
11	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	50	591		29550				
				шт							
12	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	100	793		79300				
				шт							
13	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	46	1057		48622				
				шт							
14	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	8	383		3064				
				шт.							
15	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	50	722		36100				
				шт							
16	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	50	141		7050				
				шт							
17	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	50	3943		197150				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
18	20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	50	330,1	24,1	16505	1205	5629	0,7	35
				шт	116	2,5	5800	125	95	0,01	1
19	21	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	77,5	93,5	3,1	7246	240	2408	0,18	14
				м	32,4	0,3	2511	23	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
20	22	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,56	7259,41	4310,78	11325	6725	6412	16,1	25
				1км	2745	1169,46	4282	1824	105	4,45	7
21	23	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,56	121904		190170				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТП 1005 фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
22	24	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	28,62	218,93	0	6266	0	7080	1,54	44
				м3	218,93	0	6266	0	113	0	0
23	25	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	20,65	6076,15	95,97	125472	1982	17519	4,9	101
				м3	771,75	36,25	15937	749	105	0,18	4
24	26	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	48	4231,75	1831,4	203124	87907	131179	12	576
				опора	1977,75	625,01	94932	30000	105	2,34	112
25	27	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,581	143295		799672				
				т							
26	28	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	5,581	3633,97	2776,32	20280	15494	5534	2,97	17
				т	497,25	447,12	2775	2495	105	1,44	8
27	31	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	144	11,04	1,09	1590	158	1538	0,06	8
				м	9,23	0,66	1329	95	108	0	0
28	32	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,144	27945		4024				
				км							
29	33	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	96	16,24	1,95	1559	187	1503	0,08	8
				м	13,34	1,16	1281	111	108	0,01	0
30	34	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,096	153289		14716				
				км							
31	35	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	124,8	119		14851				
				м							
32	36	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	48	591		28368				
				шт							
33	37	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	96	793		76128				
				шт							
34	38	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	43	1057		45451				
				шт							
35	39	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	10	383		3830				
				шт.							
36	40	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	48	722		34656				
				шт							
37	41	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	48	141		6768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
38	42	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	48	3943		189264				
				шт							
			Раздел: Проектируемые опоры ВЛ-0,4кВ (К2)								
39	43	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				опора	1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
40	44	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	11714		23428				
				шт.							
41	45	99-1-11 Электролит	Гайка крюкообразная PD2.2	1	915		915				
				шт							
42	46	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	5,6	119		666				
				м							
43	47	99-1-12 Электролит	Скрепа СОТ 36	4	38		152				
				шт							
44	48	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	2	591		1182				
				шт							
45	49	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.1	1	861		861				
				шт							
46	50	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	2	1057		2114				
				шт							
47	51	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	4	383		1532				
				шт.							
48	52	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	2	869		1738				
				шт							
49	53	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	793		6344				
				шт							
50	54	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	2	793		1586				
				шт							
51	55	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	2	350		700				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	56	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	153289		153				
				км							
53	57	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,001	7259,41	4310,78	7	4	4	16,1	0
				1км	2745	1169,46	3	1	105	4,45	0
54	58	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	1	121		121				
				шт							
55	59	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У4	1	1293		1293				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
56	60	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	48	330,1	24,1	15845	1157	5404	0,7	34
				шт	116	2,5	5568	120	95	0,01	1
57	61	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	74,4	93,5	3,1	6956	231	2311	0,18	13
				м	32,4	0,3	2411	22	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
58	62	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,5	7259,41	4310,78	10889	6466	6165	16,1	24
				1км	2745	1169,46	4118	1754	105	4,45	7
59	63	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,5	121904		182856				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная проводниковая продукция				193745				
			Раздел: Э/техническое оборудование								
60	64	Ц0108-572-3	Монтаж. Яшик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
61	65	80-1-1 Казтрансформатор	Яшик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
62	66	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
63	67	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			ИТОГО:				3734993	233862			1693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				276143	72731			273
			Накладные расходы :				25920				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				35007				
			На металломонтажные работы				62963				
			Всего накладных расходов:				267824				
			Итого с накладными				365794				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4100787				
			СУММА								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				244492				
			Итого с временными, 2,8 %				4345279				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				4466221				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4542150				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4559911				
							4604314				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13481431				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				269629				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13751060				
			Итого с НДС				1650127				
							15401187				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9								
							13861068				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А. К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение ул. Мира и Молодежная в с. Кайнар Кайнарский сельский округ**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

за сентябрь 2020 г.

№ 4-1-6 Уличное освещение Кайнарского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул. Мира и Молодежная в с. Кайнар								
1	229	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**20,52**	**218,93**	**0**	**4492**	**0**	**5076**	**1,54**	**32**
				м3	**218,93**	**0**	**4492**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	230	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**14,76**	**6076,15**	**95,97**	**89684**	**1417**	**12522**	**4,9**	**72**
				м3	**771,75**	**36,25**	**11391**	**535**	**105**	**0,18**	**3**
3	231	Е0133-204-1	**Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2**	**34**	**4231,75**	**1831,4**	**143880**	**62268**	**92919**	**12**	**408**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**67244**	**21250**	**105**	**2,34**	**80**
4	232	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**3,973**	**143295**		**569311**				
				т							
5	233	Е0133-254-2	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	**3,973**	**3633,97**	**2776,32**	**14438**	**11030**	**3940**	**2,97**	**12**
				т	**497,25**	**447,12**	**1976**	**1776**	**105**	**1,44**	**6**
6	236	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	**102**	**11,04**	**1,09**	**1127**	**112**	**1089**	**0,06**	**6**
				м	**9,23**	**0,66**	**941**	**67**	**108**	**0**	**0**
7	237	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,102**	**27945**		**2850**				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	238	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	68	16,24	1,95	1104	132	1065	0,08	6
				м	13,34	1,16	907	79	108	0,01	0
9	239	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,068	153289		10424				
				км							
10	240	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	88,4	119		10520				
				м							
11	241	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	34	591		20094				
				шт							
12	242	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	68	793		53924				
				шт							
13	243	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	30	1057		31710				
				шт							
14	244	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	8	383		3064				
				шт.							
15	245	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	34	722		24548				
				шт							
16	246	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	34	141		4794				
				шт							
17	247	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	34	3943		134062				
				шт							
			Раздел: Э/техническое оборудование								
18	248	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
19	249	80-1-1 Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
20	250	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
21	251	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	252	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	34	330,1	24,1	11223	819	3828	0,7	24
				шт	116	2,5	3944	85	95	0,01	0
23	253	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	52,7	93,5	3,1	4927	163	1637	0,18	9
				м	32,4	0,3	1707	16	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
24	254	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,535	7259,41	4310,78	11143	6617	6309	16,1	25
				1км	2745	1169,46	4214	1795	105	4,45	7
25	255	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,535	121904		187123				
				км							
			Раздел: Проектируемые опоры ВЛ-0,4кВ (К3,П1,УА,АО3)								
26	256	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	6	3565,97	2082,09	21396	12493	11712	7,75	47
				опора	1271,25	587,77	7628	3527	105	2,42	15
27	257	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	10	1889,91	953,91	18899	9539	10724	4,55	46
				опора	751,5	269,87	7515	2699	105	1,14	11
28	258	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	26	11714		304564				
				шт.							
29	259	99-1-11 ТОО АСПМК-519	Гайка крюкообразная PD2.2	6	915		5490				
				шт							
30	260	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	13	119		1547				
				м							
31	261	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	5	591		2955				
				шт							
32	262	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.01	6	1526		9156				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	263	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.116	10	1122		11220				
				шт							
34	264	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	15	1057		15855				
				шт							
35	265	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	12	383		4596				
				шт.							
36	266	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	16	869		13904				
				шт							
37	267	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	24	793		19032				
				шт							
38	268	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	16	793		12688				
				шт							
39	269	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	6	350		2100				
				шт							
40	270	99-1-12 ТОО АСПМК-519	Скрепа СОТ 36	10	38		380				
				шт							
41	271	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,008	7259,41	4310,78	58	34	33	16,1	0
				1км	2745	1169,46	22	9	105	4,45	0
42	272	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,008	153289		1226				
				км							
43	273	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	6	121		726				
				шт							
44	274	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У3	6	1576		9456				
				шт							
			ИТОГО:				1828523	104697			688
							112456	31854			122
			- оборудования				25920				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14427				
			На общестроительные работы				43975				
			На металломонтажные работы				92919				
			Всего накладных расходов:				151320				
			Итого с накладными				1979844				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУММА				**117235**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2097079**				
			Итого с временными, 2,8 %				**2155071**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				**2191479**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2199996**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2221288**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				**6503931**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**130079**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6634010**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**796081**				
			Итого с НДС				**7430091**				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				**6687082**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А. К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение от ул.Смыкова до новой школы (поворот ул.Талгарская №2), от ул. Смыкова до амбулаторий "Кендала"(от поворота Макатаева) с. Кендала Кендалинский сельский округ**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

за сентябрь 2020 г.

№ 4-1-7 Уличное освещение Кендалинского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение от ул.Смыкова до новой школы(поворот ул.Талгарская №2),от ул. Смыкова до амбулаторий "Кендала"(от поворота Макатаева)с. Кендала#ТП706фидер-1 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
1	125	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12,96	218,93	0	2837	0	3206	1,54	20
				м3	218,93	0	2837	0	113	0	0
2	126	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	9,05	6076,15	95,97	54989	869	7678	4,9	44
				м3	771,75	36,25	6984	328	105	0,18	2
3	127	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	19	4231,75	1831,4	80403	34797	51925	12	228
				опора	1977,75	625,01	37577	11875	105	2,34	44
4	128	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,341	143295		335497				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	129	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	2,341	3633,97	2776,32	8508	6500	2322	2,97	7
				т	497,25	447,12	1164	1047	105	1,44	3
6	132	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	57	11,04	1,09	630	62	609	0,06	3
				м	9,23	0,66	526	38	108	0	0
7	133	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,057	27945		1593				
				км							
8	134	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	38	16,24	1,95	617	74	595	0,08	3
				м	13,34	1,16	507	44	108	0,01	0
9	135	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,038	153289		5825				
				км							
10	136	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	49,4	119		5879				
				м							
11	137	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	19	591		11229				
				шт							
12	138	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	38	793		30134				
				шт							
13	139	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	14	1057		14798				
				шт							
14	140	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	10	383		3830				
				шт.							
15	141	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	19	722		13718				
				шт							
16	142	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	19	141		2679				
				шт							
17	143	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	19	3943		74917				
				шт							
			Раздел: Э/техническое оборудование								
18	144	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
19	145	80-1-1 Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	146	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
21	147	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
22	148	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	19	330,1	24,1	6272	458	2139	0,7	13
				шт	116	2,5	2204	47	95	0,01	0
23	149	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	29,45	93,5	3,1	2754	91	915	0,18	5
				м	32,4	0,3	954	9	95	0	0
			Раздел: Дополнительные опоры ВЛ-0,4кВ(КЗ)								
24	150	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
				опора	1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
25	151	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	11714		23428				
				шт.							
26	152	99-1-11 ТОО АСПМК-519	Гайка крюкообразная PD2.2	1	915		915				
				шт							
27	153	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	2,6	119		309				
				м							
28	154	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	1	591		591				
				шт							
29	155	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT21.01	1	1526		1526				
				шт							
30	156	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	1	1057		1057				
				шт							
31	157	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	2	383		766				
				шт.							
32	158	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	1	869		869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
33	159	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	793		3172				
				шт							
34	160	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	793		793				
				шт							
35	161	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	1	350		350				
				шт							
36	162	99-1-12 ТОО АСПМК-519	Скрепа СОТ 36	2	38		76				
				шт							
37	163	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	153289		77				
				км							
38	164	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0005	7259,41	4310,78	4	2	2	16,1	0
				1км	2745	1169,46	1	1	105	4,45	0
39	165	99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	1	121		121				
				шт							
40	166	99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У1	1	1576		1576				
				шт							
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
41	167	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,595	7259,41	4310,78	4319	2565	2446	16,1	10
				1км	2745	1169,46	1633	696	105	4,45	3
42	168	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,595	84930		50533				
				км							
			Раздел: ТП706фидер-2 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
43	169	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	25,92	218,93	0	5675	0	6412	1,54	40
				м3	218,93	0	5675	0	113	0	0
44	170	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	18,21	6076,15	95,97	110647	1748	15449	4,9	89
				м3	771,75	36,25	14054	660	105	0,18	3
45	171	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	39	4231,75	1831,4	165038	71425	106583	12	468
				опора	1977,75	625,01	77132	24375	105	2,34	91
46	172	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	4,751	143295		680723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
47	173	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	4,751	3633,97	2776,32	17263	13189	4711	2,97	14
				т	497,25	447,12	2362	2124	105	1,44	7
48	176	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	147	11,04	1,09	1624	161	1570	0,06	9
				м	9,23	0,66	1357	97	108	0	0
49	177	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,147	27945		4108				
				км							
50	178	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	87	16,24	1,95	1412	169	1362	0,08	7
				м	13,34	1,16	1161	101	108	0,01	0
51	179	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,087	153289		13336				
				км							
52	180	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	101,4	119		12067				
				м							
53	181	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	39	591		23049				
				шт							
54	182	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	78	793		61854				
				шт							
55	183	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	30	1057		31710				
				шт							
56	184	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	18	383		6894				
				шт.							
57	185	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	39	722		28158				
				шт							
58	186	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	39	141		5499				
				шт							
59	187	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	39	3943		153777				
				шт							
			Раздел: Э/техническое оборудование								
60	188	Ц0108-572-3	Монтаж. Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
61	189	80-1-1 Каштрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
62	190	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
63	191	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
64	192	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	39	330,1	24,1	12874	940	4390	0,7	27
				шт	116	2,5	4524	97	95	0,01	1
65	193	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	60,45	93,5	3,1	5652	187	1878	0,18	11
				м	32,4	0,3	1959	18	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
66	194	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,145	7259,41	4310,78	8312	4936	4706	16,1	18
				1км	2745	1169,46	3143	1339	105	4,45	5
67	195	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,145	84930		97245				
				км							
			ИТОГО:				2275740	140401			1031
							167975	43516			163
			- оборудования				51840				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				21544				
			На общестроительные работы				41730				
			На металломонтажные работы				158508				
			Всего накладных расходов:				221782				
			Итого с накладными				2497522				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММА				146741				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2644263				
			Итого с временными, 2,8 %				2716851				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				2762423				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2773083				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2799733				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				8197618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**163952**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8361570**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1003388**				
			Итого с НДС				**9364958**				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				**8428462**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора **Бургамбаев А. К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспек Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Освещение ул. М.Макатаева с. Тонкерис Панфиловский сельский округ**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 20.11.2019 года, доп согл № 1 от 21.05.2020 года.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

за сентябрь 2020 г.

№ 4-1-9 Уличное освещение Панфиловского сельского округа

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул. М.Макатаева с. Тонкерис #ТП 432 фидер-1 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1,ОМ-2								
1	66	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	32,4	218,93	0	7093	0	8015	1,54	50
				м3	218,93	0	7093	0	113	0	0
2	67	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	23,12	6076,15	95,97	140481	2219	19615	4,9	113
				м3	771,75	36,25	17843	838	105	0,18	4
3	68	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1,ОМ-2	52	4231,75	1831,4	220051	95233	142111	12	624
				опора	1977,75	625,01	102843	32501	105	2,34	122
4	69	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	6,159	143295		882525				
				т							
5	70	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	6,159	3633,97	2776,32	22381	17099	6107	2,97	18
				т	497,25	447,12	3062	2754	105	1,44	9
6	73	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	156	11,04	1,09	1723	171	1666	0,06	9
				м	9,23	0,66	1440	103	108	0	0
7	74	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,156	27945		4359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							
8	75	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	104	16,24	1,95	1688	202	1628	0,08	9
				м	13,34	1,16	1387	120	108	0,01	1
9	76	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,104	153289		15942				
				км							
10	77	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	135,2	119		16089				
				м							
11	78	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 26	Крюк сквозной SOT29.10	52	591		30732				
				шт							
12	79	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	104	793		82472				
				шт							
13	80	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130	44	1057		46508				
				шт							
14	81	С11071-161 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные SO118.425	16	2290		36640				
				шт							
15	82	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	52	722		37544				
				шт							
16	83	99-1-5 Электролит	Предохранитель -плавкая вставка SV V10.25	52	141		7332				
				шт							
17	84	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	52	3943		205036				
				шт							
			Раздел: Заземление опор								
18	89	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	52	330,1	24,1	17165	1253	5854	0,7	36
				шт	116	2,5	6032	130	95	0,01	1
19	90	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	80,6	93,5	3,1	7536	250	2504	0,18	15
				м	32,4	0,3	2611	24	95	0	0
			Раздел: Кабельная проводниковая продукция								
20	92	С151607-940 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,071	161538		11469				
				км							
			ИТОГО:				1794766	116427			874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							142311	36470			137
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				11652				
			На общестроительные работы				33737				
			На металломонтажные работы				142111				
			Всего накладных расходов:				187500				
			Итого с накладными				1982266				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				118936				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2101202				
			Итого с временными, 2,8 %				2160036				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				2196973				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2205613				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2227213				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				6521458				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				130429				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6651887				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				798226				
			Итого с НДС				7450113				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				6705102				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В. Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А. К.**

Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 г.