Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь 2020 года
по дополнительному соглашению №2 от 09.09.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		277 608 000,00	277 608 000,00	0,00	195 871 139,70	81 736 860,30	0,00	81 736 860,30
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		455 395 960,55	414 748 949,89	0,00	317 741 119,10	97 007 830,79	0,00	97 007 830,79
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**692 356 949,89**	**0,00**	**513 612 258,80**	**178 744 691,09**	**0,00**	**178 744 691,09**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**

Ф2

АКТ №6

Приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
13	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	**48,2300**		**16050,60**	**774120,44**
		Итого оплата труда:				**9668,28**	**466301,14**
		Итого эксплуатация машин:				**6382,32**	**307819,29**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			10441,74	503605,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2119,39	102218,05
		Сметная стоимость:				**28611,73**	**1379943,73**
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**48,2300**		**129386,54**	**6240312,58**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**46044,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**87654,65**
		Итого материалов:				**127569,11**	**6152657,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1031,05	49727,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10433,41	503203,23
		Сметная стоимость:				**140851,00**	**6793243,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**60290,0000**		**1047,77**	**63169835,89**
		Итого оплата труда:				**61,66**	**3717325,25**
		Итого эксплуатация машин:				**37,31**	**2249172,71**
		Итого материалов:				**959,41**	**57842665,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			66,59	4014711,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			89,15	5374763,77
		Сметная стоимость:				**1203,50**	**72559310,94**
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**60290,0000**		**644,10**	**38833020,75**
		Итого оплата труда:				**6,16**	**371270,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1157,57**
		Итого материалов:				**637,93**	**38460592,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			6,65	400972,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			52,06	3138719,45
		Сметная стоимость:				**702,81**	**42372712,49**
17	Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума 3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**60000,0000**		**252,55**	**15153061,50**
		Итого оплата труда:				**27,91**	**1674798,00**
		Итого эксплуатация машин:				**37,78**	**2266878,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**197,71**	**11862318,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			30,15	1808781,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			22,62	1356947,46
		Сметная стоимость:				**305,31**	**18318790,80**
18	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление толщиной 20 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**20000,0000**		**181,18**	**3623641,60**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**1590727,40**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**2949443,60**
		Итого материалов:				**0,20**	**4060,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			85,90	1717985,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			21,37	427330,18
		Сметная стоимость:				**288,45**	**5768957,37**
19	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4880,0000**		**2658,73**	**12974602,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			212,70	1037968,19
		Сметная стоимость:				**2871,43**	**14012570,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**140 768 595,17**
Накладные расходы			Тенге				**8 495 783,98**
ИТОГО:			Тенге				**149 264 379,15**
Сметная прибыль			Тенге				**11 941 150,33**
ИТОГО по смете:			Тенге				**161 205 529,48**
НДС			**Тенге**				**19 344 663,54**
ИТОГО по смете с НДС:			**Тенге**				**180 550 193,02**
С учетом тендерней скидки (1%)			**Тенге**				**178 744 691,09**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____