Форма № КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Заказчик: "Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева",
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Асмаги"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Абай, Абайский район, ул. К.Маркса,45.КГУ "Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева"
(наименование, адрес)

Объект: "Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 2020-05-28

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020г.

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно провавая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наимено ва-ние*	*код*
		52	28.05.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	*С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС*	*В отчетном месяце без НДС*	*из графы 1*							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	*Из них*		*Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)*	*Дополнительные затраты*		*налог на добавленную стоимость*	*Всего за отчетный период с учетом НДС*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14 986 389,6	**2 666 419,29**							**319 970,31**	**2 986 389,6**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК :

Заказчик:"Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева»
Подрядчик: ТОО "Асмаги"

Наименование стройки - г.Абай, Абайский район, ул. К.Маркса,45.КГУ "Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева"

Форма2В

Наименование объекта - "Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева"
Договор подряда (контракт) № 52 от 2020-05-28

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2020 г.

на Текущий ремонт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	270	51,07	0,69	13789	186	15704	0,33	90
				50,38	0,11	13603	30	115,2	--	--
2	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	65	116,90	1,81	7599	118	8640	0,75	49
				115,09	0,29	7481	19	115,2	--	--
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	270	827,81	12,19	223508	3291	102667	1,64	443
				292,50	4,57	78975	1234	128	0,02	6
4	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	65	1045,51	9,63	67958	626	18252	1,22	79
				215,78	3,60	14026	234	128	0,02	1
5	С130804-939 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	270	48,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-943 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	65	232,00	--	15080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1511,83	60,08	1512	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
8	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20[1]	1	1786,00	--	1786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		1шт		254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
10	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
11	С130904-403 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	3	3645,00	--	10935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-495 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	32	1530,00	--	48960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	498,00	--	2988	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	39
		комплект		1370,25	36,00	6851	180	128	0,18	1
15	СПрайс	Стоимость пластика	5	10107,08	--	50535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	30	118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
		м		116,42	0,25	3493	8	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	660,54	0,64	19816	19	4088	0,58	18
		м		106,20	0,25	3186	8	128	--	--
18	Е0117-2-3	Установка смесителей	11	1793,32	1,57	19727	17	1774	0,70	8
		шт		126,00	--	1386	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			526081	6377			802
			Тенге			138772	2339			11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475546				
	Материалы -		Тенге			237688				
	Всего заработная плата -		Тенге				141111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92709				
		Накладные расходы -	Тенге			177469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39181				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			692196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				167731			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			50535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3032				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			53568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			745763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				167731			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
19	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1223,1	123,63	4,90	151212	5993	90791	0,38	467
		м2		58,50	1,85	71551	2263	123	0,01	11
20	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	660	13,52	0,46	8923	304	9920	0,08	50
		м		12,04	0,18	7946	119	123	--	1
21	Е0115-165-3	Окраска масляными составами деревянного плинтуса	100	147,27	1,88	14727	188	8297	0,47	47
		м2		78,30	0,72	7830	72	105	--	--
22	Е0157-2-11	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	-24	36,83	2,27	-884	-54	-928	-0,24	-6
		1м2		34,56	0,36	-829	-9	-110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0157-13-6	**Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2**								
		1м2	90,537	567,83	1,14	51410	103	5874	0,38	35
				58,43	0,18	5290	16	110,7	--	--
24	Е0165-17-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**								
		компл	25	385,34	6,85	9633	171	10400	2,12	53
				360,00	1,10	9000	28	115,2	0,01	--
25	Е0165-3-1	**Демонтаж смесители**								
		шт	25	293,06	0,56	7327	14	8427	1,66	42
				292,50	0,09	7313	2	115,2	--	--
26	Е0117-1-6	**Установка раковин /умывальников/**								
		комплект	25	460,28	21,53	11507	538	11376	1,95	49
				346,50	9,00	8663	225	128	0,04	1
27	Е0117-2-3	**Установка смесителей**								
		шт	25	143,32	1,57	3583	39	4032	0,70	18
				126,00	--	3150	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**258321**	**7351**			**759**
			Тенге			**120743**	**2724**			**13**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**58**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**17372**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**20578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**363544**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**675**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**113297**			
Материалы -			Тенге			**32050**				
Всего заработная плата -			Тенге			**3162**				
		Накладные расходы -	Тенге				**28380**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**34234**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**17**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**5135**			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**70261**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**179**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**33515**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**433805**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**854**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**785286**	**146812**			
			Тенге			**260344**	**13782**			**1568**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**227155**	**5072**			**25**
Материалы -			Тенге			**127066**				
Всего заработная плата -			Тенге				**95926**			
		Накладные расходы -	Тенге			**115811**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				113297			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			507596				
	Материалы -		Тенге			240850				
	Всего заработная плата -		Тенге				169491			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92709				
		Накладные расходы -	Тенге			211703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			762457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				201246			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			50535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3032				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			53568				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175728				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175728				
		Коэф. перехода на 2020г	Тенге			4021749				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			4102184				
		С понижающим коэф. К=0,6499999	Тенге			2666419,29				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			319970,31				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге			2986389,6				

Подписи:

Заказчик:"Школа-гимназия №5 имени Абая Кунанбаева»

Директор – Алипбекова З.Ж.

Технический надзор:ИП «Шаһар»

Эксперт Технадзора - Омирзак Ж.

Подрядчик: ТОО "Асмаги"

Директор –Асмагиев К.М.