ф-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор №87 2020-06-03								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	23 718 057,55		23 718 057,55	0,00			8 870 715,71	1 064 485,89	9 935 201,59
Всего к оплате:							8 870 715,71	1 064 485,89	9 935 201,59

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Кызылординский городской отдел строительства"

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.Н.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзор надзор
Боранов С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2020г. №3 от 23 сентября 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-221101-0104**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**7331,87**	**14663,73**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=928,53)	чел-ч	2,81	5,62	928,53	5218,34
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	930,34	2679,39
		Итого оплата труда:				**3948,86**	**7897,73**
1. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	2,34	3104,70	7265,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	2,34	953,89	2232,10
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1767,51	954,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	828,31	447,29
1. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	17,05	20,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4119,96**	**8239,91**
1. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	4812,70	856,66
1. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	181,00	184,62
1. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	200244,36	164,20
		Итого материалов:				**602,74**	**1205,48**
		НР первого уровня	%	62,1		2452,24	4904,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		414,85	829,69
		Накладные расходы	%	--		2867,09	5734,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,92	1631,83
		Сметная стоимость:				**11014,87**	**22029,75**
2	**Е11-221101-0105 11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**10013,97**	**20027,94**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=941,52)	чел-ч	3,64	7,28	941,52	6854,27
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	3,78	934,62	3532,87
		Итого оплата труда:				**5193,57**	**10387,13**
2. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	3,2	3104,70	9935,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	953,89	3052,45
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,58	1767,51	1025,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	828,31	480,42
2. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,4	17,05	23,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5492,03**	**10984,07**
2. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	4812,70	1703,70
2. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	181,00	213,58
2. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00136	200244,36	272,33
		Итого материалов:				**1094,80**	**2189,61**
		НР первого уровня	%	62,1		3225,20	6450,41
		НР второго уровня	%	4,24		561,34	1122,68
		Накладные расходы	%	--		3786,55	7573,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,04	2208,08
		Сметная стоимость:				**14904,56**	**29809,11**
РАЗДЕЛ 1. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия							
3	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальто бетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**53,1000**		**1907,55**	**101290,69**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	82,305	715,11	58857,13

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	20,635	838,20	17296,06
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**76153,19**
3. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,72216	6158,58	4447,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,72216	1111,02	802,33
3. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	19,913	1874,05	37317,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	19,913	828,31	16494,14
3. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	39,825	16,80	669,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**42433,56**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	45920,37
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	6241,75
		Накладные расходы	%	--		982,34	52162,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,19	12276,22
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**165729,03**
4	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**354,5700**		**284,27**	**100793,08**
		НР второго уровня	%	4,24		12,05	4273,63
		Накладные расходы	%	--		12,05	4273,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,71	8405,34
		Сметная стоимость:				**320,03**	**113472,05**
5	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основанияв плотном теле**	**159,3000**		**3404,68**	**542365,03**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	22,939	689,75	15822,31
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	22,78	998,92	22755,40
		Итого оплата труда:				**242,17**	**38577,71**
5. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,469	6158,58	15206,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,469	1111,02	2743,11
5. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	7,583	3370,50	25557,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	7,583	828,31	6281,07

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	11,278	7347,21	82865,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	11,278	1111,02	12530,08
5. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,45	3337,04	4837,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,45	828,31	1201,05
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**128466,42**
5. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	194,346	2046,68	397764,07
5. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	11,151	28,00	312,23
		Итого материалов:				**2498,91**	**398076,30**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	23262,36
		НР второго уровня	%	4,24		150,55	23982,60
		Накладные расходы	%	--		296,58	47244,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,10	47168,80
		Сметная стоимость:				**3997,36**	**636778,80**
6	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+толщ 8см** Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	**м2 основания**	**1062,0000**		**552,86**	**587137,49**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	42,268	702,74	29703,13
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	35,205	1052,18	37042,15
		Итого оплата труда:				**62,85**	**66745,28**
6. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	3,611	6158,58	22237,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,611	1111,02	4011,89
6. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,186	3370,50	10738,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,186	828,31	2639,00
6. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,496	3547,40	8853,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,496	1111,02	2773,11
6. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	12,638	3809,74	48146,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	12,638	1111,02	14041,07
6. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	9,133	4801,09	43849,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	9,133	1111,02	10146,95
6. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	4,142	3337,04	13821,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,142	828,31	3430,86
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**147646,46**
6. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	10,62	2993,92	31795,43
6.10	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	24,107	2240,14	54003,95
6.11	100097 С (21-010201-0707)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	128,502	2514,33	323096,43
6.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	31,86	28,00	892,08
		Итого материалов:				**385,86**	**409787,90**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	40247,41
		НР второго уровня	%	4,24		25,05	26601,12
		Накладные расходы	%	--		62,95	66848,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,26	52318,88
		Сметная стоимость:				**665,07**	**706304,89**
7	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502** Состав работ:	**м2 основания**	**1062,0000**		**-161,84**	**-171871,16**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00062	0,65844	-2810,96	-1850,85
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00864	9,176	-1002,39	-9197,57
		Итого оплата труда:				**-10,40**	**-11048,42**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00332	3,526	-3370,50	-11883,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00332	3,526	-828,31	-2920,62
7. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00272	2,889	-3809,74	-11004,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00272	2,889	-1111,02	-3209,74
7. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0026	2,761	-4801,09	-13256,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,761	-1111,02	-3067,53
		Итого эксплуатация машин:				**-34,04**	**-36145,58**
7. 6	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00252	2,676	-2993,92	-8012,45
7. 7	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00756	8,029	-2240,14	-17985,46
7. 8	100097 С (21-010201-0707)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0404	42,905	-2514,33	-107876,83
		Итого материалов:				**-126,06**	**-133874,73**
		НР первого уровня	%	60,3		-6,27	-6662,20
		НР второго уровня	%	4,24		-7,13	-7569,81
		Накладные расходы	%	--		-13,40	-14232,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,02	-14888,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-189,26**	**-200991,43**
8	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,7434**		**108006,10**	**80291,74**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,431172	953,89	411,29
		Итого оплата труда:				**553,26**	**411,29**
8. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,215586	4119,59	888,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,431172	953,89	411,29
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**888,13**
8. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	0,765702	103700,41	79403,61
		Итого материалов:				**106811,42**	**79403,61**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	248,01
		НР второго уровня	%	4,24		4593,60	3414,89
		Накладные расходы	%	--		4927,22	3662,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9034,67	6716,37
		Сметная стоимость:				**121967,99**	**90671,00**
9	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1062,0000**		**1894,61**	**2012078,92**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	35,683	828,31	29556,75
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	17,81	1071,76	19087,84
		Итого оплата труда:				**45,80**	**48644,59**
9. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,685	2993,86	11032,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,685	953,89	3515,08
9. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,726	3809,74	40864,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,726	1111,02	11916,80
9. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,41418	3337,04	1382,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,41418	828,31	343,07
9. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,487	94,23	140,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,974	5530,76	16446,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,974	1111,02	3304,17

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,01062	1767,51	18,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,01062	828,31	8,80
		Итого эксплуатация машин:				**65,80**	**69884,10**
9. 9	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	98,235	19444,12	1910093,13
9.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006584	205870,68	1355,53
9.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,01147	103700,41	1189,40
		Итого материалов:				**1800,98**	**1912638,07**
		НР первого уровня	%	60,3		27,62	29332,69
		НР второго уровня	%	4,24		81,50	86555,85
		Накладные расходы	%	--		109,12	115888,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,30	170237,40
		Сметная стоимость:				**2164,03**	**2298204,85**
10	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015)к=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** Состав работ:	**м2 покрытия**	**1062,0000**		**903,15**	**959145,47**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00009	0,09558	3313,24	316,68
		Итого оплата труда:				**0,30**	**316,68**
10. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,72216	94,23	68,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**68,05**
10. 3	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	49,277	19444,12	958144,01
10. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000006	0,005947	103700,41	616,73
		Итого материалов:				**902,79**	**958760,74**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	190,96
		НР второго уровня	%	4,24		38,30	40675,86
		Накладные расходы	%	--		38,48	40866,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,33	80000,98
		Сметная стоимость:				**1016,96**	**1080013,27**
11	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1062,0000**		**2142,78**	**2275635,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	35,683	828,31	29556,75
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,873	1071,40	19149,62
		Итого оплата труда:				**45,86**	**48706,37**
11. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,685	2993,86	11032,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,685	953,89	3515,08
11. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,726	3809,74	40864,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,726	1111,02	11916,80
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03186	3114,94	99,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03186	1111,02	35,40
11. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,41418	3337,04	1382,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,41418	828,31	343,07
11. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,487	94,23	140,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,974	5530,76	16446,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,974	1111,02	3304,17
11. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04248	1767,51	75,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04248	828,31	35,19
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**70039,66**
11.10	102734 С (21-020501-0301)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	102,589	21148,44	2169601,54
11.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006584	205870,68	1355,53
11.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1593	24437,72	3892,93
11.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,01147	103700,41	1189,40
		Итого материалов:				**2049,00**	**2176039,41**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	29369,94
		НР второго уровня	%	4,24		92,03	97732,24
		Накладные расходы	%	--		119,68	127102,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		181,00	192219,04
		Сметная стоимость:				**2443,46**	**2594957,00**
		Демонтажные работы					
12	**Е12-160101-0203**	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100-600 мм.** Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам	**м**	**614,0000**		**1187,07**	**728858,91**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,769	1085,92	671,19	728858,91
		Итого оплата труда:				**1187,07**	**728858,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0368	22,595	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		701,56	430755,62
		НР второго уровня	%	4,24		80,08	49167,66
		Накладные расходы	%	--		781,63	479923,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,50	96702,57
		Сметная стоимость:				**2126,20**	**1305484,76**
13	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,8**	**Колодцы круглые из сборного желе зобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**10,5600**		**10010,82**	**105714,22**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,86	93,562	602,27	56349,53
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,774	18,738	1006,76	18864,26
		Итого оплата труда:				**7122,52**	**75213,79**
13. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,2112	3370,50	711,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2112	828,31	174,94
13. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	11,827	3114,94	36841,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,12	11,827	1111,02	13140,03
13. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0256	0,270336	190,50	51,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0128	0,135168	1170,50	158,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,135168	828,31	111,96
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6216	6,564	1767,51	11602,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6216	6,564	828,31	5437,03
		Итого эксплуатация машин:				**4674,69**	**49364,69**
		НР второго уровня	%	4,24		424,46	4482,28
		Накладные расходы	%	--		424,46	4482,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,82	8815,72
		Сметная стоимость:				**11270,10**	**119012,22**
14	**С341-310101-**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.**	**Тенге за 1**	**26,4000**		**364,00**	**9609,60**
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	407,45
		Накладные расходы	%	--		15,43	407,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,35	801,36
		Сметная стоимость:				**409,79**	**10818,41**
15	**С341-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**Тенге за 1**	**49,4000**		**284,27**	**14042,86**
		НР второго уровня	%	4,24		12,05	595,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,05	595,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,71	1171,06
		Сметная стоимость:				**320,03**	**15809,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7345092,67**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7345092,67**
Материалы -			Тенге				**5800831,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**1072579,40**
Транспортные расходы -			Тенге				**124445,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**929226,08**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**592665,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**336560,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**661945,50**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8936264,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1522,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1072579,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8936264,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1522,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1072579,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**7379784,34**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**959242,96**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**491869,46**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**131621,30**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5804226,38**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**124445,55**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**604020,05**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7983804,39**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**338513,31**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8322317,70**
ИТОГО:			Тенге				**665785,42**
Сметная прибыль			Тенге				**8988103,11**
ИТОГО по смете:							

Всего	**Тенге**	**8 988 103,11**
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	93 476,27
ИТОГО	**Тенге**	**9 081 579,38**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%	Тенге	204 335,54
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	400 545,00
ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**	**9 686 459,92**
в том числе на 2017год - 0%	Тенге	
в том числе на 2018год - 100%		9 686 459,92
ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**	**9 686 459,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 0%, к=1					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 0%, к=1,0599383					**10 267 049,86**
		Итого с коэффициентом понижения к=0,86608813971	Тенге				**8 870 715,71**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1 064 485,89
		Всего с НДС	**Тенге**				**9 935 201,59**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзорнадзор
Боранов С._____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.Н._____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К._____

М.П.