Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Шебер-2"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект : Подключение водопроводной сети диам.200мм к водоводу диам.600мм в пос.Забадам (откормсовхоз)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 17.02.2020

Акт выполненных работ

за 28.02 2020 (месяц, год) на 1 Подключение водопроводной сети диам.200мм к водоводу диам.600мм в пос.Забадам (откормсовхоз) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	493,47198	155,19	148,84	76584	73447	0	19024	103257	
						6,36	47,19	3137	23285		7649		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,147	1872,02	0	28356	0	0	20416	52673	
						1872,02	0	28356	0		3902		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	487,2846	151,99	72,61	74061	35381	0	39399	122537	
						79,38	32,92	38681	16040		9077		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	487,2846	38,08	38,08	18558	18558	0	4236	24617	
						0	12,07	0	5883		1823		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,147	814,54	0	12338	0	0	8883	22919	
						814,54	0	12338	0		1698		
6	6	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,561	548117,01	188698,4	307494	105860	13431	215796	565153	
						335478	53071,32	188203	29773		41863		
7	7	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	566,61	4996		2830784		2830784		3057246	
											226463		
8	8	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,561	127071,04	0	71287	0	34918	36005	115875	
						64828,2	0	36369	0		8583		
9	9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1366,6	889,67	2733	1779	0	1412	4477	
						476,93	236,23	954	472		332		
10	10	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/БОРТОВКИ/	м	0,8	4996		3997		3997		4317	
											320		
11	11	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4571,4	433,84	13714	1302	1715	11160	26864	
						3565,92	191,67	10698	575		1990		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-040102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	153807		461421		461421		498335	
											36914		
13	13	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2477,05	212,42	4954	425	245	4266	9958	
						2142,14	12,54	4284	25		738		
14	14	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6355		25420		25420		27454	
											2034		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/	т фасонных частей	0,02	985136,99	497995,54	19703	9960	374	12061	34305	
						468424,6	140727,04	9368	2815		2541		
16	16	С123-020101-0261	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	13450		13450		13450		14526	
											1076		
17	17	Е11-220901-0204	Регулятор давленияч диаметром 200 мм. Установка	рег.давл.	1	5715,99	560,92	5716	561	569	4785	11341	
						4586,43	247,2	4586	247		840		
18	18	Прайс лист ТОО"DOROT"	Клапан регулировки давления Дорот DN200, серия 100, PN16.2-х режимный (ISRAIL), модель-77-8-PR-2W	шт.	1	3288000		3288000				3288000	
			Отпускная цена							3288000			
			Сметная стоимость оборудования			3288000		3288000					
								3288000					
19	19	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	16001,84	9331,3	16002	9331	1312	8037	25962	
						5358,08	2760,46	5358	2760		1923		
20	20	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/к врезке/	м	1	11724		11724		11724		12662	
											938		
21	21	Е11-160901-0505	Счетчики (водомеры), диаметр 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	13500,03	146,52	13500	147	10136	3153	17985	
						3217,1	0	3217	0		1332		
22	22	Прайс лист ТОО "Водомер"	Счетчики холодной воды марки "SENSUS", DN 150 мм	шт.	1	456090,18		456090		456090		492577	
											36487		
23	23	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	21162,08	8932,99	31108	13131	3767	19209	54343	
						9666,26	3533,17	14209	5194		4025		
24	24	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14215		28430		28430		30704	
											2274		
25	25	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16016		16016		16016		17297	
											1281		
26	26	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13899		13899		13899		15011	
											1112		
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177		2177		2177		2351	
											174		
28	28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28299		28299		28299		30563	
											2264		
29	29	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКА С-1	т	0,01384	544501		7536		7536		8139	
											603		
			ИТОГО:					7883351	269881	3965710	407842	8691448	
								359758	87069	3288000	400256		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3288000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**54034**					
			Итого с временными									**8745482**	
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**49663**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8795145**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110143**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 905 288**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,8			***0,8***						***7 124 231***	
			НДС			**12 %**		**854 907,72**					
			Итого с НДС									**7 979 138,72**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шебер-2"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Толыбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.Ділдәбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: Исакулов С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт
на подключение объекта к сетям водоснабжения
ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг »

г. Шымкент «28» 02 2020 г.

Мы нижеподписавшиеся :

Начальник участка Ж.Калымбетов , представитель ГКП «УВиК» акимата г.Шымкент М.Алимбетов и представитель подрядной организации ТОО «Шебер-2» Сулейменов Е.М. произвели обследование **Подключения водопроводной сети диам.200мм к водоводу диам.600мм в пос.Забадам (откормсовхоз) .**

1. Подключение к сетям произведено : работниками участка во главе начальника участка Ж.Калымбетов , представитель ГКП «УВиК» акимата г.Шымкент М.Алимбетов и представитель подрядной организации ТОО «Шебер-2» Сулейменов Е.М.
(Ф.И.О. должность , организация)

2. Время подключения объекта _____ час _____минут _____год.

Работу принял :

Представитель заказчика ГКП «УВиК» акимата г.Шымкент _____Алимбетов М.

Работу принял :

Представитель эксплуатационной организации _____ Калымбетов Ж.

Работу сдал :

Представитель подрядной организации _____Сулейменов Е.М.