«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«23» 12 2016 ж.
№ 7751 есепке алынды

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2016 г.

Заказчик *ГУ ""Управление автомобильных дорог г. Астаны"*
010000,РК,Акмолинская область,г. Астана, Алматинский р-он,ул.Бейбитшилик 11
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер,дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *от "14" декабря 2016 г.ТОО "Компания АИС-Астана", Пак Юрий Алексеевич, РК, Акмолинская область, г. Астана, Алматинский р-он, ул. Акжол, 30*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от "14" декабря 2016 г., ТОО "САПА СЗ" в лице директора Мендыгалиева Ерлана Асылбекович,инженеров Ермек Раймбек Ермекулы № KZ 55 VJE00014048 от 17.11.2015 г., Шыныбекова Ташкенбая Оналбаевича КДСЖКХ № 05409 ОТ 27.05.2013 г.,*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от "08" декабря 2016 г., ТОО "ПИИ Каздорпроект" в лице директора Мануилова Геннадия Александровича, эксперта Хан Виталия Константиновича,*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Строительство магистральной автодороги, улицам Угольная, № 14,№ 12 и Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до проходящей по ул.№ 27.1 очередь ул.Ш.Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до ул.Сыганак*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Астана, р-он Есиль,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса), проверив комплектность исполнительной технической документации,

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *Постановления Акимата г. Астаны от «16» февраля 2015 г. № 197-228*
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____ 2016 года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО "ПИИ Каздорпроект"*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП "Госэкспертиза" № 01-490/12 от 06 сентября 2012 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *14 февраля 2013 г.*

месяц, год

окончание работ *30 ноября 2016 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *14*

фактически, месяц: *36*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее					Единица измерения	По проекту		Фактически	
						общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^3$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^3$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
4 628 197,508 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам Угольная,№ 14,№ 12 и Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до ул.№ 27.1 очередь ул.Ш.Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до ул.Сыганак.*** принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Карагойшин Асхат Жиенбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Мендыгалиев Ерлан Асылбекович***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Мануилов Геннадий Александрович***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(генеральный подрядчик) ***Пак Юрий Алексеевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Строительство магистральной автодороги,проходящей по улицам Угольная,№12,№14 и Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до ул.№27 . 1 очередь ул.Ш.Бейсековой на участке от ул.Сарайшык до ул.Сыганак

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016г

№	Наименование видов работ	ед.	кол-во	цена	Сумма	С начала стр-ва		С начала года		Текущий месяц		
		изм.		за ед.	с НДС	К-во	Всего	К-во	Всего	К-во	Всего	%
					2 073 357		*624 375*				*0*	
19	**Наружные сети электроснабжения ВЛ 110 кВ**				**36 230 313**		**31 890 316**		**3 212 723**		**3 212 723**	88
1	**Земляные работы**											
	Подъезды к ТП ПК0+08 - ПК0+25, ПК9+87-ПК 10+61:											
	Земляные работы /разработка, погрузка ,перевозка, уплотнение, разравнивание/	м3	897,8	1 441,9	1 294 511	897,8	1 294 511	0	0		0	100
	Опора 110кВ ПК1+44 справа 54м, ПК2+48 слева 130м:											
	Земляные работы /разработка, погрузка, перевозка, устройство дор.насыпей, уплотнение,разравн./	м3	821	1 689,0	1 386 661	821	1 386 661	0	0		0	100
2	**Дорожная одежда.Подъезд к ТП:**											
	Дополнительный слой основания из песка Н=48см	м3	498,24	2 948,8	1 469 215	498,24	1 469 215	498,24	1 469 215	498,24	1 469 215	100
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований из щебня фр.40х70 , Н=12см	м2	1038	907,4	941 923	1038	941 923	1038	941 923	1038	941 923	100
	Устройство нижнего двухслойных оснований из щебня фр.40х70 , Н=12см	м2	1038	772,2	801 585	1038	801 585	1038	801 585	1038	801 585	100
	Розлив вяжущих материалов	тн	2,6	109693,13	285 202	0	0	0	0		0	0
	Устройство а/б покрытия из к/з смеси Н=6см	м2	1038	2122,09	2 202 729	0	0	0	0		0	0
	Устройство а/б покрытия из м/з смеси Н=5см	м2	1038	1781,56	1 849 259	0	0	0	0		0	0

	Доставка разогретого битума на 8км	м/ч	0,6103	4598,16	2 806	0	0	0	0		0	0
3	**Устройство времен. ж.б.опор УБ110-11 - 4шт:**											
	Бурение котлов.на глубину до 4м грунт 2гр	котл.	4	5638,69	22 555	4	22 555	0	0		0	100
	Установка опор ж.б. центрфугированных 35-500кв(8,88м3)	шт	4	347506	1 390 024	4	1 390 024	0	0		0	100
	Монтаж подпятника	1м3	0,068	33778923	2 296 967	0,068	2 296 967	0	0		0	100
	Устройство заземления лучевого	1м	48,65	277,42	13 496	48,65	13 496	0	0		0	100
	Подвеска проводов ВЛ-35 и 110 кВ сеч.до 240мм2	м	3660	1030,57	3 771 886	3660	3 771 886	0	0		0	100
4	**Устройство металл. опор У 110-2+5 / 2шт /:**											
	Земляные работы/разраб.грунта мех.и вручную)	м3	636,8	813,95	518 323	636,8	518 323	0	0		0	100
	Засыпка траншей и коллованов бульдозерами	м3	617,76	324,82	200 661	617,76	200 661	0	0		0	100
	Устройство щеб. основания под фундаменты	м3	7,2	7098,88	51 112	7,2	51 112	0	0		0	100
	Установка сборных ж.б.конструкций разъемных подножников под анкерно-угловые опоры	1м3	16,64	63 256,3	1 052 585	16,64	1 052 585	0	0		0	100
	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	184,32	707,59	130 423	184,32	130 423	0	0		0	100
	Установка опор ВЛ-35-500кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечн.стальных У110-2+5 2шт	1тн	19,43	467 926,4	9 091 809	19,43	9 091 809	0	0		0	100
	Окраска лаком опор	1тн	19,43	16875	327 881	19,43	327 881	0	0		0	100
	Устройство заземления лучевого	1м	56,76	12800,53	726 558	56,76	726 558	0	0		0	100
	Подвеска проводов ВЛ35 и 11кВ сеч.240мм2	м	3600	1134,17	4 083 012	3600	4 083 012	0	0		0	100
	Подвеска натяжная двухцепная изолирующая (в т.ч. скобы,звенопромежуточные,серьги спец.ушко,коромысло,зажим)стоимость	шт	12	22 088,1	265 057	12	265 057	0	0		0	100
	Подвеска поддерживающая одноцепная одноцепная(в т.ч узел крепления,серьга,зажим,плашка)	шт	12	18 644,8	223 738	12	223 738	0	0		0	100

	Натяжное изолированное крепление пружинное(скоба,звено,серьга,ушко,сил ов.спираль)	шт	4	20 135,7	80 543	4	80 543	0	0		0	100
	Поддерживающее изолирующее крепление	шт	4	2110,93	8 444	4	8 444	0	0		0	100
5	**Демонтажные работы:**											
	Демонтаж проводов ВЛ 35 110кВ	м	3600	136,51	491 436	3600	491 436	0	0		0	100
	Погрузка,разгрузка материалов	тн	3,32	1062,13	3 526	3,32	3 526	0	0		0	100
	Установка опор ВЛ-35-500кВ промежуточных свободностоящ . одностоечн,стальные П110-2	1тн	7,7	61 792,2	475 800	7,7	475 800	0	0		0	100
	Погрузка,разгрузка металличес.конструкций	тн	7,7	2270,49	17 483	7,7	17 483	0	0		0	100
	Транспорт материала от разборки на базу	тн	11,02	578,44	6 374	11,02	6 374	0	0		0	100
	Демонтаж сущ.грозотросатроса OPGW для последнего монтажа на временной линии	1км	0,6	32 621,4	19 573	0,6	19 573	0	0		0	100
	Монтаж ранее демонтир.грозотросатроса OPGW на временной линии	1км	0,6	42 316,5	25 390	0,6	25 390	0	0		0	100
	Демонтаж проводов ВЛ 35 110кВ /временной линии/	1км	3660	136,51	499 627	3660	499 627	0	0		0	100
	Погрузка,разгрузка прочих материалов	тн	3,37	1065,01	3 589	3,37	3 589	0	0		0	100
	Транспорт материала от разборки на базу	тн	3,37	578,22	1 949	3,37	1 949	0	0		0	100
	Демонтаж сущ.ж.б. опор УБ110-11 / 8,88м3 /	шт	4	25103,49	100 414	4	100 414	0	0		0	100
	Погрузка, разгрузка демонтируемых опор	тн	30,69	1379,83	42 347	30,69	42 347	0	0		0	100
	Транспорт материала от разборки на базу	тн	15,34	578,71	8 877	15,34	8 877	0	0		0	100
	Демонтаж временной линии грозотросатроса OPGW	1км	0,6	32621,67	19 573	0,6	19 573	0	0		0	100
	Монтаж ранее демонтир. грозотросатроса OPGW	1км	0,6	42316,58	25 390	0,6	25 390	0	0		0	100
					36 230 313		*31 890 316*		*3 212 723*		*3 212 723*	
30	***Тепловые сети:***				**99 763 068**		**28 276 731**		**3 415 096**		**3 415 096**	28

	Строительные работы:				**25 435 517**							
	Земляные работы:											
	Разработка грунта , первозка, погрузка	м3	3570	808,73	2 887 166	3570	2 887 166	0	0	0	0	100
	Устройство песчаного основания под трубы	м3	166,41	4182,91	696 078	166,41	696 078	0	0	0	0	100
	Засыпка бульдозерами и вручную	м3	2256	2778,46	6 268 206	2256	6 268 206	0	0	0	0	100
	Канал №1,2,3 4300х1800/ L=10м /сеч2а-2а:											
	Устройство щеб.основания под фундаменты	м3	502,24	495,27	248 744	502,24	248 744	0	0	0	0	100
	Устройство бетонной подготовки	м3	26,5	22323,32	591 568	26,5	591 568	0	0	0	0	100
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,1369	200593,39	27 461	0,1369	27 461	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20мм	м2	175,2	941,79	165 002	175,2	165 002	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	175,2	2348,49	411 455	175,2	411 455	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20мм /состава 1:3 /	м2	175,2	1127,3	197 503	175,2	197 503	0	0	0	0	100
	Установка блоков стен подвалов	шт	108	14706,38	1 588 289	108	1 588 289	0	0	0	0	100
	Установка панелей с опиранием на две стороны	шт	30	117307,48	3 519 224	30	3 519 224	0	0	0	0	100
	Устройство бетонных стен и перегор. /монол.заделки/	м3	7	31093,78	217 656	7	217 656	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая цементная	м2	108	3983,35	430 202	108	430 202	0	0	0	0	100
	Кладка прижимных стенок гидроизол. на битум.маст.	м2	108	6090,13	657 734	108	657 734	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	124,8	807,4	100 764	124,8	100 764	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см/выравн.слой /	м2	165	1074,54	177 299	165	177 299	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	165	2348,5	387 503	165	387 503	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см /состава 1:3/	м2	165	1127,3	186 005	165	186 005	0	0	0	0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной	м3	165	707,1	116 672	165	116 672	0	0	0	0	100
	Кладка перегородок неарм.из кирпича/троцов /	м2	32,88	1878,76	61 774	32,88	61 774	0	0	0	0	100
	Канал №4 4300х1800/ L=10м /,сеч.2-2											

	Устройство щеб. Основания под фундаменты	м3	11,68	7098,9	82 915	11,68	82 915	0	0	0	0	100
	Устройство бетонной подготовки	м3	8,7	22493,23	195 691	8,7	195 691	0	0	0	0	100
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,0457	200606,28	9 168	0,0457	9 168	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20мм	м2	58,4	941,75	54 998	58,4	54 998	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	58,4	2348,5	137 152	58,4	137 152	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20мм /состава 1:3 /	м2	58,4	1127,32	65 835	58,4	65 835	0	0	0	0	100
	Установка блоков стен подвалов	шт	36	14706,43	529 431	36	529 431	0	0	0	0	100
	Установка панелей с опиранием на две стороны	шт	10	117307,35	1 173 074	10	1 173 074	0	0	0	0	100
	Устройство бетонных стен и перегор. /монол.заделки/	м3	2,4	31094,21	74 626	2,4	74 626	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая цементная,оклеечная	м2	36	3983,32	143 400	36	143 400	0	0	0	0	100
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции на битум.маст.	м2	36	6090,12	219 244	36	219 244	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	41,6	807,39	33 587	41,6	33 587	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см/выравн.слой /	м2	55	1074,55	59 100	55	59 100	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	55	2348,5	129 168	55	129 168	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см /состава 1:3/	м2	55	1127,29	62 001	55	62 001	0	0	0	0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной	м3	55	707,12	38 892	55	38 892	0	0	0	0	100
	Кладка перегородок неарм.из кирпича/торцов /	м2	10,96	1878,67	20 590	10,96	20 590	0	0	0	0	100
	Канал №5 200х1800/ L=10м /,сеч.2-2											
	Устройство щеб. Основания под фундаменты	м3	7,02	7098,65	49 833	7,02	49 833	0	0	0	0	100
	Устройство бетонной подготовки	м3	5,3	22492,85	119 212	5,3	119 212	0	0	0	0	100
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,0456	200586,94	9 147	0,0456	9 147	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20мм	м2	35,1	941,76	33 056	35,1	33 056	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	35,1	2348,48	82 432	35,1	82 432	0	0	0	0	100

	Устройство цементных стяжек Н=20мм /состава 1:3 /	м2	35,1	1127,26	39 567	35,1	39 567	0	0	0	0	100
	Установка блоков стен подвалов	шт	36	14706,43	529 431	36	529 431	0	0	0	0	100
	Установка панелей с опиранием на две стороны	шт	10	139305,86	1 393 059	10	1 393 059	0	0	0	0	100
	Устройство бетонных стен и перег. /монол.заделки/	м3	1,3	31095,75	40 424	1,3	40 424	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая цементная,оклеечная	м2	36	3983,32	143 400	36	143 400	0	0	0	0	100
	Кладка прижимных стенок с гидроиз.	м2	36	6090,12	219 244	36	219 244	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	48	807,42	38 756	48	38 756	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см/выравн.слой /	м2	35	1074,58	37 610	35	37 610	0	0	0	0	100
	Гидроизоляция горизонтальная	м2	35	2348,52	82 198	35	82 198	0	0	0	0	100
	Устройство цементных стяжек Н=20см /состава 1:3/	м2	35	1127,35	39 457	35	39 457	0	0	0	0	100
	Устройство гидроизоляции обмазочной	м3	35	707,11	24 749	35	24 749	0	0	0	0	100
	Кладка перегородок неарм.из кирпича/троцов /	м2	7,92	1879,16	14 883	7,92	14 883	0	0	0	0	100
	Предупредительные знаки:											
	Установка стоек С1 (25шт)	шт	25	19393,1	484 828	0	0	0	0	0	0	0
	Установка стоек С2 (5 шт)	шт	5	17810,86	89 054	0	0	0	0	0	0	0
					25 435 517	0	0	0	0	0	0	0
	Трубопроводы и тепловая изоляция:				**74 327 551**	0	0	0	0	0	0	0
	Укладка ст.водопроводных труб д=1400мм	м	387	6285,79	2 432 601	0	0	0	0	0	0	0
	Нанесение антикорр.изоляции на трубы д=1200мм	м	387	8502,1	3 290 313	0	0	0	0	0	0	0
	Огрунтовка внутренн.поверхн.футляров	м2	1725,56	111,13	191 761	0	0	0	0	0	0	0
	Окраска внутренн.поверх.футляров	м2	3451,11	201,34	694 846	0	0	0	0	0	0	0
	Протаскивание в футляр ст.труб д=1000мм	м	264	243571,72	64 302 934	0	0	0	0	0	0	0
	Установка конц. заглушки изоляции д=1020мм	фланец	12	87926,83	1 055 122	12	1 055 122	12	1 055 122	12	1 055 122	100
	Изоляция стыков стальных труб:											

	Контроль методом радиографир. сварн.соед.	стык	24	18668,7	448 049	24	448 049	24	448 049	24	448 049	100
	Очистка щетками	м2	32,28	320,06	10 332	32,28	10 332	32,28	10 332	32,28	10 332	100
	Обезжиривание поверхностей	м2	32,28	67,25	2 171	32,28	2 171	32,28	2 171	32,28	2 171	100
	Установка комплектов изоляции на стыки	шт	24	1296,59	31 118	24	31 118	24	31 118	24	31 118	100
	Заполнение муфт пеной	м3	1,01	1849806,36	1 868 304	1,01	1 868 304	1,01	1 868 304	1,01	1 868 304	100
					74 327 551		*28 276 731*		*3 415 096*		*3 415 096*	*38*
	Итого: СМР				**4 556 453 840**		**2 952 361 515**		**6 627 819**		**6 627 819**	**65**
	в т.ч НДС-12%				488 191 483		316 324 448		710 123		710 123	

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

САПА СЗ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ