Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

Заказчик:КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр"управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО"Standart Mix"
Объект: Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ
Договор: №77-2020 от 18.05.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость, в тенге	Тендерная стоимость, в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	2	3	4
Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ	8 026 726	6 160 000	3 263 164	3 263 164
Итого:	**8 026 726**	**6 160 000**	**3 263 164**	**3 263 164**

Заказчик: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр"управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач_____**Тлеулиев К.Д.**

Технадзор_____

Подрядчик: ТОО"Standart Mix"

Руководитель_____**Алдонгарова М.Б.**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3 433 679
	ИТОГО		Тенге				3 433 679

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**					**3 433 679**
	Временные здания и сооружения - 1,04%	**Тенге**					**35 710**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**					**3 469 389**
	Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,44%	**Тенге**					**49 959**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**					**206 723**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**					**3 726 071**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**70 387**
	Итого	**Тенге**					**3 796 458**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,767436187556421	**Тенге**					**2 913 539**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**					**349 625**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**					**3 263 164**

Заказчик: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр"управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач_____Тлеулиев К.Д.

Подрядчик: ТОО"Standart Mix"

Руководитель_____Алдонгарова М.Б.

Эксперты технического надзора:

_____

Эксперты авторского надзора:

_____

Заказчик: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр"управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО"Standart Mix"

Объект: Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 07-01

на дорожные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отмосткой и укладкой в штабель	м2 основания	1010,0000		153,92	155 462
		Укладка брусчатки тротуара					
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,0000		1146,56	155 932
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	149,6000		2663,00	398 385
7	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В 27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1000,0000		2307,00	2 307 000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				3 016 779
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3 016 779
Накладные расходы -			Тенге				162 553
Сметная прибыль			Тенге				254 347
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3 433 679
ИТОГО			Тенге				3 433 679
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				3 016 779
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3 016 779
Накладные расходы -			Тенге				162 553
Сметная прибыль			Тенге				254 347