Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанай жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №31 от 04.12.2019
Доп.соглашение №1 от 22.05.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за сентябрь 2020 года

на 2-1-1 Дорожные работы, 9-1-1 Доставка основных дорожно-строительных материалов на расстояние сверх учтенных в стоимости ресурсов

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/сме те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожные работы /2-1-1/									
		Раздел: 1. Земляное полотно									
15	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1800	48,94	48,94	88099	88099	0	22073	118985
			м3 грунта		0	17,03	0	30657		8814	
16	Е11-010104-0110 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		14400	41,88	41,88	603058	603058	0	151093	814483
			м3 грунта		0	14,57	0	209852		60332	
17	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		1800	80,05	73,35	144083	132036	150	53765	213676
			м3 грунта		6,61	34,88	11898	62776		15828	
18	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2400	114		273600				295488
			т							21888	
19	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		1926	80,05	73,35	154169	141278	160	57528	228633
			м3 грунта		6,61	34,88	12731	67170		16936	
20	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		3081,6	114		351302				379407
			т							28104	
21	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1926	20,31	17,32	39119	33355	214	12994	56282
			м3 грунта		2,88	6,49	5550	12497		4169	

22	Е11-010203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м		3600	6,91	6,91	24882	24882	0	6423	33810
			м3 грунта		0	2,48	0	8921		2504	
23	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		18000	6,78	6,78	121977	121977	0	22710	156262
			м2 спланированной площади		0	1,75	0	31541		11575	
24	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		3600	97,69	97,69	351666	351666	0	92630	479840
			м3 уплотненного грунта		0	35,74	0	128653		35544	
25	Е11-010201-0206 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		36000	2,87	2,87	103253	103253	0	23416	136803
			м3 уплотненного грунта		0	0,9	0	32523		10134	
		Итого по разделу: 1. Земляное полотно									**2913668**
		Раздел: 4. Исправление профиля дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя (тип III)									
51	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм		6300	97,08	94,07	611603	592610	94	68339	734337
			м2 покрытия		3	7,04	18900	44377		54395	
52	Е11-270301-0101 т.ч. п.3.1	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала		6300	521,61	267,23	3286138	1683520	1209603	950691	4575775
			м2 площади основания		62,38	77,34	393014	487255		338946	
53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		4,41	132372,06	1721,72	583761	7593	576168	4091	634880
			т		0	858,98	0	3788		47028	
54	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона		761,04	15061,05	1090,26	11462063	829731	10448745	462944	12879008
			т смеси		241,23	322,01	183588	245064		954001	
		Итого по разделу: 4. Исправление профиля дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя (тип III)									**18824000**
		Раздел: 3. лок.смета Доставка дорожно-строительных материалов на расстояние сверх учтенных в стоимости ресурсов.									
1	С341-020103-1116	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 116 км (щебень)		821,014	1663		1365346				1474574
			т							109228	
3	С341-020103-1096	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 96 км (асфальтобетонная смесь)		768,65	1388		1066886				1152237
			т							85351	
5	С341-050201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенныхпунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		5,1	1009		5146				5558
			т							412	
6	С341-050201-1991 Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км		387,6	31		12016				12977
			т·км							961	
		Итого по разделу: 3. лок.смета Доставка дорожно-строительных материалов на расстояние сверх учтенных в стоимости ресурсов.									**2645346**
		ИТОГО:					**20648167**	**4713058**	**12235134**	**1928697**	**24383015**
							625681	**1365074**		**1806150**	
		В том числе :									

		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				487 660,3		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24 870 675,3
		НДС			12 %		2 984 481,0				
		Итого с НДС									27 855 156,3

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"

_____ Гуляков Н.В.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

_____ Убей-Волк Г.Н.

Составил: Т.Старцева

Служба технического надзора:

ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ Брянов Е.Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанай жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №31 от 04.12.2019
Доп.соглашение №1 от 22.05.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за сентябрь 2020 года
на 2-1-2 Средний ремонт водопропускной трубы d-2(1,0) м на 23,5 км

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0332 т.ч. п.3.37.1 т.ч. п.3.37.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3		240,1	275,61	265,66	66174	63786	0	9126	81324
			м3 грунта		9,95	42,84	2388	10287		6024	
2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		3,6	48,89	48,89	176	176	0	44	238
			м3 грунта		0	16,94	0	61		18	
3	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3,6	41,94	41,94	151	151	0	37	203
			м3 грунта		0	14,44	0	52		15	
4	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,4	1851,76	0	13703	0	0	9866	25455
			м3 грунта		1851,76	0	13703	0		1886	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		251,1	20,31	17,32	5101	4349	29	1694	7339
			м3 грунта		2,88	6,49	724	1629		544	
6	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2		36	133,78	0	4816	0	0	3468	8946
			м2 спланированной поверхности		133,78	0	4816	0		663	
7	Е11-010102-0314 т.ч. п.3.37.1 т.ч. п.3.37.3	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		268,7	387,25	373,55	104055	100373	30	21170	135243
			м3 грунта		13,59	95,83	3652	25751		10018	
8	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		429,9	124		53308				57572
			т							4265	

9	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	268,7	17,96	17,96	4825	4825	0	1301	6616
					0	6,72	0	1807		490	
10	Е11-010104-0411 Коэффициент к объему	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	537,4	7,94	7,94	4266	4266	0	1151	5850
					0	2,97	0	1598		433	
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	268,7	151,8	73,39	40789	19721	0	21461	67230
					78,41	32,52	21068	8739		4980	
12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	134,35	79,61	68,05	10696	9143	364	2319	14056
					8,86	15,12	1190	2031		1041	
13	Е11-010104-0202 т.ч. п.3.71	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	135	73,53	73,53	9927	9927	0	2065	12950
					0	21,24	0	2867		959	
14	Е11-010104-0210 т.ч. п.3.71 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	270	61,77	61,77	16678	16678	0	3468	21758
					0	17,84	0	4817		1612	
15	Е11-010102-0314 т.ч. п.3.37.1 т.ч. п.3.37.3	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	135	387,25	373,55	52279	50429	15	10636	67948
					13,59	95,83	1835	12937		5033	
16	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	216	124		26784				28927
										2143	
17	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	135	20,31	17,32	2742	2338	15	911	3945
					2,88	6,49	389	876		292	
18	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	450	133,77	0	60198	0	0	43342	111824
					133,77	0	60198	0		8283	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**657426**
		Раздел: 2. Демонтажные работы									
19	Е11-270302-0104 т.ч. п.3.1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,4	3277,08	1445	7865	3468	0	6268	15264
					1832,08	586,25	4397	1407		1131	
20	Е11-270302-0102 т.ч. п.3.1	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,9	424,14	302,32	4199	2993	0	1961	6653
					121,82	61,62	1206	610		493	
21	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19,6	92		1803				1947
										144	
22	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	5,04	16505,95	9316,67	83190	46956	0	40168	133227
					7189,29	2298,61	36234	11585		9869	
23	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	5,4	17145,93	8065,56	92588	43554	0	57149	161716
					9080,37	3518,7	49034	19001		11979	
24	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	26,1	92		2401				2593
										192	
25	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	45,7	124		5667				6120
										453	
		Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									**327520**
		Раздел: 3. Монтажные работы									

26	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		27,6	6047,75	222,93	166918	6153	108532	46191	230157
			м3 подушки		1892,5	99,86	52233	2756		17049	
27	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство		9,1	28736,31	3422,53	261500	31145	202996	28862	313592
			м3 бетона в деле		3006,48	769,34	27359	7001		23229	
28	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м		11,5	26171,13	11733,48	300968	134935	62686	114566	448777
			м3 железобетона звеньев		8986,7	2873,13	103347	33041		33243	
29	С121-040801-0207	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		12	75982		911784		911784		984727
			шт.							72943	
30	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		9,9	4389,16	206,46	43453	2044	30598	9601	57298
			м2 изолируемой поверхности		1092,02	62,53	10811	619		4244	
31	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		50,3	4124,47	138,51	207461	6967	165224	31403	257973
			м2 изолируемой поверхности		701,19	42,05	35270	2115		19109	
32	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		20,6	6047,77	222,96	124584	4593	81006	34475	171784
			м3 подушки		1892,48	99,85	38985	2057		12725	
33	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение		8,4	11662,98	3669,76	97969	30826	40449	28798	136908
			м3 сборных конструкций		3177,86	903,45	26694	7589		10141	
34	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92		4	72968		291872		291872		315222
			шт.							23350	
35	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	61870		247480		247480		267278
			шт.							19798	
36	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		4,3	4389,07	206,28	18873	887	13290	4170	24886
			м2 изолируемой поверхности		1092,09	62,33	4696	268		1843	
37	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		18	4124,5	138,55	74241	2494	59125	11239	92318
			м2 изолируемой поверхности		701,22	42,11	12622	758		6838	
38	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		18,4	3950,32	169,62	72686	3121	48958	15341	95069
			м2 укрепляемой поверхности		1119,95	38,04	20607	700		7042	
39	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 13 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		36,8	292,88	1,79	10778	66	8138	1860	13649
			м2 укрепляемой поверхности		69,95	0,24	2574	9		1011	
40	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,06	8183,33	33,33	491	2	367	111	650
			м3 древесины в конструкции		2033,33	16,67	122	1		48	
41	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,06	92899,62	1000	5574	60	4161	1242	7361
			м3 древесины в конструкции		22550	450	1353	27		545	
42	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		9,1	4740,16	169,56	43135	1543	31400	7588	54781
			м2 укрепляемой поверхности		1120	38,13	10192	347		4058	
43	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 13 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		91	292,89	1,8	26653	164	20123	4600	33753
			м2 укрепляемой поверхности		69,96	0,25	6366	23		2500	
44	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		0,05	315120	0	15756	0	13050	2273	19471

			т арматуры		54120	0	2706	0		1442	
45	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		40,1	3950,27	169,55	158406	6799	106697	33433	207186
			м2 укрепляемой поверхности		1119,95	38,03	44910	1525		15347	
46	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 13 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		80,2	292,87	1,8	23488	144	17734	4054	29745
			м2 укрепляемой поверхности		69,95	0,25	5610	20		2203	
47	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		0,32	315106,25	0	100834	0	83518	14545	124610
			т арматуры		54112,5	0	17316	0		9230	
48	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,22	8186,36	40,91	1801	9	1346	405	2382
			м3 древесины в конструкции		2027,27	18,18	446	4		176	
49	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,22	92885,98	1004,55	20435	221	15254	4552	26986
			м3 древесины в конструкции		22545,45	445,45	4960	98		1999	
50	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		17,1	3950,24	169,59	67549	2900	45498	14257	88350
			м2 укрепляемой поверхности		1119,94	38,01	19151	650		6544	
51	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 13 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		34,2	292,89	1,81	10017	62	7563	1728	12685
			м2 укрепляемой поверхности		69,94	0,23	2392	8		940	
52	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		0,09	315100	0	28359	0	23489	4091	35046
			т арматуры		54111,11	0	4870	0		2596	
53	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство		5,25	7030,29	3,24	36909	17	22361	10467	51166
			м3 камня (в деле)		2767,81	1,33	14531	7		3790	
		Итого по разделу: 3. Монтажные работы									**4103809**
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды									
54	Е11-270403-0201 т.ч. п.3.1	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		49,6	821,47	227,78	40745	11298	27579	5877	50352
			м2 основания		37,66	72,06	1868	3574		3730	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,03	132400	1733,33	3972	52	3920	28	4320
			т		0	866,67	0	26		320	
56	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		48	145,37	97,21	6978	4666	313	3639	11466
			м2 покрытия		41,63	28,56	1998	1371		849	
57	Е11-270602-0401 Коэффициент к объему	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		96	0,31	0,02	30	2	17	12	45
			м2 покрытия		0,11	0	11	0		3	
58	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		5,8	13498,03		78289		78289		84552
			т							6263	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды									**150735**
		ИТОГО:					**4174369**	**634302**	**2775270**	**677013**	**5239489**
							674834	**170649**		**388108**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		

		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				104790		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5 344 282,0
		НДС			12 %		641 314				
		Итого с НДС									5 985 595,8

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"

_____ **Гулаков Н.В.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Составил: **Т.Старцева**

Служба технического надзора:

ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Брянов Е.Б.**