Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2020 г. по Договору № 8 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			339 577 000,00	339 577 000,00	101 873 100,00	308 884 068,55	30 692 931,45	9 207 879,44	21 485 052,01
			025 015 159						
			271 662 426,56	271 662 426,56	81 498 727,97	271 662 426,56			
	Всего по акту:		**611 239 426,56**	**611 239 426,56**	**183 371 827,97**	**580 546 495,11**	**30 692 931,45**	**9 207 879,44**	**21 485 052,01**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____**Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
34	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 26 см**	м2 покрытия	23300	181,18	147,47	4221542,46	3436101,79	4729,90	2001453,21	6720835,33
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	780710,77	1072486,65		497839,65	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
35	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	7390,76	2541,23		18781621,03		18781621,03		20284150,72
		СП - 8%			--					1502529,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23003163,50	3436101,79	18786350,93	2001453,21	27004986,05
							780710,77	1072486,65		2000369,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23003163,50				
	Всего заработная плата		Тенге					1853197,42			
		Накладные расходы	Тенге				2001453,21				
		Сметная прибыль	Тенге				2000369,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27004986,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1853197,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27004986,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1853197,42			
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство и обстановка дороги									
		Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3 грунта	5,6	33,31	33,31	186,52	186,54		54,01	259,78
		НР - 72%; СП - 8%				13,40		75,01		19,24	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
181	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	5,6	2541,23		14230,89		14230,89		15369,36
		СП - 8%								1138,47	
182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,6	163,62	76,47	916,27	428,23		497,19	1526,53
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	488,10	202,44		113,08	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
183	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	5,6	82,48	69,74	461,89	390,54	16,24	107,45	614,89
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	55,16	94,08		45,55	
		Состав работ: 1. Полив водой									
184	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	3,4	3878,22	1028,71	13185,95	3497,61	6885,17	3937,67	18493,51
		НР - 93%; СП - 8%			824,46	420,85	2803,16	1430,89		1369,89	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
185	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	7	25413,44	1168,08	177894,09	8176,56	130169,56	37744,35	232889,52
		НР - 91%; СП - 8%			5649,70	275,63	39547,90	1929,41		17251,08	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
186	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023	211266,00		4859,12		4859,12		5247,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								388,73	
187	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	48	316,00		15168,00		15168,00		16381,44
		СП - 8%								1213,44	
188	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	20	4989,43	816,46	99788,60	16329,20	9667,42	85612,68	200233,38
		НР - 108%; СП - 8%			3689,60	273,95	73792,00	5479,00		14832,10	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
189	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	20	4742,00		94840,00		94840,00		102427,20
		СП - 8%								7587,20	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	1,56	21106,90	1111,55	32926,76	1734,02	29160,45	2203,79	37941,00
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	2032,29	389,45		2810,44	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
191	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	12	6368,00		76416,00		76416,00		82529,28
		СП - 8%								6113,28	
192	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	7556,00		15112		15112,00		16320,96
		СП - 8%								1208,96	
193	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	7554,00		45324,00		45324,00		48949,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								3625,92	
194	**Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015**	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08**	**117432,85**	**19629,22**	**9394,63**	**1570,34**	**641,86**	**4999,64**	**15545,81**
		НР - 69%; СП - 8%			**89780,40**	**792,72**	**7182,43**	**63,42**		**1151,54**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
195	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные металлические. Установка**	**шт.**	**12**	**1818,83**	**871,11**	**21826,01**	**10453,32**	**2678,93**	**14232,80**	**38943,51**
		НР - 108%; СП - 8%			**724,48**	**373,73**	**8693,76**	**4484,76**		**2884,70**	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
196	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость сигнальных столбиков**	**т**	**0,048**	**514920,00**		**24716,16**		**24716,16**		**26693,45**
		СП - 8%			**--**					**1977,29**	
		Установка оградительных приспособлений									
197	**Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м**	**м**	**160**	**434,47**	**185,91**	**69515,56**	**29746,04**		**48800,59**	**127781,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**248,56**	**33,85**	**39769,52**	**5416,21**		**9465,29**	
		Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов									
198	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Барьерные ограждения)**	**т**	**3,76**	**467615,00**		**1758232,40**		**1758232,40**		**1898891,00**
		СП - 8%			**--**					**140658,59**	
		Разметка проезжей части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**21,2**	**18048,02**	**9555,40**	**382617,97**	**202574,48**	**116942,12**	**133410,64**	**557310,90**
		НР - 108%; СП - 8%			**2976,48**	**2850,33**	**63101,38**	**60427,00**		**41282,29**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2857612,83**	**275086,88**	**2345060,32**	**331600,80**	**3444350,72**
							237465,70	**79991,67**		**255137,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2857612,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**317457,37**			
		Накладные расходы	Тенге				**331600,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**255137,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3444350,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317457,37**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3444350,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317457,37**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30449336,77**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							**2333054,02**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2255506,43**	
		НДС - 12%	Тенге								**3 653 920,41**
		Итого с НДС	Тенге								**34 103 257,18**
		Итого с учетом уменьшающего коэффициента	Тенге								**30 692 931,45**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.