ЗАКАЗЧИК: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорстрой материал LTD»

Наименование стройки - **Реконструкция автомобильных дорог в рамках программы "Развитие моногородов 2012-2015гг."**

Наименование объекта - **Реконструкция внутригородских дорог г. Жезказган**

АКТ №2
приемки выполненных работ на 18 августа 2014г.

на **Реконструкция ул.Улытауская**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автомобильные дороги								
		Демонтаж								
1	**Е0168-1-3**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	**10202,5**	**34,29**	**32,95**	**349814**	**336200**	**94609**	**0,01**	**101**
		м2		**1,33**	**5,64**	**13614**	**57521**	**133**	**0,04**	**360**
2	**Е010333-А10-1**	**Перевозка снятого асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**1338,67614**	**67,69**	**67,69**	**90616**	**90616**	**18123**	**--**	**--**
		т		**--**	**13,54**	**--**	**18123**	**100**	**0,28**	**381**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**440429**	**426815**			**101**
			Тенге			**13614**	**75644**			**740**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**440429**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89258**			
		Накладные расходы -	Тенге			**112732**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16910**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33190**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**586351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106168**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**586351**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39				**1 401 190**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**28 024**				
		Итого:				**1 429 214**				
		НДС 12%				**171 506**				
		ВСЕГО:				**1 600 719**				

ЗАКАЗЧИК:

Ведущий инженер по техническому
и инвестиционному планированию
Филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
_____ Мейрамов Д.Д.

ИО Начальника ЖСМУ ЖРП
_____ Сулейменов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью
«Дорстрой материал LTD»
_____ Спичак П.Н.

ЗАКАЗЧИК: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорстрой материал LTD»

Наименование стройки - **Реконструкция автомобильных дорог в рамках программы "Развитие моногородов 2012-2015гг."**

Наименование объекта - **Реконструкция внутригородских дорог г. Жезказган**

АКТ №7
приемки выполненных работ на 24 октября 2014г.

на **Реконструкция ул.Улытауская**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бордюры								
1	С143011-6	**Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, сечением 150х300мм**	1059,5	5682,11	--	6020194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых камней сечением 150х300 мм из природного камня при других видах покрытий**	1059,5	516,66	5,86	547398	6208	193555	1,00	1060
		м		135,81	1,55	143885	1645	133	0,01	6
		Асфальтобетонное покрытие								
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	7,391	35433,72	300,09	261876	2218	1224	0,58	4
		т		--	124,55	--	920	133	0,58	4
4	Е0127-16-2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси**	217,02	4427,72	132,63	960890	28782	39108	0,55	118
		т		85,89	49,60	18641	10764	133	0,20	43
		Съезды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	269,5	0,25	0,25	67	67	21	--	--
		м2		--	0,08	--	22	97	--	--
6	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	269,5	288,85	32,11	77845	8654	6329	0,05	13
		м2		6,70	10,96	1805	2953	133	0,04	12
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,189	35433,72	300,09	6685	57	31	0,58	--
		т		--	124,55	--	23	133	0,58	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	269,5	456,17	13,57	122939	3656	3484	0,03	9
		м2		5,25	4,47	1415	1205	133	0,02	5
9	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщ.5 см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	269,5	108,89	--	29345	--	6	--	--
		м2		0,02	--	5	--	133	--	--
		Тротуар 1,3м								
10	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	1320,54	0,25	0,25	328	328	103	--	--
		м2		--	0,08	--	107	97	--	--
11	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	1047,8	356,36	5,86	373390	6140	136001	0,70	731
		м		96,04	1,55	100630	1627	133	0,01	6
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	16,765	19264,38	--	322963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	1320,54	35,75	30,30	47204	40015	22978	0,04	53
		м2		5,31	7,77	7013	10263	133	0,03	40
14	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя оснований толщиной 12 см	3961,62	1,30	1,21	5137	4787	2333	--	2
		м2		0,09	0,35	350	1404	133	--	5
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм	132,054	960,87	65,18	126887	8607	5129	0,14	19
		м3		18,89	10,31	2495	1362	133	0,04	5
16	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1320,54	88,22	37,19	116493	49105	112104	0,38	503
		м2		50,71	13,12	66959	17329	133	0,07	96
17	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/	1320,54	576,16	--	760848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар 0,2 м								
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	79,4	0,25	0,25	20	20	6	--	--
		м2		--	0,08	--	6	97	--	--
19	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	397	356,36	5,86	141473	2326	51529	0,70	277
		м		96,04	1,55	38128	616	133	0,01	2
20	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,352	19264,38	--	122367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	79,4	35,75	30,30	2838	2406	1382	0,04	3
		м2		5,31	7,77	422	617	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя оснований толщиной 12 см	238,2	1,30	1,21	309	288	140	--	--
		м2		0,09	0,35	21	84	133	--	--
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм	7,94	960,87	65,18	7629	517	308	0,14	1
		м3		18,89	10,31	150	82	133	0,04	--
24	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	79,4	88,22	37,19	7004	2953	6740	0,38	30
		м2		50,71	13,12	4026	1042	133	0,07	6
25	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/	79,4	576,16	--	45747	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар 1,5м								
26	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	343,5	0,25	0,25	85	85	27	--	--
		м2		--	0,08	--	28	97	--	--
27	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	235,5	356,36	5,86	83922	1380	30567	0,70	164
		м		96,04	1,55	22617	366	133	0,01	1
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,768	19264,38	--	72588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	343,5	35,75	30,30	12279	10409	5977	0,04	14
		м2		5,31	7,77	1824	2670	133	0,03	10
30	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя оснований толщиной 12 см	1030,5	1,30	1,21	1336	1245	607	--	1
		м2		0,09	0,35	91	365	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм	34,35	960,87	65,18	33006	2239	1334	0,14	5
		м3		18,89	10,31	649	354	133	0,04	1
32	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	343,5	88,22	37,19	30302	12773	29160	0,38	131
		м2		50,71	13,12	17417	4508	133	0,07	25
33	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/	343,5	576,16	--	197912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар 1 м								
34	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	656,2	0,25	0,25	163	163	51	--	--
		м2		--	0,08	--	53	97	--	--
35	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	667,2	356,36	5,86	237761	3909	86600	0,70	466
		м		96,04	1,55	64077	1036	133	0,01	4
36	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	10,675	19264,38	--	205651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	656,2	35,75	30,30	23456	19884	11418	0,04	26
		м2		5,31	7,77	3485	5100	133	0,03	20
38	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя оснований толщиной 12 см	1968,6	1,30	1,21	2553	2379	1159	--	1
		м2		0,09	0,35	174	698	133	--	3
39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм	65,62	960,87	65,18	63052	4277	2549	0,14	9
		м3		18,89	10,31	1240	677	133	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**								
			656,2	88,22	37,19	57888	24401	55706	0,38	250
		м2		50,71	13,12	33273	8611	133	0,07	48
41	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/**								
			656,2	576,16	--	378079	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11507912	250279			3892
			Тенге			530793	76536			352
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11507912				
Материалы -			Тенге			324535				
Всего заработная плата -			Тенге				607329			
Местные материалы -			Тенге			10402305				
		Накладные расходы -	Тенге			807670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738935				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13054517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4648
		Сметная заработная плата -	Тенге				728480			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13054517				

Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39 31 196 084

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 623 922
Итого: 31 820 006

НДС 12% 3 818 401
ВСЕГО: 35 638 407

ЗАКАЗЧИК:

Ведущий инженер по техническому
и инвестиционному планированию
Филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
_____ Мейрамов Д.Д.

ИО Начальника ЖСМУ ЖРП
_____ Сулейменов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью
«Дорстрой материал LTD»
"Дорстрой материал LTD"
_____Спичак П.Н.