ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Справка КС-3

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		43	31.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	**9 491 038**	**2 400 880**							**288 106**	**2 688 986**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Айсин Н.К.**
Руководитель ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

ПОДРЯДЧИК: _____ **Гуркин Е. В.**
Директор ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.2.1Д от 08.04.19 г. Цены региона Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО«Кокше Агроинвест

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №43 от 31.03.2020г.

Акт №2 от 17.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водопропускные трубы										
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшем вместитмостью 0,65 (0,5-1) м3 НР=72%	м3 грунта	49,5	151,05	143,31	7 477	7 094	0	1 498	9 693
					7,74	34,28	383	1 697	0	718	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основаничя	4,5	2646	154,89	11 907	697	6 831	4 529	17 75
					973,11	43,56	4 379	196	0	1 315	
9	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка (10 мест по 9,0м) НР=99%	км трубопровода	0,09	20745166,7	231722,22	1 867 065	20 855	1 765 002	85 667	2 108 95
					902311,11	59155,56	81 208	5 324	0	156 219	
10	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,09	4299533,33	588411,11	386 958	52 957	304 828	41 665	462 91

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

				324144,44	143477,78	29 173	12 913	0	34 290	
11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	22,5	807,73	0	18 174	0	0	13 085	33 760
				807,73	0	18 174	0	0	2 501	
12 2101-0401-0101	Песок природный	м3	22,5	1380	0	31 050	0	31 050	0	33 534
				0	0	0	0	0	2 484	
13 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	22,5	34,31	34,31	772	772	0	194	1 043
				0	11,96	0	269	0	77	

Итого	**2 667 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 399
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 107 711
Накладные расходы, тенге	146 638
в т.ч. зарплата, тенге	13 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	197 604
Всего	2 667 645
НДС (12 %)	320 117
Итого к оплате с учетом НДС:	2 987 762
Итого сумма с понижающим коэффициентом К= 0,9	2 688 986

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор ЖШС _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"