Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Жаик Сити"
Договор №43 от 09.04.2020г.
Наименование стройки: Благоустройство улицы Жайлау(Луговая) г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО

Форма 2в

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль 2020г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуата	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные работы									
		Съезды .Дорожная одежда тип I									
1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	280	6,78 --	6,78 1,76	1899 --	1899 493	--	355 180	2434
2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	61,33 --	61,33 17,78	1717 --	1717 498	--	358 166	2242
3	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	96	44,62 --	44,62 16,78	4283 --	4283 1611	--	1160 435	5879
4	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	96	9,19 --	9,19 3,48	882 --	882 334	--	241 90	1213
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25	67,65 --	67,65 25,43	1691 --	1691 636	--	458 172	2321
6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** *СП - 8%*	м3	25	434,00 --	-- --	10850 --	-- --	10850	-- 868	11718
7	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	25	44,62 --	44,62 16,78	1115 --	1115 420	--	302 113	1531
8	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	25	9,19 --	9,19 3,48	230 --	230 87	--	63 23	316

9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	28	3695,54 132,77	1058,57 223,98	103475 3718	29640 6271	70117	10788 9141	123404
10	Е11-271001-0505 1127-1001-0505 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3	61,25	679,99 63,51	611,09 193,63	41649 3890	37429 11860	330	17010 4693	63352
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	60	2047,00 --	--	122820 --	--	122820	-- 9826	132646
12	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	16	434,00 --	--	6944 --	--	6944	-- 556	7500
13	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	6,125	21131,00 --	--	129427 --	--	129427	-- 10354	139782
14	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический) *СП - 8%*	л	8,575	15301,00 --	--	131206 --	--	131206	-- 10496	141703
15	Е11-270602-0801 1127-0602-0801 РСНБ РК 2015	Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	245	218,69 27,93	185,06 32,21	53579 6842	45339 7891	1398	15912 5559	75050
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,168	102676,67 --	1726,37 862,46	17250 --	290 145	16960	156 1392	18799
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	210	2186,97 41,80	97,32 28,68	459264 8778	20437 6024	430049	15985 38020	513270
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	210	1536,03 0,67	0,13 --	322565 141	27 --	322397	152 25817	348535
				Укрепление обочин							
19	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	230	174,50 30,31	143,51 41,59	40136 6970	33008 9565	158	17858 4640	62634
20	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	34,5	664,16 55,72	597,76 185,43	22914 1922	20623 6397	369	8985 2552	34451
21	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,25	7047,00	--	121561	--	121561	--	131286

		СП - 8%			--	--	--	--		9725		
22	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	13,8	1525,00	--	21045	--	21045	--	22729
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
23	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	3,45	1633,00	--	5634	--	5634	--	6085
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		Призмы									
24	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	5,6	1764,51	1554,83	9881	8707	38	3238	14169
		НР - 108%; СП - 8%			202,82	332,63	1136	1863		1050	
25	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,44	6370,00	--	41023	--	41023	--	44305
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
		Устройство тротуаров тип I									
26	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при	м3 грунта	64	49,00	49,00	3136	3136	--	788	4238
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	1094		314	
27	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	113,4	44,62	44,62	5060	5060	--	1370	6944
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,78	--	1903		514	
28	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	113,4	9,19	9,19	1042	1042	--	284	1432
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	395		106	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,2	3695,54	1058,57	93128	26676	63106	9709	111064
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	3346	5644		8227	
30	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	283,5	1498,77	164,80	424901	46721	369236	25534	486470
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	51,85	8944	14699		36035	
31	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	283,5	-459,02	-57,71	-130131	-16360	-113771	-5770	-146773
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,85	--	-5343		-10872	
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	283,5	2186,97	97,32	620007	27590	580567	21580	692914
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	11850	8132		51327	
		Устройство водосборного лотка									

33	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	74	201,68 8,58	192,82 50,73	14924 635	14269 3754	20	3160 1447	19531
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	1549,24 1549,24	-- --	7746 7746	-- --	--	5577 1066	14389
35	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	17,98 --	17,98 6,76	126 --	126 47	--	34 13	173
36	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.** *СП - 8%*	тонну	126	114,00 --	-- --	14364 --	-- --		-- 1149	15513
37	Е11-010107-1802	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	спланирован	162	134,42 134,42	-- --	21776 21776	-- --	--	15679 2996	40451
38	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	14	4007,06 745,68	994,98 380,20	56099 10440	13930 5323	31729	14659 5661	76418
39	Е11-061301-0302	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	35,574	53166,06 14823,60	6891,44 2374,97	1891329 527335	245156 84487	1118838	556758 195847	2643934
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,159466	18851,64 17588,96	974,68 302,26	21858 20394	1130 350	334	18877 3259	43994
41	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)** *СП - 8%*	т	1,03642	221440,00 --	-- --	229505 --	-- --	229505	-- 18360	247865
42	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля** *СП - 8%*	т	0,244706	233339,00 --	-- --	57099 --	-- --	57099	-- 4568	61667
43	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по** *НР - 93%; СП - 8%*	поверхности	378	853,03 259,70	19,94 2,49	322444 98167	7539 940	216738	92170 33169	447783
44	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	70	4846,08 1124,84	169,30 38,19	339226 78739	11851 2673	248636	58617 31827	429670
45	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и подпорные стены бетонные В12,5. Устройство торцевых стенок** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	30248,81 3310,92	1268,84 292,67	6050 662	254 59	5134	656 536	7242
			Дорожные знаки								
46	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	32754,51 5105,80	1132,82 249,02	32755 5106	1133 249	26516	4873 3010	40638
47	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	7	4647,40 3334,40	796,02 247,61	32532 23341	5572 1733	3619	27080 4769	64381

48	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	822,73 718,98	--	1645 1438	--	207	1553 256	3454
49	С124-010202-0705 2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	4	7018,00 --	--	28072 --	--	28072	-- 2246	30318
50	С124-010202-0710 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	2	8138,00 --	--	16276 --	--	16276	-- 1302	17578
51	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	5655,00 --	--	11310 --	--	11310	-- 905	12215
52	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	5	8955,00 --	--	44775 --	--	44775	-- 3582	48357
53	Прайс	АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА СОЛНЕЧНОЙ	шт	2	236745,76 --	--	473492 --	--	--	-- --	473492
54	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг *СП - 8%*	кг	0,84	239,00 --	--	201 --	--	201	-- 16	217
55	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000296	499540,00 --	--	148 --	--	148	-- 12	160
56	Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	3,5	3217,39 2370,60	846,79 574,73	11261 8297	2964 2012	--	11133 1792	24186
		Разметка									
57	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,1	32586,36 2690,28	9291,48 2575,01	3259 269	929 258	2061	569 306	4133
58	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,074	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	1295 199	688 191	408	421 137	1853

59	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,06	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	1653 161	557 155	935	341 160	2154
60	Е11-270903-0209 1127-0903-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,3 м, сплошная. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода** *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,05	902607,19 8890,18	4296,51 2362,92	45130 445	215 118	44470	608 3659	49397
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6376532	607494	4418495	959281	7884806
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862685	182968	--	548986	
	Материалы		Тенге				5903040				
	Всего заработная плата		Тенге				3232551				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1045652			
	Местные материалы		Тенге				648019				
	Транспортные расходы		Тенге				537928				
		Накладные расходы	Тенге				14364				
		Сметная прибыль	Тенге				959282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7411308				
		Сметная заработная плата	Тенге					1045652			910
	Стоимость прочих работ		Тенге				473492				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				473492				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				473492				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7884800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
		Сметная заработная плата	Тенге					1045652			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								7884804
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				862685				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					607494			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					182968			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4418495		
	- Перевозка грузов		Тенге				14364				
	- Прочие затраты		Тенге				473492				
	- Накладные расходы		Тенге							959281	
	- Сметная прибыль		Тенге							548986	

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7884804,00**
	Временные здания и сооружения - 1,04%	Тенге								**82001,96**
	Итого с временными зданиями и сооружения	Тенге								**7966805,96**
	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,2%x0,9=1,98%	Тенге								**157742,76**
	Итого	Тенге								**8124548,72**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**162490,97**
	Итого по сметная стоимость в текщих ценах	Тенге								**8287039,69**
	Понижающий с коэфициентом согласно договора К=0,8999815918	Тенге								**7458183,18**
	НДС 12%	Тенге								**894981,98**
	Всего по акту:	Тенге								**8353165,16**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ **Тугузбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жайк Сити"

_____ **Молдагалиев М.К.**

Технический надзор:
Технадзор
ТОО "Жана консалдинг ЛТД"

_____ **Шангереев Б.С.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "М-Проект Астана"

_____ **Баянов Р.Я.**