Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)

КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости ных программ акимата Жамбылской области"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 7 июль 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№ ОК-1	**17.03.2020 г.**				
	доп. согл. № ОК-1/1		**от 11.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10
Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"	122 885 995,00	71 930 651,79	73 088 877,23						8 631 678,21	80 562 330,00

Итого к оплате: 80 562 330 (восемьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста тридцать) тенге 00 тиын

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-1

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,48	2962,26	57,28	54743	1059	8920	31176	92792	
						2422,31	22,63	44764	418		6873		
2	12	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,48	52097		962753		962753		1039773	
											77020		
3	13	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	19,53	1703,82	44,81	33276	875	6665	23462	61276	
						1317,73	17,08	25735	334		4539		
4	14	С121-090302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	19,53	72052		1407176		1407176		1519750	
											112574		
5	15	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	93,87	1769,29	91,61	166084	8599	47252	102494	290063	
						1174,31	38,88	110232	3649		21486		
6	16	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	66,15	4292		283916		283916		306629	
											22713		
7	17	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,72	3895		107969		107969		116607	
											8638		
8	18	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	24,6	1644,56	208,57	40456	5131	10145	24748	70420	
						1023,61	94,17	25181	2317		5216		
9	19	С121-090202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	24,6	28028		689489		689489		744648	
											55159		
10	20	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	43	5504		236672		236672		255606	
											18934		
11	21	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	43	3783		162669		162669		175683	
											13014		
12	23	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,9364	80498,23	31647,15	75379	29634	9457	31159	115061	
						38752,01	9473,4	36287	8871		8523		
13	24	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		60	9341		560460		560460		605297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							44837		
14	25	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	202,9	13114		2660831		2660831		2873697	
											212866		
15	26	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,884	25820,5	22,01	978184	834	945168	29162	1087934	
						849,49	5,83	32182	221		80588		
16	27	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	37,884	24949		945168		945168		1020781	
											75613		
17	28	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	13,68	7727,7	558,22	105715	7637	68	70067	189844	
						7164,48	258,45	98010	3536		14063		
18	29	С121-090202-1301	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	13,68	26218		358662		358662		387355	
											28693		
19	32	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	63,4	7116,99	8,53	451217	541	415849	27862	517405	
						549,32	0	34827	0		38326		
20	34	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	391,599998	856,36	5,68	335352	2226	93262	192725	570324	
						612,52	2,66	239865	1042		42246		
21	36	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	27,437002	1175,98	24,97	32265	685	6735	18267	54575	
						905,53	19,15	24845	525		4043		
22	37	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	168,4	1016,93	5,52	171252	930	48024	98173	290979	
						726,23	2,49	122297	419		21554		
23	38	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1719,2	711,22	5,36	1222727	9217	375367	673966	2048429	
						487,52	2,51	838144	4314		151735		
24	39	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	85,2	4042,05	40,12	344383	3418	210941	105303	485661	
						1526,1	18,84	130024	1606		35975		
25	40	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	449,500002	839,8	3,81	377490	1714	107970	214886	639766	
						595,79	1,78	267806	801		47390		
26	43	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	454,200001	856,36	5,68	388961	2582	108170	223533	661494	
						612,52	2,66	278209	1208		49000		
27	45	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	166,82	1175,98	24,97	196177	4166	40951	111063	331820	
						905,53	19,15	151060	3195		24579		
28	46	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1354	711,22	5,36	962990	7259	295630	530799	1613293	
						487,52	2,51	660101	3398		119503		
29	47	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	128,4	4042,05	40,12	518999	5152	317896	158697	731911	
						1526,1	18,84	195951	2420		54216		
30	48	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	386,300001	839,8	3,81	324415	1473	92789	184673	549814	
						595,79	1,78	230153	688		40727		
31	51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	430,499999	856,36	5,68	368665	2447	102526	211870	626977	
						612,52	2,66	263692	1145		46443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	53	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	338,32	1175,98	24,97	397857	8448	83052	225243	672948	
						905,53	19,15	306358	6480		49848		
33	54	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	193,4	1016,93	5,52	196675	1068	55154	112748	334176	
						726,23	2,49	140453	482		24754		
34	55	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1184,2	711,22	5,36	842225	6349	258556	464234	1410976	
						487,52	2,51	577321	2972		104517		
35	56	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	71,4	4042,05	40,12	288602	2865	176774	88247	406997	
						1526,1	18,84	108963	1345		30148		
36	57	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	322,000005	839,8	3,81	270416	1228	77344	153934	458297	
						595,79	1,78	191844	574		33948		
37	60	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	576,3	856,36	5,68	493523	3276	137249	283625	839319	
						612,52	2,66	352998	1533		62172		
38	62	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	286,651002	1175,98	24,97	337096	7158	70368	190843	570174	
						905,53	19,15	259570	5490		42235		
39	63	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	775,3	711,22	5,36	551408	4157	169277	303936	923771	
						487,52	2,51	377974	1946		68427		
40	64	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	356,2	2915,6	91,48	1038537	32585	520629	469133	1628283	
						1362,5	38,61	485324	13754		120614		
41	65	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	381,134	585,98	1,94	223335	740	99916	115642	366096	
						321,88	0,9	122680	344		27118		
42	66	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1146,3	2974,88	25,08	3410103	28747	2899440	465861	4186041	
						420,41	11,94	481916	13681		310077		
43	67	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1377,946	319,09	0,97	439686	1337	263551	164894	652946	
						126,85	0,45	174797	622		48366		
44	68	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,7	195,5	0,65	15386	51	12187	2981	19836	
						39,99	0,3	3147	24		1469		
45	69	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	78,7	3024,65	16,12	238040	1269	188331	46050	306817	
						615,5	6,99	48440	550		22727		
46	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	720,94	34,12	12977	614	5907	6339	20861	
						358,63	16	6455	288		1545		
47	71	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18	552,19	34,84	9939	627	8834	719	11511	
						26,6	15,88	479	286		853		
48	73	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0396	198257,61	1995,02	7851	79	1019	4885	13755	
						170524,64	806,68	6753	32		1019		
49	74	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,041184	340421		14020		14020		15141	
											1122		
50	75	С121-130206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	256394		385		385		415	
											31		
51	76	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,096	198257,61	1995,02	19033	192	2471	11842	33345	
						170524,64	806,68	16370	77		2470		
52	77	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,09984	340421		33988		33988		36707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2719		
53	78	С121-130206-0201	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	256394		308		308		332	
											25		
54	79	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	0,27	611,81	13,02	165	4	52	80	265	
						405,48	6,45	109	2		20		
55	80	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	0,27	2211,69	3,39	597	1	411	134	790	
						687,89	1,57	186	0		58		
56	81	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,3	6744,24	2059,1	8768	2677	4915	2104	11741	
						904,19	836,2	1175	1087		870		
57	82	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2556,01	1398,26	23004	12584	3181	13855	39808	
						804,31	500,3	7239	4503		2949		
58	83	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	1811,93	996,38	27179	14946	3636	16432	47100	
						573,13	355,23	8597	5328		3489		
59	84	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,19	19595		42913		42913		46346	
											3433		
60	85	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,654	18235		66631		66631		71961	
											5330		
61	86	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,5	18131,37	1448,98	9066	724	7779	651	10494	
						1124,42	306,42	562	153		777		
62	87	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,5	19158,54	2059,84	47896	5150	37559	5720	57906	
						2074,97	439,46	5187	1099		4289		
63	88	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0388	298362		11576		11576		12503	
											926		
64	89	Е11-080101-0103 Изм. и доп. вып. 9	Битый кирпич.Устройство	м3 кладки	8,5	7663,7	452,9	65141	3850	26492	34029	107104	
						4094,05	210,7	34799	1791		7934		
65	90	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12	3199,44	87,3	38393	1048	22030	14832	57483	
						1276,29	38,61	15316	463		4258		
66	91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1533	80498,23	31647,15	12340	4852	1548	5101	18837	
						38752,01	9473,4	5941	1452		1395		
67	92	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	18	9341		168138		168138		181589	
											13451		
68	93	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	33,3	13114		436696		436696		471632	
											34936		
69	94	Е11-150106-0103 Изм. и доп. вып. 11	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	4,5	6924,56	36,81	31161	166	10479	16473	51445	
						4559,06	16,9	20516	76		3811		
70	95	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	60	5985,93	36,81	359156	2209	139721	174592	576447	
						3620,43	16,9	217226	1014		42700		
71	96	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	6001,34	2059,1	12003	4118	6076	3237	16459	
						904,19	836,2	1808	1672		1219		
72	97	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7	19158,54	2059,84	13411	1442	10517	1602	16214	
						2074,97	439,46	1452	308		1201		
73	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	298362		5967		5967		6445	
											477		
74	99	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0252	80498,23	31647,15	2029	798	254	839	3096	
						38752,01	9473,4	977	239		229		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	100	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	8,1	9341		75662		75662	6053	81715	
76	101	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,4	13114		70816		70816	5665	76481	
77	104	Е12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	371,8	227,2 40,09	6,02 0,12	84473 14906	2236 45	67330	10765 7619	102857	
78	105	Е12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	371,8	624,41 208,66	0,55 0,24	232155 77578	203 90	154374	55921 23046	311122	
79	106	Е12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	371,8	441,95 131,58	22,82 1,2	164319 48923	8483 448	106913	35547 15989	215855	
80	107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72	885,65 289,15	25,19 3,01	63767 20819	1814 217	41135	19563 6666	89996	
81	108	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	34,68	1806,72 1806,72	0 0	62657 62657	0 0	0	45113 8622	116392	
82	109	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,68	331		11479			918	12397	
			ИТОГО:					26513443 8017180	263674 110574	18221111	6631831 2651620	35796888	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		429563					
			Итого с временными									36226452	
			Зимние удорожания			0,9 %		326038					
			Итого с зимними удорожаниями									36552490	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		731050					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37283540	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									39144026	
			Скидка			-10%		-3914403				35229623	
			НДС			12 %		4227555					
			Итого с НДС									39457178	

Заказчик_____ Эксперт технического надзора_____ Подрядчик_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-2

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	157	3227,31	43,29	506687	6796	405765	94814	649622	
						599,53	16,71	94126	2623		48120		
2	2	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	157	90,9	1,44	14271	227	259	13510	30004	
						87,81	0	13785	0		2222		
3	3	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40,82	927,31	1,22	37853	50	5446	25904	68858	
						792,67	0,58	32357	24		5101		
4	4	С123-040902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8624		43120		43120		46570	
											3450		
5	5	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	600,04	32,35	600	32	18	554	1246	
						549,77	15,05	550	15		92		
6	6	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949	
											1848		
7	7	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2313,58	144,33	4627	289	596	3727	9022	
						1871,38	30,1	3743	60		668		
8	8	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583		9166		9166		9899	
											733		
9	9	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19475,8	272,92	19476	273	17968	1290	22427	
						1235,27	80,83	1235	81		1661		
10	10	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	16951,11	141,78	135609	1134	124506	10124	157391	
						1246,14	45,15	9969	361		11659		
11	11	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	999,95	19,58	5000	98	132	4707	10483	
						953,97	6,62	4770	33		777		
12	12	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	5	10822		54110		54110		58439	
											4329		
13	13	С123-080305-0101	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	6169		98704		98704		106600	
											7896		
14	14	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	18715,82	1925,03	18716	1925	348	16756	38309	
						16442,47	655,32	16442	655		2838		
15	15	С123-053001-0102	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	1	8590		8590		8590		9277	
											687		
16	16	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	102	684,38	3,26	69806	332	0	50140	129542	
						681,12	1,61	69474	165		9596		
17	17	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	155	850,98	6,51	131902	1009	0	94603	244625	
						844,47	3,23	130893	500		18120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	40	366,46	2,89	14658	116	1275	9582	26180	
						331,7	1,01	13268	40		1939		
19	19	E12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	24	1050,28	16,08	25207	386	0	18009	46673	
						1034,21	7,96	24821	191		3457		
20	20	E12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15	649,41	5,9	9741	89	0	6981	18060	
						643,51	2,92	9653	44		1338		
21	21	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	37	522,4	5,29	19329	196	0	13845	35828	
						517,1	2,62	19133	97		2654		
22	22	E12-150101-0601	Трап диаметром до 50 мм. Демонтаж	прибор	2	1219,1	15,26	2438	31	282	1541	4297	
						1062,72	7,3	2125	15		318		
23	23	E12-150101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	7	582,75	2,44	4079	17	0	2931	7571	
						580,31	1,21	4062	8		561		
24	24	E12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	63	371,46	1,42	23402	90	0	16817	43436	
						370,04	0,71	23312	44		3218		
25	25	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1153,95	1,66	11540	17	3121	8239	21361	
						840,17	0,52	8402	5		1582		
26	26	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	511,02		767		767		828	
											61		
27	27	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1743,8	4,05	104628	243	56046	47441	164235	
						805,64	1,18	48339	71		12166		
28	28	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	511,02		4599		4599		4967	
											368		
29	29	C123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3136		21952		21952		23708	
											1756		
30	30	C123-020401-2531	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2959		14795		14795		15979	
											1184		
31	31	C123-020401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1634		4902		4902		5294	
											392		
32	32	C123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	170		850		850		918	
											68		
			ИТОГО:					1444225	13347	900418	441515	2036598	
								530459	5032		150859		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24439					
			Итого с временными									2061037	
			Зимние удорожания			0,9 %		18549					
			Итого с зимними удорожаниями									2079586	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41592					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2121178	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2227027	
			Скидка			-10%		-222703				2004324	
			НДС			12 %		240519					
			Итого с НДС									2244843	

Заказчик М. Шер

Эксперт технического надзора

Составлен

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-3

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и Вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Подвал										
1	1	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1993,47	21,77	139543	1524	109233	28757	181764	
						411,23	7,98	28786	558		13464		
2	2	E11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2240,52	39,77	56013	994	42142	12999	74533	
						515,07	15,5	12877	388		5521		
3	3	E11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	1858,69	21,77	139402	1633	106927	30811	183830	
						411,23	7,98	30842	598		13617		
4	4	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1300,14	21,77	65007	1088	43357	20541	92392	
						411,23	7,98	20561	399		6844		
5	5	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1569,83	21,77	94190	1306	68210	24649	128346	
						411,23	7,98	24674	479		9507		
6	6	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	4030,11	82,52	483614	9903	350949	123515	655699	
						1023,01	27,28	122761	3274		48570		
7	7	C123-040902-3101	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	шт.	42	1154		48468		48468		52345	
											3877		
8	8	C123-040902-3102	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	шт.	34	1650		56100		56100		60588	
											4488		
9	9	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	280	89,66	1,44	25105	404	115	24094	53134	
						87,81	0	24585	0		3936		
10	10	E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	120	89,66	1,44	10759	173	49	10326	22772	
						87,81	0	10537	0		1687		
11	11	E11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4172,86	341,38	8346	683	1043	6618	16161	
						3309,93	66,65	6620	133		1197		
12	12	C123-040102-1903	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	35384		70768		70768		76429	
											5661		
13	13	C123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2068		8272		8272		8934	
											662		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	5244,02	82,52	8390	132	6622	1647	10840	
						1023,01	27,28	1637	44		803		
15	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012064	257673		3109		3109		3357	
											249		
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	2281,23	111,98	38781	1904	5064	31428	75826	
						1871,38	15,05	31814	256		5617		
17	17	С123-040601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	29091		145455		145455		157091	
											11636		
18	18	С123-040601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	21288		255456		255456		275892	
											20436		
19	19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2313,58	144,33	13881	866	1787	11181	27067	
						1871,38	30,1	11228	181		2005		
20	20	С123-040601-1204	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43974		87948		87948		94984	
											7036		
21	21	С123-040601-1205	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	56281		225124		225124		243134	
											18010		
22	22	С123-020103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	871		3484		3484		3763	
											279		
23	23	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1044		8352		8352		9020	
											668		
24	24	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2345		14070		14070		15196	
											1126		
25	25	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3168		6336		6336		6843	
											507		
26	26	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1129		2258		2258		2439	
											181		
27	30	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	853862,76	26621,84	1366	43	1068	254	1749	
						159576,3	518,76	255	1		130		
28	31	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,07	38745,86	1353,13	2712	95	756	1448	4493	
						26598,29	617,05	1862	43		333		
29	32	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1155	5378		621		621		671	
											50		
30	33	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	1054,83	31,24	1266	37	559	515	1924	
						558	7,07	670	8		142		
31	34	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00138	373144		515		515		556	
											41		
32	37	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4172,86	341,38	25037	2048	3129	19854	48483	
						3309,93	66,65	19860	400		3591		
33	38	С123-040902-1803	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13520		67600		67600		73008	
											5408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	39	С123-040103-3602	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	26258		26258		26258	2101	28359	
35	40	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2313,58 1871,38	144,33 30,1	11568 9357	722 151	1489	9317 1671	22556	
36	41	С123-040902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9281		37124		37124	2970	40094	
37	42	С123-041005-1512	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	224887		224887		224887	17991	242878	
38	43	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4172,86 3309,93	341,38 66,65	12519 9930	1024 200	1565	9927 1796	24241	
39	44	С123-041001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	9735		29205		29205	2336	31541	
40	45	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64910,53 4859,62	517,32 75,29	129821 9719	1035 151	119067	9672 11159	150653	
41	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2281,23 1871,38	111,98 15,05	36500 29942	1792 241	4766	29579 5286	71365	
42	54	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	807		8070		8070	646	8716	
43	55	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1211		2422		2422	194	2616	
44	56	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2015		8060		8060	645	8705	
45	62	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98	99,02 46,38	2,89 0,3	9704 4545	283 29	4876	3156 1029	13889	
46	63	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	196	125,48 20,37	3,72 0,45	24593 3992	729 88	19872	2816 2193	29602	
47	64	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового),матами звукопоглощающими	м3 изоляции	7,5	147447,46 132920,91	2679,48 1234,1	1105856 996907	20096 9256	88853	764684 149643	2020183	
48	65	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,5	5378		40335		40335	3227	43562	
49	66	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	150	560,67 378,07	33,45 7,07	84100 56710	5017 1061	22373	43906 10241	138247	
50	67	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15	373144		55972		55972	4478	60449	
			Итого по разделу: 12. Подвал									5600919	
			Раздел: 13. Отопление 1-3 этажи										
51	68	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 25 мм	м	40	1599,38 1563,35	23,35 0,18	63975 62534	934 7	507	61291 10021	135287	
52	69	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	235		9400		9400	752	10152	
53	70	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб наружным диаметром 32 мм		160	1745,47	27,59	279275	4414	1929	267520	590538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1705,83	0,29	272932	47		43744		
54	71	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	378		15120		15120	1210	16330	
			Итого по разделу: 13. Отопление 1-3 этажи									752307	
			Раздел: 14. Теплые полы										
55	83	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	1045,95	3,03	334703	970	4308	322904	710215	
						1029,45	0,22	329424	70		52609		
56	84	С123-010507-0102	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	320	303		96960		96960	7757	104717	
			Итого по разделу: 14. Теплые полы									814932	
			Раздел: 15. В1										
57	94	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1851,5	38,57	9257	193	2042	6959	17514	
						1404,43	15,8	7022	79		1297		
58	96	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26423,67	265,05	26424	265	22242	3907	32757	
						3916,74	69,98	3917	70		2426		
59	97	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
						1047,86	15,8	1048	16		737		
60	98	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4994,94	50,52	26973	273	17074	9533	39427	
						1782,6	18,9	9626	102		2920		
61	99	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5162,04	50,52	24778	242	17132	7344	34692	
						1542,39	18,9	7403	91		2570		
62	100	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4994,94	50,52	999	10	632	353	1460	
						1782,6	18,9	357	4		108		
63	101	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5162,04	50,52	1807	18	1249	536	2530	
						1542,39	18,9	540	7		187		
64	102	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5162,04	50,52	774	8	535	230	1084	
						1542,39	18,9	231	3		80		
65	103	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,2	2768,65	33,36	53158	640	27963	22314	81510	
						1278,91	12,43	24555	239		6038		
66	104	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	23222,24	1658,35	9289	663	824	6163	16688	
						19504,92	767,55	7802	307		1236		
67	105	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	5378		2151		2151	172	2323	
			Итого по разделу: 15. В1									239929	
			Раздел: 16. В2										
68	110	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1732,6	67,24	5198	202	783	4175	10123	
						1404,43	15,8	4213	47		750		
69	111	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4994,94	50,52	59939	606	37942	21186	87615	
						1782,6	18,9	21391	227		6490		
70	112	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4994,94	50,52	3996	40	2529	1412	5841	
						1782,6	18,9	1426	15		433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	113	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5162,04	50,52	774	8	535	230	1084	
						1542,39	18,9	231	3		80		
72	114	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
						1047,86	15,8	1048	16		737		
73	115	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	2768,65	33,36	33224	400	17477	13946	50944	
						1278,91	12,43	15347	149		3774		
74	116	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	23222,24	1658,35	18578	1327	1647	12326	33376	
						19504,92	767,55	15604	614		2472		
75	117	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	5378		4302		4302		4647	
											344		
76	118	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5	2477,27	203,77	12386	1019	889	8025	22045	
						2095,69	16,25	10478	81		1633		
77	119	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03925	355492		13953		13953		15069	
											1116		
			Итого по разделу: 16. В2									240688	
			Раздел: 17. В3										
78	122	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1732,6	67,24	5198	202	783	4175	10123	
						1404,43	15,8	4213	47		750		
79	123	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4994,94	50,52	44954	455	28456	15889	65711	
						1782,6	18,9	16043	170		4867		
80	124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4994,94	50,52	1998	20	1265	706	2920	
						1782,6	18,9	713	8		216		
81	125	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5162,04	50,52	774	8	535	230	1084	
						1542,39	18,9	231	3		80		
82	126	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
						1047,86	15,8	1048	16		737		
83	127	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	2768,65	33,36	33224	400	17477	13946	50944	
						1278,91	12,43	15347	149		3774		
84	128	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	23222,24	1658,35	18578	1327	1647	12326	33376	
						19504,92	767,55	15604	614		2472		
85	129	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	5378		4302		4302		4647	
											344		
86	130	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5	2477,27	203,77	12386	1019	889	8025	22045	
						2095,69	16,25	10478	81		1633		
87	131	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03925	355492		13953		13953		15069	
											1116		
			Итого по разделу: 17. В3									215863	
			Раздел: 18. В4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	134	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1732,6	67,24	5198	202	783	4175	10123	
						1404,43	15,8	4213	47		750		
89	135	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4994,94	50,52	39960	404	25295	14124	58410	
						1782,6	18,9	14261	151		4327		
90	136	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4994,94	50,52	1998	20	1265	706	2920	
						1782,6	18,9	713	8		216		
91	137	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5162,04	50,52	774	8	535	230	1084	
						1542,39	18,9	231	3		80		
92	138	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
						1047,86	15,8	1048	16		737		
93	139	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8	2768,65	33,36	22149	267	11651	9298	33963	
						1278,91	12,43	10231	99		2516		
94	140	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	23222,24	1658,35	13933	995	1235	9244	25032	
						19504,92	767,55	11703	461		1854		
95	141	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	5378		3227		3227		3485	
											258		
96	142	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2477,27	203,77	9909	815	711	6420	17636	
						2095,69	16,25	8383	65		1306		
97	143	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0314	355492		11162		11162		12055	
											893		
			Итого по разделу: 18. В4									174652	
			Раздел: 19. В5										
98	146	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1732,6	67,24	5198	202	783	4175	10123	
						1404,43	15,8	4213	47		750		
99	147	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4994,94	50,52	59939	606	37942	21186	87615	
						1782,6	18,9	21391	227		6490		
100	148	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4994,94	50,52	1998	20	1265	706	2920	
						1782,6	18,9	713	8		216		
101	149	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5162,04	50,52	774	8	535	230	1084	
						1542,39	18,9	231	3		80		
102	150	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
						1047,86	15,8	1048	16		737		
103	151	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	2768,65	33,36	33224	400	17477	13946	50944	
						1278,91	12,43	15347	149		3774		
104	152	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	23222,24	1658,35	18578	1327	1647	12326	33376	
						19504,92	767,55	15604	614		2472		
105	153	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	5378		4302		4302		4647	
											344		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	154	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		5	2477,27	203,77	12386	1019	889	8025	22045	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2095,69	16,25	10478	81		1633		
107	155	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,03925	355492		13953		13953		15069	
				т							1116		
108	156	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховод из гипсокартона. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		72	2768,65	33,36	199343	2402	104860	83678	305663	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1278,91	12,43	92081	895		22642		
109	157	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка		5	1732,6	67,24	8663	336	1305	6959	16872	
				решетка		1404,43	15,8	7022	79		1250		
110	158	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка		15	1785,92	67,24	26789	1009	4714	20877	51480	
				решетка		1404,43	15,8	21066	237		3813		
111	159	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами		1	6592,45	66,29	6592	66	5478	1042	8246	
				зонт		1047,86	15,8	1048	16		611		
112	160	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	8164,77	68,68	8165	69	7048	1042	9944	
				зонт		1047,86	15,8	1048	16		737		
113	161	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами		1	13910,6	136,07	13911	136	11546	2215	17416	
				зонт		2228,94	31,61	2229	32		1290		
114	162	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		1	16995,31	205,73	16995	206	14561	2237	20771	
				зонт		2228,94	54,18	2229	54		1539		
115	163	Е11-200901-0106 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1250 мм. Установка		1	8395,67	95,85	8396	96	839	7341	16996	
				узел		7461,19	30,02	7461	30		1259		
			Итого по разделу: 19. В5									685155	
			ИТОГО:					5795443	80150	3129820	2282737	8724445	
								2585469	24574		646257		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		104693					
			Итого с временными									8829134	
			Зимние удорожания			0,9 %		79462					
			Итого с зимними удорожаниями									8908596	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178172					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9086768	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9540207	
			Скидка			-10%		-954021				8586186	
			НДС			12 %		1030342					
			Итого с НДС									9616529	

Заказчик_____ Эксперт технического надзора_____ Подрядчик_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-4

за 7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**	шт.	2	25609,07	3740,29	51218	7481	33730	8932	64962	
						5004	1198,84	10008	2398		4812		
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127		231127				231127	
										231127			
			Отпускная цена			231127		231127					
			Сметная стоимость оборудования					*231127*					
3	3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	141037		141037				141037	
										141037			
			Отпускная цена			141037		141037					
			Сметная стоимость оборудования					*141037*					
4	4	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1196,35	86,61	2393	173	43	1609	4322	
						1088,37	29,24	2177	58		320		
5	5	С123-070501-0317	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	27676		55352		55352		59780	
											4428		
6	6	Ц13-080305-0905	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	5604,39	184,14	5604	184	1667	2744	9017	
						3753	58,48	3753	58		668		
7	7	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717		4717		4717		5094	
											377		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	2262,09	24,18	20359	218	9467	7685	30288	
						1186	0	10674	0		2244		
9	9	С123-070204-1321	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
10	10	С123-070204-1303	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	698		5584		5584		6031	
											447		
11	11	Ц13-080305-0905	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	5604,39	184,14	5604	184	1667	2744	9017	
						3753	58,48	3753	58		668		
12	12	С123-070201-0202	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5506		5506		5506		5946	
											440		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2262,09	24,18	22621	242	10519	8539	33653	
						1186	0	11860	0		2493		
14	14	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
15	15	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792		3015	
											223		
16	16	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793		18965		18965		20482	
											1517		
17	17	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	5604,39	184,14	5604	184	1667	2744	9017	
						3753	58,48	3753	58		668		
18	18	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717		5094	
											377		
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2262,09	24,18	13573	145	6311	5124	20192	
						1186	0	7116	0		1496		
20	20	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
21	21	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698		3490		3490		3769	
											279		
22	22	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	5604,39	184,14	11209	368	3335	5489	18033	
						3753	58,48	7506	117		1336		
23	23	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506		11012		11012		11893	
											881		
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2262,09	24,18	27145	290	12623	10247	40384	
						1186	0	14232	0		2991		
25	25	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866		3095	
											229		
26	26	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	698		5584		5584		6031	
											447		
27	27	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866		3095	
											229		
28	28	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	5604,39	184,14	5604	184	1667	2744	9017	
						3753	58,48	3753	58		668		
29	29	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061	
											449		
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2262,09	24,18	13573	145	6311	5124	20192	
						1186	0	7116	0		1496		
31	31	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
32	32	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792		3015	
											223		
33	33	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433		1548	
											115		
34	34	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	158,6	800,57	27,23	126971	4319	41284	59420	201302	
						513,04	7,31	81368	1159		14911		
35	35	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	260484		19927		19927		21521	
											1594		
36	36	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08282	168496		13955		13955		15071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							1116		
37	37	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00244	667780		1629		1629		1760	
				км							130		
38	38	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
				шт.		1251	58,48	1251	58		191		
39	39	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	10354		10354		10354		11182	
				шт.							828		
40	47	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		120	378,97	3,46	45476	416	1526	31446	83076	
				шт.		362,79	1,17	43535	140		6154		
41	48	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012		120	303		36360		36360		39269	
				шт.							2909		
42	49	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		12	378,97	3,46	4548	42	153	3145	8308	
				шт.		362,79	1,17	4353	14		615		
43	50	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012		12	324		3888		3888		4199	
				шт.							311		
44	51	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		164	451,75	3,46	74087	568	3763	50362	134405	
				шт.		425,34	1,17	69756	192		9956		
45	52	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16А,степень защиты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011		164	361		59204		59204		63940	
				шт.							4736		
46	53	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992	
				шт.		816,2	40,94	2449	123		888		
47	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		50	606,78	24,75	30339	1238	20940	6108	39363	
				м		163,24	6,43	8162	322		2916		
			ИТОГО:					1133127	17059	447329	217000	1428366	
								296575	4813	372164	78236		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							372164			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12674					
			Итого с временными									1441039	
			Зимние удорожания			0,9 %		9620					
			Итого с зимними удорожаниями									1450659	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21570					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1472229	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1545695	
			Скидка			-10%		-154570				1391126	
			НДС			12 %		166935					
			Итого с НДС									1558061	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-5

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей	шт	1	49153,3	2,08	49153	2	739	29531	84979	
						48412	0	48412	0		6295		
2	2	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743		26743		26743		28882	
											2139		
3	3	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6668,99	1,69	6669	2	182	3956	11475	
						6485	0	6485	0		850		
4	4	С123-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204		8204		8204		8860	
											656		
5	5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	128	2509,29	2,08	321189	266	12699	188017	549942	
						2408	0	308224	0		40736		
6	6	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	128	1777		227456		227456		245652	
											18196		
7	7	Ц13-100701-0204	Пожарный извещатель ручной	шт.	13	1266,66	0	16467	0	815	9548	28095	
						1204	0	15652	0		2081		
8	8	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	13	2082		27066		27066		29231	
											2165		
9	9	Ц13-080305-0310	Световые настенные указатели	шт	13	1239,97	143,6	16120	1867	917	9908	28110	
						1025,82	32,75	13336	426		2082		
10	10	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	602		7826		7826		8452	
											626		
11	11	Ц13-100701-0202	Комбинированное сигнальное устройство	шт	13	2509,29	2,08	32621	27	1290	19095	55854	
						2408	0	31304	0		4137		
12	12	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1326		17238		17238		18617	
											1379		
13	13	С123-070202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	3	866		2598		2598		2806	
											208		
14	14	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	133	310,39	144,66	41281	19240	6029	15517	61342	
						120,4	41,64	16013	5539		4544		
15	15	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	706	78,25	0,87	55247	611	13476	29784	91834	
						58,3	0,29	41160	206		6802		
16	16	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,84558	39264		33201		33201		35857	
											2656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0102	260921		2661		2661	213	2874	
18	18	Ц13-080201-0810	Кабели до 35 кВ в проложенных по конструкциям,лоткам и коробам масса 1 м до 1 кг	м	548	425,49 180,6	176,15 49,44	233170 98969	96528 27096	37673	90766 25915	349851	
19	19	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55896	168496		94183		94183	7535	101717	
20	20	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	598	354,47 256,52	15,31 3,22	211974 153399	9157 1923	49418	111832 25904	349710	
21	21	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	580	26		15080		15080	1206	16286	
22	22	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	18	45		810		810	65	875	
23	23	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	130	218,54 193,2	2,22 0,1	28411 25116	288 13	3007	18093 3720	50224	
24	24	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	95	50		4750		4750	380	5130	
25	25	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 35 мм х 25 мм	м	35	76		2660		2660	213	2873	
			Итого по разделу: 2. Пожарная сигнализация									2169528	
			ИТОГО:					1482778 758070	127987 35203	596721	526047 160703	2169528	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26034					
			Итого с временными									2195565	
			Зимние удорожания			0,9 %		19760					
			Итого с зимними удорожаниями									2215325	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44306					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2259631	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2372389	
			Скидка			-10%		-237239				2135150	
			НДС			12 %		256218					
			Итого с НДС									2391368	

Заказчик_____ Эксперт технического надзора_____ Подрядчик_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-6

за 7 июль 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Сети связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100410-0114	**Станционное оборудование:устройство цифровой регистрации**		1	9005,41	0	9005	0	149	5402	15560	
				устр		8856	0	8856	0		1153		
2	2	С123-080502-0414	**Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EvErFOCus**		1	72975		72975		72975		78813	
				шт.							5838		
3	3	Ц13-100408-0622	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**		10	29846	131,58	298460	1316	23734	167000	502697	
				шт		27341	36,12	273410	361		37237		
4	4	С123-080501-2140	**Видеокамера корпусная модели EQ700, типа EvErFOCus**		8	28685		229480		229480		247838	
				шт.							18358		
5	5	С123-080501-2153	**Видеокамера уличная модели EZ632E, типа EvErFOCus**		2	61156		122312		122312		132097	
				шт.							9785		
6	6	Ц13-110401-0201	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т**		1	1422,08	414,08	1422	414	0	900	2508	
				шт		1008	192,64	1008	193		186		
7	7	С123-080505-1001	**Монитор TFT 19" типа ZM-L219H-II**		1	57277		57277		57277		61859	
				шт.							4582		
8	8	Ц13-110401-0701	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**		8	1053,88	25,88	8431	207	0	6240	15845	
				шт		1028	12,04	8224	96		1174		
9	9	С123-080505-0702	**Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ**		8	76397		611176		611176		660070	
				шт.							48894		
10	10	Ц13-100412-0202	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише**		1	36041,24	0	36041	0	3533	19830	60341	
				шт		32508	0	32508	0		4470		
11	11	С123-061708-0301	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**		1	54792		54792		54792		59175	
				шт.							4383		
12	12	Ц13-100202-0206	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**		1	16467,26	1929,84	16467	1930	1586	8223	26666	
				шт		12951	529,76	12951	530		1975		
13	13	С123-080306-0312	**Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA**		1	81203		81203		81203		87699	
				шт.							6496		
14	14	Ц13-100905-0501	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)**		1	66384	0	66384	0	0	47796	123315	
				шт		66384	0	66384	0		9134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-080102-0405	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 BAsE-T (POE/POE+),4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	242312		242312		242312	19385	261697	
16	16	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	42	31		1302		1302	104	1406	
17	17	С123-080306-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-BluE, CAT. 5e, UTP, Синий	шт.	42	33		1386		1386	111	1497	
18	18	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	681,7	52,43	8180	629	3494	2977	12050	
						338,14	6,43	4058	77		893		
19	19	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12	135		1620		1620	130	1750	
20	20	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	456	34,75	6384	486	1163	3506	10681	
						338,14	9,65	4734	135		791		
21	21	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	14	109		1526		1526	122	1648	
22	22	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	218	218,54	2,22	47643	483	5042	30340	84222	
						193,2	0,1	42117	22		6239		
23	23	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	218	76		16568		16568	1325	17893	
24	24	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	80	253,72	2,49	20298	199	2650	12569	35496	
						218,11	0,1	17448	8		2629		
25	25	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	80	183		14640		14640	1171	15811	
26	26	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	407	310,39	144,66	126327	58876	18448	47485	187717	
						120,4	41,64	49003	16949		13905		
27	27	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	406	78,25	0,87	31771	352	7750	17128	52811	
						58,3	0,29	23670	119		3912		
28	28	С123-060409-0102	Кабель UTP CAT5E	км	0,41412	81222		33636		33636	2691	36327	
			Итого по разделу: 3. Видеонаблюдение									2795489	
			Раздел: 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
29	29	Ц13-100902-0912	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	3744,25	977,84	3744	978	358	2028	6235	
						2408	409,36	2408	409		462		
30	30	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП 10	шт.	1	3408		3408		3408	273	3681	
31	31	Ц13-100203-0101	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный	шт	13	1046,81	0	13608	0	2339	6874	22121	
						866,88	0	11269	0		1639		
32	32	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	13	5250		68250		68250	5460	73710	
33	33	С123-061706-0104	Оптический терминал HG8245H	шт.	13	15627		203151		203151	16252	219403	
34	34	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	230	218,54	2,22	50265	510	5319	32011	88858	
						193,2	0,1	44436	23		6582		
35	35	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	114	50		5700		5700	456	6156	
36	36	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 30 мм х 25 мм	м	116	76		8816		8816	705	9521	
37	37	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		18	456	34,75	8208	625	1496	4507	13732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		338,14	9,65	6087	174		1017		
38	38	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		18	109		1962		1962		2119	
				м							157		
39	39	Ц13-100408-0507	Аппаратура настенного типа: Розетка телефонная в комплекте с монтажной коробкой и рамкой		13	1023,2	0	13302	0	198	7993	22999	
				шт		1008	0	13104	0		1704		
40	40	С123-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		13	304		3952		3952		4268	
				шт.							316		
			Итого по разделу: 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									472803	
			ИТОГО:					2603384	67005	1914703	422809	3268292	
								621675	19096		242096		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		39220					
			Итого с временными									3307513	
			Зимние удорожания			0,9 %		29768					
			Итого с зимними удорожаниями									3337281	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66746					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3404027	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3573891	
			Скидка			-10%		-357389				3216502	
			НДС			12 %		385980					
			Итого с НДС									3602482	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-7

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети освещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Шкаф Управления освещением										
1	1	Ц13-080304-0205	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	23772,58	3092,91	23773	3093	16927	3397	29343	
						3753	964,92	3753	965		2174		
2	2	Прайс лист	**Ящики управления освещением КШОэ-2**	шт.	1	583017,86		583018		583018		583018	
			Отпускная цена			583018		583018					
			Сметная стоимость оборудования					*583018*					
			Итого по разделу: 11. Шкаф Управления освещением									612361	
			Раздел: 12. Осветительные приборы										
3	3	Ц13-080205-0903	**Светильник светодиодный. Установка вне зданий**	шт.	11	5823,12	1698,9	64054	18688	18312	24045	95148	
						2459,52	576,52	27055	6342		7048		
4	4	С123-070106-0323	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	шт.	11	46857		515427		515427		556661	
											41234		
			Итого по разделу: 12. Осветительные приборы									651809	
			Раздел: 13. Установка стоек освещения										
5	5	Е11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	11	623,8	513,37	6862	5647	0	2823	10459	
						110,43	245,96	1215	2706		775		
6	6	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты железобетонные под столбы объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,25	21503,61	1699,56	26880	2124	19198	5457	34923	
						4445,28	351,67	5557	440		2587		
			Итого по разделу: 13. Установка стоек освещения									45382	
			Раздел: 14. Комплекс осветительный.Стойки СТ-8,0-3,0##										
7	7	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах**	опора	10	27541,21	10861,61	275412	108616	0	164867	475501	
						16679,6	3928,75	166796	39288		35222		
8	8	С121-060801-0101	**Закладная деталь фундамента опор**	шт	10	11558,93		115589		115589		124836	
											9247		
9	9	СПРАЙС лист	**Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1, высотой 8,0 м (масса 81кг)**	шт.	10	49615,18		496152		496152		535844	
											39692		
			Итого по разделу: 14. Комплекс осветительный.Стойки СТ-8,0-3,0##									1136181	
			Раздел: 15. Кронштейны под светильники										
10	10	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	10	10528,18	5809,76	105282	58098	5344	44326	161577	
						4184,07	1972,35	41841	19724		11969		
11	11	СПРАЙС лист	**Кронштейн вылет 1,5м;(масса 11кг)**		10	5317,86		53179		53179		57433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-070202-0522	Ответвительный сжим У733М	шт	10	113,26		1133		1133	4254	1223	
				шт.							91		
			Итого по разделу: 15. Кронштейны под светильники									220233	
			Раздел: 16. прокладка кабеля в траншее к опорам освещения##										
13	13	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1	м3	21,87	1498,42	0	32770	0	0	23595	60874	
						1498,42	0	32770	0		4509		
14	14	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	м3	7,29	782,46	0	5704	0	0	4107	10596	
						782,46	0	5704	0		785		
15	15	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	14,58	782,46	0	11408	0	0	8214	21192	
						782,46	0	11408	0		1570		
			Итого по разделу: 16. прокладка кабеля в траншее к опорам освещения##									92662	
			Раздел: 17. прокладка кабеля в траншее##										
16	16	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121,5	504,42	432,18	61288	52510	0	19084	86801	
						72,24	145,91	8777	17728		6430		
17	17	С121-010401-0101	Песок природный	м3	2,43	2233		5426		5426		5860	
			Итого по разделу: 17. прокладка кабеля в траншее##								434	92661	
			Раздел: 18. прокладка сигнальной ленты в траншее##										
18	18	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,1215	22537,32	14511,12	2738	1763	0	901	3930	
						8026,2	2270,4	975	276		291		
19	19	С121-130809-1303	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	121,5	50		6075		6075		6561	
			Итого по разделу: 18. прокладка сигнальной ленты в траншее##								486	10491	
			Раздел: 19. Прокладка кабеля в трубе ПНД										
20	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0355	324050,16	101726,16	11504	3611	0	8782	21909	
						222324	27556,92	7893	978		1623		
21	21	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,5	2418		85839		85839		92706	
											6867		
22	22	Ц13-080206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35,5	253,78	21,65	9009	769	1618	4955	15082	
						186,56	7,31	6623	260		1117		
			Итого по разделу: 19. Прокладка кабеля в трубе ПНД									129697	
			Раздел: 20. Прокладка кабеля										
23	23	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	86	330,66	152,79	28437	13140	3907	10917	42502	
						132,44	43,86	11390	3772		3148		
24	24	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	16	286,65	119,83	4586	1917	743	1777	6873	
						120,4	33,86	1926	542		509		
25	25	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	324	310,39	144,66	100565	46869	14686	37802	149436	
						120,4	41,64	39010	13493		11069		
26	26	С123-060137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12386	640291		79306		79306		85651	
											6345		
27	27	С123-060137-0405	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01634	900898		14721		14721		15898	
											1178		
28	28	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33046	14541		4805		4805		5190	
											384		
29	29	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
						1088,37	29,24	1088	29		160		
30	30	С123-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		1	23140		23140		23140		24991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1851		
31	31	С124-040207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98		39	3400		132600		132600		143208	
				шт.							10608		
			Итого по разделу: 20. Прокладка кабеля									475910	
			ИТОГО:					2887878	316936	1614148	365854	3467387	
								373781	106543	583018	213657		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							583018			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		34612					
			Итого с временными									3501998	
			Зимние удорожания			0,9 %		26271					
			Итого с зимними удорожаниями									3528269	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58905					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3587174	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3766178	
			Скидка			-10%		-376618				3389560	
			НДС			12 %		406747					
			Итого с НДС									3796307	

Заказчик_____

Эксперт технического надзора_____

Подрядчик_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-8

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытие работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	19,11	2822,45	1046,19	53937	19993	31490	7123	65945	
						128,45	216,7	2455	4141		4885		
2	2	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	127,4	693,19	222,19	88312	28307	56117	13799	110280	
						30,53	69,77	3889	8888		8169		
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	127,4	191,06	56,87	-24341	-7246	-17096	-2509	-28999	
						0	18,24	0	-2323		-2148		
4	4	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0892	123145,7	1697,37	10985	151	10833	80	11950	
						0	834,62	0	74		885		
5	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	127,4	1250,77	95,76	159348	12200	141995	9372	182218	
						40,45	27,66	5154	3524		13498		
6	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	127,4	554,22	0,08	70607	10	70542	60	76320	
						0,43	0	55	0		5653		
7	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0516	123145,7	1697,37	6354	88	6267	47	6913	
						0	834,62	0	43		512		
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	127,4	1470,05	95,98	187284	12228	169903	9384	212402	
						40,45	27,75	5154	3535		15733		
9	9	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	127,4	333,07	0,04	42434	6	42400	30	45861	
						0,22	0	28	0		3397		
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	950	1614,8	30,08	1534059	28579	849011	720245	2434649	
						691,02	10,97	656469	10425		180344		
11	12	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	15	693,19	222,19	10398	3333	6607	1625	12984	
						30,53	69,77	458	1046		962		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	15	191,06	56,87	2866	853	2013	295	3414	
						0	18,24	0	274		253		
13	14	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	21247,89	1647,87	95615	7415	80081	8828	112799	
						1804,32	351,57	8119	1582		8356		
14	15	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24	237852		57084		57084		61651	
											4567		
15	16	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	100,17	2822,45	1046,19	282724	104797	165061	37340	345669	
						128,45	216,7	12867	21707		25605		
16	17	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1001,7	935,64	124,46	937226	124673	571574	301596	1337928	
						240,57	38,21	240979	38277		99106		
17	18	Е11-270701-0202 К=13	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1001,7	765,34	57,02	766637	57115	639906	92118	927456	
						69,5	15,65	69616	15679		68700		
18	19	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	51,085	2822,45	1046,19	144185	53445	84178	19043	176285	
						128,45	216,7	6562	11070		13058		
19	20	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	1001,7	389,74	36,2	390404	36261	1118	396320	849661	
						352,43	13,91	353024	13938		62938		
20	22	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-грунтовых смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	187,4	166,41	125,63	31186	23544	57	15431	50347	
						40,48	35,77	7585	6703		3729		
21	23	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8,9952	2233		20086		20086		21693	
											1607		
			ИТОГО:					4867390	505748	2989227	1630227	7017426	
								1372414	138583		519809		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		84209					
			Итого с временными									7101637	
			Зимние удорожания			0,9 %		63915					
			Итого с зимними удорожаниями									7165552	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		143311					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7308863	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7673582	
			Скидка			-10%		-767358				6906224	
			НДС			12 %		828747					
			Итого с НДС									7734971	

Заказчик М.Шо

Эксперт технического надзора

Подрядчик

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-9

за **7 июль 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Ограждение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Ограждение										
1	4	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,201499	31654,25	2362,4	1747362	130408	1377116	247774	2154747	
						4344,78	481,6	239838	26585		159611		
2	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,29	842,9	20,15	58404	1396	39586	16357	80743	
						251,43	2,41	17422	167		5981		
3	6	E11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	3,1734	103450,15	1497,75	328289	4753	30645	203047	573843	
						92295,5	435,16	292891	1381		42507		
4	7	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,5867	153425,49	38667,28	243440	61353	8242	133018	406575	
						109564	11933,36	173845	18935		30117		
5	8	C121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,5867	241299		382869		382869		413499	
											30630		
6	10	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,23994	153425,49	38667,28	36813	9278	1246	20115	61482	
						109564	11933,36	26289	2863		4554		
7	11	C121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,075854	241299		18303		18303		19768	
											1464		
8	12	C121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168757	222654		37574		37574		40580	
											3006		
9	13	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00022	275243		61		61		65	
											5		
10	14	E11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	52,97346	997,04	2,83	52816	150	51026	1149	58283	
						30,97	0,48	1640	26		4317		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,94686	146,46 47,16	3,27 0,48	15517 4996	347 51	10174	3483 1520	20519	
			Итого по разделу: 13. Ограждение									3830104	
			Раздел: 14. Навес для групповой площадки/6шт/										
12	16	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	36	623,8 110,43	513,37 245,96	22457 3976	18481 8855	0	9238 2536	34230	
13	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,16	5471,58 786,25	1647,28 668,96	11819 1698	3558 1445	6562	2923 1179	15921	
14	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,24	22726,15 4939,2	1127,03 241,01	73633 16003	3652 781	53978	15273 7112	96019	
15	19	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,8	8243,94 2997	1636,89 662,2	64303 23377	12768 5165	28158	26829 7291	98423	
16	20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,84	18948,57 3385,5	7,68 0	72762 13000	29 0	59733	12220 6799	91781	
17	21	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,3716	25072,45 6391,56	12132,78 3168,29	34389 8767	16641 4346	8981	9047 3475	46912	
18	22	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,3716	241299		330966		330966	26477	357443	
19	23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,911	28578,02 14762,7	9904,68 2680	54613 28212	18928 5121	7473	23000 6209	83821	
20	24	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	1,911	233863		446912		446912	35753	482665	
21	25	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	198	577,95 331,9	161,4 44,43	114434 65716	31957 8798	16761	51415 13268	179116	
22	35	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,7646	327642,4 187726	129966,5 18146	578158 331261	229339 32020	17558	250664 66306	895128	
23	36	Е11-090302-0303 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7646	84291,01 59155,5	22699,41 6071,48	148740 104386	40055 10714	4299	79419 18253	246411	
24	37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1914	257673		49319		49319	3945	53264	
25	38	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	1,5732	233863		367913		367913	29433	397346	
26	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,1734	92,39 40,33	2,31 0,24	4728 2064	118 12	2546	1432 493	6653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	40	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45		51,1734	2674,12	31,8	136844	1627	120428	10229	158839	
				м2		288,98	0,72	14788	37		11766		
28	41	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,66	92683,07	988,13	61171	652	46070	13262	80387	
				м3 древесины в конструкции		21892,5	433,44	14449	286		5955		
			Итого по разделу: 14. Навес для групповой площадки/6шт/									3324359	
			ИТОГО:					5494609	585492	3524499	1129894	7154463	
			В том числе :					1384618	127588		529962		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		85854				7240319	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		65163				7305482	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146110				7451592	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7823434	
			Скидка			-10%		-782343				7041091	
			НДС			12 %		844931					
			Итого с НДС									7886021	

Заказчик_____ Эксперт технического надзора_____ Подрядчик_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

бластной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных амбылской области"

(наименование, адрес)

ительства

(наименование)

гл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 3-10

д) на 8-1-1 Добавить работы

нование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
нилацетатными водоэмульсионными по штукатурке		276,013599	711,22	5,36	196306	1480	60264	108204	328871	
	м2 окрашиваемой поверхности		487,52	2,51	134562	693		24361		
нная масляными составами по		87,3	839,8	3,81	73315	333	20969	41734	124253	
	м2 окрашиваемой поверхности		595,79	1,78	52012	156		9204		
тиленовой пленки насухо. Устройство в		141,5	195,5	0,65	27663	92	21913	5359	35664	
	м2 изолируемой поверхности		39,99	0,3	5659	43		2642		
ное напольное. Укладка клеевым		141,5	4564,85	16,12	645926	2281	556551	82797	787020	
	м2 покрытия		615,5	6,99	87093	989		58298		
ногоцветных или одноцветных на клее из о		70	2915,6	91,48	204092	6404	102313	92193	319988	
	м2 покрытия		1362,5	38,61	95375	2703		23703		
е. Разборка		5,04	1869,81	233,02	9424	1174	0	6307	16989	
	м2 перегородок		1636,79	101,14	8249	510		1258		
ие из кирпича. Кладка при высоте этажа		1	11714,99	2953	11715	2953	3765	5207	18275	
	м3 кладки		4996,5	602	4996	602		1354		
е армированные толщиной в 0,25 іство. Площадь помещения до 5 м2		25,44	2993,96	137,03	76166	3486	24202	35810	120935	
	м2		1905,61	49,45	48479	1258		8958		
Установка витражных блоков из ПВХ		7,84	2396,43	3,35	18788	26	10286	7628	28529	
	м2		1081,07	0	8476	0		2113		
і толщиной 60 мм перегородок		7,84	22759		178431		178431		192705	
	м2							14274		
кие (алюминиевые). Установка		7,3	1164,04	19,47	8497	142	3189	5108	14694	
	квт		707,77	6,3	5167	46		1088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	18	С123-051001-0289	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	40	1751		70040		70040	5603	75643	
			Итого по разделу: 53.									2063566	
			ИТОГО:					1520363	18372	1051923	390347	2063566	
								450068	7000		152856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24763					
			Итого с временными									2088330	
			Зимние удорожания			0,9 %		18795					
			Итого с зимними удорожаниями									2107125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42143					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2149268	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2256518	
			Скидка			-10%		-225652				2030866	
			НДС			12 %		243704					
			Итого с НДС									2274570	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____