Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2020 г. по Договору № 6 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			127 001 000,00	62 742 004,70	38 100 300,00	52 893 545,120	9 848 459,58	2 954 537,88	6 893 921,70
			025 015 159						
			101 599 981,50	59 664 980,60	30 479 994,45	59 664 980,60			
	Всего по акту:		**228 600 981,50**	**122 406 985,30**	**68 580 294,45**	**112 558 525,72**	**9 848 459,58**	**2 954 537,88**	**6 893 921,70**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	575	1759,62	1005,09	1011778,85	577925,83	1543,88	691789,65	1839853,99
		НР - 108%, СП - 8%			751,84	362,15	432309,15	208236,83		136285,48	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
2	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	580,75	12644,00		7343003,00		7343003,00		7930443,24
		СП - 8%								587440,24	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,00	128495,63	1817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НР - 108%, СП - 8%				954,68		0,00		0,00	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	0	151,53	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НР - 108%, СП - 8%			46,27	31,74	0,00	0,00		0,00	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой красв. устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Вырубка деревьев и кустарников									
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНЬ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	0	0,29 0,25	0,04	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00
		СП - 10%									
6	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНЬ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0	12644,00		0,00		0,00		0,00
		СП - 8%								0,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8354781,85	577925,83	7344546,88	691789,65	9770297,23
							432309,15	208236,83		723725,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8354781,85				
	Всего заработная плата		Тенге					640545,98			
		Накладные расходы	Тенге				691789,65				
		Сметная прибыль	Тенге				723725,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9770297,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438,95
		Сметная заработная плата	Тенге					640545,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9770297,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438,95
		Сметная заработная плата	Тенге					640545,98			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9770297,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				640545,98				
		- Накладные расходы	Тенге							691789,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							723725,72	
		НДС - 12%	Тенге								1 172 436
		Итого с НДС	Тенге								10 942 733
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								9 848 459,58

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Аппаков А.Т.