Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 г.
Доп.соглашение №1 от 06.04.2020г. к договору № 22 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По средний ремонт автомобильной дороги и искуственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Жансугурова", км 0-2,625Аксуского района Алматинской области	тенге	44 229 000,00	44 229 000,00	13 268 700,00	35 086 905,53	9 142 094,47	2 742 628,34	6 399 466,13
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	33 822 543,70	33 822 543,70	10 146 763,11	33 822 543,70	-	-	-
	Всего по акту:	**тенге**	**78 051 543,70**	**78 051 543,70**	**23 415 463,11**	**68 909 449,23**	**9 142 094,47**	**2 742 628,34**	**6 399 466,13**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____Саргалдаков Н.А.
М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд с.Жансугурова", км 0-2,625 Аксуского района Алматинско й области

Объект : Основные виды работ

Договор подряда (контракт):№22 от 12.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **сентябрь 2020 года**
на **2-1-1 Основные виды работ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
7	Е11-270301-0101	Основания щ ебеночные. Исправление профиля с добавлением новог о материала	м2 площади основания	450	287,62	229,13	129431	103109	326	62886	207702
					57,77	71,63	25996	32232		15385	
8	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОС Т 3344-83	м3	82,35	5410,1		445522		445522		481163
										35642	
9	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,36	16050,6	6382,32	5778	2298	0	3759	10300
					9668,28	0	3481	0		763	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	128327,53	1817,43	46198	654	45544	371	50295
					0	954,68	0	344		3726	
11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство	м2 покрытия	450	1456,93	100,11	655619	45048	589751	37910	749012
					46,27	31,74	20820	14282		55482	
12	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	450	327,33	0,04	147297	19	147166	120	159211
					0,25	0	112	0		11793	
13	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	5250	181,18	147,47	951206	774229	1066	450971	1514351
					33,51	46,03	175911	241655		112174	
14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1281	1537,55		1969602		1969602		2127170
										157568	
		Итого по разделу: 2. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									5299203
		Раздел: 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									
21	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление толщ иной 15 см	м2 покрытия обочин	60	181,18	147,47	10871	8848	12	5154	17307
					33,51	46,03	2010	2762		1282	
22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные при родные ГОСТ 23735-2014	м3	4,15	1537,55		6378		6378		6888
										510	
		Итого по разделу: 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									24195
		Раздел: 4. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 0+558									
23	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочк овых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж		5,55	5968,58	2545,32	33126	14127	0	19090	56393

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 сборных к онструкций			3423,26	671,57	18999	3727		4177	
24	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,99	524		5235			419	5654
25	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9,99	356		3556			285	3841
26	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,3	155,15 8,57	146,58 37,96	357 20	337 87	0	77 35	469
27	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночн ые. Устройство	м3 подушки	0,8	6232,76 2103,43	232,37 110,99	4986 1683	186 89	3118	1488 518	6992
28	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,82	13841,77 4279,08	3181,65 839,46	135926 42021	31244 8243	62662	42222 14252	192400
29	С121-040803-0107	Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	151227,24		302454		302454	24196	326651
30	С121-040803-0206	Стенки откосные железобетонные вод опропускных труб СТбпл (Блок № 40пл), размерами 27 00 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	138356,47		553426		553426	44274	597700
31	Е11-300102-0201	Устройство лот ка/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в д еле	0,57	24263,55 3343,05	3497,72 854,96	13830 1906	1994 487	9931	2010 1267	17107
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо й поверхности	36,6	3867,02 779,24	143,33 46,72	141533 28520	5246 1710	107767	25393 13354	180281
33	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя) . Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,4	4732,22 1213,94	213,57 69,44	6625 1700	299 97	4627	1509 651	8785
34	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдо зерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	18,59 0	18,59 7,47	37 0	37 15	0	11 4	52
35	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневм атическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	163,62 87,16	76,47 36,15	327 174	153 72	0	178 40	545
36	Е11-300102-0201	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,8	20669,14 3343,05	11,43 0,69	16535 2674	9 1	13852	2247 1503	20285
37	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты п есчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	73	2254,12 2050,58	203,54 97,22	164551 149692	14859 7097	0	131703 23700	319954
38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014	м3	89,06	1537,55		136934		136934		147889
		Укрепительные работы								10955	
39	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,5	155,15 8,57	146,58 37,96	1474 81	1393 361	0	318 143	1936
40	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	1,9	1714,02 1714,02	0 0	3257 3257	0 0	0	2345 448	6050
41	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. План ировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 сплани рованной поверхности	58,4	112,22 5,14	107,08 22,23	6554 300	6253 1298	0	1151 616	8321
42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,52	163,62 87,16	76,47 36,15	2867 1527	1340 633	0	1555 354	4776
43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поли в водой		17,52	82,48	69,74	1445	1222	51	336	1924

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			9,85	16,8	172	294		142	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
44	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночны е. Устройство		2,9	6232,76	232,37	18075	674	11301	5394	25347
			м3 подушки		2103,43	110,99	6100	322		1878	
45	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		2,3	24263,55	3497,72	55806	8045	40072	8111	69030
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	7689	1966		5113	
46	Е11-300102-0301	Сетки арматурные . Установка в монолитных фундаментах		0,0641	60497,2	0	3878	0	22	3239	7687
			т арматуры		60161,2	0	3856	0		569	
47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0641	216607		13885		13885		14995
			т							1111	
48	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Уста новка		0,2	96338,91	1051,2	19268	210	14049	4597	25774
		м3 древесины в конструкции			25042,5	495,72	5009	99		1909	
		Укрепление входного и выходного русла									
49	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночны е. Устройство		3	6232,76	232,37	18698	697	11691	5580	26221
			м3 подушки		2103,43	110,99	6310	333		1942	
50	Е11-300102-0201	Фундаменты моно литные. Устройство		2,6	24263,55	3497,72	63085	9094	45299	9168	78034
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	8692	2223		5780	
51	Е11-300102-0201	Фундаменты моно литные. Устройство		1,1	24263,55	3497,72	26690	3847	19165	3879	33014
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	3677	940		2446	
52	Е11-300102-0301	Сетки арматурные . Установка в монолитных фундаментах		0,0645	60497,2	0	3902	0	22	3260	7735
			т арматуры		60161,2	0	3880	0		573	
53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0645	216607		13971		13971		15089
			т							1118	
54	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Уста новка		0,2	96338,91	1051,2	19268	210	14049	4597	25774
		м3 древесины в конструкции			25042,5	495,72	5009	99		1909	
		Устройство конца укрепления									
55	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		15,84	155,15	146,58	2458	2322	0	531	3227
			м3 грунта		8,57	37,96	136	601		239	
56	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами		3,17	1714,02	0	5433	0	0	3912	10093
			м3 грунта		1714,02	0	5433	0		748	
57	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерам и мощностью 79 кВт (108 л с)		20,16	1,12	1,12	23	23	0	7	32
		м2 спланированной пов ерхности за проход бульдозера			0	0,45	0	9		2	
58	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночн ые. Устройство		2,02	6232,76	232,37	12590	469	7872	3757	17655
			м3 подушки		2103,43	110,99	4249	224		1308	
59	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		2,45	26301,51	3497,72	64439	8569	47679	8639	78924
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	8190	2095		5846	
60	Е11-300102-0301	Сетки арматурные . Установка в монолитных фундаментах		0,04464	60497,2	0	2701	0	15	2256	5353
			т арматуры		60161,2	0	2686	0		397	
61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04464	216607		9669		9669		10443
			т							774	
62	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Уста новка		0,2	96338,91	1051,2	19268	210	14049	4597	25774
		м3 древесины в конструкции			25042,5	495,72	5009	99		1909	
63	Е11-010204-0601	Наброска или п ризма каменная. Устройство		2,7	5480,11	3,4	14796	9	6479	5984	22443
			м3 камня (в деле)		3076,95	1,38	8308	4		1662	
		Итого по разделу: 4. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 0+558									2410645
		Раздел: 5. Ремонт ж/б трубы (плиты) отверстием 2,0м х 0,5м на КМ 2+500									
64	Е11-300102-0201	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные. Устройство		0,9	20669,14	11,43	18602	10	15583	2528	22820
			м3 бетона в деле		3343,05	0,69	3009	1		1690	
		Итого по разделу: 5. Ремонт ж/б трубы (плиты) отверстием 2,0м х 0,5м на КМ 2+500									22820

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
65	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Знаки д орожные на металлических стойках. Разборка (демонт аж) металлических конструкций, применен коэффициен т к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	6	2785,28	571,52	16712	3429	0	15588	34883
					2213,76	191,76	13283	1151		2584	
66	С341-310103-0501	Конструкции металлические. По грузка	т	0,12	505		61			5	65
67	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,12	356		43			3	46
68	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Устройство присыпных берм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отс утствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,64	3103,81	1079,09	17506	6086	10591	2404	21503
					146,88	247,83	828	1398		1593	
69	Е11-070101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлова на до 4 м- ТИП ф1	шт. сборных конструкций	20	2280,74	1273,41	45615	25468	0	35012	87076
					1007,33	476,22	20147	9524		6450	
70	С121-049999-9917	Стоимость фундаментов типа Ф1	м3	7	46813		327691		327691	26215	353906
71	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3	3996,05	1028,71	11988	3086	6429	3474	16700
					824,46	420,85	2473	1263		1237	
72	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	4989,43	816,46	99789	16329	9667	85613	200233
					3689,6	273,95	73792	5479		14832	
73	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	4742		94840		94840	7587	102427
74	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фунд аменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	1,56	21428,71	1168,08	33429	1822	22793	8412	45188
					5649,7	275,63	8814	430		3347	
75	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм , со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002	шт.	6	9497		56982		56982	4559	61541
76	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние кругл ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	2	12260		24520		24520	1962	26482
77	С124-010201-0346	Знаки дорожные односторонние прямо угольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со свето возвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6	2869		17214		17214	1377	18591
78	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадр атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2; 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002	шт.	5	11754		58770		58770	4702	63472
79	С124-010201-0403	Знаки дорожные односторонние и ндивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	3	28512		85536		85536	6843	92379
80	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные. Уст ановка	шт.	20	1818,83	871,11	36377	17422	4465	23721	64906
					724,48	373,73	14490	7475		4808	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-060209-0201	Столбики сигнальные/Кон струкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-201 2	т	0,0786	589423		46329		46329		50035
										3706	
82	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,26	33136,52	9555,4	8615	2484	5357	1636	11072
					2976,48	2850,33	774	741		820	
83	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км лини и	2,365	18048,02	9555,4	42684	22599	13046	14883	62172
					2976,48	2850,33	7039	6741		4605	
		Итого по разделу: 6. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									1312679
		ИТОГО:					7 334 143,00	1 146 018,00	5 469 291,00	1 063 583,00	9 069 538,00
							709 934,00	358 703,00		671 816,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		1 088 344,74				
		Итого с НДС									10 157 882,74

скидка 1 015 788,27

с учетом скидки 10% **9 142 094,47**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З. **Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.