Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие сельский дом культуры "Сулутобе" аппарата акима сельского округа Сулутобе**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Garant Stroy LTD»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании сельского клуба "Жаназар батыр" ГККП дома культурый "Сулутобе", который находится - в селе Жаназар батыр Сұлутобинского аульного округа**

Договор: **№18 от 26.05.2020 г.**

АКТ

приемки выполненных работ по «Капитальному ремонт здании сельского клуба "Жаназар батыр" ГККП дома культурый "Сулутобе", который находится - в селе Жаназар батыр Сұлутобинского аульного округа» за сентябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо №2							
53	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**0,2940**		**8823,75**	**2594,18**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,565	1,048	835,00	875,17
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,202125	1088,00	219,91
		Итого оплата труда:				**3724,78**	**1095,08**
53. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,033075	4249,00	140,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,033075	1088,00	35,99
53. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,16905	2338,00	395,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,16905	1088,00	183,93
53. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,341775	14,00	4,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1838,64**	**540,56**

53. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,37632	3128,00	1177,13
53. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0441	30,00	1,32
		Итого материалов:				**4008,34**	**1178,45**
		Накладные расходы	%	94		3501,29	1029,38
		Сметная прибыль	%	8		986,00	289,88
		Сметная стоимость:				**13311,04**	**3913,45**
54	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,1200**		**26701,47**	**29905,64**
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,40292	1103,87	444,77
		Итого оплата труда:				**2270,35**	**2542,79**
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,00378	4249,00	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,00378	1088,00	4,11
54. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,14994	39,00	5,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,36484	5764,00	2102,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	0,36484	1088,00	396,95
54. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,01372	4329,00	59,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,01372	1554,00	21,32
54. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,0014	79,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,0602	174,00	10,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,02058	2465,00	50,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,02058	1088,00	22,39
		Итого эксплуатация машин:				**2004,96**	**2245,56**

54.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,137	22186,00	25221,04
54.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,11424	70,00	8,00
54.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000448	58360,00	26,15
54.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000112	26517,00	2,97
54.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0224	310,00	6,94
54.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0336	6994,00	235,00
54.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000056	212247,00	11,89
54.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,008176	30,00	0,25
54.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,04032	1236,00	49,84
		Итого материалов:				**22823,27**	**25562,07**
		Накладные расходы	%	91		2066,02	2313,94
		Сметная прибыль	%	8		2301,40	2577,57
		Сметная стоимость:				**31068,89**	**34797,15**
55	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2523,16**	**10092,66**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,806	7,222	982,00	7092,00
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028875	0,1155	1010,94	116,76
		Итого оплата труда:				**1802,19**	**7208,77**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,013625	0,0545	4249,00	231,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	0,0545	1088,00	59,30
55. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,70325	2,813	15,00	42,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,4	1,6	46,00	73,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

55. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0125	0,05	1888,00	94,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05	910,00	45,50
55. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,011	2465,00	27,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,011	1088,00	11,97
		Итого эксплуатация машин:				**117,22**	**468,88**
55. 8	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,02	0,08	121,00	9,68
55. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,1224	2590,00	317,02
55.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0585	0,234	30,00	7,02
55.11	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,0816	26937,00	2198,06
		Итого материалов:				**632,94**	**2531,78**
		Накладные расходы	%	94		1694,06	6776,24
		Сметная прибыль	%	8		337,38	1349,51
		Сметная стоимость:				**4554,60**	**18218,41**
56	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**17,4000**		**660,08**	**11485,31**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,47725	8,304	1053,00	8744,27
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,563325	1061,88	598,19
		Итого оплата труда:				**536,92**	**9342,46**
56. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,08265	1888,00	156,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,08265	910,00	75,21
56. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,262	174,00	219,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,480675	2465,00	1184,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,480675	1088,00	522,97
		Итого эксплуатация машин:				**89,68**	**1560,41**
56. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0261	17349,00	452,81

56. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00348	208994,00	727,30
56. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0174	30,00	0,52
		Итого материалов:				**67,85**	**1180,63**
		Накладные расходы	%	118		633,57	11024,10
		Сметная прибыль	%	8		103,49	1800,75
		Сметная стоимость:				**1397,14**	**24310,16**
57	**2301-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,8000**		**1272,00**	**13737,60**
		Сметная прибыль	%	8		101,76	1099,01
		Сметная стоимость:				**1373,76**	**14836,61**
58	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**			
59	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0372**		**201458,00**	**7494,24**
		Сметная прибыль	%	8		16116,64	599,54
		Сметная стоимость:				**217574,64**	**8093,78**
60	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0104**		**251663,00**	**2607,73**
		Сметная прибыль	%			20133,04	208,62
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**2816,35**
61	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка +ЗД-1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0274**		**392612,75**	**10741,88**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	227,7	6,23	1000,00	6229,87
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,012312	1282,16	15,79
		Итого оплата труда:				**228276,98**	**6245,66**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,00513	4329,00	22,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,00513	1554,00	7,97
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,007182	2465,00	17,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,007182	1088,00	7,81

		Итого эксплуатация машин:				**1458,75**	**39,91**
61. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02736	163454,00	4472,10
		Итого материалов:				**163454,00**	**4472,10**
		Накладные расходы	%	91		207732,05	5683,55
		Сметная прибыль	%	8		48027,58	1314,03
		Сметная стоимость:				**648372,38**	**17739,47**
62	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**2,6798**		**88,00**	**235,81**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,033925	0,090911	1235,00	112,28
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00067	1088,00	0,73
		Итого оплата труда:				**42,17**	**113,00**
62. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000335	4249,00	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000335	1088,00	0,36
62. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000335	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000335	2465,00	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000335	1088,00	0,36
62. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,037517	137,00	5,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**7,40**
62. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00004	290315,00	11,67
62. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000241	433151,00	104,47
		Итого материалов:				**43,34**	**116,14**
		Накладные расходы	%	69		29,10	77,97
		Сметная прибыль	%	8		9,37	25,10
		Сметная стоимость:				**126,46**	**338,89**

63	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**2,6798**		**86,23**	**231,07**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,024495	0,065641	1000,00	65,64
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00067	1088,00	0,73
		Итого оплата труда:				**24,77**	**66,37**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000335	4249,00	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000335	1088,00	0,36
63. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000335	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000335	2465,00	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000335	1088,00	0,36
63. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,021773	137,00	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**5,24**
63. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000038	386750,00	14,51
63. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000241	604017,00	145,68
		Итого материалов:				**59,78**	**160,19**
		Накладные расходы	%	69		17,09	45,80
		Сметная прибыль	%	8		8,27	22,15
		Сметная стоимость:				**111,58**	**299,01**
Цоколь							
64	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток 4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка поверхности облицовки	**м2 поверхност и облицовки**	**65,9000**		**7145,07**	**470859,80**

64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,933	193,252	1053,00	203494,09
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,087	924,83	1005,62
		Итого оплата труда:				**3103,18**	**204499,71**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,090613	4249,00	385,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,090613	1088,00	98,59
64. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,996737	1888,00	1881,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,996737	910,00	907,03
		Итого эксплуатация машин:				**34,40**	**2266,85**
64. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,318	19856,00	26170,21
64. 6	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,02636	15436,00	406,89
64. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3295	90,00	29,66
64. 8	2206-0301-1212 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	65,9	3619,00	238492,10
		Итого материалов:				**4022,74**	**265098,86**
		Накладные расходы	%	80		2482,55	163599,77
		Сметная прибыль	%	8		770,21	50756,77
		Сметная стоимость:				**10397,82**	**685216,34**
	Фасад						
67	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**222,2400**		**638,20**	**141834,20**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,10626	23,615	1035,00	24441,76
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,30558	1088,00	332,47
		Итого оплата труда:				**111,48**	**24774,23**
67. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001625	0,36114	27,00	9,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,30558	2465,00	753,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,30558	1088,00	332,47
		Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**763,01**

67. 5	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,033336	1211170,00	40375,56
67. 6	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,022224	386750,00	8595,13
67. 7	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	131,122	516,00	67658,75
		Итого материалов:				**524,79**	**116629,44**
		Накладные расходы	%	80		89,18	19819,38
		Сметная прибыль	%	8		58,19	12932,29
		Сметная стоимость:				**785,57**	**174585,87**
	отмостка						
68	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.** **Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,9600**		**2001,96**	**43963,12**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,2484	5,455	821,00	4478,44
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	5,413	1474,36	7980,94
		Итого оплата труда:				**567,37**	**12459,38**
68. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	0,491355	9400,00	4618,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022375	0,491355	1554,00	763,57
68. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	0,67527	4249,00	2869,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03075	0,67527	1088,00	734,69
68. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	0,645075	4161,00	2684,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029375	0,645075	1554,00	1002,45
68. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	3,352	8342,00	27959,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152625	3,352	1554,00	5209,01
68. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	0,249795	5417,00	1353,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011375	0,249795	1088,00	271,78
		Итого эксплуатация машин:				**1798,03**	**39484,68**
68. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,537	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**

		Накладные расходы	%	108		612,76	13456,13
		Сметная прибыль	%	8		209,18	4593,54
		Сметная стоимость:				**2823,90**	**62012,80**
69	**2101-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**30,7440**		**2307,00**	**70926,41**
		Сметная прибыль	%	8		184,56	5674,11
		Сметная стоимость:				**2491,56**	**76600,52**
70	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**м2 покрытия**	**146,4000**		**1637,64**	**239750,51**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,1656	24,244	1035,00	25092,37
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,1281	1221,14	156,43
		Итого оплата труда:				**172,46**	**25248,80**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000375	0,0549	4249,00	233,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,0549	1088,00	59,73
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,0366	4329,00	158,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0366	1554,00	56,88
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0366	2465,00	90,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0366	1088,00	39,82
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**481,93**
70. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,732	2537,00	1857,08
70. 7	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	10,453	19497,00	203801,36
70. 8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,08784	96969,00	8517,76
		Итого материалов:				**1462,95**	**214176,20**
		Накладные расходы	%	108		186,26	27268,71
		Сметная прибыль	%	8		145,91	21361,54
		Сметная стоимость:				**1969,81**	**288380,75**

Водопровод В1(Холодной воды)							
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово да**	**0,0030**		**244630,86**	**733,89**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	0,519	1035,00	537,17
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,05595	922,23	51,60
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**588,76**
1. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,0525	3546,00	186,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,0525	910,00	47,78
1. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00033	3996,00	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00033	1300,00	0,43
1. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,024	73,00	1,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00279	1419,00	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,00279	1088,00	3,04
1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00033	2465,00	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00033	1088,00	0,36
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**194,01**
1. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00048	228,00	0,11
1. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,015	174,00	2,61
		Итого материалов:				**906,48**	**2,72**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	582,88
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	105,34
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**1422,11**
2	**2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**		**289,00**	**875,67**
		Сметная прибыль	%	8		23,12	70,05
		Сметная стоимость:				**312,12**	**945,72**

3	**1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	**м трубопровода**	**10,0000**		**971,96**	**9719,64**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,8768	8,768	1088,00	9539,58
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00008	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**954,06**	**9540,64**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,0004	4329,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0004	1554,00	0,62
3. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0614	0,614	16,00	9,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0004	2465,00	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0004	1088,00	0,44
3. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0707	0,707	18,00	12,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,53**	**25,27**
3. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,1323	1,323	67,00	88,64
3. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,323	13,23	5,00	66,15
		Итого материалов:				**15,48**	**154,79**
		Накладные расходы	%	98		934,98	9349,83
		Сметная прибыль	%	8		152,56	1525,56
		Сметная стоимость:				**2059,50**	**20595,03**
4	**1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	**м трубопровода**	**2,0000**		**964,45**	**1928,90**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,8736	1,747	1088,00	1900,95

4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00024	1320,83	0,32
		Итого оплата труда:				**950,64**	**1901,27**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00006	0,00012	4329,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,00012	1554,00	0,19
4. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0456	0,0912	16,00	1,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00006	0,00012	2465,00	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,00012	1088,00	0,13
4. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0697	0,1394	18,00	2,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**4,78**
4. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,099	0,198	67,00	13,27
4. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	0,99	1,98	5,00	9,90
		Итого материалов:				**11,58**	**23,17**
		Накладные расходы	%	98		931,62	1863,25
		Сметная прибыль	%	8		151,69	303,37
		Сметная стоимость:				**2047,76**	**4095,52**
5	**1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	**м трубопровода**	**2,0000**		**959,73**	**1919,46**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,872	1,744	1088,00	1897,47
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00018	0,00036	1321,11	0,48
		Итого оплата труда:				**948,97**	**1897,95**
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00009	0,00018	4329,00	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,00018	1554,00	0,28

5. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029	0,058	16,00	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,00018	2465,00	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,00018	1088,00	0,20
5. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,048	0,096	18,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3,88**
5. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0774	0,1548	67,00	10,37
5. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	0,774	1,548	5,00	7,74
		Итого материалов:				**9,06**	**18,11**
		Накладные расходы	%	98		929,99	1859,99
		Сметная прибыль	%	8		151,18	302,36
		Сметная стоимость:				**2040,90**	**4081,81**
6	**2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,0000**		**473,00**	**946,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,84	75,68
		Сметная стоимость:				**510,84**	**1021,68**
7	**2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,0000**		**308,00**	**616,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,64	49,28
		Сметная стоимость:				**332,64**	**665,28**
8	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,0000**		**199,00**	**1990,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,92	159,20
		Сметная стоимость:				**214,92**	**2149,20**
9	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	**кран**	**1,0000**		**21580,03**	**21580,03**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3	0,3	1088,00	326,40
		Итого оплата труда:				**326,40**	**326,40**
9. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23

9. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
9. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	92,00	184,00
9. 5	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	20	982,00	19640,00
9. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
9. 7	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды. PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	1411,00	1411,00
		Итого материалов:				**21253,63**	**21253,63**
		Накладные расходы	%	98		319,87	319,87
		Сметная прибыль	%	8		1751,99	1751,99
		Сметная стоимость:				**23651,89**	**23651,89**
Водомерный узел							
10	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**3169,01**	**3169,01**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	0,41	1053,00	431,73
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				**442,61**	**442,61**
10. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**24,65**
10. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
10. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
10. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
10. 7	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	1	2694,00	2694,00
		Итого материалов:				**2712,63**	**2712,63**
		Накладные расходы	%	98		433,76	433,76
		Сметная прибыль	%	8		288,22	288,22
		Сметная стоимость:				**3890,99**	**3890,99**

11	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**1,0000**		**2472,69**	**2472,69**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2= 1130)	чел-ч	0,2266	0,2266	1130,00	256,06
		Итого оплата труда:				**256,06**	**256,06**
11. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
11. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
11. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
11. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198,00
		Итого материалов:				**2216,63**	**2216,63**
		Накладные расходы	%	98		250,94	250,94
		Сметная прибыль	%	8		217,89	217,89
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**2941,51**
12	**2304-0905-0801 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1016,00**	**1016,00**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	81,28
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**1097,28**
13	**2304-0905-0803 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2485,00**	**7455,00**
		Сметная прибыль	%	8		198,80	596,40
		Сметная стоимость:				**2683,80**	**8051,40**
Горячее водоснабжение-Т3							
14	**1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	**м трубопровода**	**6,0000**		**971,96**	**5831,79**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,8768	5,261	1088,00	5723,75
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00008	0,00048	1321,04	0,63
		Итого оплата труда:				**954,06**	**5724,38**

14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00024	4329,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00024	1554,00	0,37
14. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0614	0,3684	16,00	5,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00024	2465,00	0,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00024	1088,00	0,26
14. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0707	0,4242	18,00	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,53**	**15,16**
14. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,1323	0,7938	67,00	53,18
14. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,323	7,938	5,00	39,69
		Итого материалов:				**15,48**	**92,87**
		Накладные расходы	%	98		934,98	5609,90
		Сметная прибыль	%	8		152,56	915,33
		Сметная стоимость:				**2059,50**	**12357,02**
15	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,0000**		**199,00**	**1194,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,92	95,52
		Сметная стоимость:				**214,92**	**1289,52**
16	**2304-0905-0801 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1016,00**	**1016,00**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	81,28
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**1097,28**
17	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** Состав работ: 1. Установка приборов на готовое основание 2. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**1,0000**		**8740,87**	**8740,87**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	7,87	7,87	1053,00	8287,11
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,152	1120,36	170,29
		Итого оплата труда:				**8457,40**	**8457,40**

17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,035	4329,00	151,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,035	1554,00	54,39
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	1888,00	120,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,064	910,00	58,24
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,053	2465,00	130,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,053	1088,00	57,66
		Итого эксплуатация машин:				**402,99**	**402,99**
17. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,002	14531,00	29,06
17. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
17. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	508,00	6,10
17. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	516,00	12,38
		Итого материалов:				**50,77**	**50,77**
		Накладные расходы	%	98		8288,26	8288,26
		Сметная прибыль	%	8		1362,33	1362,33
		Сметная стоимость:				**18391,46**	**18391,46**
18	**5104-0106-0110 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**31453,00**	**31453,00**
19	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**1,0000**		**376,00**	**376,00**
		Сметная прибыль	%	8		30,08	30,08
		Сметная стоимость:				**406,08**	**406,08**
20	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**2,0000**		**2422,48**	**4844,96**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	3,9	1088,00	4243,20
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	1021,89	71,53
		Итого оплата труда:				**2157,37**	**4314,73**

20. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	13,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1888,00	49,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	910,00	23,66
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	2465,00	108,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,044	1088,00	47,87
		Итого эксплуатация машин:				**79,03**	**158,07**
20. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	218211,00	157,11
20. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	360,00	144,00
20. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	77,00	61,60
20. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	323,00	19,38
20.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	508,00	20,32
20.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	516,00	41,28
		Итого материалов:				**221,85**	**443,69**
		Накладные расходы	%	98		2114,22	4228,44
		Сметная прибыль	%	8		362,94	725,87
		Сметная стоимость:				**4899,63**	**9799,27**
21	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка** Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	**шт.**	**2,0000**		**799,35**	**1598,70**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,7	1,4	1088,00	1523,20
		Итого оплата труда:				**761,60**	**1523,20**
21. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	13,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**0,26**

21. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	67,00	26,80
21. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	323,00	8,40
21. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	508,00	13,21
21. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	516,00	26,83
		Итого материалов:				**37,62**	**75,24**
		Накладные расходы	%	98		746,37	1492,74
		Сметная прибыль	%	8		123,66	247,31
		Сметная стоимость:				**1669,37**	**3338,75**
22	**2303-0102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**9682,00**	**19364,00**
		Сметная прибыль	%	8		774,56	1549,12
		Сметная стоимость:				**10456,56**	**20913,12**
23	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3998,00**	**7996,00**
		Сметная прибыль	%	8		319,84	639,68
		Сметная стоимость:				**4317,84**	**8635,68**
24	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**966,00**	**1932,00**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	154,56
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**2086,56**
		РАЗДЕЛ 1. Канализация					
25	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,3000**		**1353,66**	**4467,08**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	5,082	879,00	4467,08
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**4467,08**
		Накладные расходы	%	72		974,64	3216,30
		Сметная прибыль	%	8		186,26	614,67
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**8298,04**

26	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений	**м трубопровода**	**6,0000**		**664,14**	**3984,83**
		3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	3,504	1130,00	3959,52
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	1243,33	2,24
		Итого оплата труда:				**660,29**	**3961,76**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	5764,00	3,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1088,00	0,65
26. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	4329,00	2,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1554,00	0,93
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2465,00	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1088,00	0,65
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**7,53**
26. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000072	190274,00	13,70
26. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,0234	174,00	4,07
		Итого материалов:				**2,96**	**17,77**
		Накладные расходы	%	98		647,09	3882,52
		Сметная прибыль	%	8		104,90	629,39
		Сметная стоимость:				**1416,12**	**8496,74**
27	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**8,0000**		**643,68**	**5149,45**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	4,48	1130,00	5062,40
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0056	1221,14	6,84
		Итого оплата труда:				**633,65**	**5069,24**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	5764,00	13,83

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	1088,00	2,61
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0016	4329,00	6,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0016	1554,00	2,49
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0016	2465,00	3,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0016	1088,00	1,74
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**24,70**
27. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000213	190274,00	40,49
27. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,1256	174,00	21,85
		Итого материалов:				**7,79**	**62,34**
		Накладные расходы	%	98		620,98	4967,85
		Сметная прибыль	%	8		101,17	809,38
		Сметная стоимость:				**1365,84**	**10926,69**
28	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**6,0000**		**221,00**	**1326,00**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	106,08
		Сметная стоимость:				**238,68**	**1432,08**
29	**2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**18,0000**		**878,00**	**15804,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1264,32
		Сметная стоимость:				**948,24**	**17068,32**
30	**2302-0802-1001 РСНБ РК 2015**	**Прочистка,ревизия канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1874,00**	**1874,00**
		Сметная прибыль	%	8		149,92	149,92
		Сметная стоимость:				**2023,92**	**2023,92**
Сборный канализационный колодец 6м3							
31	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**42,6800**		**167,16**	**7134,37**

		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой		0,010656	0,454798		
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,02316	0,988469	762,00	346,56
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,988469	1554,00	1536,08
		Итого оплата труда:		0,02316	0,988469	**44,11**	**1882,64**
31. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316		6867,00	6787,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1554,00	1536,08
		Итого эксплуатация машин:		72		**159,04**	**6787,82**
		Накладные расходы	%	8		31,76	1355,50
		Сметная прибыль	%			15,91	679,19
		Сметная стоимость:				**214,83**	**9169,06**
32	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	1,32		**1624,39**	**2144,20**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	2,439	879,00	2144,20
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**2144,20**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	1543,82
		Сметная прибыль	%	8		223,52	295,04
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**3983,06**
33	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	24,8		**30,63**	**759,57**
33. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,199888	1300,00	259,85
		Итого оплата труда:				**10,48**	**259,85**
33. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,199888	3800,00	759,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,199888	1300,00	259,85
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**759,57**
		Накладные расходы	%	72		7,54	187,10
		Сметная прибыль	%	8		3,05	75,73

		Сметная стоимость:				**41,23**	**1022,40**
34	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	6,2		706,64	**4381,19**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	6,026	727,00	4381,19
		Итого оплата труда:				**706,64**	**4381,19**
		Накладные расходы	%	72		508,78	3154,46
		Сметная прибыль	%	8		97,23	602,85
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**8138,50**
35	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	25		**131,75**	**3293,66**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2,7	638,00	1722,60
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,65625	1088,00	714,00
		Итого оплата труда:				**97,46**	**2436,60**
35. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,65625	2338,00	1534,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,65625	1088,00	714,00
35. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,625	14,00	36,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1571,06**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1754,35
		Сметная прибыль	%	8		16,15	403,84
		Сметная стоимость:				**218,07**	**5451,86**
36	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	6,25		**669,45**	**4184,07**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,225	791,00	1759,98
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,079375	910,00	72,23
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1832,21**
36. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,566875	15,00	8,50

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,079375	1888,00	149,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,079375	910,00	72,23
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**158,36**
36. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1275	17719,00	2259,17
36. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,21875	30,00	6,56
		Итого материалов:				**362,52**	**2265,73**
		Накладные расходы	%	94		275,56	1722,27
		Сметная прибыль	%	8		75,60	472,51
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**6378,85**
37	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхност и**	**6,2500**		**2039,64**	**12747,76**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	1,256	910,00	1143,19
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,04375	1088,00	47,60
		Итого оплата труда:				**190,53**	**1190,79**
37. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,213125	729,00	155,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,04375	2465,00	107,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,04375	1088,00	47,60
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**263,21**
37. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,15625	13200,00	2062,50
37. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	13,75	228,00	3135,00
37. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	26,25	226,00	5932,50
37. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001	130035,00	130,03
37. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0015	54214,00	81,32

		Итого материалов:				**1814,62**	**11341,36**
		Накладные расходы	%	93		177,19	1107,43
		Сметная прибыль	%	8		177,35	1108,42
		Сметная стоимость:				**2394,18**	**14963,60**
38	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**6,2500**		**1217,62**	**7610,11**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	0,89375	894,00	799,01
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,12625	1088,00	137,36
		Итого оплата труда:				**149,82**	**936,37**
38. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,0875	3173,00	277,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0875	1088,00	95,20
38. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,031875	2338,00	74,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,031875	1088,00	34,68
38. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0625	14,00	0,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,006875	2465,00	16,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006875	1088,00	7,48
38. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,040625	245,00	9,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**379,94**
38. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,361875	16830,00	6090,36
38. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000625	40416,00	25,26
38.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,001078	130035,00	140,19
38.11	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,003234	54214,00	175,35
		Итого материалов:				**1028,99**	**6431,16**

		Накладные расходы	%	94		140,83	880,19
		Сметная прибыль	%	8		108,68	679,22
		Сметная стоимость:				**1467,12**	**9169,52**
39	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**6,2500**		**2992,53**	**18703,29**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0201	0,125625	894,00	112,31
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,121875	1088,00	132,60
		Итого оплата труда:				**39,19**	**244,91**
39. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0195	0,121875	2338,00	284,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,121875	1088,00	132,60
39. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,039	0,24375	14,00	3,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,14**	**288,36**
39. 5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,174	1,087	16830,00	18302,63
		Итого материалов:				**2928,42**	**18302,62**
		Накладные расходы	%	94		36,83	230,21
		Сметная прибыль	%	8		242,35	1514,68
		Сметная стоимость:				**3271,71**	**20448,18**
40	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 конструкций колодца**	**1,4500**		**29153,47**	**42272,52**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	9,655	14	1000,00	13999,75
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	2,508	1375,68	3450,90
		Итого оплата труда:				**12034,93**	**17450,65**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,0232	4249,00	98,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0232	1088,00	25,24
40. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	1,549	4329,00	6703,89

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	1,549	1554,00	2407,15
40. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,0377	226,00	8,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,01885	1419,00	26,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,01885	1088,00	20,51
40. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	0,91785	2465,00	2262,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	0,91785	1088,00	998,62
		Итого эксплуатация машин:				**6276,02**	**9100,23**
40. 8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,145	0,21025	1273,00	267,65
40. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,754	19805,00	14932,97
40.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,1189	15897,00	1890,15
40.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001015	17349,00	17,61
40.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,002755	749241,00	2064,16
		Итого материалов:				**13222,44**	**19172,54**
		Накладные расходы	%	99		11914,58	17276,14
		Сметная прибыль	%	8		3285,44	4763,89
		Сметная стоимость:				**44353,49**	**64312,56**
41	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**16648,00**	**33296,00**
		Сметная прибыль	%	8		1331,84	2663,68
		Сметная стоимость:				**17979,84**	**35959,68**
42	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**18013,00**	**18013,00**
		Сметная прибыль	%	8		1441,04	1441,04
		Сметная стоимость:				**19454,04**	**19454,04**
43	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**18351,00**	**18351,00**
		Сметная прибыль	%	8		1468,08	1468,08

		Сметная стоимость:				**19819,08**	**19819,08**
44	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**1сальник**	1		**4918,23**	**4918,23**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,36	2,36	1000,00	2360,00
		Итого оплата труда:				**2360,00**	**2360,00**
44. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	0,78	125,00	97,50
44. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00152	173901,00	264,33
44. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	323,00	2196,40
		Итого материалов:				**2558,23**	**2558,23**
		Накладные расходы	%	98		2312,80	2312,80
		Сметная прибыль	%	8		578,48	578,48
		Сметная стоимость:				**7809,51**	**7809,51**
45	**2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	0,2		**5550,00**	**1110,00**
		Сметная прибыль	%			444,00	88,80
		Сметная стоимость:				**5994,00**	**1198,80**
46	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т**	0,3326		**679631,61**	**226044,11**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	14,202	1172,00	16644,67
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,342576	1088,00	372,72
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**17017,39**
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,068	174,00	1229,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,342576	2465,00	844,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2074,23**

46. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,332598	614991,00	204544,78
46. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013304	208994,00	2780,44
		Итого материалов:				**623350,76**	**207325,22**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	20080,52
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	19689,97
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**265814,61**
47	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2**	**16,3280**		**822,41**	**13428,38**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	3,462	1071,00	3707,31
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,032656	1088,00	35,53
		Итого оплата труда:				**229,23**	**3742,83**
47. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,318396	729,00	232,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,032656	2465,00	80,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032656	1088,00	35,53
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**312,61**
47. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	39,187	226,00	8856,31
47. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002612	130035,00	339,71
47. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003919	54214,00	212,45
		Итого материалов:				**576,22**	**9408,47**
		Накладные расходы	%	93		213,18	3480,84
		Сметная прибыль	%	8		82,85	1352,74
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**18261,96**
48	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408,00**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	1552,64

		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20960,64**
49	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**9,6453**		**81,98**	**790,72**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,284538	1235,00	351,40
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001929	1087,99	2,10
		Итого оплата труда:				**36,65**	**353,50**
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000965	4249,00	4,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000965	1088,00	1,05
49. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000965	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000965	2465,00	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000965	1088,00	1,05
49. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,108028	137,00	14,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**21,30**
49. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000145	290315,00	42,00
49. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000868	433151,00	376,01
		Итого материалов:				**43,34**	**418,01**
		Накладные расходы	%	69		25,29	243,92
		Сметная прибыль	%	8		8,58	82,77
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1117,41**
50	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	**м2**	**9,6453**		**165,28**	**1594,19**
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,205446	2000,00	410,89
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003858	1088,01	4,20

		Итого оплата труда:				**43,04**	**415,09**
50. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001929	4249,00	8,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001929	1088,00	2,10
50. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001929	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001929	2465,00	4,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001929	1088,00	2,10
50. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,125389	137,00	17,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**30,18**
50. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00027	386750,00	104,45
50. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001736	604017,00	1048,67
		Итого материалов:				**119,55**	**1153,12**
		Накладные расходы	%	69		29,69	286,41
		Сметная прибыль	%	8		15,60	150,45
		Сметная стоимость:				**210,57**	**2031,05**
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы							
1	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка настенного электрического котла прим**	**комплект**	**2,0000**		**8740,87**	**17482**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	7,87	15,74	1053,00	16574
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,304	1120,36	341
		Итого оплата труда:				**8457,40**	**16915**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,07	4329,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,07	1554,00	109
1. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,128	1888,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,128	910,00	116
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,106	2465,00	261

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,106	1088,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**402,99**	**806**
1. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,004	14531,00	58
1. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
1. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	508,00	12
1. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	516,00	25
1.10	2303-0102-2500 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**50,77**	**102**
		Накладные расходы	%	98		8288,26	16577
		Сметная прибыль	%	8		1362,33	2725
		Сметная стоимость:				**18391,46**	**36783**
2	**5104-0105-0702 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый настенный Скат9 KR 13,произ 9,0Квт**	**комплект**	**2,0000**		**149928,00**	**299856**
3	**1118-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**43152,40**	**43152**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,719	2,719	1035,00	2814
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0206	1321,00	27
		Итого оплата труда:				**2841,58**	**2842**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1554,00	16
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	0,8034	174,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**209,77**	**210**
3. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00124	250467,00	311

3. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,003	550346,00	1651
3. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00037	207096,00	77
3. 9	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	915,00	3660
3.10	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,004	32005,00	128
3.11	2305-1205-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.	1	1	34302,00	34302
		Итого материалов:				**40128,26**	**40128**
		Накладные расходы	%	98		2784,75	2785
		Сметная прибыль	%	8		3674,97	3675
		Сметная стоимость:				**49612,13**	**49612**
4	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**673,51**	**4041**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,318	1109,00	3680
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0636	1118,77	71
		Итого оплата труда:				**625,14**	**3751**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0072	5764,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0072	1088,00	8
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	4329,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1554,00	7
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0522	1088,00	57
4. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,106	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**217**
4. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00048	15897,00	8

4. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,012	561,00	7
4. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0192	5488,00	105
4.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,021	293,00	6
4.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1056	174,00	18
		Итого материалов:				**24,04**	**144**
		Накладные расходы	%	98		612,63	3676
		Сметная прибыль	%	8		102,89	617
		Сметная стоимость:				**1389,03**	**8334**
5	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1115,51**	**6693**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	3,318	1109,00	3680
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0636	1118,77	71
		Итого оплата труда:				**625,14**	**3751**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0072	5764,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0072	1088,00	8
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	4329,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1554,00	7
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0522	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0522	1088,00	57
5. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,106	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**217**
5. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00048	15897,00	8
5. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,012	561,00	7

5. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0192	5488,00	105
5.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,021	293,00	6
5.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1056	174,00	18
5.12	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	1	6	442,00	2652
		Итого материалов:				**466,04**	**2796**
		Накладные расходы	%	98		612,63	3676
		Сметная прибыль	%	8		138,25	830
		Сметная стоимость:				**1866,39**	**11198**
6	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1670,54**	**1671**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,337	1088,00	367
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1143,29	7
		Итого оплата труда:				**373,40**	**373**
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	5764,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1088,00	1
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1554,00	1
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1088,00	5
6. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0139	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**19**
6. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	561,00	2
6. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	628269,00	1

6. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	293,00	1
6.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	323,00	0
6.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	508,00	3
6.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1275,00	1275
6.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0025	174,00	0
6.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	516,00	2
		Итого материалов:				**1285,03**	**1285**
		Накладные расходы	%	98		365,93	366
		Сметная прибыль	%	8		162,92	163
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**2199**
7	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2164,30**	**4329**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	0,674	1088,00	733
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1143,29	13
		Итого оплата труда:				**373,40**	**747**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5764,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1088,00	2
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4329,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1554,00	2
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1088,00	10
7. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**38**

7. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	561,00	4
7. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	628269,00	2
7. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	293,00	2
7.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	323,00	0
7.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	508,00	5
7.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	1768,00	3536
7.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0138	174,00	2
7.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	516,00	5
		Итого материалов:				**1778,80**	**3558**
		Накладные расходы	%	98		365,93	732
		Сметная прибыль	%	8		202,42	405
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**5465**
8	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**851,00**	**851**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	68
		Сметная стоимость:				**919,08**	**919**
9	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**397,44**	**795**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,3193	0,6386	1053,00	672
		Итого оплата труда:				**336,22**	**672**
9. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	387177,00	85
9. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
9. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10
9. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	21

9. 6	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**61,22**	**122**
		Накладные расходы	%	98		329,50	659
		Сметная прибыль	%	8		58,16	116
		Сметная стоимость:				**785,10**	**1570**
10	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1698,00**	**3396**
		Сметная прибыль	%	8		135,84	272
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**3668**
11	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2472,69**	**4945**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2= 1130)	чел-ч	0,2266	0,4532	1130,00	512
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512**
11. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
11. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10
11. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	21
11. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2198,00	4396
		Итого материалов:				**2216,63**	**4433**
		Накладные расходы	%	98		250,94	502
		Сметная прибыль	%	8		217,89	436
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**5883**
12	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1856,12**	**14849**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	11,76	1000,00	11760
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**11847**
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	174,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2465,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**684**
12. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188694,00	1661
12. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	207096,00	232
12. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512
12. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
12. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**2405**
		Накладные расходы	%	98		1451,26	11610
		Сметная прибыль	%	8		264,59	2117
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**28576**
13	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2013,00**	**12078**
		Сметная прибыль	%	8		161,04	966
		Сметная стоимость:				**2174,04**	**13044**
14	**2302-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**638,00**	**7656**
		Сметная прибыль	%	8		51,04	612
		Сметная стоимость:				**689,04**	**8268**
15	**2304-1001-6601 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**10752,00**	**21504**
		Сметная прибыль	%	8		860,16	1720
		Сметная стоимость:				**11612,16**	**23224**
16	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15,0000**		**72,20**	**1083**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	0,7515	1376,00	1034
		Итого оплата труда:				**68,94**	**1034**

16. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,225	73,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**16**
16. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,003	323,00	1
16. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,003	508,00	2
16. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,15	174,00	26
16. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0075	516,00	4
		Итого материалов:				**2,16**	**32**
		Накладные расходы	%	98		67,56	1013
		Сметная прибыль	%	8		11,18	168
		Сметная стоимость:				**150,94**	**2264**
Демонтажные работы							
17	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж настенного электрического котла прим**	**комплект**	**2,0000**		**3526,81**	**7054**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,148	6,296	1053,00	6630
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0608	0,1216	1120,36	136
		Итого оплата труда:				**3382,96**	**6766**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,028	4329,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,028	1554,00	44
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0256	0,0512	1888,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0256	0,0512	910,00	47
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,0424	2465,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0424	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**161,20**	**322**
17. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,004	14531,00	58
17. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6

17. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	508,00	12
17. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	516,00	25
17.10	2303-0102-2500 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**50,77**	**102**
		Накладные расходы	%	98		3315,30	6631
		Сметная прибыль	%	8		547,37	1095
		Сметная стоимость:				**7389,48**	**14779**
18	**1215-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**1446,90**	**1447**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,59	1,59	910,00	1447
		Итого оплата труда:				**1446,90**	**1447**
18. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,053	0,053	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1041,77	1042
		Сметная прибыль	%	8		199,09	199
		Сметная стоимость:				**2687,76**	**2688**
19	**1215-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**12,0000**		**409,60**	**4915**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,436	5,232	910,00	4761
		Итого оплата труда:				**396,76**	**4761**
19. 2	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	0,654	26,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**17**
19. 3	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,018	5488,00	99
19. 4	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,1308	293,00	38
		Итого материалов:				**11,43**	**137**
		Накладные расходы	%	72		285,67	3428
		Сметная прибыль	%	8		55,62	667
		Сметная стоимость:				**750,89**	**9011**

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре							
1	**1310-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**13404,09**	**13404**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	11	11	1193,00	13123
		Итого оплата труда:				**13123,00**	**13123**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,29	0,29	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,77**	**4**
1. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22269,00	0
1. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	273,00	82
1. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000003	2535107,00	8
1. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	6245736,00	187
		Итого материалов:				**277,32**	**277**
		Накладные расходы	%	61		8005,03	8005
		Сметная прибыль	%	8		1712,73	1713
		Сметная стоимость:				**23121,85**	**23122**
2	**2308-0303-0301 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1,0000**		**9369,00**	**9369**
		Сметная прибыль	%	8		749,52	750
		Сметная стоимость:				**10118,52**	**10119**
3	**2308-0302-0605 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК**	**шт.**	**1,0000**		**1625,00**	**1625**
		Сметная прибыль	%	8		130,00	130
		Сметная стоимость:				**1755,00**	**1755**
4	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17,0000**		**2914,81**	**49552**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1402)	чел-ч	2	34	1402,00	47668
		Итого оплата труда:				**2804,00**	**47668**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	3,23	13,00	42

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**42**
4. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00034	22269,00	8
4. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	5,1	273,00	1392
4. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000007	2535107,00	17
4. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000068	6245736,00	425
		Итого материалов:				**108,34**	**1842**
		Накладные расходы	%	61		1710,44	29077
		Сметная прибыль	%	8		370,02	6290
		Сметная стоимость:				**4995,27**	**84920**
5	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**11,0000**		**765,00**	**8415**
		Сметная прибыль	%	8		61,20	673
		Сметная стоимость:				**826,20**	**9088**
6	**2308-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-23**	**шт.**	**6,0000**		**2993,00**	**17958**
		Сметная прибыль	%	8		239,44	1437
		Сметная стоимость:				**3232,44**	**19395**
7	**1310-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1154,01**	**3462**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	3	1088,00	3264
		Итого оплата труда:				**1088,00**	**3264**
7. 2	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,05	0,15	413,00	62
7. 3	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,01	0,03	1883,00	56
7. 4	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00005	0,00015	253038,00	38
7. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000001	2535107,00	2
7. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000006	6245736,00	37

7. 7	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00142	0,00426	619,00	3
		Итого материалов:				**66,01**	**198**
		Накладные расходы	%	61		663,68	1991
		Сметная прибыль	%	8		145,42	436
		Сметная стоимость:				**1963,10**	**5889**
8	**2308-0304-0506 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**692,00**	**2076**
		Сметная прибыль	%	8		55,36	166
		Сметная стоимость:				**747,36**	**2242**
9	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15191,47**	**15191**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	9	1300,00	11700
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	479
		Итого оплата труда:				**12178,72**	**12179**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4249,00	1870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	479
		Итого эксплуатация машин:				**1869,56**	**1870**
9. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22269,00	7
9. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121
9. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	273,00	273
9. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107,00	25
9. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00	13
9. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245736,00	375
9.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00	50
9.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264082,00	5

9.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35,00	350
9.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3
9.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00	394
9.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00	6
		Итого материалов:				**1621,91**	**1622**
		Накладные расходы	%	61		7429,02	7429
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	1810
		Сметная стоимость:				**24430,13**	**24430**
10	**2308-0306-0307 РСНБ РК 2015**	**Блок питания БИРП 12/1,6**	**шт.**	**1,0000**		**7027,00**	**7027**
		Сметная прибыль	%	8		562,16	562
		Сметная стоимость:				**7589,16**	**7589**
11	**1308-0105-0106 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**6771,81**	**6772**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5	5	1088,00	5440
		Итого оплата труда:				**5440,00**	**5440**
11. 2	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00005	0,00005	251131,00	13
11. 3	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14,4	14,4	64,00	922
11. 4	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0048	0,0048	68982,00	331
11. 5	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	0,00017	391418,00	67
		Итого материалов:				**1331,81**	**1332**
		Накладные расходы	%	72		3916,80	3917
		Сметная прибыль	%	8		855,09	855
		Сметная стоимость:				**11543,70**	**11544**
12	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2133,00**	**2133**
		Сметная прибыль	%	8		170,64	171
		Сметная стоимость:				**2303,64**	**2304**

13	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**12413,02**	**12413**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	11	11	1109,00	12199
		Итого оплата труда:				**12199,00**	**12199**
13. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2**
13. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22269,00	0
13. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	273,00	82
13. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	2535107,00	5
13. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00002	6245736,00	125
		Итого материалов:				**212,33**	**212**
		Накладные расходы	%	61		7441,39	7441
		Сметная прибыль	%	8		1588,35	1588
		Сметная стоимость:				**21442,76**	**21443**
14	**2308-0304-0637 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые**	**шт.**	**1,0000**		**1169,00**	**1169**
		Сметная прибыль	%	8		93,52	94
		Сметная стоимость:				**1262,52**	**1263**
15	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**80,0000**		**195,82**	**15666**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1629	13,032	1071,00	13957
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,008	910,00	7
		Итого оплата труда:				**174,56**	**13965**
15. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,008	1334,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008	910,00	7
15. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	4,864	16,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

15. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	4,864	18,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**176**
15. 6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	160	8,00	1280
15. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0008	315725,00	253
		Итого материалов:				**19,16**	**1533**
		Накладные расходы	%	72		125,68	10054
		Сметная прибыль	%	8		25,72	2058
		Сметная стоимость:				**347,23**	**27778**
16	**2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм**	**м**	**80,0000**		**32,00**	**2560**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	205
		Сметная стоимость:				**34,56**	**2765**
17	**1311-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Указатель выхода. Монтаж на стене**	**шт.**	**1,0000**		**13028,79**	**13029**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	9	9	1035,00	9315
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9	0,9	1310,64	1180
		Итого оплата труда:				**10494,58**	**10495**
17. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,43	0,43	4689,00	2016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,43	1554,00	668
17. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,49	27,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,47	2465,00	1159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1088,00	511
		Итого эксплуатация машин:				**3188,05**	**3188**
17. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,0005	22269,00	11
17. 7	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0267	0,0267	228,00	6

17. 8	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,407	0,407	629,00	256
17. 9	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	0,005	9207,00	46
17.10	2204-0701-0102 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00001	0,00001	797506,00	8
17.11	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	48,00	96
17.12	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,25	410,00	103
		Итого материалов:				**525,74**	**526**
		Накладные расходы	%	75		7870,94	7871
		Сметная прибыль	%	8		1671,98	1672
		Сметная стоимость:				**22571,70**	**22572**
18	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**608,00**	**608**
		Сметная прибыль	%	8		48,64	49
		Сметная стоимость:				**656,64**	**657**
19	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1,0000**		**367,81**	**368**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,22	0,22	1053,00	232
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0022	1321,00	3
		Итого оплата труда:				**234,57**	**235**
19. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	4689,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1554,00	2
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,027	174,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	3316,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1088,00	1
19. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,0484	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**14**
19. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,021	369,00	8
19. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,002	236,00	0
19. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	0,134	194,00	26
19.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	0,134	287,00	38
19.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	235559,00	2
19.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,018	1541,00	28
19.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,067	229,00	15
19.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	0,18	12,00	2
19.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,01	160,00	2
		Итого материалов:				**121,78**	**122**
		Накладные расходы	%	72		168,89	169
		Сметная прибыль	%	8		42,94	43
		Сметная стоимость:				**579,64**	**580**
20	**2301-0605-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	**м**	**1,0000**		**236,00**	**236**
		Сметная прибыль	%	8		18,88	19
		Сметная стоимость:				**254,88**	**255**
21	**1308-0206-1001 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка по перфорированным профилям**	**м**	**20,0000**		**52,06**	**1041**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,04	0,8	1053,00	842
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004	1321,00	5
		Итого оплата труда:				**42,38**	**848**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,002	4689,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1554,00	3

21. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,002	3316,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**16**
21. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	658,00	21
21. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,01	1772,00	18
21. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,01	2834,00	28
21. 8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,052	1827,00	95
21. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,02	960,00	19
21.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,004	383,00	2
		Итого материалов:				**9,14**	**183**
		Накладные расходы	%	72		30,52	610
		Сметная прибыль	%	8		6,61	132
		Сметная стоимость:				**89,19**	**1784**
22	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**85,0000**		**71,97**	**6117**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	4,25	1053,00	4475
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017	1321,00	22
		Итого оплата труда:				**52,91**	**4498**
22. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0085	4689,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0085	1554,00	13
22. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0085	3316,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0085	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**68**
22. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,136	658,00	89

22. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,017	2834,00	48
22. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000366	76171,00	28
22. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,25	19,00	81
22. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	10,37	12,00	124
22.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2635	4251,00	1120
22.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,68	122,00	83
		Итого материалов:				**18,52**	**1574**
		Накладные расходы	%	72		38,10	3238
		Сметная прибыль	%	8		8,81	748
		Сметная стоимость:				**118,87**	**10104**
23	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0850**		**18675,00**	**1587**
		Сметная прибыль	%	8		1494,00	127
		Сметная стоимость:				**20169,00**	**1714**
24	**2306-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**	**0,0200**		**68599,00**	**1372**
		Сметная прибыль	%	8		5487,92	110
		Сметная стоимость:				**74086,92**	**1482**
25	**1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**15,0000**		**587,80**	**8817**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,33	4,95	1000,00	4950
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,2295	1088,00	250
		Итого оплата труда:				**346,65**	**5200**
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	0,2295	4249,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,2295	1088,00	250
25. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	0,6375	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**65,56**	**983**

25. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,000083	22269,00	2
25. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	5,535	273,00	1511
25. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,000209	253038,00	53
25. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	0,468	2816,00	1318
		Итого материалов:				**192,24**	**2884**
		Накладные расходы	%	61		211,45	3172
		Сметная прибыль	%	8		63,94	959
		Сметная стоимость:				**863,19**	**12948**
26	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**15,0000**		**167024,00**	**2505360**
		Сметная прибыль	%	8		13361,92	200429
		Сметная стоимость:				**180385,92**	**2705789**
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы							
27	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**60,0000**		**73,65**	**4419**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0964	5,784	762,00	4407
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006	910,00	5
		Итого оплата труда:				**73,55**	**4413**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006	1888,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	910,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**11**
		Накладные расходы	%	72		52,95	3177
		Сметная прибыль	%	8		10,13	608
		Сметная стоимость:				**136,73**	**8204**
28	**1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3938,03**	**3938**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	3,3	3,3	1193,00	3937
		Итого оплата труда:				**3936,90**	**3937**

28. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,087	0,087	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**1**
		Накладные расходы	%	61		2401,51	2402
		Сметная прибыль	%	8		507,16	507
		Сметная стоимость:				**6846,70**	**6847**
29	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**841,94**	**8419**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1402)	чел-ч	0,6	6	1402,00	8412
		Итого оплата труда:				**841,20**	**8412**
29. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	0,57	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**7**
		Накладные расходы	%	61		513,13	5131
		Сметная прибыль	%	8		108,41	1084
		Сметная стоимость:				**1463,48**	**14635**
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
1	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3143,79**	**3144**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**2286**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16
1. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
1. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84,19**	**84**

1. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18
1. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00	11
1. 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
1. 9	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00	47
1.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4251,00	170
1.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
1.12	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,2	0,2	1872,00	374
		Итого материалов:				**799,60**	**800**
		Накладные расходы	%	72		1646,22	1646
		Сметная прибыль	%	8		383,20	383
		Сметная стоимость:				**5173,21**	**5173**
2	**2307-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5762,00**	**5762**
		Сметная прибыль	%	8		460,96	461
		Сметная стоимость:				**6222,96**	**6223**
3	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**4326,86**	**17307**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	8	1071,00	8568
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1321,00	106
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**8674**
3. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4689,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554,00	62
3. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	174,00	90

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3316,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	44
3. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,8	24,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**432**
3. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	504746,00	4038
3. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	404706,00	615
3.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	194,00	947
3.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	455,00	25
3.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	719,00	26
3.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	307,00	5
3.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1085,00	9
3.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	658,00	95
3.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	287,00	1401
3.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	235559,00	66
3.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2834,00	227
3.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	123,00	492
3.20	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,047	0,188	1872,00	352
3.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,056	192,00	11
		Итого материалов:				**2076,87**	**8307**

		Накладные расходы	%	72		1561,26	6245
		Сметная прибыль	%	8		471,05	1884
		Сметная стоимость:				**6359,17**	**25437**
4	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**2490,22**	**9961**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	4	1071,00	4284
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**4284**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	174,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**93**
4. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	504746,00	2019
4. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	404706,00	79
4. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	194,00	947
4. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	455,00	25
4. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	719,00	17
4. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	307,00	1
4.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1085,00	4
4.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	658,00	32
4.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	287,00	1401
4.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	235559,00	66
4.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2834,00	227

4.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	123,00	492
4.16	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,036	0,144	1872,00	270
4.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	192,00	5
		Итого материалов:				**1396,08**	**5584**
		Накладные расходы	%	72		771,12	3084
		Сметная прибыль	%	8		260,91	1044
		Сметная стоимость:				**3522,25**	**14089**
5	**2307-0204-1711 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5849,00**	**11698**
		Сметная прибыль	%	8		467,92	936
		Сметная стоимость:				**6316,92**	**12634**
6	**2307-0204-2001 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**4,0000**		**1059,00**	**4236**
		Сметная прибыль	%	8		84,72	339
		Сметная стоимость:				**1143,72**	**4575**
7	**2307-0204-0506 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4188,00**	**4188**
		Сметная прибыль	%	8		335,04	335
		Сметная стоимость:				**4523,04**	**4523**
8	**2307-0204-0508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4770,00**	**4770**
		Сметная прибыль	%	8		381,60	382
		Сметная стоимость:				**5151,60**	**5152**
9	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**4535,53**	**4536**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**3416,42**	**3416**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16

9. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
9. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**89**
9. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	455,00	19
9. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00	11
9. 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
9. 9	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00	47
9.10	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00	252
9.11	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4251,00	174
9.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
9.13	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,2	0,2	1872,00	374
		Итого материалов:				**1056,30**	**1056**
		Накладные расходы	%	72		2459,82	2460
		Сметная прибыль	%	8		559,63	560
		Сметная стоимость:				**7554,98**	**7555**
10	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
11	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**2490,22**	**19922**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	8	1071,00	8568
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**8568**

11. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,32	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**185**
11. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,008	504746,00	4038
11. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000392	404706,00	159
11. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	9,76	194,00	1893
11. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,112	455,00	51
11. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	719,00	35
11. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,008	307,00	2
11.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,008	1085,00	9
11.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,096	658,00	63
11.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	9,76	287,00	2801
11.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00056	235559,00	132
11.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,16	2834,00	453
11.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8	123,00	984
11.16	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,036	0,288	1872,00	539
11.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,048	192,00	9
		Итого материалов:				**1396,08**	**11169**
		Накладные расходы	%	72		771,12	6169

		Сметная прибыль	%	8		260,91	2087
		Сметная стоимость:				**3522,25**	**28178**
12	**2307-0204-1305 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**1,0000**		**705,00**	**705**
		Сметная прибыль	%	8		56,40	56
		Сметная стоимость:				**761,40**	**761**
13	**2307-0204-1303 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**4,0000**		**705,00**	**2820**
		Сметная прибыль	%	8		56,40	226
		Сметная стоимость:				**761,40**	**3046**
14	**2307-0204-1407 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**2,0000**		**4474,00**	**8948**
		Сметная прибыль	%	8		357,92	716
		Сметная стоимость:				**4831,92**	**9664**
15	**2307-0204-2102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**469,00**	**469**
		Сметная прибыль	%	8		37,52	38
		Сметная стоимость:				**506,52**	**507**
16	**1308-0502-1602 РСНБ РК 2015**	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям**	**м**	**2,0000**		**153,97**	**308**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,11	0,22	1035,00	228
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,0114	1088,00	12
		Итого оплата труда:				**120,05**	**240**
16. 3	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0051	0,0102	61,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0035	0,007	174,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0057	0,0114	3631,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,0114	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**21,62**	**43**
16. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,04	369,00	15

16. 7	2113-0812-1017 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	0,0364	324,00	12
16. 8	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,000002	0,000003	116712,00	0
16. 9	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	0,01186	516,00	6
16.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,01	394,00	4
		Итого материалов:				**18,51**	**37**
		Накладные расходы	%	72		86,44	173
		Сметная прибыль	%	8		19,23	38
		Сметная стоимость:				**259,64**	**519**
17	**2113-0815-0205 РСНБ РК 2015**	**Коммутацирный блок(нулевая шинка)**	**шт.**	**2,0000**		**798,00**	**1596**
		Сметная прибыль	%	8		63,84	128
		Сметная стоимость:				**861,84**	**1724**
18	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1312**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321,00	53
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1183**
18. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31
18. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163**
18. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18
		Итого материалов:				**18,20**	**18**
		Накладные расходы	%	72		851,64	852
		Сметная прибыль	%	8		173,07	173

		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336**
19	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10752,00**	**10752**
		Сметная прибыль	%	8		860,16	860
		Сметная стоимость:				**11612,16**	**11612**
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ					
20	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3,0000**		**1640,22**	**4921**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,75	2,25	1130,00	2543
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	1,354	934,78	1265
		Итого оплата труда:				**1269,27**	**3808**
20. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,768	13,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0408	4689,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408	1554,00	63
20. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1300,00	1654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	910,00	1158
20. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0408	3316,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0408	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**663,40**	**1990**
20. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000092	718993,00	66
20. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	455,00	56
20. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	658,00	6
20.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0612	4251,00	260
		Итого материалов:				**129,33**	**388**
		Накладные расходы	%	72		913,88	2742
		Сметная прибыль	%	8		204,33	613

		Сметная стоимость:				**2758,42**	**8275**
21	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**27,0000**		**1958,34**	**52875**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	11,07	1130,00	12509
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	11,491	911,55	10475
		Итого оплата труда:				**851,25**	**22984**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0216	4689,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0216	1554,00	34
21. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	11,448	1300,00	14882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	11,448	910,00	10418
21. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0216	3316,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0216	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**15055**
21. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000851	22269,00	19
21. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0837	658,00	55
21. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,2754	377,00	104
21. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	27,54	868,00	23905
21.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,2754	960,00	264
21.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	27,54	35,00	964
		Итого материалов:				**937,44**	**25311**
		Накладные расходы	%	72		612,90	16548
		Сметная прибыль	%	8		205,70	5554
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**74978**
22	**2307-0102-1419 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА БАП УХЛ4 IP21 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**24,0000**		**16589,00**	**398136**
		Сметная прибыль	%	8		1327,12	31851

		Сметная стоимость:				**17916,12**	**429987**
23	**2307-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**5273,00**	**10546**
		Сметная прибыль	%	8		421,84	844
		Сметная стоимость:				**5694,84**	**11390**
24	**2307-0101-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**1949,00**	**5847**
		Сметная прибыль	%	8		155,92	468
		Сметная стоимость:				**2104,92**	**6315**
25	**2307-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1194,00**	**1194**
		Сметная прибыль	%	8		95,52	96
		Сметная стоимость:				**1289,52**	**1290**
26	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**96,0000**		**145,00**	**13920**
		Сметная прибыль	%	8		11,60	1114
		Сметная стоимость:				**156,60**	**15034**
27	**2307-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**9,6000**		**443,00**	**4253**
		Сметная прибыль	%	8		35,44	340
		Сметная стоимость:				**478,44**	**4593**
28	**2307-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	**шт.**	**6,0000**		**454,00**	**2724**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	218
		Сметная стоимость:				**490,32**	**2942**
29	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**4,0000**		**643,00**	**2572**
		Сметная прибыль	%	8		51,44	206
		Сметная стоимость:				**694,44**	**2778**
30	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1140,89**	**2282**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,82	1,64	1130,00	1853
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0448	1321,00	59
		Итого оплата труда:				**956,19**	**1912**

30. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0224	4689,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0224	1554,00	35
30. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,512	174,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0224	3316,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0224	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**134,20**	**268**
30. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	455,00	37
30. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0042	658,00	3
30. 8	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00088	136698,00	120
		Итого материалов:				**80,09**	**160**
		Накладные расходы	%	72		688,46	1377
		Сметная прибыль	%	8		146,35	293
		Сметная стоимость:				**1975,70**	**3951**
31	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**608,00**	**1216**
		Сметная прибыль	%	8		48,64	97
		Сметная стоимость:				**656,64**	**1313**
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ							
32	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**343,84**	**1719**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	1,45	1130,00	1639
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1321,00	5
		Итого оплата труда:				**328,76**	**1644**
32. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	4689,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1554,00	3
32. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3316,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**16**

32. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	22269,00	4
32. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1	12,00	61
		Итого материалов:				**12,94**	**65**
		Накладные расходы	%	72		236,70	1184
		Сметная прибыль	%	8		46,44	232
		Сметная стоимость:				**626,99**	**3135**
33	**2307-0218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**355,00**	**1775**
		Сметная прибыль	%	8		28,40	142
		Сметная стоимость:				**383,40**	**1917**
34	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**343,84**	**1719**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	1,45	1130,00	1639
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1321,00	5
		Итого оплата труда:				**328,76**	**1644**
34. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	4689,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1554,00	3
34. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3316,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**16**
34. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	22269,00	4
34. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1	12,00	61
		Итого материалов:				**12,94**	**65**
		Накладные расходы	%	72		236,70	1184
		Сметная прибыль	%	8		46,44	232
		Сметная стоимость:				**626,99**	**3135**
35	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**315,00**	**1575**

		Сметная прибыль	%	8		25,20	126
		Сметная стоимость:				**340,20**	**1701**
36	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**409,18**	**2455**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	2,04	1130,00	2305
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	1321,00	6
		Итого оплата труда:				**385,26**	**2312**
36. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	4689,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1554,00	4
36. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3316,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**19**
36. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	22269,00	4
36. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00009	404706,00	36
36. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0252	658,00	17
36. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	12,00	73
		Итого материалов:				**21,78**	**131**
		Накладные расходы	%	72		277,38	1664
		Сметная прибыль	%	8		54,93	330
		Сметная стоимость:				**741,49**	**4449**
37	**2307-0220-0501 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6,0000**		**317,00**	**1902**
		Сметная прибыль	%	8		25,36	152
		Сметная стоимость:				**342,36**	**2054**
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ							
38	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные К-201**	**шт.**	**15,0000**		**35,00**	**525**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	42

		Сметная стоимость:				**37,80**	**567**
39	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3**	**шт.**	**16,0000**		**39,00**	**624**
		Сметная прибыль	%	8		3,12	50
		Сметная стоимость:				**42,12**	**674**
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
49	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2890,55**	**8672**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	2,1	1053,00	2211
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,084	1321,00	111
		Итого оплата труда:				**774,09**	**2322**
49. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,042	4689,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1554,00	65
49. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762	174,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,042	3316,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**469**
49. 6	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0243	208224,00	5060
49. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000234	235559,00	55
49. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1461,00	877
		Итого материалов:				**1997,19**	**5992**
		Накладные расходы	%	72		557,34	1672
		Сметная прибыль	%	8		275,83	827
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**11171**
50	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**		**553,82**	**22153**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	5,6	1053,00	5897
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,176	1321,00	232

		Итого оплата труда:				**153,23**	**6129**
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,088	4689,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,088	1554,00	137
50. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,252	174,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,088	3316,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,088	1088,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**922**
50. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00036	235559,00	85
50. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,48	1461,00	2162
50. 8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,052	251663,00	13086
		Итого материалов:				**383,34**	**15334**
		Накладные расходы	%	72		110,33	4413
		Сметная прибыль	%	8		53,13	2125
		Сметная стоимость:				**717,27**	**28691**
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		Покрытие тип 1					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,6500**		**3862,07**	**156993**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	5,854	806,00	4718
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,516	1384,36	7636
		Итого оплата труда:				**303,92**	**12354**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,630075	9400,00	5923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,630075	1554,00	979
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,744	4249,00	7410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,744	1088,00	1897

1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,878	8342,00	24008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,878	1554,00	4472
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,264225	5417,00	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,264225	1088,00	287
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**38772**
1. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	44,715	2537,00	113442
1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,033	30,00	61
		Итого материалов:				**2792,20**	**113503**
		Накладные расходы	%	108		328,24	13343
		Сметная прибыль	%	8		335,22	13627
		Сметная стоимость:				**4525,53**	**183963**
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**271,0000**		**536,05**	**145270**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0398	10,786	835,00	9006
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	8,984	1457,00	13089
		Итого оплата труда:				**81,53**	**22095**
2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,9214	9400,00	8661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,9214	1554,00	1432
2. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,813	4249,00	3454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,813	1088,00	885
2. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,63685	4161,00	2650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,63685	1554,00	990
2. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,225	5216,00	16821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,225	1554,00	5012
2. 7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,331	5760,00	13424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,331	1554,00	3622

2. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,057	5417,00	5725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,057	1088,00	1150
		Итого эксплуатация машин:				**187,22**	**50736**
2. 9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,71	2240,00	6070
2.10	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	6,152	2133,00	13122
2.11	2101-0201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	32,791	2023,00	66336
2.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	8,13	--	--
		Итого материалов:				**315,60**	**85528**
		Накладные расходы	%	108		88,06	23863
		Сметная прибыль	%	8		49,93	13531
		Сметная стоимость:				**674,04**	**182664**
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-04030501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**271,0000**		**520,94**	**141175**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,00868	2,352	835,00	1964
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03024	8,195	1374,94	11268
		Итого оплата труда:				**48,83**	**13232**
3. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	3,149	4249,00	13380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01162	3,149	1088,00	3426
3. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	2,58	5216,00	13457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	2,58	1554,00	4009
3. 5	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	2,466	5760,00	14205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,466	1554,00	3832
		Итого эксплуатация машин:				**151,45**	**41042**
3. 6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	2,39	2240,00	5354
3. 7	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	7,171	2133,00	15295

3. 8	2101-0201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	38,319	2023,00	77520
		Итого материалов:				**362,25**	**98169**
		Накладные расходы	%	108		52,73	14290
		Сметная прибыль	%	8		45,89	12437
		Сметная стоимость:				**619,57**	**167903**
4	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 5см**	**м2 покрытия**	**271,0000**		**1874,29**	**507932**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	9,106	1088,00	9907
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01689	4,577	1488,85	6815
		Итого оплата труда:				**61,70**	**16722**
4. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,94037	3374,00	3173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,94037	1300,00	1222
4. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,737	5216,00	14277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,737	1554,00	4253
4. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,01355	4329,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,01355	1554,00	21
4. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,10569	5417,00	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,10569	1088,00	115
4. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3794	120,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,7588	8404,00	6377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7588	1554,00	1179
4. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,02168	2465,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,02168	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**90,61**	**24557**
4.10	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0937	25,393	18503,00	469841

4.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,00058	218211,00	127
4.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,07859	40416,00	3176
4.13	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,002927	96969,00	284
4.14	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000753	54214,00	41
		Итого материалов:				**1747,12**	**473469**
		Накладные расходы	%	108		66,64	18059
		Сметная прибыль	%	8		155,27	42079
		Сметная стоимость:				**2096,20**	**568071**
5	**1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-2706020308**	**м2 покрытия**	**271,0000**		**433,48**	**117473**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00009	0,02439	2176,00	53
		Итого оплата труда:				**0,20**	**53**
5. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,09214	120,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**11**
5. 3	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0234	6,341	18503,00	117335
5. 4	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,000759	96969,00	74
		Итого материалов:				**433,24**	**117409**
		Накладные расходы	%	108		0,21	57
		Сметная прибыль	%	8		34,70	9402
		Сметная стоимость:				**468,39**	**126932**
6	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**111,0000**		**1462,37**	**162323**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	77,478	894,00	69265
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,7215	1525,32	1101
		Итого оплата труда:				**633,93**	**70366**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6771	4329,00	2931

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6771	1554,00	1052
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0444	2465,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0444	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**3041**
6. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,329	19805,00	85736
6. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0666	15897,00	1059
6. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1887	15252,00	2878
6. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,11	310,00	344
6. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	111	--	--
		Итого материалов:				**810,96**	**90017**
		Накладные расходы	%	108		684,64	75995
		Сметная прибыль	%	8		171,76	19065
		Сметная стоимость:				**2318,77**	**257383**
7	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	**м3**	**4,9950**		**40664,00**	**203117**
		Сметная прибыль	%	8		3253,12	16249
		Сметная стоимость:				**43917,12**	**219366**
Покрытие тип 2							
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,5000**		**2656,98**	**1328**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	0,072	806,00	58
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0715	1369,23	98
		Итого оплата труда:				**311,86**	**156**
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00775	9400,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00775	1554,00	12

8. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0238	4249,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0238	1088,00	26
8. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0354	8342,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0354	1554,00	55
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00455	5417,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00455	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**494**
8. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,61	1273,00	777
8. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,035	--	--
		Итого материалов:				**1553,06**	**777**
		Накладные расходы	%	108		336,81	168
		Сметная прибыль	%	8		239,50	120
		Сметная стоимость:				**3233,30**	**1617**
9	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**5,0000**		**423,18**	**2116**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,458	2,29	835,00	1912
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,0485	1284,97	62
		Итого оплата труда:				**394,89**	**1974**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0205	4329,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0205	1554,00	32
9. 4	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	0,3065	34,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,028	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,028	1088,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**33,64**	**168**
9. 6	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013- 98	м3	0,0005	0,0025	14227,00	36

9. 7	2104-0509-9902 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	5	--	--
		Итого материалов:				**7,11**	**36**
		Накладные расходы	%	108		426,49	2132
		Сметная прибыль	%	8		67,97	340
		Сметная стоимость:				**917,64**	**4588**
10	**2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**5,0000**		**2170,00**	**10850**
		Сметная прибыль	%	8		173,60	868
		Сметная стоимость:				**2343,60**	**11718**
11	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**10,0000**		**1462,37**	**14624**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	6,98	894,00	6240
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,065	1525,32	99
		Итого оплата труда:				**633,93**	**6339**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,061	4329,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,061	1554,00	95
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**274**
11. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,39	19805,00	7724
11. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,006	15897,00	95
11. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,017	15252,00	259
11. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1	310,00	31
11. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	10	--	--
		Итого материалов:				**810,96**	**8110**
		Накладные расходы	%	108		684,64	6846
		Сметная прибыль	%	8		171,76	1718
		Сметная стоимость:				**2318,77**	**23188**

12	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/**	**м3**	**0,1600**		**40664,00**	**6506**
		Сметная прибыль	%	8		3253,12	520
		Сметная стоимость:				**43917,12**	**7027**
	Озеленение						
13	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**39,0000**		**31,54**	**1230**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	0,0406	1,583	740,00	1172
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0195	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**30,59**	**1193**
13. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,0195	2988,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0195	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**58**
		Накладные расходы	%	88		26,92	1050
		Сметная прибыль	%	8		4,68	182
		Сметная стоимость:				**63,13**	**2462**
14	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**39,0000**		**240,84**	**9393**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0525	2,048	894,00	1830
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	1,069	1088,00	1163
		Итого оплата труда:				**76,75**	**2993**
14. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	1,069	5417,00	5789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	1,069	1088,00	1163
		Итого эксплуатация машин:				**148,43**	**5789**
14. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	0,78	2124,00	1657
14. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	3,9	30,00	117
		Итого материалов:				**45,48**	**1774**
		Накладные расходы	%	88		67,54	2634
		Сметная прибыль	%	8		24,67	962
		Сметная стоимость:				**333,05**	**12989**

15	**1147-0113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**16,0000**		**533,57**	**8537**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=714)	чел-ч	0,7473	11,957	714,00	8537
		Итого оплата труда:				**533,57**	**8537**
		Накладные расходы	%	88		469,54	7513
		Сметная прибыль	%	8		80,25	1284
		Сметная стоимость:				**1083,36**	**17334**
16	**2502-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Петуния**	**шт.**	**16,0000**		**87,00**	**1392**
		Сметная прибыль	%	8		6,96	111
		Сметная стоимость:				**93,96**	**1503**
17	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**11,0000**		**9680,00**	**106480**
		Итого оплата труда рабочих:				**5591,00**	**61501**
		Итого эксплуатация машин:				**554,00**	**6094**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				41,00	451
		Итого материалов:				**3535,00**	**38885**
		Накладные расходы				6645,76	73103
		Сметная прибыль				1306,06	14367
		Сметная стоимость:				**17631,82**	**193950**
18	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**12,0000**		**71061,00**	**852732**
		Итого оплата труда рабочих:				**4666,00**	**55992**
		Итого эксплуатация машин:				**122,00**	**1464**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				35,00	420
		Итого материалов:				**66273,00**	**795276**
		Накладные расходы				4277,91	51335
		Сметная прибыль				6027,11	72325
		Сметная стоимость:				**81366,02**	**976392**
	Ограждение						
19.1	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**113,2500**		**2752,28**	**311696**
19.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,42	160,815	1071,00	172233
19.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	24,1	1541,30	37145
		Итого оплата труда:				**1848,81**	**209378**

19.1. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	8,55	432,00	3694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	23,443	4329,00	101484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	23,443	1554,00	36430
19.1. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,5889	259,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,65685	2465,00	1619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,65685	1088,00	715
		Итого эксплуатация машин:				**944,36**	**106949**
19.1. 7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	1,563	17545,00	27420
19.1. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,010193	15897,00	162
19.1. 9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,023783	24767,00	589
19.1.10	2104-1203-9901 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	0,333	37,712	--	--
19.1.11	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,133	97,00	110
19.1.12	2106-0209-1101 РСНБ РК 2015	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,43	161,948	--	--
19.1.13	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002265	614991,00	1393
19.1.14	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,01359	208994,00	2840
		Итого материалов:				**287,10**	**32514**
		Накладные расходы	%	118		2181,59	247066
		Сметная прибыль	%	8		394,71	44701
		Сметная стоимость:				**5328,59**	**603463**
20.1	**2104-9999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;**	**м3**	1,0000		**31979,00**	**31979**

	РСНБ РК 2015	**башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**					
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	2558
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**34537**
21.1	**СТРАЗДЕЛ 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	1,0000		**270,00**	**270**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	22
		Сметная стоимость:				**291,60**	**292**
22.1	**2301-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	44,0000		**3177,00**	**139788**
		Сметная прибыль	%	8		254,16	11183
		Сметная стоимость:				**3431,16**	**150971**
23.1	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	1,1991		**439273,00**	**526745**
		Сметная прибыль	%	8		35141,84	42140
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**568885**
24.1	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**29895,78**	**29896**
24.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	17,8	17,8	1109,00	19740
24.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1497,40	1556
		Итого оплата труда:				**21296,60**	**21297**
24.1. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	4329,00	3823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883	1554,00	1372
24.1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	174,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.1. 6	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	3633,00	241

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663	1300,00	86
24.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	2465,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901	1088,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**4364,92**	**4365**
24.1. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	17545,00	5106
24.1. 9	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	13200,00	4
24.1.1 0	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	24767,00	26
24.1.1 1	2109-0403-0101 РСНБ РК 2015	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	2	--	--
24.1.1 2	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	370009,00	592
24.1.1 3	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994,00	63
24.1.1 4	2404-0207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	--	--
		Итого материалов:				**5790,65**	**5791**
		Накладные расходы	%	118		25129,99	25130
		Сметная прибыль	%	8		4402,06	4402
		Сметная стоимость:				**59427,83**	**59428**
25.1	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,0000**		**716,46**	**716**
25.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,71	0,71	910,00	646
25.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**649,80**	**650**
25.1. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	174,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**28,57**	**29**

25.1. 5	2109-0403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--
25.1. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994,00	42
		Итого материалов:				**41,80**	**42**
		Накладные расходы	%	118		766,76	767
		Сметная прибыль	%	8		118,66	119
		Сметная стоимость:				**1601,89**	**1602**
26.1	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,1487**		**686222,00**	**102055**
		Сметная прибыль	%	8		54897,76	8164
		Сметная стоимость:				**741119,76**	**110219**
27.1	**2301-0201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**6832,00**	**27328**
		Сметная прибыль	%	8		546,56	2186
		Сметная стоимость:				**7378,56**	**29514**
28.1	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0191**		**679631,61**	**12995**
28.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,816424	1172,00	957
28.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,019694	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**978**
28.1. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,4063	174,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,019694	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,019694	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**119**
28.1. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01912	614991,00	11759
28.1. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000765	208994,00	160
		Итого материалов:				**623350,76**	**11918**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1154
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	1132

		Сметная стоимость:				**799206,87**	**15281**
УБОРНАЯ							
1	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,5000**		**1173,48**	**11148**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,54	14,63	762,00	11148
		Итого оплата труда:				**1173,48**	**11148**
		Накладные расходы	%	72		844,91	8027
		Сметная прибыль	%	8		161,47	1534
		Сметная стоимость:				**2179,86**	**20709**
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,5400**		**706,64**	**3915**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	5,385	727,00	3915
		Итого оплата труда:				**706,64**	**3915**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2819
		Сметная прибыль	%	8		97,23	539
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**7272**
3	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5900**		**1694,83**	**9474**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,47	850,00	1250
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,18447	1260,28	232
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1482**
3. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,043043	4249,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,043043	1088,00	47
3. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,068198	4161,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,068198	1554,00	106
3. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,064844	3173,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,064844	1088,00	71
3. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,28509	120,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,008385	2465,00	21

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,008385	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**727**
3. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,102856	2704,00	278
3. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,051428	2467,00	127
3.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,166582	2225,00	371
3.11	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0124	0,069316	96969,00	6722
		Итого материалов:				**1341,17**	**7497**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1393
		Сметная прибыль	%	8		155,52	869
		Сметная стоимость:				**2099,58**	**11737**
4	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**3,6800**		**25198,43**	**92730**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	11,261	946,00	10653
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,841616	1119,18	942
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**11595**
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009936	4249,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009936	1088,00	11
4. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,670128	39,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,69184	5764,00	3988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,69184	1088,00	753
4. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,056304	4329,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,056304	1554,00	88
4. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,02944	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,083536	2465,00	206

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,083536	1088,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**4508**
4. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,754	19454,00	73023
4.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,002576	40416,00	104
4.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,031648	58360,00	1847
4.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000957	26517,00	25
4.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00184	404706,00	745
4.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,582	310,00	491
4.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,002834	30,00	0
4.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	1,472	907,00	1335
		Итого материалов:				**21078,64**	**77569**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	10551
		Сметная прибыль	%	8		2245,25	8263
		Сметная стоимость:				**30310,82**	**111544**
5	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3965**		**90144,95**	**35742**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	8,921	879,00	7842
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,14274	1088,00	155
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**7997**
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,091195	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,130845	145,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,14274	2465,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,14274	1088,00	155

		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**372**
5. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001229	218211,00	268
5. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,368745	57894,00	21348
5. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,04758	68537,00	3261
5. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,003965	23747,00	94
5.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,574925	228,00	131
5.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002974	419343,00	1247
5.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,19	310,00	369
5.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001023	79965,00	82
5.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001193	610448,00	729
		Итого материалов:				**69429,21**	**27529**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	7197
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	3435
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**46375**
6	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3965**		**9970,93**	**3953**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,30927	928,00	287
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,006741	1225,06	8
		Итого оплата труда:				**744,67**	**295**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001983	4329,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,001983	1554,00	3
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,004758	2465,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,004758	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**20**

6. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000397	71020,00	28
6. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000674	75217,00	51
6. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002657	1342730,00	3567
6. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,00912	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**3646**
		Накладные расходы	%	90		670,20	266
		Сметная прибыль	%	8		851,29	338
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**4557**
7	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**23,0000**		**2817,01**	**64791**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,363	8,349	928,00	7748
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1288	1088,00	140
		Итого оплата труда:				**342,96**	**7888**
7. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,0828	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1288	2465,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1288	1088,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**318**
7. 5	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0322	52384,00	1687
7. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,3289	159061,00	52315
7. 7	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	24,15	84,00	2029
7. 8	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,506	351,00	178
7. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	1,668	310,00	517
		Итого материалов:				**2466,31**	**56725**

		Накладные расходы	%	90		308,66	7099
		Сметная прибыль	%	8		250,05	5751
		Сметная стоимость:				**3375,73**	**77642**
8	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка+вентиляционная труба**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1520**		**58498,30**	**8892**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	20,1	3,055	879,00	2686
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05776	1088,00	63
		Итого оплата труда:				**18081,34**	**2748**
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0304	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0456	145,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,05776	2465,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,05776	1088,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**982,80**	**149**
8. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000638	218211,00	139
8. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,05016	29337,00	1472
8. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00532	23747,00	126
8. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,06992	228,00	16
8.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,002812	419343,00	1179
8.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,076	310,00	24
8.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000283	79965,00	23
8.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,10944	27221,00	2979
8.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000163	610448,00	99

		Итого материалов:				**39847,60**	**6057**
		Накладные расходы	%	90		16273,21	2474
		Сметная прибыль	%	8		5981,72	909
		Сметная стоимость:				**80753,23**	**12274**
9	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**4853,71**	**9707**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,601	1,202	910,00	1094
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,0372	1015,27	38
		Итого оплата труда:				**565,79**	**1132**
9. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,054	41,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,018	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,0152	1888,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0152	910,00	14
9. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,022	2465,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,022	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**42,67**	**85**
9. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	0,524	310,00	162
9. 8	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,0742	112747,00	8366
		Итого материалов:				**4264,13**	**8528**
		Накладные расходы	%	94		531,85	1064
		Сметная прибыль	%	8		430,84	862
		Сметная стоимость:				**5816,40**	**11633**
10	**1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска простая масляными составами подереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,8000**		**417,73**	**21221**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,255	12,954	946,00	12254
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03048	1058,33	32

		Итого оплата труда:				**241,87**	**12287**
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00508	1888,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00508	910,00	5
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0254	2465,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0254	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**72**
10. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000203	4645,00	1
10. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0033	0,16764	90,00	15
10. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,4064	172,00	70
10. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	4,267	508,00	2168
10. 9	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	13,716	466,00	6392
10.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,54	98,00	249
		Итого материалов:				**175,08**	**8894**
		Накладные расходы	%	80		193,49	9829
		Сметная прибыль	%	8		48,90	2484
		Сметная стоимость:				**660,13**	**33534**
11	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**6,5000**		**2112,17**	**13729**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,424	2,756	928,00	2558
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,10985	1198,30	132
		Итого оплата труда:				**413,72**	**2689**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,04615	5764,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,04615	1088,00	50
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,026	4329,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,026	1554,00	40

11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,0377	2465,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,0377	1088,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**72,54**	**471**
11. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,0052	15897,00	83
11. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000325	218211,00	71
11. 8	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00065	312813,00	203
11. 9	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,0351	51097,00	1794
11.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0325	68537,00	2227
11.11	2110-0202-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	8,775	572,00	5019
11.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,52	393,00	204
11.13	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,12285	351,00	43
11.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	0,36855	310,00	114
11.15	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,000689	191646,00	132
11.16	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0026	311190,00	809
		Итого материалов:				**1646,16**	**10700**
		Накладные расходы	%	92		380,63	2474
		Сметная прибыль	%	8		199,42	1296
		Сметная стоимость:				**2692,22**	**17499**
12	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**6,5000**		**346,02**	**2249**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,1885	946,00	178
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,005135	1223,68	6
		Итого оплата труда:				**28,40**	**185**

12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001495	4329,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,001495	1554,00	2
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00364	2465,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,00364	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**15**
12. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00026	71020,00	18
12. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00039	75217,00	29
12. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001495	1342730,00	2007
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,005135	30,00	0
		Итого материалов:				**316,21**	**2055**
		Накладные расходы	%	90		25,56	166
		Сметная прибыль	%	8		29,73	193
		Сметная стоимость:				**401,30**	**2608**
13	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,9400**		**3832,57**	**11268**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	3,381	982,00	3320
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,11466	1088,00	125
		Итого оплата труда:				**1171,73**	**3445**
13. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,11466	2465,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,11466	1088,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**283**
13. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002352	53953,00	127
13. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	15,876	353,00	5604
13. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	0,297528	310,00	92

13. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	3,175	580,00	1842
		Итого материалов:				**2607,13**	**7665**
		Накладные расходы	%	90		1054,56	3100
		Сметная прибыль	%	8		390,97	1149
		Сметная стоимость:				**5278,10**	**15518**
14	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТРК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**4990,00**	**14671**
		Сметная прибыль	%	8		399,20	1174
		Сметная стоимость:				**5389,20**	**15844**
15	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**490,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	157
		Сметная стоимость:				**529,20**	**2117**
16	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**3420,00**	**6840**
		Сметная прибыль	%	8		273,60	547
		Сметная стоимость:				**3693,60**	**7387**
17	**1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**0,4624**		**3368,73**	**1558**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,64	0,758336	982,00	745
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,041662	1164,55	49
		Итого оплата труда:				**1715,41**	**793**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,024553	5764,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,024553	1088,00	27
17. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,006844	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,006844	1554,00	11
17. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,011005	729,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,047026	16,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,010265	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,010265	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**443,84**	**205**
17. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,000638	21163,00	14
17. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,545632	228,00	124
17.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,319981	1364,00	436
17.11	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,000138	22269,00	3
17.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,012947	351,00	5
17.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,013687	310,00	4
17.14	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000053	191646,00	10
17.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000143	79965,00	11
		Итого материалов:				**1314,41**	**608**
		Накладные расходы	%	90		1543,87	714
		Сметная прибыль	%	8		393,01	182
		Сметная стоимость:				**5305,60**	**2453**
18	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Фрамуги**	**м2**	**0,4624**		**9792,00**	**4528**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	362
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**4890**
19	**1115-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрамуги. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,4624**		**2100,25**	**971**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,406	0,187734	910,00	171
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,00356	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**377,84**	**175**

19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,00148	5764,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,00148	1088,00	2
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,002081	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,002081	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**29,54**	**14**
19. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,000296	242133,00	72
19. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,003191	463,00	1
19. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	0,679728	1042,00	708
19. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,000925	90,00	0
19. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,010173	508,00	5
		Итого материалов:				**1701,26**	**787**
		Накладные расходы	%	80		302,27	140
		Сметная прибыль	%	8		192,20	89
		Сметная стоимость:				**2594,73**	**1200**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							11438862,6
Итого прямые затраты:			Тенге				
в том числе:							
Накладные расходы			Тенге				**3276399**

ИТОГО		Тенге				14715261,6
Сметная прибыль		Тенге				1177220
ИТОГО по смете:		Тенге				15892481,6
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге				368705
Всего ао главе		Тенге				368705
Итого по главам 1-8		Тенге				16261186,6
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ 1,35%		Тенге				219526
Всего по главе		Тенге				219526
Итого по главам 1-9		Тенге				16480712,6
С понижающим коэффициентом К=0,2772313522		Тенге				4568970,24
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				91379,4
Итого сметная стоимотсь		Тенге				4660349,64
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961		Тенге				4892882,91
Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				587145,95
Всего по сметному расчету		Тенге				5480028,86

ЗАКАЗЧИК:
КГКП сельский дом культуры "Сулутюбе"
аппарата акима сельского округа Сулутюбе

_____ **Рахметова Т.Э.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

_____ **Ким Ч.Н**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Garant Stroy LTD»

_____ **Ли А.В.**