Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	208 575 302,00	2 808 601,79		2 808 601,79					337 032,21	3 145 634,00
К оплате		2 808 601,79		2 808 601,79					337 032,21	3 145 634,00
Итого к оплате	**Три миллиона сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре тенге 00тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М Б

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М К

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №100 от 27 июля 2020г

на установку отопления и вентиляции на насосной станции второго подъемов в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4	4450,47	198,29	17802	793	177	16741	37306
					4208,09	62,59	16832	250		2763	
2	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	30119,00	--	120476	--	120476	--	130114
					--	--	--	--		9638	
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,72	4628,34	37,96	49616	407	34052	14998	69783
					1413,88	13,79	15157	148		5169	
4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	4476,54	47,73	13494	144	8695	4614	19556
					1544,24	17,56	4655	53		1449	
5	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	1554,10	29,96	18649	359	4929	13229	34428
					1113,39	11,53	13361	138		2550	
6	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм Установка	узел	1	2656,56	7,40	2657	7	160	2442	5506
					2489,57	2,31	2490	2		408	
7	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	21307,00	--	21307	--	21307	--	23012
					--	--	--	--		1705	
8	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм Установка над шахтами	зонт	1	2446,29	40,57	2446	41	2016	392	3065
					388,58	11,53	389	12		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1427,31 1113,39	53,39 11,53	2855 2227	107 23	521	2205 405	5464
10	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов и вентиляторов	кг изделия	12,3	313,63 54,19	2,95 0,46	3858 666	36 6	3156	659 361	4878
11	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,25	885,00 --	-- --	221 --	-- --	221	-- 18	239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			253380 55776	1895 632	195710 --	55280 24693	333351
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
12	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	11,5	964,56 888,04	67,71 30,43	11092 10212	779 350	101	10351 1715	23159
13	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015 примен.	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором//Электрический конвекторный обогреватель типа BALLU со встроенным термостатом N 1,0кВт	шт.	1	17283,00 --	-- --	17283 --	-- --	17283	-- 1383	18666
14	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015 примен.	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором //Электрический конвекторный обогреватель типа BALLU со встроенным термостатом N 1,5кВт	шт.	3	20374,00 --	-- --	61122 --	-- --	61122	-- 4890	66012
15	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015 примен	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором //Электрический конвекторный обогреватель типа BALLU со встроенным термостатом N 2,0кВт	шт.	3	22017,00 --	-- --	66051 --	-- --	66051	-- 5284	71335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			155548 10212	779 350	144557 --	10351 13272	179172
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			408929 65989	2673 982	340267 --	65631 37965	512523

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	221
Сметная прибыль -	Тенге	18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	408707
Материалы -	Тенге	53807
Всего заработная плата -	Тенге	66970
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	286239
Сдача и испытание -	Тенге	3066
Накладные расходы -	Тенге	65631
Сметная прибыль -	Тенге	37947
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	512286
Нормативная трудоемкость -	чел,-ч	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге	-		-	66970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			512525				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							67
		Сметная заработная плата -		Тенге				66970			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			512 525				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			10 251				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			522 776				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			17 252				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			540 028				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			566 975				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			11 340				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			578 315				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			520 483				
	НДС 12%			Тенге			62 458				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**582 941**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 2в

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ I и II ПОДЪЕМОВ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №98 от 27 июля 2020г

на установку внутриплощадочных сетей электроснабжения на насосной станции первого и второго подъемов в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Исполнительная смета №13										
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА									
		Кабели и провода									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61,16	1367,52	--	83638	--	--	60219	155365
					1367,52	--	83638	--		11509	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,73	649,59	--	27107	--	--	19517	50355
					649,59	--	27107	--		3730	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	19,43	1963,00	--	38141	--	38141	--	41192
					--	--	--	--		3051	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	466,58	400,70	23329	20035	--	7163	32931
					65,88	133,08	3294	6654		2439	
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	309,87	146,11	15494	7306	2149	5788	22984
					120,78	39,99	6039	2000		1703	
6	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	1301,54	80,30	20825	1285	1972	12956	36483
					1098,00	26,67	17568	427		2702	
7	2306-0147-2006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые. не распространяющие горение АВБбШнг 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	849254,00	--	42463	--	42463	--	45860
					--	--	--	--		3397	
		Электромонтажные изделия									
8	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81, /примени-но как, Кабельный наконечник алюм. 16-8-5,4АУХЛ3/	100 шт	0,2	6082,00	--	1216	--	1216	--	1314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, /примени-но как, Прокладка ленты сигнальной/	км кабеля	0,05	25866,89 7320,60	18546,29 3599,50	1293 366	927 180	--	393 135	1821
10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, /примени-но как, Сигнальная лента ЛСЭ-900/	кг	4,54	658,00 --	-- --	2987 --	-- --	2987	-- 239	3226
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, /примени-но как, Сигнальная лента ЛСЭ-450/	кг	2,91	658,00 --	-- --	1915 --	-- --	1915	-- 153	2068
		Трубы, металлорукава									
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	121626,76 120099,00	-- --	6081 6005	-- --	76	4564 852	11497
13	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	226,00 --	-- --	11300 --	-- --	11300	-- 904	12204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			275789 144017	29552 9261	102219 --	110600 30911	417300
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА									
		Кабели и провода									
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,17	1367,52 1367,52	-- --	136984 136984	-- --	--	98629 18849	254462
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,09	649,59 649,59	-- --	42931 42931	-- --	--	30911 5907	79749
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	34,08	1963,00 --	-- --	66899 --	-- --	66899	-- 5352	72251
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	360	466,58 65,88	400,70 133,08	167968 23717	144251 47910	--	51571 17563	237102
18	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	221	334,50 131,76	159,76 44,53	73925 29119	35307 9840	9499	28051 8158	110134
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	69	309,87 120,78	146,11 39,99	21381 8334	10082 2760	2965	7987 2349	31718
20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	407,46	196,84	9779	4724	1102	3781	14645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					164,70	54,08	3953	1298		1085	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46	293,99	138,27	13524	6360	2113	4894	19891
					109,80	37,97	5051	1747		1473	
22	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	1301,54	80,30	39046	2409	3697	24293	68406
					1098,00	26,67	32940	800		5067	
23	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	1301,54	80,30	3905	241	370	2429	6841
					1098,00	26,67	3294	80		507	
24	2306-0147-1649 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,245	1907866,00	--	467427	--	467427	--	504821
					--	--	--	--		37394	
25	2306-0147-2007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1202860,00	--	30072	--	30072	--	32477
					--	--	--	--		2406	
26	2306-0147-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	3285261,00	--	147837	--	147837	--	159664
					--	--	--	--		11827	
27	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1020969,00	--	45944	--	45944	--	49619
					--	--	--	--		3675	
28	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	13035,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
29	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	6758,00	--	338	--	338	--	365
					--	--	--	--		27	
30	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19334,58	14869,68	19335	14870	73	6670	28084
					4392,00	4871,23	4392	4871		2080	
31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая 5 ПКТп	шт	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
					--	--	--	--		551	
32	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	22757,22	17194,32	45514	34389	145	16017	66454
					5490,00	5632,77	10980	11266		4922	
33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая 4 ПКТп	шт	2	5400,54	--	10801	--	10801	--	11665
					--	--	--	--		864	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п 9 Кзтр=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, /примени-но как, Прокладка ленты сигнальной/	км кабеля	0,36	25866,89	18546,29	9312	6677	--	2830	13114
					7320,60	3599,50	2635	1296		971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				302310			2760
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17042				
	Местные материалы -			Тенге			105040				
	Накладные расходы -			Тенге			218129				
	Сметная прибыль -			Тенге			51414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			694084				
	Нормативная трудоемкость -			чел,-ч							
	Сметная заработная плата -			Тенге				302310			357
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16498				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16498				
	Сметная прибыль -			Тенге			1320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			17818				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2253136				
	Нормативная трудоемкость -			чел,-ч							
	Сметная заработная плата -			Тенге				545120			570
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			2 253 136				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			45 063				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			2 298 199				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			75 841				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			2 374 040				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			2 492 504				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			49 850				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			2 542 354				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			2 288 119				
	НДС 12%			Тенге			274 574				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**2 562 693**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)