Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	231 906 245,00	20 831 199,11		20 831 199,11					2 499 743,89	23 330 943,00
К оплате		20 831 199,11		20 831 199,11					2 499 743,89	23 330 943,00
Итого к оплате	**Двадцать три миллиона триста тридцать тысяч девятьсот сорок три тенге 00тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №110

на скидку по условиям договора в размере 10% за июль 2020г

№ акта	Месяц	Наименование работ	Сумма по акту (тенге)	10% скидки по условиям договора (тенге)
83	июль	Ограждение территорий насосной станции первого и второго подъемов	28 285 993	-2 828 599
96	июль	Установка электрооборудования на насосной станции первого и второго подъемов	13 081 292	-1 308 129
97	июль	Установка системы автоматики на насосной станции второго подъемов	14 385 771	-1 438 577
99	июль	Установка охранной сигнализаций на насосной станции первого и второго подъемов	19 834 335	-1 983 434
		Итого		-7 558 739

Итого исключаемая сумма: - 7 558 739,00 (минус семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять тенге, 00 тиын)

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №106

на строительные работы на насосной станции второго подъема по селу Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальные сметы №02-01-02 №02-04-02										
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД КТП НА НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОДЪЕМОВ									
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,629168	65837,73	21318,07	107261	34731	12405	49190	168967
					36905,20	6853,59	60125	11166		12516	
2	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1,298676	443095,00	--	575437	--	575437	--	621472
					--	--	--	--		46035	
3	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,330492	521279,00	--	172279	--	172279	--	186061
					--	--	--	--		13782	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,986	173,05	3,15	7612	138	5583	1318	9644
					42,98	0,44	1891	19		714	
		ОТМОСТКА НА ЗДАНИЯХ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОДЪЕМОВ И ЗДАНИЙ ВОДООЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ									
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,65	23609,57	7,68	180613	59	156951	22187	219024
					3085,38	--	23603	--		16224	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1043201	34928	922655	72695	1205168
							85619	11185	--	89271	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			188225				
	Материалы -			Тенге			162534				
	Всего заработная плата -			Тенге				25513			
		Накладные расходы -		Тенге			23505				
		Сметная прибыль -		Тенге			16938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			228668				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				25513			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			854976				
	Материалы -			Тенге			12405				
	Всего заработная плата -			Тенге				71290			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			747715				
		Накладные расходы -		Тенге			49190				
		Сметная прибыль -		Тенге			72333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			976500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							66
		Сметная заработная плата -		Тенге				71290			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1205168				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							96
		Сметная заработная плата -		Тенге				96804			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1 205 168				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			24 103				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			1 229 271				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			40 566				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			1 269 837				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			1 333 202				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			26 664				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			1 359 866				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			1 223 879				
	НДС 12%			Тенге			146 865				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**1 370 744**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таиналов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Kaz"onstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 2в

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №103

на установку колодцев на скважинах 2 шт в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ СКВАЖИНЫ, 2шт									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77844	18213,05 1038,15	1054,54 199,07	14178 808	821 155	12549	876 1204	16259
2	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	2,68	32234,30 8461,30	8141,89 3094,76	86388 22676	21820 8294	41892	30661 9364	126412
3	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12265,00 --	-- --	49060 --	-- --	49060	-- 3925	52985
4	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16765,00 --	-- --	67060 --	-- --	67060	-- 5365	72425
5	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,396	44974,00 --	-- --	17810 --	-- --	17810	-- 1425	19234
6	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1813,00 --	-- --	3626 --	-- --	3626	-- 290	3916
7	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7779,00 --	-- --	15558 --	-- --	15558	-- 1245	16803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8454,00 --	-- --	16908 --	-- --	16908	-- 1353	18261
9	1312-0101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	44	2557,23 1284,66	1262,38 339,61	112518 56525	55545 14943	448	43595 12489	168603
10	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44	2205,00 --	-- --	97020 --	-- --	97020	-- 7762	104782
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	246715,19 180958,00	64870,71 17368,85	4934 3619	1297 347	18	3927 709	9570
12	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	538,00 --	-- --	10868 --	-- --	10868	-- 869	11737
13	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1893,39 1634,58	49,50 21,96	3787 3269	99 44	419	3280 565	7632
14	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	53620,00 --	-- --	107240 --	-- --	107240	-- 8579	115819
15	1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4780,61 4700,92	-- --	9561 9402	-- --	159	7051 1329	17942
16	2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	2	73214,00 --	-- --	146428 --	-- --	146428	-- 11714	158142
17	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7999,99 4787,28	3013,02 1010,43	16000 9575	6026 2021	399	7073 1846	24919
18	2304-0102-2303 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	2	37502,00 --	-- --	75004 --	-- --	75004	-- 6000	81004
19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10	700,89 603,98	50,22 --	7009 6040	502 --	467	5979 1039	14027
20	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	10	2278,00 --	-- --	22780 --	-- --	22780	-- 1822	24602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
					417,73	208,27	835	417		294	
22	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
23	2302-1101-0118 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	97770,00	--	978	--	978	--	1056
					--	--	--	--		78	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1224153,32	451324,76	9793	3611	2897	4229	15144
					410575,10	123345,05	3285	987		1122	
25	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	927,00	--	3708	--	3708	--	4005
					--	--	--	--		297	
26	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1241,46	--	2483	--	133	1763	4585
					1175,23	--	2350	--		340	
27	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2426,00	--	4852	--	4852	--	5240
					--	--	--	--		388	
28	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	20299,33	110,28	40599	221	38402	2001	46008
					988,20	32,94	1976	66		3408	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			949978	91547	738071	111674	1146586
							120361	27273	--	84932	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			140562				
		Материалы -		Тенге			1140				
		Всего заработная плата -		Тенге				94816			
		Накладные расходы -		Тенге			59483				
		Сметная прибыль -		Тенге			16004				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			216049				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -		Тенге				94816			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281644				
		Материалы -		Тенге			58241				
		Всего заработная плата -		Тенге				50776			
		Местные материалы -		Тенге			153114				
		Накладные расходы -		Тенге			50191				
		Сметная прибыль -		Тенге			26547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358382				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -		Тенге				50776			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527772				
		Материалы -		Тенге			38402				
		Всего заработная плата -		Тенге				2042			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			487173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			2001				
		Сметная прибыль -		Тенге			42382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			572155				2
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				2042			
		Сметная заработная плата -		Тенге			1146586				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге							130
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				147634			
		Сметная заработная плата -		Тенге			22 932				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			1 169 518				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			38 594				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 208 112				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			1 208 112				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			24 162				
	Непредвиденные затраты и расходы 2%			Тенге			1 232 274				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			1 293 760				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			1 164 384				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			139 726				
	НДС 12%			Тенге			**1 304 110**				
	Итого по акту с НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разнесена

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №105

на установку фундамента под КТП на насосной станций первого подъема в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-01-02										
		ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,47	248,42	239,93	7569	7311	3	1478	9771
					8,37	58,99	255	1798		724	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	30,47	248,42	239,93	7569	7311	3	1478	9771
					8,37	58,99	255	1798		724	
3	4102-0101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	57,2836	482,00	--	27611	--		--	29820
					--	--	--	--		2209	
4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	18,3792	147,90	140,90	2718	2590	1	504	3480
					7,01	31,07	129	571		258	
5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5108	2013,98	--	3043	--	--	2191	5652
					2013,98	--	3043	--		419	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9835	713,45	--	2129	--	--	1533	3954
					713,45	--	2129	--		293	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9065	30,73	30,73	520	520	--	129	700
					--	10,58	--	179		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9065	15,18	15,18	257	257	--	64	346
					--	5,23	--	88		26	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	16,9065	132,66	63,11	2243	1067	--	1197	3715
					69,55	28,82	1176	487		275	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3687,64	866,00	4425	1039	2597	1108	5976
					657,54	335,62	789	403		443	
11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	1445,71	745,21	26023	13414	4427	15162	44480
					454,58	259,26	8182	4667		3295	
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2045,60	1045,70	18410	9411	3258	10653	31388
					637,94	365,14	5741	3286		2325	
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3099,95	1654,38	18600	9926	3103	10707	31651
					928,57	583,68	5571	3502		2345	
14	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	4382,16	2474,53	13146	7424	2214	7316	22099
					1169,38	897,28	3508	2692		1637	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,147	23668,00	--	145487	--	145487	--	157126
					--	--	--	--		11639	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,703	20706,00	--	118086	--	118086	--	127533
					--	--	--	--		9447	
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м3	0,6	21692,68	1287,18	13016	772	10659	1579	15762
					2642,34	250,09	1585	150		1168	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	7,6666667	615,83	25,66	4721	197	2343	2134	7404
					284,44	11,67	2181	89		548	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,6666667	168,09	8,75	1289	67	1168	78	1477
					7,03	3,86	54	30		109	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,6474	822,95	19,83	52379	1262	36517	13708	71373
					229,38	2,20	14600	140		5287	
21	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	7,462	135,41	2,22	1010	17	615	262	1374
					50,63	0,22	378	2		102	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			470251	62582	330481	71281	584852
							49576	19881	--	43325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2890
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			470251				
	Материалы -			Тенге			66908				
	Всего заработная плата -			Тенге				69457			
	Местные материалы -			Тенге			263574				
	Транспортные расходы -			Тенге			27611				
		Накладные расходы -		Тенге			71280				
		Сметная прибыль -		Тенге			43322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел,-ч			584853				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата -		Тенге				69457			67
		ИТОГО ПО АКТУ:		чел,-ч			584853				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			-				
		Сметная заработная плата -		Тенге				69457			67
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			584 853				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			11 697				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			596 550				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			19 686				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			616 236				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			646 986				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			12 940				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			659 926				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			593 933				
	НДС 12%			Тенге			71 272				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**665 205**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: Устройство асфальтобетонного покрытия

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №111

на укладку асфальтобетонного покрытия в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	520	3037,41	955,59	1579454	496909	1021593	172334	1891930
					117,22	189,65	60952	98616		140143	
2	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	5200	783,81	163,57	4075786	850562	3000514	516217	4959364
					43,21	48,71	224710	253269		367360	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5200	2068,36	90,67	10755482	471500	10092139	349361	11993231
					36,89	25,32	191843	131640		888387	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5200	969,20	0,09	5039825	449	5037321	2220	5445409
					0,40	--	2055	--		403364	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21450547	1819420	19151567	1040132	24289934
							479561	483525	--	1799254	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21450547				
	Материалы -			Тенге			19151567				
	Всего заработная плата -			Тенге				963085			
		Накладные расходы -		Тенге			1040132				
		Сметная прибыль -		Тенге			1799254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24289934				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				963085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24289934				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -		Тенге				963085			
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			485 799				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			24 775 733				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			817 599				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			25 593 332				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			25 593 332				
	Непредвиденные затраты и расходы 2%			Тенге			511 867				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			26 105 199				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			27 407 744				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			24 666 970				
	НДС 12%			Тенге			2 960 036				
	Итого по акту с НДС			Тенге			27 627 006				
	Итого с понижающим коэф К=0,981332			**Тенге**			**27 111 265**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №107

на дополнительные работы по установке фундамента под электролизную установку на насосной станций второго подъемов по селу Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОЛИЗНУЮ УСТАНОВКУ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,32	186,74	177,90	8090	7707	--	1499	10356
					8,84	39,23	383	1699		767	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2996	3154,18	--	4099	--	--	2951	7615
					3154,18	--	4099	--		564	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,97	713,45	--	2119	--	--	1526	3936
					713,45	--	2119	--		292	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,83	30,73	30,73	517	517	--	128	697
					--	10,58	--	178		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,83	15,18	15,18	255	255	--	63	344
					--	5,23	--	88		25	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,83	132,66	63,11	2233	1062	--	1192	3699
					69,55	28,82	1171	485		274	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3687,64	866,00	1475	346	866	369	1992
					657,54	335,62	263	134		148	
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1445,71	745,21	20240	10433	3443	11793	34595
					454,58	259,26	6364	3630		2563	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,602	20706,00	--	157407	--	157407	--	170000
					--	--	--	--		12593	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,16	822,95	19,83	16591	400	11567	4342	22607
					229,38	2,20	4624	44		1675	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
11	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	24	1242,62	67,66	29823	1624	9302	16095	49591
					787,36	50,91	18897	1222		3673	
12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	24	1284,67	17,41	30832	418	11835	14962	49457
					774,14	5,12	18579	123		3664	
13	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	24	809,18	5,33	19420	128	8304	8836	30517
					457,84	2,38	10988	57		2261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			293101	22890	202724	63756	385406
							67488	7661	--	28551	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			293101				
	Материалы -			Тенге			45316				
	Всего заработная плата -			Тенге				75148			
	Местные материалы -			Тенге			157407				
		Накладные расходы -		Тенге			63757				
		Сметная прибыль -		Тенге			28549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			385407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -		Тенге				75148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			385407				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -		Тенге				75148			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			385 407				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			7 708				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			393 115				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			12 973				
	Итого с допзатратами на производство в зимнее время			Тенге			406 088				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			426 352				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			8 527				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			434 879				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			391 391				
	НДС 12%			Тенге			46 967				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**438 358**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Таныпов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ Никифоров Е.Н.