Заказчик: **ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар Аральского района"**

Форма КС-3
Утверждена приказом
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от
"19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			44	**08.06.2020г.**					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар Аральского района"	13 000 000	11 607 143						1 392 857	13 000 000
Итого к оплате:	**13 000 000 тг. (Тринадцать миллионов тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление по мобилизационной подготовке
Кызылординской области"
Заместитель руководителя управления
_____ **Алиев Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский филиал РГП "Казводхоз"

Эксперт_____ **Каркинбаев М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Д-Ару"
_____**Жалғасбек К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству
_____**Абдрахманов А.С.**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: "Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар Аральского
Договор: Осн.дог. №44 от 08.06.2020г.

АКТ №1
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Восстановление защитной дамбы на участке изгиб Жусипали возле населенного пункта Кызылжар с ПК-0+00 по ПК-5+00

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	1846	269,55	259,11	497 590	478 319	-	75 426	618 857
					10,44	46,31	19 271	85 487	-	45841	
	0101-0101-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0137	25,2902						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	3101-0201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,0298	8695	478319					
				55,0108	1554	85487					
2	1136-0201-0203	Откосы насыпей. Планировка автогрейдерами НР=72%	м2 спланированной поверхности	3965	7,52	7,52	29 817	29 817	-	3549	36 035
					-	1,24	-	4 929	-	2669	
	0101-0101-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	-	-						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	3,172						
	3101-0201-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0008	9400	29817					

				3,172	1554	4929					
3	1127-0403-1207	Устройство геотекстиля НР=108%	м2 поверхности	3000	32,92	6,94	98 760	20 820	1506	86885	200 499 75,6%
					25,47	1,35	76 410	4 050	-	14854	
	0101-0101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,0316	94,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	3,8064						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2465	2932					
				1,1895	1088	1294					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа,99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00066	9400	24599					
				2,6169	1554	4067					
	2113-0803-1501	Плотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10м2	0	10708	-					
					-	-					
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000023	218211	1990					
				0,0091195	-	-					
4	2108-0102-1103	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	3965	189		749 385		749 385	-	809 336
				40%	-		-		-	59951	
5	1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски НР=68%	м3	1022	4368,32	209,79	4 464 421	214 405	3 213 771	752 077	5 633 818 40%
					1013,94	68,25	1 036 245	69 752	-	417 320	
	0101-0101-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,794	811,468						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	53,655						
	3105-0104-0101	Автомобили бортовые, до 16 т	маш.-ч	0,0525	3 996	214 405					
				134,1375	1 300	69 752					
	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	1,03	3053	3 213 771 40%					
				2361,65	-	-					
6	4102-0102-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	1473,296	2220,00	-	3 270 717	-	-	-	3 532 374
					-	-	-	-	-	261 657	38,4%
		Итого по смете					**10 830 920**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					1 131 926				

- зарплата эксплуатацию машин, тенге		743 361
- в.т.ч зарплата машинистов, тенге		164 218
- материалы,изделия и конструкции,тенге		3 964 662
-перевозка грузов,тенге		3 270 717
Накладные расходы, тенге		917 937
Сметная прибыль (8 %), тенге		802 292
Итого по акту выполненных работ	**Тенге**	10 830 920
Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	**Тенге**	372 584
Итого	**Тенге**	11 203 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	**Тенге**	453 742
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**	1 006 435
Итого	**Тенге**	12 663 681
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	233 145
Итого	**Тенге**	12 896 826
в текущих ценах с 01.01.2018г.	**Тенге**	12 896 826
Итого	**Тенге**	12 896 826
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	**Тенге**	11 607 143
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**	1 392 857
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**	**13 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Заместитель руководителя управления
_____**Алиев Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский филиал РГП "Казводхоз"

Эксперт_____**Каркинбаев М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Д-Ару"
_____**Жалғасбек К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству
_____**Абдрахманов А.С.**