Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20.05.2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	227 001 615	51 785 835		51 785 835					6 214 300	58 000 135
Акт №29 Строительно-монтажные работы		8 497 958		8 497 958					1 019 755	9 517 713
Акт №15 Строительно-монтажные работы		35 658 725		35 658 725					4 279 047	39 937 772
Акт №18 Строительно-монтажные работы		3 277 174		3 277 174					393 261	3 670 435
Акт №19 Строительно-монтажные работы		4 351 978		4 351 978					522 237	4 874 215
К оплате		51 785 835		51 785 835					6 214 300	**58 000 135**
Итого к оплате	**Пятьдесят восемь миллионовсто тридцать пять тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей с. Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта -Внутриплощадочные сети водопровода

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15 от 30 сентября 2019г.

на дополнительные работы на прокладку трубопровода через лог за сентябрь 2019г

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА									
		ПРОХОЖДЕНИЕ ВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ОВРАГ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
98	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3(под временный заезд в овраг)	м3 грунта	1988	119,27	114,78	237116	228188	--	58818	319609
					4,49	36,60	8928	72764		23675	
99	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	1988	10,43	10,07	20743	20027	716	2403	24997
					--	1,68	--	3338		1852	
100	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9600	184,74	177,05	1773471	1699677	1151	361709	2305994
					7,57	44,76	72643	429730		170814	
101	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	21600	785,00	--	16956000	--		--	18312480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1356480	
102	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13557,95	26,35	26,35	357223	357223	--	88566	481452
					--	9,07	--	123009		35663	
103	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13557,95	15,18	15,18	205752	205752	--	51012	277305
					--	5,23	--	70850		20541	
		ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПЕРЕПУСКА									
104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13557,95	132,66	63,11	1798557	855574	--	960305	2979571
					69,55	28,82	942983	390774		220709	
105	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13557,95	17,99	15,32	243955	207714	1626	81071	351029
					2,55	5,75	34615	77984		26002	
106	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	237,6	97,67	94,00	23207	22333	1	5756	31280
					3,68	29,97	873	7122		2317	
107	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	118,8	4362,07	217,21	518214	25804	390259	107716	676004
					859,86	56,00	102151	6653		50074	
108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	375	558,26	130,50	209346	48936	75790	94341	327982
					225,65	41,98	84620	15743		24295	
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	280	822,95	19,83	230426	5552	160646	60303	313988
					229,38	2,20	64228	615		23258	
110	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,4	3168,23	149,07	188193	8854	128263	52825	260299
					859,86	38,43	51076	2283		19281	
111	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (засыпка песком между трубами и полив)	м3 уплотненного грунта	14,85	77,27	66,21	1147	983	47	227	1485
					7,86	13,40	117	199		110	
		ТРУБОПРОВОД СЫРОЙ ВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка	м трубопровода	30	123073,11	1145,18	3692193	34355	3604458	64909	4057670
					1779,34	406,14	53380	12184		300568	
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕПУСКА									
113	1106-1601-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	94	5584,83	2427,80	524974	228213	194115	146878	725600
					1091,98	625,09	102646	58759		53748	
114	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (плита на выходе)	м3	8,56	11206,38	2847,51	95927	24375	12260	61047	169532
					6926,64	910,38	59292	7793		12558	
115	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (упоры под соединение труб)	м3	4,2	11206,38	2847,51	47067	11960	6015	29953	83181
					6926,64	910,38	29092	3824		6162	
116	1106-1301-0104 РСНБ РК 2045	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетонный замок)	м3	63	11206,38	2847,51	706002	179393	90231	449296	1247722
					6926,64	910,38	436378	57354		92424	
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,292	16604,01	1238,55	38056	2839	666	32096	75764
					15074,46	313,80	34551	719		5612	
118	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	2,292	27357,49	2633,19	62703	6035	1045	51896	123767
					24268,30	613,35	55623	1406		9168	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,292	206623,00	--	473580	--	473580	--	511466
					--	--	--	--		37886	
120	2102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	75,76	22677,00	--	1718010	--	1718010	--	1855450
					--	--	--	--		137441	
121	4106-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 10 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	189,551	1392,00	--	263855	--		--	284963
					--	--	--	--		21108	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ - ОТКРЫЛКИ									
122	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	3	4208,69	164,43	12626	493	9154	2218	16031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					993,08	33,71	2979	101		1188	
123	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	3	323,82	0,50	971	1	784	134	1194
					62,03	0,22	186	1		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			30399313	4174284	6868817	2763479	35815815
							2136360	1343202	--	2653022	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30399313				
	Материалы -			Тенге			4677225				
	Всего заработная плата -			Тенге				3479563			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			473580				
	Местные материалы -			Тенге			1718010				
	Транспортные расходы -			Тенге			17219855				
		Накладные расходы -		Тенге			2763481				
		Сметная прибыль -		Тенге			2653024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			30399313	4174284	6868817	2763479	35815815
							2136360	1343202	--	2653022	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30399313				
	Материалы -			Тенге			4677225				
	Всего заработная плата -			Тенге				3479563			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			473580				
	Местные материалы -			Тенге			1718010				
	Транспортные расходы -			Тенге			17219855				
		Накладные расходы -		Тенге			2763481				
		Сметная прибыль -		Тенге			2653024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			30399313	4174284	6868817	2763479	35815815
							2136360	1343202	--	2653022	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30399313				
	Материалы -			Тенге			4677225				
	Всего заработная плата -			Тенге				3479563			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			473580				
	Местные материалы -			Тенге			1718010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы -			Тенге			17219855				
		Накладные расходы -		Тенге			2763481				
		Сметная прибыль -		Тенге			2653024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			35815818				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -		Тенге				3479563			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			35 815 818				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			716 316				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			36 532 134				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 205 560				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			37 737 694				
	Итого в текущих ценах 2018г			Тенге			37 737 694				
	Итого в ценах 2019г с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			39 620 805				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			35 658 725				
	НДС 12%			Тенге			4 279 047				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**39 937 772**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Казгражданпроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Насосная станция 1 подъема "

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18 от 30 сентября 2019г.
на роторное бурение скважины №7-2 за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,8	1367,52	--	3829	--	--	2757	7113
					1367,52	--	3829	--		527	
2	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы, диаметром 295мм	м бурения	5	3209,61	2251,53	16048	11258	153	7014	24907
					927,33	723,13	4637	3616		1845	
3	1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы, диаметром 295мм	м бурения	7	8611,14	5971,06	60278	41797	394	26711	93949
					2583,81	1905,49	18087	13338		6959	
4	1104-0101-0209 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы, диаметром 160мм	м бурения	5	43145,19	29201,80	215726	146009	1531	88834	328925
					13637,16	7264,99	68186	36325		24365	
5	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1	200591,00	--	200591	--	200591	--	216638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	17	-- 3779,54 1482,30	-- 2263,29 536,75	-- 64252 25199	-- 38476 9125	577	16047 29175 7474	100902
7	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5	-- 8449,00	-- --	-- 147858	-- --	147858	11829 --	159686
8	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	3	-- 1705,38 928,28	-- 527,99 10,98	-- 5116 2785	-- 1584 33	747	11829 2395 601	8112
9	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2; Кэм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	7,5	11922,46 4097,74	7824,72 1842,96	89418 30733	58685 13822	--	37872 10183	137474
10	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2	21682,00 --	-- --	4336 --	-- --	4336	-- 347	4683
11	1104-0101-0209 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы, диаметром 190мм	м бурения	9	43145,19 13637,16	29201,80 7264,99	388307 122734	262816 65385	2757	159901 43857	592065
12	1104-0101-0210 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы, диаметром 190мм	м бурения	9	57576,45 18226,80	38937,90 9549,05	518188 164041	350441 85941	3706	212485 58454	789127
13	2403-0101-0111 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	1	157355,00 --	-- --	157355 --	-- --	157355	-- 12588	169943
14	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости диаметром 168мм	м закрепленной скважины	17	3779,54 1482,30	2263,29 536,75	64252 25199	38476 9125	577	29175 7474	100902
15	1104-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	5	1375,48 746,66	429,53 10,98	6877 3733	2148 55	996	3220 808	10905
16	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	4314,00 --	-- --	150990 --	-- --	150990	-- 12079	163069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	18	978,97 308,56	637,39 156,27	17622 5554	11473 2813	595	7112 1979	26712
18	Прайс-лист	Изготовление фильтра дырчатого на стальной трубе диаметром 168мм перфорированными отверстиями диаметром 17-22мм	м	18	17960,00 --	-- --	323280 --	-- --	323280	-- --	323280
19	1104-0101-0209 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы, диаметром 151мм	м бурения	8,5	43145,19 13637,16	29201,80 7264,99	366734 115916	248215 61752	2603	151018 41420	559172
20	1104-0101-0210 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы, диаметром 151мм	м бурения	8,5	57576,45 18226,80	38937,90 9549,05	489400 154928	330972 81167	3500	200680 55206	745287
21	2403-0101-0111 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	1	157355,00 --	-- --	157355 --	-- --	157355	-- 12588	169943
22	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка	м3	0,7	13152,84 10476,60	-- --	9207 7334	-- --	1873	6234 1235	16676
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,03	24148,07 3557,82	906,53 298,84	724 107	27 9	590	105 66	896
24	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	377771,80 150426,00	227345,80 68742,60	377772 150426	227346 68743	--	186293 45125	609190
25	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	21129,00 --	-- --	740 --	-- --	740	-- 59	799
26	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03622	63902,50 46665,00	15751,77 5633,49	2315 1690	571 204	54	1724 323	4361
27	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7983,00 --	-- --	7983 --	-- --	7983	-- 639	8622
28	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	412764,00 --	-- --	413 --	-- --	413	-- 33	446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01242	496899,00	--	6171	--	6171	--	6665
					--	--	--	--		494	
30	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/	шт.	1	7983,00	--	7983	--	7983	--	8622
					--	--	--	--		639	
		Исключить из акта									
31	1104-0101-2901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы	м бурения	62	-1099,19	-766,49	-68150	-47523	--	-32602	-108811
					-332,69	-285,93	-20627	-17728		-8060	
32	СТ Прайс-лист ПКФ "Буровые системы"	Буровой шнек д.400 1500мм	шт	4,1664	-97249,71	--	-405181	--	-405181	--	-437596
					--	--	--	--		-32414	
33	2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,08928	-139028,00	--	-12412	--	-12412	--	-13405
					--	--	--	--		-993	
34	1104-0201-0221 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	54	-1899,84	-721,48	-102591	-38960	-1967	-64956	-180951
					-1141,92	-273,25	-61664	-14756		-13404	
36	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	14,4	-682,61	-331,17	-9830	-4769	-476	-5378	-16424
					-318,42	-120,94	-4585	-1742		-1217	
37	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	68,4	-307,22	-165,53	-21014	-11322	-1130	-10726	-34278
					-125,17	-59,31	-8562	-4057		-2539	
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,06	-24148,07	-906,53	-1449	-54	-1182	-211	-1792
					-3557,82	-298,84	-213	-18		-133	
41	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	-377771,80	-227345,80	-755544	-454692	--	-372587	-1218381
					-150426,00	-68742,60	-300852	-137485		-90250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	-21129,00 --	-- --	-1479 --	-- --	-1479	-- -118	-1597
43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07244	-63902,50 -46665,00	-15751,77 -5633,49	-4629 -3380	-1141 -408	-108	-3448 -646	-8723
44	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-7983,00 --	-- --	-15966 --	-- --	-15966	-- -1277	-17243
45	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	-412764,00 --	-- --	-826 --	-- --	-826	-- -66	-892
46	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02484	-496899,00 --	-- --	-12343 --	-- --	-12343	-- -987	-13330
47	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 примен. *	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80/ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/	шт.	2	-7983,00 --	-- --	-15966 --	-- --	-15966	-- -1277	-17243
48	2302-0302-8018 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	-11828,00 --	-- --	-23656 --	-- --	-23656	-- -1892	-25548
49	2113-0812-0302 РСНБ РК 2015	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм	кг	1,8	-640,00 --	-- --	-1152 --	-- --	-1152	-- -92	-1244
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2408933 505234	1211834 275260	691864 --	662797 219878	3291613
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			-452539				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-452539				
		Сметная прибыль -		Тенге			-36203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			-488743				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2239345				
	Материалы -			Тенге			15792				
	Всего заработная плата -			Тенге				780494			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			507225				
	Местные материалы -			Тенге			-740				
		Накладные расходы -		Тенге			662801				
		Сметная прибыль -		Тенге			232172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3134318				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -		Тенге				780494			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			298848				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			298848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			23908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			322755				
	Стоимость прочих работ -			Тенге			323280				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			323280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3291611				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -		Тенге				780494			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			3 291 611				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			65 832				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			3 357 443				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3,3%			Тенге			110 796				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			3 468 239				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			3 468 239				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			3 641 304				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			3 277 174				
	НДС 12%			Тенге			393 261				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**3 670 435**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Танылов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

Никифоров Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Насосная станция 1 подъема "

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19 от 30 сентября 2019г.
на роторное бурение скважины №7-1 за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,8	1367,52	--	3829	--	--	2757	7113
					1367,52	--	3829	--		527	
2	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы, диаметром 295мм	м бурения	7,2	3209,61	2251,53	23109	16211	221	10101	35867
					927,33	723,13	6677	5207		2657	
3	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы, диаметром 295мм	м бурения	4	5670,62	3931,78	22682	15727	193	10047	35348
					1690,48	1264,54	6762	5058		2618	
4	1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы, диаметром 295мм	м бурения	1,7	8611,14	5971,06	14639	10151	96	6487	22816
					2583,81	1905,49	4392	3239		1690	
5	1104-0101-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы, диаметром 295мм	м бурения	5,6	16654,55	11389,56	93265	63782	633	39636	143534
					5151,82	3175,16	28850	17781		10632	
6	1104-0101-0209 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы, диаметром 160мм	м бурения	5	43145,19	29201,80	215726	146009	1531	88834	328925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13637,16	7264,99	68186	36325		24365	
7	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1	200591,00	--	200591	--	200591	--	216638
					--	--	--	--		16047	
8	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	23,5	3779,54	2263,29	88819	53187	798	40330	139482
					1482,30	536,75	34834	12614		10332	
9	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	8449,00	--	202776	--	202776	--	218998
					--	--	--	--		16222	
10	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	5	1705,38	527,99	8527	2640	1246	3992	13520
					928,28	10,98	4641	55		1002	
11	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	7,5	11922,46	7824,72	89418	58685	--	37872	137474
					4097,74	1842,96	30733	13822		10183	
12	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2	21682,00	--	4336	--	4336	--	4683
					--	--	--	--		347	
13	1104-0101-0209 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы, диаметром 160мм	м бурения	11,8	43145,19	29201,80	509113	344581	3614	209649	776263
					13637,16	7264,99	160918	85727		57501	
14	1104-0101-0210 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы, диаметром 160мм	м бурения	16,7	57576,45	38937,90	961527	650263	6876	394278	1464269
					18226,80	9549,05	304388	159469		108464	
15	2403-0101-0111 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	1	157355,00	--	157355	--	157355	--	169943
					--	--	--	--		12588	
16	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка	м3	0,7	13152,84	--	9207	--	1873	6234	16676
					10476,60	--	7334	--		1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,03	24148,07	906,53	724	27	590	105	896
					3557,82	298,84	107	9		66	
18	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	377771,80	227345,80	377772	227346	--	186293	609190
					150426,00	68742,60	150426	68743		45125	
19	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	21129,00	--	740	--	740	--	799
					--	--	--	--		59	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03622	63902,50	15751,77	2315	571	54	1724	4361
					46665,00	5633,49	1690	204		323	
21	2302-0103-0215* РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7983,00	--	7983	--	7983	--	8622
					--	--	--	--		639	
22	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	412764,00	--	413	--	413	--	446
					--	--	--	--		33	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01242	496899,00	--	6171	--	6171	--	6665
					--	--	--	--		494	
24	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 примен	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/	шт.	1	7983,00	--	7983	--	7983	--	8622
					--	--	--	--		639	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3009021	1589180	606073	1038339	4371150
							813767	408252	--	323788	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			22550				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22550				
	Сметная прибыль -			Тенге			1804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			24354				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2783695				
	Материалы -			Тенге			17726				
	Всего заработная плата -			Тенге				1222019			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			362282				
	Местные материалы -			Тенге			740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			1038339				
		Сметная прибыль -		Тенге			305763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4127797				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -		Тенге				1222019			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			202776				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			202776				
		Сметная прибыль -		Тенге			16222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			218998				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4371150				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -		Тенге				1222019			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			4 371 150				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			87 423				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			4 458 573				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			147 133				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			4 605 706				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			4 605 706				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			4 835 531				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			4 351 978				
	НДС 12%			Тенге			522 237				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**4 874 215**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Таныпов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

Никифоров Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внешние сети водопровода и канализации"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №29 от 30 сентября 2019г.

на прокладку разводящего водопровода в с. Надеждинка за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-06-02										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	4,8	390,00	390,00	1872	1872		--	2022
					--	231,00	--	1109		150	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	130	748,57	475,57	97315	61824	5169	33813	141618
					233,24	128,01	30322	16641		10490	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	1409,00	--	36634	--	36634	--	39565
					--	--	--	--		2931	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	130	428,70	279,94	55731	36392	--	21530	83441
					148,76	81,25	19339	10563		6181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			191551	100088	41803	55343	266646
							49661	28313	--	19752	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	404,58	37,52	37,52	15180	15180	--	3764	20459
					--	12,92	--	5227		1515	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7910,3	139,65	132,82	1104684	1050667	--	211359	1421327
					6,83	30,28	54017	239537		105283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	305,5	153,62	146,10	46930	44635	--	8979	60382
					7,51	33,31	2295	10176		4473	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	282,4	1641,02	--	463425	--	--	333666	860859
					1641,02	--	463425	--		63767	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/									
			м3 грунта	41,3	1572,65	--	64950	--	--	46764	120652
					1572,65	--	64950	--		8937	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/									
			м3 грунта	793,6	17,99	15,32	14280	12158	96	4745	20547
					2,55	5,75	2026	4565		1522	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1382,4	713,45	--	986271	--	--	710115	1832096
					713,45	--	986271	--		135711	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	6603,9	30,73	30,73	202956	202956	--	50319	273537
					--	10,58	--	69888		20262	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	6603,9	15,18	15,18	100219	100219	--	24847	135072
					--	5,23	--	34510		10005	
19	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92									
			м3	--	10208,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6603,9	132,66	63,11	876054	416739	1	467752	1451310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					69,55	28,82	459314	190341		107504	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	130,6	3168,23	149,07	413770	19468	282004	116144	572307
					859,86	38,43	112298	5019		42393	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	552,92	37,52	37,52	20746	20746	--	5143	27960
					--	12,92	--	7144		2071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4309464	1882768	282101	1983597	6796508
							2144596	566407	--	503443	

РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

165	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	53	321,36	231,39	17032	12264	1	7758	26773
					89,97	45,56	4769	2415		1983	
166	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	19,46	2399,19	1046,04	46688	20356	--	37541	90968
					1353,15	433,09	26332	8428		6738	
167	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	128,338	77,00	--	9882	--		--	10673
					--	--	--	--		791	
168	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	128,338	241,00	--	30929	--		--	33404
					--	--	--	--		2474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			104532	32620	1	45299	161818
							31101	10843	--	11986	

РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 188ШТ

193	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	2	410335,19	64870,71	820670	129741	329013	392687	1310426
					180958,00	17368,85	361916	34738		97069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			820670	129741	329013	392687	1310426
							361916	34738	--	97069	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5426217	2145217	652918	2476926	8535398
							2587274	640300	--	632250	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5389583				
	Материалы -			Тенге			616281				
	Всего заработная плата -			Тенге				3227574			
	Транспортные расходы -			Тенге			40811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			2476927				
		Сметная прибыль -		Тенге			629321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8495831				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3812
		Сметная заработная плата -		Тенге				3227574			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			36634				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			36634				
		Сметная прибыль -		Тенге			2931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			39565				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8535396				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3812
		Сметная заработная плата -		Тенге				3227574			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			8 535 396				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			170 708				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			8 706 104				
	Доп. затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			287 301				
	Итого с доп. затратами на производство в зимнее время			Тенге			8 993 405				
	Итого в текущих ценах 2018г			Тенге			8 993 405				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			9 442 176				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			8 497 958				
	НДС 12%			Тенге			1 019 755				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**9 517 713**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Ганылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)