Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Надеждинка Карабалыкского района"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	82 023 513	21 693 164		21 693 164					2 603 180	24 296 344
Акт №7 Строительно-монтажные работы		21 693 164		21 693 164					2 603 180	24 296 344
К оплате		**21 693 164**		**21 693 164**					**2 603 180**	**24 296 344**
Итого к оплате	**Двадцать четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч триста сорок четыре тенге 00 тиын**									

ПОДРЯДЧИК:

генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

ЗАКАЗЧИК:

руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Танылов М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 от 15 августа 2019г.

за август 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №-2-06-02 Разводящий водопровод по с. Надеждинка										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	2	390,00	390,00	780	780		–	842
					–	231,00	–	462		62	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	55	748,57	475,57	41172	26157	2187	14306	59915
					233,24	128,01	12828	7041		4438	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11	1409,00	–	15499	–	15499	–	16739
					–	–	–	–		1240	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	55	428,70	279,94	23578	15396	–	9109	35302
					148,76	81,25	8182	4469		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			81029	42333	17686	23415	112798
							21010	11971	–	8355	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65530				
	Материалы -			Тенге			2187				
	Всего заработная плата -			Тенге				32982			
		Накладные расходы -		Тенге			23414				
		Сметная прибыль -		Тенге			7116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			96060				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -		Тенге				32982			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15499				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15499				
		Сметная прибыль -		Тенге			1240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			112799				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -		Тенге				32982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	809,56	37,52	37,52	30375	30375	--	7531	40938
					--	12,92	--	10459		3032	
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	515,11	5674,06	2175,11	2922764	1120420	--	1652381	4941157
					3498,95	956,36	1802344	492630		366012	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8855,32	139,65	132,82	1236657	1176187	1	236610	1591128
					6,83	30,28	60471	268154		117861	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	169,66	153,62	146,10	26063	24788	1	4987	33533
					7,51	33,31	1274	5651		2484	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	273,88	1641,02	--	449444	--	--	323599	834887
					1641,02	--	449444	--		61843	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	22,85	1572,65	--	35935	--	--	25873	66753
					1572,65	--	35935	--		4945	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	769,06	17,99	15,32	13838	11782	93	4599	19912
					2,55	5,75	1963	4424		1475	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	12,86	649,59	--	8354	--	--	6015	15518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					649,59	–	8354	–		1149	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	72,9	26,35	26,35	1921	1921	–	476	2589
					–	9,07	–	661		192	
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	72,9	14,76	14,76	1076	1076	–	267	1450
					–	5,08	–	370		107	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	–	1963,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1339,36	713,45	–	955564	–	–	688006	1775055
					713,45	–	955564	–		131486	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7589,73	30,73	30,73	233254	233254	–	57831	314371
					–	10,58	–	80320		23287	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7589,73	15,18	15,18	115180	115180	–	28557	155235
					–	5,23	–	39662		11499	
19	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	31	10208,00	–	316448	–	316448	–	341764
					–	–	–	–		25316	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7589,73	132,66	63,11	1006831	478950	–	537578	1667961
					69,55	28,82	527881	218755		123553	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	127	3168,23	149,07	402365	18931	274232	112942	556531
					859,86	38,43	109202	4881		41225	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	809,59	37,52	37,52	30376	30376	–	7531	40939
					–	12,92	–	10460		3033	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			7786441	3243238	590775	3694783	12399721
Стоимость общестроительных работ -							3952432	1136428	–	918499	
Материалы -				Тенге			7786441				
				Тенге			274323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				5088860			
	Местные материалы -			Тенге			316448				
		Накладные расходы -		Тенге			3694781				
		Сметная прибыль -		Тенге			918498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12399720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6070
		Сметная заработная плата -		Тенге				5088860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12399720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6070
		Сметная заработная плата -		Тенге				5088860			
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,562	2046317,51	92933,19	3196348	145162	2734219	352650	3832918
					202924,00	25124,74	316967	39245		283920	
91	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,028	8357396,33	465205,62	234007	13026	208295	16421	270462
					453080,00	139308,17	12686	3901		20034	
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
120	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /днам.1500мм, диам.2000мм/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61	17072,96	8141,89	1041451	496655	28657	697871	1878467
					8461,30	3094,76	516139	188781		139146	
121	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	28743,86	8252,01	86232	24756	17858	52416	149739
					14539,40	3109,04	43618	9327		11092	
122	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	14976,00	–	374400	–	374400	–	404352
					–	–	–	–		29952	
123	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	–	26688,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
124	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	12265,00	–	306625	–	306625	–	331155
					–	–	–	–		24530	
125	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+КС15.9а	шт.	33	16765,00	–	838250	–	838250	–	905310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		67060	
128	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2	м3	4,59	44974,00	–	206431	–	206431	–	222945
					–	–	–	–		16514	
130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	1813,00	–	45325	–	45325	–	48951
					–	–	–	–		3626	
131	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	7779,00	–	194475	–	194475	–	210033
					–	–	–	–		15558	
132	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	5853,00	–	146325	–	146325	–	158031
					–	–	–	–		11706	
133	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	1,2	15685,00	–	18822	–	18822	–	20328
					–	–	–	–		1506	
134	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ ДЛЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ/	м3	0,1	16176,00	–	1618	–	1618	–	1747
					–	–	–	–		129	
135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-4, С-5/	т	0,6	521279,00	–	312767	–	312767	–	337789
					–	–	–	–		25021	
136	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,9	31184,43	2087,28	28066	1879	21512	4679	35364
					5194,35	395,28	4675	356		2620	
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
150	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,156	125978,00	–	19653	–	19653	–	21225
					–	–	–	–		1572	
151	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,073	57467,00	–	4195	–	4195	–	4531
					–	–	–	–		336	
152	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	495,48	0,93	14864	28	4065	8627	25371
				Страниц - 8	359,04	0,42	10771	13		1879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ									
153	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,178	125978,00	–	22424	–	22424	–	24218
					–	–	–	–		1794	
154	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,015	57467,00	–	862	–	862	–	931
					–	–	–	–		69	
155	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	0,217	5394,00	–	1170	–	1170	–	1264
					–	–	–	–		94	
156	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,035	1963,00	–	2032	–	2032	–	2194
					–	–	–	–		163	
157	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,021	195897,00	–	4114	–	4114	–	4443
					–	–	–	–		329	
158	2113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	т	0,387	20745,00	–	8028	–	8028	–	8671
					–	–	–	–		642	
159	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	57,743	283,00	–	16341	–	16341	–	17649
					–	–	–	–		1307	
		УЗЕЛ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯРЕ /ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ л.7,1-7,2									
163	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,276	88433,11	6814,95	24408	1881	2031	14209	41706
					74262,40	348,27	20496	96		3089	
164	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,276	424978,00	–	117294	–	117294	–	126677
					–	–	–	–		9384	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
165	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	36	321,36	231,39	11569	8330	–	5269	18186
					89,97	45,56	3239	1640		1347	
166	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13,1	2399,19	1046,04	31429	13703	–	25272	61237
					1353,15	433,09	17726	5673		4536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	86,6	77,00 –	– –	6668 –	– –		– 533	7202
168	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	86,6	241,00 –	– –	20871 –	– –		– 1670	22540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7337063 946319	705419 249031	5657788 –	1177414 681158	9195636
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6882595				
	Материалы -			Тенге			3014606				
	Всего заработная плата -			Тенге				1174757			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76788				
	Местные материалы -			Тенге			2134302				
	Транспортные расходы -			Тенге			27539				
		Накладные расходы -		Тенге			1163204				
		Сметная прибыль -		Тенге			643664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8689463				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1130
		Сметная заработная плата -		Тенге				1174757			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			454469				
	Материалы -			Тенге			2030				
	Всего заработная плата -			Тенге				20593			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			430061				
		Накладные расходы -		Тенге			14209				
		Сметная прибыль -		Тенге			37494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			506172				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				20593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9195635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1151
		Сметная заработная плата -		Тенге				1195350			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			15204534 4919761	3990990 1397431	6266249 –	4895612 1608012	21708155
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14734566				
	Материалы -			Тенге			3291116				
	Всего заработная плата -			Тенге				6296599			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76788				
	Местные материалы -			Тенге			2450750				
	Транспортные расходы -			Тенге			27539				
		Накладные расходы -		Тенге			4881400				
		Сметная прибыль -		Тенге			1569277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21185243				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7239
		Сметная заработная плата -		Тенге				6296599			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			454469				
	Материалы -			Тенге			2030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				20593			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			430061				
		Накладные расходы -		Тенге			14209				
		Сметная прибыль -		Тенге			37494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			506172				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				20593			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15499				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15499				
		Сметная прибыль -		Тенге			1240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16739				
		ИТОГО:		Тенге			21708154				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7260
		Сметная заработная плата -		Тенге				6317191			
	ИТОГО ПО			**Тенге**			**21 708 154**				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			347 330				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			22 055 484				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			727 831				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			22 783 315				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			22 783 315				
	Итого в ценах 2019г. с к= (2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)			Тенге			24 103 516				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			21 693 164				
	НДС 12%			Тенге			2 603 180				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**24 296 344**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Ганылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбеднев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)