Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Надеждинка Карабалыкского района"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20.05.2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	169 001 480	25 604 022		25 604 022					3 072 483	28 676 505
Акт №21 Строительно-монтажные работы		10 125 814		10 125 814					1 215 098	11 340 912
Акт №24 Строительно-монтажные работы		15 478 208		15 478 208					1 857 385	17 335 593
К оплате		25 604 022		25 604 022					3 072 483	**28 676 505**
Итого к оплате	**Двадцать восемь миллионов шестсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пять тенге 00 тиын**									

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор

_____ Мухамбедиев М.К.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Разводящий водопровод по с. Надеждинка "

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21 от 15 сентября 2019г.

на прокладку водопровода в с. Надеждинка за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт									
			маш.-ч	10	390,00	390,00	3900	3900		--	4212
					--	231,00	--	2310		312	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж									
			м коллектора	275	748,57	475,57	205858	130783	10933	71528	299577
					233,24	128,01	64142	35203		22191	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	55	1409,00	--	77495	--	77495	--	83695
					--	--	--	--		6200	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж									
			м коллектора	275	428,70	279,94	117892	76982	--	45543	176511
					148,76	81,25	40910	22345		13075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			405145	211665	88428	117071	563995
							105052	59857	--	41778	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/									
			м3 грунта	658,24	37,52	37,52	24697	24697	--	6123	33286
					--	12,92	--	8504		2466	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	9416,78	139,65	132,82	1315066	1250761	--	251612	1692012
					6,83	30,28	64305	285156		125334	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	364,72	153,62	146,10	56027	53287	--	10720	72086
					7,51	33,31	2740	12149		5340	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	336,48	1641,02	--	552172	--	--	397564	1025714
					1641,02	--	552172	--		75979	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/									
			м3 грунта	49,12	1572,65	--	77248	--	--	55619	143497
					1572,65	--	77248	--		10629	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/									
			м3 грунта	944,73	17,99	15,32	16999	14474	113	5649	24460
					2,55	5,75	2412	5434		1812	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1645,73	713,45	--	1174143	--	--	845383	2181088
					713,45	--	1174143	--		161562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	7861,78	30,73	30,73	241614	241614	--	59904	325639
					--	10,58	--	83199		24121	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	7861,78	15,18	15,18	119308	119308	--	29580	160800
					--	5,23	--	41084		11911	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7861,78	132,66	63,11	1042920	496118	1	556847	1727749
					69,55	28,82	546803	226596		127981	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	155,47	3168,23	149,07	492564	23175	335707	138261	681290
					859,86	38,43	133682	5975		50466	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/									
			м3 грунта	658,24	37,52	37,52	24697	24697	--	6123	33286
					--	12,92	--	8504		2466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5137456	2248132	335821	2363385	8100907
							2553504	676602	--	600067	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5137456				
	Материалы -			Тенге			335820				
	Всего заработная плата -			Тенге				3230106			
		Накладные расходы -		Тенге			2363384				
		Сметная прибыль -		Тенге			600067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8100907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3918
		Сметная заработная плата -		Тенге				3230106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8100907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3918
		Сметная заработная плата -		Тенге				3230106			

РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1

75	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,0568	856890,23	73356,07	48671	4167	33869	11631	65126
					187234,00	19600,95	10635	1113		4824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
165	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	214	321,36 89,97	231,39 45,56	68771 19254	49517 9750	--	31324 8008	108103
166	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	77,6	2399,19 1353,15	1046,04 433,09	186177 105004	81173 33608	--	149701 26870	362749
167	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	513,6	77,00 --	-- --	39547 --	-- --		-- 3164	42711
168	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	513,6	241,00 --	-- --	123778 --	-- --		-- 9902	133680
169	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110	3035,81 117,22	955,59 189,65	333939 12894	105115 20861	215930	36455 29632	400026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				800884 147787	239972 65332	249799 --	229111 82400	1112395
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 188ШТ									
193	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	410335,19 180958,00	64870,71 17368,85	246201 108575	38922 10421	98704	117806 29121	393128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				246201 108575	38922 10421	98704 --	117806 29121	393128
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6589686 2914918	2738691 812212	772752 --	2827373 753366	10170425
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6512191				
		Материалы -	Тенге				695256				
		Всего заработная плата -	Тенге					3727130			
		Транспортные расходы -	Тенге				163325				
		Накладные расходы -	Тенге				2827373				
		Сметная прибыль -	Тенге				747165				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10086728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4455
		Сметная заработная плата -		Тенге				3727130			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			77495				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77495				
		Сметная прибыль -		Тенге			6200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			83695				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.		Тенге			10170423				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4455
		Сметная заработная плата -		Тенге				3727130			
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			10 170 423				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			203 408				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			10 373 831				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			342 336				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			10 716 167				
	Итого в текущих ценах 2018г			Тенге			10 716 167				
	Итого в ценах 2019г с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			11 250 904				
	Итого с понижающим коэффициентом 0.9			Тенге			10 125 814				
	НДС 12%			Тенге			1 215 098				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**11 340 912**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Танылов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

Никифоров Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внеплощадочные сети водопровода"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №24 от 15 сентября 2019г.

на прокладку железобетонных раструбных труб в с. Надеждинка за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗАСЫПКА ОВРАГА И ОБВАЛОВАНИЕ									
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	3957,95	184,74 7,57	177,05 44,76	731178 29950	700754 177172	474	149128 70424	950730
11	С341-020103-1035 4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	7361,787	785,00 --	-- --	5779003 --	-- --		-- 462320	6241323
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,54	3168,23 859,86	149,07 38,43	172795 46897	8130 2096	117768	48503 17704	239002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6682976 76846	708884 179268	118242 --	197631 550448	7431055
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД СЫРОЙ ВОДЫ									
66	Е11-230401-0107 1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка для перепуска	м трубопровода	60	123073,11 1779,34	1145,18 406,14	7384387 106760	68711 24368	7208916	129818 601136	8115341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7384387 106760	68711 24368	7208916 --	129818 601136	8115341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14067363	777595	7327158	327449	15546396
							183607	203636	--	1151584	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14067363				
		Материалы -		Тенге			7327159				
		Всего заработная плата -		Тенге				387243			
		Транспортные расходы -		Тенге			5779003				
		Накладные расходы -		Тенге			327448				
		Сметная прибыль -		Тенге			1151585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15546396				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -		Тенге				387243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15546396				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -		Тенге				387243			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			15 546 396				
		Временные здания и сооружения 2%		Тенге			310 928				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			15 857 324				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			523 292				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			16 380 616				
		Итого в текущих ценах 2018г		Тенге			16 380 616				
		Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1.0499		Тенге			17 198 009				
		Итого с понижающим коэффициентом 0.9		Тенге			15 478 208				
		НДС 12%		Тенге			1 857 385				
		Итого по акту с НДС		**Тенге**			**17 335 593**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)