Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с.Надеждинка Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	20.05.2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	274 246 919	42 183 307		42 183 307					5 061 997	47 245 304
Акт №46 Строительно-монтажные работы		3 716 659		3 716 659					445 999	4 162 658
Акт №47 Строительно-монтажные работы		5 027 174		5 027 174					603 261	5 630 435
Акт №48 Строительно-монтажные работы		33 439 474		33 439 474					4 012 737	37 452 211
К оплате		42 183 307		42 183 307					5 061 997	**47 245 304**
Итого к оплате	**Сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч триста четыре тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внешние сети водопровода и канализации"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №46 от 15 октября 2019г.

на прокладку разводящего водопровода в с. Надеждинка за октябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-06-02										
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	201,6	37,52	37,52	7564	7564	--	1875	10195
					--	12,92	--	2605		755	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1384,12	139,65	132,82	193294	183842	--	36983	248699
					6,83	30,28	9452	41914		18422	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	54,22	153,62	146,10	8329	7922	--	1594	10717
					7,51	33,31	407	1806		794	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	49,6	1641,02	--	81395	--	--	58604	151199
					1641,02	--	81395	--		11200	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	7,18	1572,65	--	11292	--	--	8130	20975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/			1572,65	--	11292	--		1554	
			м3 грунта	138,86	17,99	15,32	2499	2127	17	830	3595
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1			2,55	5,75	355	799		266	
			м3 грунта	128,36	26,35	26,35	3382	3382	--	839	4558
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1			--	9,07	--	1165		338	
			м3 грунта	128,36	14,76	14,76	1894	1894	--	470	2553
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			--	5,08	--	652		189	
			м3 грунта	241,93	713,45	--	172604	--	--	124275	320630
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			713,45	--	172604	--		23750	
			м3 грунта	1155,68	30,73	30,73	35517	35517	--	8806	47869
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2			--	10,58	--	12230		3546	
			м3 грунта	1155,68	15,18	15,18	17538	17538	--	4348	23638
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1155,68	--	5,23	--	6039		1751	
					132,66	63,11	153309	72929	--	81856	253979
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство			69,55	28,82	80380	33310		18813	
			м3 основания	22,86	3168,23	149,07	72426	3408	49362	20330	100176
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/			859,86	38,43	19656	879		7420	
			м3 грунта	96,74	37,52	37,52	3630	3630	--	900	4892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	12,92	--	1250		362	
			Тенге				764673	339754	49379	349840	1203675
							375541	102647	--	89160	
		РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
101	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	14	1220,53	802,80	17087	11239	--	8676	27825
105	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка			417,73	208,27	5848	2916		2061	
			км трубопровода	0,06	2046317,51	92933,19	122779	5576	105028	13546	147231
					202924,00	25124,74	12175	1507		10906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	856890,23 187234,00	73356,07 19600,95	1285 281	110 29	894	307 127	1720
109	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	489115,19 180958,00	64870,71 17368,85	734 271	97 26	366	295 82	1110
111	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка//ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ/	км трубопровода	0,077	856890,23 187234,00	73356,07 19600,95	65981 14417	5648 1509	45916	15767 6540	88287
113	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка//ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ/	км трубопровода	0,016	489115,19 180958,00	64870,71 17368,85	7826 2895	1038 278	3893	3141 877	11845
					КОЛОДЦЫ						
		КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
120	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /диам.1500мм, диам.2000мм/	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	20	17072,96 8461,30	8141,89 3094,76	341459 169226	162838 61895	9395	228810 45622	615891
130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	120	1813,00 --	-- --	217560 --	-- --	217560	-- 17405	234965
131	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	7779,00 --	-- --	443403 --	-- --	443403	-- 35472	478875
132	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	5853,00 --	-- --	304356 --	-- --	304356	-- 24348	328704
133	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	3,4	15685,00 --	-- --	53329 --	-- --	53329	-- 4266	57595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1575799 205114	186547 68161	1184140 --	270542 147706	1994048
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 188ШТ									
193	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,817	410335,19 180958,00	64870,71 17368,85	335244 147843	52999 14190	134402	160413 39653	535309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			335244	52999	134402	160413	535309
							147843	14190	--	39653	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2675716	579300	1367921	780795	3733032
							728498	184999	--	276519	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2675716				
	Материалы -			Тенге			349270				
	Всего заработная плата -			Тенге				913496			
	Местные материалы -			Тенге			1018648				
		Накладные расходы -		Тенге			780795				
		Сметная прибыль -		Тенге			276521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3733032				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							998
		Сметная заработная плата -		Тенге				913496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3733032				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							998
		Сметная заработная плата -		Тенге				913496			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			3 733 032				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			74 661				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			3 807 693				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			125 654				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			3 933 347				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			3 933 347				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			4 129 621				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			3 716 659				
	НДС 12%			Тенге			445 999				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			4 162 658				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

эксперта ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Резервуар чистой воды объемом 100м3"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №47 от 15 октября 2019г.

на установку резервуара чистой воды в с. Надеждинка за октябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-03-01										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	489,924	186,74 8,84	177,90 39,23	91490 4333	87157 19217	--	16956 8676	117122
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ.01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,876	1641,02 1641,02	-- --	60514 60514	-- --	--	43570 8327	112412
		МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК1 2шт									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13	20533,55 1038,15	1054,54 199,07	266936 13496	13709 2588	239731	14636 22526	304098
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	60	36201,77 6926,64	2847,51 910,38	2172106 415598	170851 54623	1585657	427901 208001	2808008
10	Прайс-лист ТОО "Спецгидрозащита"	Пенетрон адмикс	кг	240	1552,77 --	-- --	372664 --	-- --	372664	-- 29813	402477
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,29	16604,01 15074,46	1238,55 313,80	38023 34521	2836 719	666	32068 5607	75698
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29	211541,00 --	-- --	484429 --	-- --	484429	-- 38754	523183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1652	206623,00	--	654003	--	654003	--	706323
					--	--	--	--		52320	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4140166	274554	3337150	535131	5049321
							528462	77147	--	374024	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4140166				
		Материалы -		Тенге			1826055				
		Всего заработная плата -		Тенге				605609			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1511096				
		Накладные расходы -		Тенге			535132				
		Сметная прибыль -		Тенге			374024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5049322				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							573
		Сметная заработная плата -		Тенге				605609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5049322				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							573
		Сметная заработная плата -		Тенге				605609			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			5 049 322				
		Временные здания и сооружения 2%		Тенге			100 986				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			5 150 308				
		Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			169 960				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			5 320 268				
		Итого в текущих ценах 2018г		Тенге			5 320 268				
		Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499		Тенге			5 585 749				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			5 027 174				
		НДС 12%		Тенге			603 261				
		Итого по акту с НДС		**Тенге**			**5 630 435**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Ы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 23 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внешнее электроснабжение"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №48 от 15 октября 2019г.

на прокладку линии электропередач ВЛ-10кВт в с. Надеждинка за октябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 04-01										
		Кабели и провода									
		Монтаж провода									
8	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,4	145103,06 55290,20	86187,76 24957,54	348247 132696	206851 59898	8700	154076 40186	542509
9	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,404	1043286,00 --	-- --	1464774 --	-- --	1464774	-- 117182	1581955
		Опоры 10кВ									
		Опора 10кВ ж/б анкерная одноцепная А10-1 /серия 3.407.1-143.1.10/ - 9 шт.									
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка, /Монтаж опоры А10-1/	опора	6	12878,18 5710,90	6468,40 2949,60	77269 34265	38810 17698	4194	41570 9507	128347
35	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	45555,00 --	-- --	546660 --	-- --	546660	-- 43733	590393
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,36	1367,52 1367,52	-- --	492 492	-- --	--	354 68	915
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,36	649,59 649,59	-- --	234 234	-- --	--	168 32	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство./Монтаж плиты П-3и/	опора	12	29331,51 2030,99	-- --	351978 24372	-- --	327606	19498 29718	401194
		Стальные конструкции (всего 50кг на 1 опору)									
39	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре/	т	0,3	235570,62 57096,00	16780,80 4640,58	70671 17129	5034 1392	48508	13335 6721	90727
		Изоляторы. Линейная арматура									
40	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93, /Изолятор ШФ-20В/	шт.	6	1762,00 --	-- --	10572 --	-- --	10572	-- 846	11418
41	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
42	2105-0307-0410 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 /крепление провода-2м/	кг	0,666	338,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243
43	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	709,00 --	-- --	8508 --	-- --	8508	-- 681	9189
44	2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	549,00 --	-- --	9882 --	-- --	9882	-- 791	10673
		Подвеска натяжная изолирующая- 3шт. /серия 3.407.1-143.2.25									
45	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	108	2127,00 --	-- --	229716 --	-- --	229716	-- 18377	248093
46	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	911,00 --	-- --	49194 --	-- --	49194	-- 3936	53130
47	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1524,00 --	-- --	82296 --	-- --	82296	-- 6584	88880
		Опора 10кВ ж/б промежуточная двухцепная 2П10-1 /серия 3.407.1-143/- 78шт.									
48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка./Монтаж опоры 2П10-1/	опора	60	6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	385185 175338	167914 76532	41933	201496 46935	633616
49	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	60	143643,00 --	-- --	8618580 --	-- --	8618580	-- 689486	9308066
		Стальные конструкции (всего 125,2кг на 1 опору)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											990
50	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. /Установка и стоимость стальных конструкций на опоре,(траверсы ТМ3, хомут Х1)/	т	7,512	235570,62 57096,00	16780,80 4640,58	1769606 428905	126057 34860	1214644	333911 168281	2271799
		Подвеска поддерживающая изолирующая 1- 6шт. /серия 3.407.1-143.6.11/									
51	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	4320	2127,00 --	-- --	9188640 --	-- --	9188640	-- 735091	9923731
52	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2160	911,00 --	-- --	1967760 --	-- --	1967760	-- 157421	2125181
53	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2160	1170,00 --	-- --	2527200 --	-- --	2527200	-- 202176	2729376
		Металл									
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	320,190384	1367,52 1367,52	-- --	437867 437867	-- --	--	315264 60250	813381
139	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	320,190384	649,59 649,59	-- --	207992 207992	-- --	--	149755 38639	386367
140	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования, /заземлитель из стали круглой диам.10мм/	шт.	124	3027,25 744,80	159,66 37,34	375379 92355	19798 4630	263226	69829 35617	480825
141	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	160,095192	1367,52 1367,52	-- --	218933 218933	-- --	--	157632 30125	406691
142	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	160,095192	649,59 649,59	-- --	103996 103996	-- --	--	74877 14310	193183
143	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования, /заземлитель из стали круглой диам.12мм/	шт.	124	3027,25 744,80	159,66 37,34	375379 92355	19798 4630	263226	69829 35617	480825
144	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	124	429,91 170,24	17,06 3,73	53309 21110	2116 463	30083	15532 5507	74349
145	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 Монтаж по строительным основаниям. /Монтаж заземлителя из стали полосовой сеч.6х70мм/	м	1,17	626,99 191,52	26,32 6,67	734 224	31 8	479	167 72	973
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10894008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			502604				
		Сметная прибыль -		Тенге			1123335				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			15165025				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -		Тенге				698061			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15942500				
	Материалы -			Тенге			382433				
	Всего заработная плата -			Тенге				1490315			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4645065				
	Местные материалы -			Тенге			9165240				
		Накладные расходы -		Тенге			1114691				
		Сметная прибыль -		Тенге			1364575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18421766				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1653
		Сметная заработная плата -		Тенге				1490315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			33586790				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2287
		Сметная заработная плата -		Тенге				2188376			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			33 586 790				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			671 736				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			34 258 526				
	Доп. затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 130 531				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			35 389 057				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			37 154 971				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			39 430 474				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			4 012 737				
	НДС 12%			Тенге			37 452 211				
	Итого по акту с НДС										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **К.лименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)