Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Насосная станция 1 пдъема"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №79

на установку здания насосной станции первого подъемав с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,7	248,42	239,93	1664	1608	--	325	2149
					8,37	58,99	56	395		159	
2	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	12,588	370,00	--	4658	--		--	5030
					--	--	--	--		373	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	41,8	186,74	177,90	7806	7436	--	1447	9993
					8,84	39,23	370	1640		740	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,395	2013,98	--	6837	--	--	4923	12701
					2013,98	--	6837	--		941	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,27	713,45	--	4473	--	--	3221	8310
					713,45	--	4473	--		616	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,53	30,73	30,73	1092	1092	--	271	1472
					--	10,58	--	376		109	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,53	15,18	15,18	539	539	--	134	727
					--	5,23	--	186		54	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,53	132,66	63,11	4713	2242	--	2517	7808
					69,55	28,82	2471	1024		578	
		ФУНДАМЕНТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,194	6014,30	1460,00	1167	283	745	239	1519
					716,55	610,12	139	118		112	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	4382,16	2474,53	43822	24745	7383	24387	73665
					1169,38	897,28	11694	8973		5457	
11	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,512	22088,00	--	33397	--	33397	--	36069
					--	--	--	--		2672	
12	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,184	23668,00	--	122695	--	122695	--	132511
					--	--	--	--		9816	
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,32	661,56	43,35	14766	968	6801	6669	23150
					313,47	4,40	6997	98		1715	
14	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундамента из камней известняковых /пескоблок размером 400х200х200мм/. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,552	7306,90	2145,26	11340	3329	4130	4196	16779
					2500,87	406,26	3881	631		1243	
15	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	97	232,00	--	22504	--	22504	--	24304
					--	--	--	--		1800	
		СТЕНЫ									
16	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	11,64	1239,37	27,27	14426	317	12579	1488	17187
					131,42	6,04	1530	70		1273	
17	1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из пескоблока /цоколь/. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,46	10242,60	3014,96	66167	19477	16582	31431	105406
					4660,67	570,96	30108	3688		7808	
18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,15	7778,06	2551,12	63391	20792	14191	30081	100950
					3485,64	483,12	28408	3937		7478	
19	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	775	232,00	--	179800	--	179800	--	194184
					--	--	--	--		14384	
20	2103-0101-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7	62478,00	--	43735	--	43735	--	47233
					--	--	--	--		3499	
		ПОТОЛОК									
21	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	18	1005,15	13,45	18093	242	6534	10281	30644
					628,73	5,93	11317	107		2270	
22	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	18	2218,61	12,68	39935	228	21612	16359	60798
					1005,28	4,53	18095	82		4504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18	311,62	2,42	5609	44	2818	2213	8448
					152,61	1,08	2747	19		626	
		КРОВЛЯ									
24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26	98109,03	1259,90	25508	328	20164	4626	32545
					19293,30	476,91	5016	124		2411	
25	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	28	2740,42	119,00	76732	3332	44811	26881	111901
					1021,02	45,67	28589	1279		8289	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28	665,56	18,88	18636	529	2393	14625	35922
					561,20	6,54	15714	183		2661	
27	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,2	1968,00	--	63370	--	63370	--	68439
					--	--	--	--		5070	
28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,76	2604,75	13,33	20213	103	13178	6398	28740
					893,27	2,96	6932	23		2129	
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	20,4	780,73	49,95	15927	1019	6013	8372	26243
					436,05	10,06	8895	205		1944	
30	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	20,4	617,23	48,50	12592	989	4716	6524	20645
					337,58	10,06	6887	205		1529	
31	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,04	30596,00	--	62416	--	62416	--	67409
					--	--	--	--		4993	
32	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	20,4	658,89	25,70	13441	524	9553	3159	17929
					164,92	3,40	3364	69		1328	
		СТЕНЫ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
33	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены с одинарным металлическим каркасом. Устройство	м2 стен (за вычетом проемов)	40,75	1038,47	24,83	42318	1012	--	37508	86212
					1013,64	9,07	41306	370		6386	
34	2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,2	446993,00	--	536392	--	536392	--	579303
					--	--	--	--		42911	
35	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	40,75	353,55	5,45	14407	222	--	10856	27284
					348,11	2,42	14185	98		2021	
36	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,238	11718,00	--	26225	--	26225	--	28323
					--	--	--	--		2098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен	40,75	294,58	5,20	12004	212	114	10595	24407
					286,57	2,31	11678	94		1808	
38	2105-0108-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46,86	1227,00	--	57497	--	57497	--	62097
					--	--	--	--		4600	
		ДВЕРНОЙ ПРОЕМ									
39	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,173	81544,60	4218,37	14107	730	324	9194	25165
					75449,90	1570,35	13053	272		1864	
40	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	29954,00	--	56613	--	56613	--	61142
					--	--	--	--		4529	
		ПОЛЫ									
41	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	16,8	241,34	27,85	4055	468	2571	1108	5575
					60,47	9,66	1016	162		413	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	23609,57	7,68	59496	19	51702	7309	72149
					3085,38	--	7775	--		5344	
43	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающимисмесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	16,8	314,17	14,69	5278	247	--	4784	10867
					299,49	3,47	5031	58		805	
44	2205-0103-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006/MASTER TOP 100/	кг	147,84	61,00	--	9018	--	9018	--	9740
					--	--	--	--		721	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное//АР Л.5	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,16	1242,62	67,66	57359	3123	17891	30956	95380
					787,36	50,91	36345	2350		7065	
46	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	46,16	1618,37	10,66	74704	492	31944	33990	117389
					915,68	4,76	42268	220		8696	
		ОТМОСТКА									
47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	19,4	241,34	27,85	4682	540	2969	1279	6438
					60,47	9,66	1173	187		477	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1995619	97232	1515380	358346	2542281
							378350	27244	--	188319	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1924899				
	Материалы -			Тенге			301394				
	Всего заработная плата -			Тенге				392270			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			754917				
	Местные материалы -			Тенге			402131				
	Транспортные расходы -			Тенге			4658				
		Накладные расходы -		Тенге			349151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			181924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2455974				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							380
		Сметная заработная плата -		Тенге				392270			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70720				
	Материалы -			Тенге			325				
	Всего заработная плата -			Тенге				13325			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			56613				
		Накладные расходы -		Тенге			9194				
		Сметная прибыль -		Тенге			6393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86307				
		Нормативная трудоемкость -	-	чел,-ч			-				- 14
		Сметная заработная плата -		Тенге				13325			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2542281				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				-			394
		Сметная заработная плата -		Тенге				405594			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			2 542 281				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			50 846				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			2 593 127				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			85 573				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			2 678 700				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			2 812 367				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			56 247				
	Итого			Тенге			2 868 614				
	НДС 12%			Тенге			344 234				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**3 212 847**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: № 23 от 20.05.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №81

на установку наружного освещения на насосной станции второго подъема в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №07-04-02										
		Силовое электрооборудование									
1	Прайс-листТОО"ДиНВА"	Ящик управления освещением с фотоблоком Іном. 25А, ЯУО 9602-3474-У3 IP54	шт	1	31339,29	--	31339	--		--	31339
					--	--	--	--	31339	--	
2	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм /Монтаж ящика управления освещением/	шт	1	5520,66	946,22	5521	946	2293	1835	7944
					2282,00	266,70	2282	267		588	
		Освещение									
3	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4332,12	2358,95	17328	9436	69	9104	28547
					1955,73	889,38	7823	3558		2115	
4	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	8363,80	3527,32	66910	28219	15740	23185	97303
					2868,84	1156,26	22951	9250		7208	
5	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	12	48271,00	--	579252	--	579252	--	625592
					--	--	--	--		46340	
		Кабели и провода									
		Устройство кабельной траншеи, объем земляных работ траншеи- учтено в узле 731-17-1-ЭС1									
13	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	144	309,87	146,11	44622	21040	6190	16669	66194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					120,78	39,99	17392	5759		4903	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330	293,99	138,27	97018	45628	15156	35110	142699
					109,80	37,97	36234	12531		10570	
15	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	273,11	114,90	8740	3677	1549	3241	12939
					109,80	30,87	3514	988		958	
16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	404,81	169,09	5262	2198	923	1964	7804
					164,70	45,08	2141	586		578	
17	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	717,88	329,31	15793	7245	5649	3660	21010
					131,76	99,31	2899	2185		1556	
18	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	792,87	382,34	19029	9176	6164	4655	25579
					153,72	115,67	3689	2776		1895	
19	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28	1301,54	80,30	36443	2248	3451	22673	63846
					1098,00	26,67	30744	747		4729	
20	Ц13-080201-1805 1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	1294,73	80,30	2589	161	1594	639	3487
					417,24	26,67	834	53		258	
21	С123-060147-0903 2306-0147-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	1014730,00	--	223241	--	223241	--	241100
					--	--	--	--		17859	
22	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	715090,00	--	228829	--	228829	--	247135
					--	--	--	--		18306	
23	С123-060201-3202 2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,025	194373,00	--	4859	--	4859	--	5248
					--	--	--	--		389	
24	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	72,63	0,80	21789	241	5588	11549	36005
					53,20	0,27	15960	80		2667	
25	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	95069,00	--	28521	--	28521	--	30802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2282	
		Электромонтажные изделия									
26	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6929,14	61,94	62362	557	22853	28045	97640
					4328,00	--	38952	--		7233	
27	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2, /примен-но как, Коробка зажимов КЗН16У2/ -	шт.	9	3592,00	--	32328	--	32328	--	34914
					--	--	--	--		2586	
28	С123-061702-0901 2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81 /применит-но Наконечник кабельный медный 4-5-3-МУХЛ3/	100 шт.	0,5	22687,00	--	11344	--	11344	--	12251
					--	--	--	--		907	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SONET"	Муфта труба-коробка Ду23мм для гибких гофрированных труб из полиамида IP66 /код PAM23M25N/	шт	25	1035,48	--	25887	--	25887	--	27958
					--	--	--	--		2071	
30	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	5	525,92	107,38	2630	537	391	1349	4296
					340,48	34,14	1702	171		318	
31	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SONET"	Кабель-канал пластиковый серии "In Liner" белый TA-GN 80x40 /код 01781/	м	5	1509,96	--	7550	--	7550	--	8154
					--	--	--	--		604	
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SONET"	Угол внутренний изменяемый для короба кабельного TA-GN 80x40, NIAV /код 01724/	шт	1	2166,59	--	2167	--	2167	--	2340
					--	--	--	--		173	
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SONET"	Угол плоский для короба кабельного TA-GN 80x40, NPAN /код 01740/	шт	1	1336,02	--	1336	--	1336	--	1443
					--	--	--	--		107	
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SONET"	Разделитель для коробов TA-GN 80x40, SEP-N 40 /код 09514/	м	5	382,50	--	1913	--	1913	--	2066
					--	--	--	--		153	
35	Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой /Герметизация проходов мастикой МГКП/	проход кабеля	1	1443,08	--	1443	--	927	372	1960
					516,06	--	516	--		145	
		Трубы и металлорукава									
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	285	370,59	14,73	105617	4197	34707	48635	166592
					234,28	2,93	66713	836		12340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм /применит-но Труба гофрированная из полиамида, ф23мм, с протяжкой/	м	285	91,00	--	25935	--	25935	--	28010
					--	--	--	--		2075	
		Устройство наружного контура заземления									
42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,25	1367,52	--	44103	--	--	31754	81925
					1367,52	--	44103	--		6069	
43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,25	649,59	--	20949	--	--	15083	38915
					649,59	--	20949	--		2883	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	125	583,33	23,49	72916	2936	51360	13934	93798
					148,96	5,87	18620	733		6948	
45	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	20	3027,25	159,66	60545	3193	42456	11263	77552
					744,80	37,34	14896	747		5745	
		Заземление опор наружного освещения									
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,32	1367,52	--	14113	--	--	10161	26216
					1367,52	--	14113	--		1942	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,32	649,59	--	6704	--	--	4827	12453
					649,59	--	6704	--		922	
48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	583,33	23,49	23333	940	16435	4459	30015
					148,96	5,87	5958	235		2223	
49	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3027,25	159,66	24218	1277	16983	4505	31021
					744,80	37,34	5958	299		2298	
		Устройство молниезащиты									
50	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	349,54	15,08	10486	452	4608	3970	15613
					180,88	2,93	5426	88		1157	
		Металл									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические /сталь листовая толщ.10мм/	т	0,0471	235570,62	16780,80	11095	790	7616	2094	14244
					57096,00	4640,58	2689	219		1055	
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №010									
		Железобетонные опоры для нвружного освещения									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 -	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка -	опора	12	6419,75	2798,57	77037	33583	8386	40299	126723
					2922,30	1275,54	35068	15306		9387	
2	С121-040405-0206 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	12	32370,00	--	388440	--	388440	--	419515
					--	--	--	--		31075	
3	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	5734,00	--	68808	--	68808	--	74313
					--	--	--	--		5505	
4	С124-040204-0606 2404-0204-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные СВС-150-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1262,00	--	15144	--	15144	--	16356
					--	--	--	--		1212	
5	С124-040206-0107 2404-0206-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	601,00	--	7212	--	7212	--	7789
					--	--	--	--		577	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2562699	178677	1923854	355034	3148645
							428831	57412	31339	230911	
	Стоимость оборудования -			Тенге			31339				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			376				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			31715				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1845587				
	Материалы -			Тенге			262631				
	Всего заработная плата -			Тенге				338620			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1147225				
		Накладные расходы -		Тенге			243807				
		Сметная прибыль -		Тенге			167151				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2256545				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							310
		Сметная заработная плата -		Тенге				338620			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			659838				
	Материалы -			Тенге			8456				
	Всего заработная плата -			Тенге				147623			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			91164				
	Местные материалы -			Тенге			388440				
		Накладные расходы -		Тенге			111229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			61685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			832752				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							162
		Сметная заработная плата -		Тенге				147623			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			25935				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25935				
		Сметная прибыль -		Тенге			2075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			28010				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			3149022				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							472
		Сметная заработная плата -		Тенге				486243			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			3 149 022				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			62 980				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			3 212 002				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			105 996				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			3 317 998				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			3 483 567				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			69 671				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			3 553 238				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			3 197 915				
	НДС 12%			Тенге			383 750				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**3 581 665**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Договор: № 23 от 20.05.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №82

на установку наружного освещения на насосной станции первого подъема в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №07-04-01										
		Силовое электрооборудование									
1	Прайс-лист ТОО"ДиНВА"	Ящик управления освещением с фотоблоком Iном. 25А, ЯУО 9602-3474-У3 IP54	шт	1	31339,29	--	31339	--		--	31339
					--	--	--	--	31339	--	
2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	5520,66	946,22	5521	946	2293	1835	7944
					2282,00	266,70	2282	267		588	
		Освещение									
3	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4332,12	2358,95	8664	4718	35	4552	14274
					1955,73	889,38	3911	1779		1057	
4	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	10	8363,80	3527,32	83638	35273	19677	28981	121628
					2868,84	1156,26	28688	11563		9009	
5	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	12	48271,00	--	579252	--	579252	--	625592
					--	--	--	--		46340	
		Кабели и провода									
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,596	1367,52	--	10388	--	--	7479	19296
					1367,52	--	10388	--		1429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,064	649,59	--	3290	--	--	2368	6111
					649,59	--	3290	--		453	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,532	1963,00	--	4970	--	4970	--	5368
					--	--	--	--		398	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	42,2	466,58	400,70	19690	16909	1	6045	27794
					65,88	133,08	2780	5616		2059	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабедь до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	-				-				-
			м кабеля	76	309,87	146,11	23550	11104	3267	8798	34936
					120,78	39,99	9179	3039		2588	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	478	293,99	138,27	140529	66092	21953	50857	206697
					109,80	37,97	52484	18150		15311	
19	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	66	792,87	382,34	52330	25234	16950	12802	70342
					153,72	115,67	10146	7634		5211	
20	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28	1301,54	80,30	36443	2248	3451	22673	63846
					1098,00	26,67	30744	747		4729	
21	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	1294,73	80,30	2589	161	1594	639	3487
					417,24	26,67	834	53		258	
22	2306-0147-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1014730,00	--	126841	--	126841	--	136989
					--	--	--	--		10147	
23	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	715090,00	--	336092	--	336092	--	362980
					--	--	--	--		26887	
24	2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,025	194373,00	--	4859	--	4859	--	5248
					--	--	--	--		389	
25	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	72,63	0,80	26147	289	6706	13859	43206
					53,20	0,27	19152	96		3200	
26	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,36	95069,00	--	34225	--	34225	--	36963
					--	--	--	--		2738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электромонтажные изделия									
27	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	6929,14	61,94	83150	743	30471	37394	130187
					4328,00	--	51936	--		9643	
28	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2, /приме-но как, Коробка зажимов К3Н16У2/	шт.	12	3592,00	--	43104	--	43104	--	46552
					--	--	--	--		3448	
29	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SONET"	Муфта труба-коробка Ду23мм для гибких гофрированных труб из полиамида IP66, (код PAM23M25N)	шт	31	1035,48	--	32100	--	32100	--	34668
					--	--	--	--		2568	
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, /примени-но как, Прокладка ленты сигнальной/	км кабеля	0,05	25866,89	18546,29	1293	927	--	393	1821
					7320,60	3599,50	366	180		135	
31	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм, /примени-но как, Сигнальная лента ЛСЭ-150/	кг	1,59	658,00	--	1046	--	1046	--	1130
					--	--	--	--		84	
32	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой, /Герметизация проходов мастикой МГКП/	проход кабеля	3	987,08	--	2961	--	1413	1115	4402
					516,06	--	1548	--		326	
33	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /примени-но как, Наконечник кабельный медный 4-5-3-МУХЛ3/	100 шт.	1,3	22687,00	--	29493	--	29493	--	31853
					--	--	--	--		2359	
		Трубы и металлорукава									
38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	121626,76	--	730	--	9	548	1380
					120099,00	--	721	--		102	
39	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SONET"	Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД ф110 (код 160911)	м	6	1377,91	--	8267	--	8267	--	8929
					--	--	--	--		661	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	455	370,59	14,73	168616	6700	55410	77646	265963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					234,08	2,93	106506	1335		19701	
41	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм, /применено как, Труба гофрированная из полиамида, ф23мм, с протяжкой, /код PA612329F0/	м	455	44,00	--	20020	--	20020	--	21622
					--	--	--	--		1602	
		Металл									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,6648	1367,52	--	33730	--	--	24285	62656
					1367,52	--	33730	--		4641	
43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,6648	649,59	--	16022	--	--	11536	29762
					649,59	--	16022	--		2205	
44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	26	3027,25	159,66	78708	4151	55192	14642	100818
					744,80	37,34	19365	971		7468	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,99	1367,52	--	54687	--	--	39375	101587
					1367,52	--	54687	--		7525	
46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,99	649,59	--	25977	--	--	18704	48255
					649,59	--	25977	--		3574	
47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	155	583,33	23,49	90415	3641	63685	17279	116310
					148,96	5,87	23089	909		8616	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,87	1367,52	--	5292	--	--	3810	9831
					1367,52	--	5292	--		728	
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,87	649,59	--	2514	--	--	1810	4670
					649,59	--	2514	--		346	
50	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола, /Монтаж заземлителя в земле из стали круглой диам.6мм/	м	15	341,76	51,11	5126	767	1965	1859	7544
					159,60	12,53	2394	188		559	
51	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям, /Монтаж заземлителя из стали круглой диам.6мм/	м	15	349,54	15,08	5243	226	2304	1985	7807
					180,88	2,93	2713	44		578	
52	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические /сталь листовая толщ.10мм/	т	0,2041	235570,62	16780,80	48080	3425	33002	9072	61724
					57096,00	4640,58	11653	947		4572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонные опоры для нвружного освещения									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	6419,75	2798,57	77037	33583	8386	40299	126723
					2922,30	1275,54	35068	15306		9387	
2	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	12	32370,00	--	388440	--	388440	--	419515
					--	--	--	--		31075	
3	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	5734,00	--	68808	--	68808	--	74313
					--	--	--	--		5505	
4	2404-0204-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные СВС-150-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1262,00	--	15144	--	15144	--	16356
					--	--	--	--		1212	
5	2404-0206-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	601,00	--	7212	--	7212	--	7789
					--	--	--	--		577	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2843575	217139	2027637	462640	3568207
							567460	68825	31339	261988	
		Стоимость оборудования -		Тенге			31339				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			376				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			31715				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2068265				
		Материалы -		Тенге			319332				
		Всего заработная плата -		Тенге				427601			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1194234				
		Накладные расходы -		Тенге			307873				
		Сметная прибыль -		Тенге			190091				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2566229				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							391
		Сметная заработная плата -		Тенге				427601			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723951				
		Материалы -		Тенге			8431				
		Всего заработная плата -		Тенге				208684			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92210				
		Местные материалы -		Тенге			393410				
		Накладные расходы -		Тенге			154767				
		Сметная прибыль -		Тенге			70297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949015				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							236
		Сметная заработная плата -		Тенге				208684			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20020				
		Сметная прибыль -		Тенге			1602				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			21622				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			3568580				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							626
		Сметная заработная плата -		Тенге				636285			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			3 568 580				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			71 372				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			3 639 952				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	-		Тенге	-		120 118			-	
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			3 760 070				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			3 947 697				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			78 954				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			4 026 651				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			3 623 986				
	НДС 12%			Тенге			434 878				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**4 058 864**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)