Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №93

на установку здания насосной станций второго подъема в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Локальная смета №02-04-01)									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,92465	713,45	--	31338	--	--	22563	58213
					713,45	--	31338	--		4312	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	248,90635	30,73	30,73	7650	7650	--	1897	10310
					--	10,58	--	2634		764	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	248,90635	15,18	15,18	3777	3777	--	937	5091
					--	5,23	--	1301		377	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248,90635	132,66	63,11	33019	15707	--	17630	54701
					69,55	28,82	17312	7174		4052	
		ФУНДАМЕНТЫ									
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	2045,60	1045,70	65459	33462	11583	37876	111602
					637,94	365,14	20414	11685		8267	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	4382,16	2474,53	74497	42067	12551	41457	125230
					1169,38	897,28	19879	15254		9276	
11	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов ооъемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,86	23668,00	--	138694	--	138694	--	149790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11096	
12	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,776	22088,00	--	105492	--	105492	--	113932
					--	--	--	--		8439	
13	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,855	20706,00	--	286882	--	286882	--	309832
					--	--	--	--		22951	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ЗАДЕЛКА В ФБС/	м3	7,9	21002,48	1287,18	165920	10169	134877	20794	201650
					2642,34	250,09	20874	1976	-	14937	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02808	300200,99	2100,79	8430	59	6830	1449	10668
					54877,20	592,92	1541	17		790	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02808	16696,58	892,86	469	25	8	403	942
					15512,72	266,73	436	7		70	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02619	227538,00	--	5959	--	5959	--	6436
					--	--	--	--		477	
18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00198	232364,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	229,9275	822,95	19,83	189219	4559	131918	49519	257837
					229,38	2,20	52742	505		19099	
20	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,752	661,56	43,35	11082	726	5105	5005	17375
					313,47	4,40	5251	74		1287	
		ФУНДАМЕНТ ФМ1									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	20533,55	1054,54	3491	179	3136	191	3977
					1038,15	199,07	176	34		295	
22	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	3,74	23081,15	406,56	86324	1521	74640	9657	103659
					2717,28	120,07	10163	449		7678	
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02838	16696,58	892,86	474	25	9	408	952
					15512,72	266,73	440	8		71	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	227538,00	--	20069	--	20069	--	21674
					--	--	--	--		1606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	211541,00	--	11423	--	11423	--	12337
					--	--	--	--		914	
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	472404,75	2001,75	4365	18	1749	2371	7275
					281197,00	798,51	2598	7		539	
31	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	т	0,00924	16276,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
32	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	м3	0,12	27433,30	1135,96	3292	136	3049	122	3687
					891,43	223,55	107	27		273	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,341	822,95	19,83	13448	324	9376	3519	18325
					229,38	2,20	3748	36		1357	
		ФУНДАМЕНТ ФМ2									
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	20533,55	1054,54	3491	179	3136	191	3977
					1038,15	199,07	176	34		295	
35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,74	24688,23	577,17	92334	2159	76497	13094	113862
					3657,15	190,10	13678	711		8434	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02838	16696,58	892,86	474	25	9	408	952
					15512,72	266,73	440	8		71	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08814	227538,00	--	20055	--	20055	--	21660
					--	--	--	--		1604	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05394	211541,00	--	11411	--	11411	--	12323
					--	--	--	--		913	
39	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	472404,75	2001,75	4365	18	1749	2371	7275
					281197,00	798,51	2598	7		539	
40	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	т	0,00924	16276,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	м3	0,12	27433,30	1135,96	3292	136	3049	122	3687
					891,43	223,55	107	27		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,336	822,95	19,83	11798	284	8226	3088	16076
					229,38	2,20	3288	31		1191	
		ФУНДАМЕНТ ФМ3									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	20533,55	1054,54	3491	179	3136	191	3977
					1038,15	199,07	176	34		295	
44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,74	24688,23	577,17	92334	2159	76497	13094	113862
					3657,15	190,10	13678	711		8434	
45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02838	16696,58	892,86	474	25	9	408	952
					15512,72	266,73	440	8		71	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0679	227538,00	--	15450	--	15450	--	16686
					--	--	--	--		1236	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06276	211541,00	--	13276	--	13276	--	14338
					--	--	--	--		1062	
48	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	472404,75	2001,75	4365	18	1749	2371	7275
					281197,00	798,51	2598	7		539	
49	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	т	0,00924	16276,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
50	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	м3	0,12	27433,30	1135,96	3292	136	3049	122	3687
					891,43	223,55	107	27		273	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,336	822,95	19,83	11798	284	8226	3088	16076
					229,38	2,20	3288	31		1191	
		ФУНДАМЕНТ ФМ4									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	20533,55	1054,54	3491	179	3136	191	3977
					1038,15	199,07	176	34		295	
53	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,74	24688,23	577,17	92334	2159	76497	13094	113862
					3657,15	190,10	13678	711		8434	
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02838	16696,58	892,86	474	25	9	408	952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15512,72	266,73	440	8		71	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08814	227538,00	--	20055	--	20055	--	21660
					--	--	--	--		1604	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05394	211541,00	--	11411	--	11411	--	12323
					--	--	--	--		913	
57	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	472404,75	2001,75	4365	18	1749	2371	7275
					281197,00	798,51	2598	7		539	
58	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	т	0,00924	16276,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
59	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	м3	0,12	27433,30	1135,96	3292	136	3049	122	3687
					891,43	223,55	107	27		273	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,336	822,95	19,83	11798	284	8226	3088	16076
					229,38	2,20	3288	31		1191	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ1,ФБ2									
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	20533,55	1054,54	18480	949	16597	1013	21053
					1038,15	199,07	934	179		1559	
62	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	4,05	38711,11	3768,20	156780	15261	99776	40471	213032
					10307,00	674,27	41743	2731		15780	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	227538,00	--	9761	--	9761	--	10542
					--	--	--	--		781	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08802	211541,00	--	18620	--	18620	--	20109
					--	--	--	--		1490	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,75	822,95	19,83	22837	550	15922	5977	31118
					229,38	2,20	6365	61		2305	
66	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	4,995	135,41	2,22	676	11	412	175	920
					50,63	0,22	253	1		68	
67	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174	м2 окрашиваемой поверхности	4,995	868,67	3,05	4339	15	3655	540	5270
					133,89	1,32	669	7		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРЕМЯНКА									
68	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж//СТРЕМЯНКА С-7/	т конструкций	0,03	63529,87	23992,17	1906	720	264	780	2900
					30749,60	6914,96	922	207		215	
		ПЕРЕМЫЧКА									
69	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	422,00	243,33	2110	1217	186	1112	3480
					141,34	47,21	707	236		258	
70	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84//8ПБ13-1-п	м3	0,07	75218,00	--	5265	--	5265	--	5686
					--	--	--	--		421	
71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка//ЗД1	т	0,01842	223147,35	1171,35	4110	22	3010	989	5507
					58522,00	465,93	1078	9		408	
72	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4777,56	--	9555	--	4793	4667	15360
					2381,24	--	4762	--		1138	
		ПРИЯМОК									
73	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,35	21753,01	1067,33	7614	374	5457	1475	9815
					5094,02	450,18	1783	158		727	
74	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01142	318156,08	101554,41	3633	1160	116	1663	5720
					206416,00	4627,50	2357	53		424	
75	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0061074	246844,00	--	1508	--	1508	--	1628
					--	--	--	--		121	
76	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0060435	220956,00	--	1335	--	1335	--	1442
					--	--	--	--		107	
77	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--		37	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,33118	173,05	3,15	57	1	42	10	73
					42,98	0,44	14	--		5	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,035	680373,61	6501,75	23813	228	21817	2133	28022
					50514,10	1130,94	1768	40		2076	
80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,37536	26462,85	9385,50	9933	3523	1356	4121	15178
					13465,50	2444,70	5054	918		1124	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,88544	88,32	2,22	961	24	537	278	1338
					36,79	0,22	400	2		99	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,88544	173,05	3,15	1884	34	1382	326	2387
					42,98	0,44	468	5		177	
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ									
83	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/Л.3	м планки	8	1616,91	1028,32	12935	8227	2869	3144	17365
					229,85	197,29	1839	1578		1286	
84	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	882,00	--	7056	--	7056	--	7620
					--	--	--	--		564	
85	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	5,6	116,77	0,25	654	1	401	233	957
					45,03	0,11	252	1		71	
86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0308	293719,00	--	9047	--	9047	--	9770
					--	--	--	--		724	
		МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА									
87	1134-0109-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2примен.	Молниеприемная сетка. Устройство	м2 экранирования	56,7	3215,52	272,25	182320	15437	--	132036	339505
					2943,27	120,78	166883	6848		25148	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	227538,00	--	2275	--	2275	--	2457
					--	--	--	--		182	
		СТАКАН С2									
89	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж//СТАКАН С2/	т конструкций	0,089	81544,60	4218,37	7257	375	167	4730	12946
					75449,90	1570,35	6715	140		959	
90	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//СТАКАН С2/	т	0,089	462858,00	--	41194	--	41194	--	44490
					--	--	--	--		3296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	2,403	183,44	3,15	441	8	330	72	554
					42,98	0,44	103	1		41	
		ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТВИЯ Л.2,Л.6.1 Л.8									
92	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07236	75895,94	19568,08	5492	1416	172	2933	9098
					53957,50	4776,63	3904	346		674	
93	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07236	216050,00	--	15633	--	15633	--	16884
					--	--	--	--		1251	
94	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	1,95372	94,69	2,22	185	4	128	37	240
					27,06	0,22	53	--		18	
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	5,04927	183,44	3,15	926	16	693	151	1164
					42,98	0,44	217	2		86	
96	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2//Л.8 ПРИМ.4/	м3 заделки	0,03	112466,50	995,88	3374	30	1473	1582	5353
					62357,38	439,20	1871	13		397	
97	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	120,81	0,74	483	3	--	332	881
					120,07	0,33	480	1		65	
98	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	370009,00	--	496	--	496	--	535
					--	--	--	--		40	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
99	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	422,00	243,33	1688	973	150	890	2784
					141,34	47,21	565	189		206	
100	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,048	75218,00	--	3610	--	3610	--	3899
					--	--	--	--		289	
		ЦОКОЛЬ									
102	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2474	39880,01	1269,05	49746	1583	28852	15207	70150
					15480,80	559,98	19311	699		5196	
103	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м//ОБЛИЦОВКА/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,948	4678,47	238,30	116718	5945	83031	26847	155051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1111,99	45,13	27742	1126		11485	
		ОСНОВАНИЕ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,705	241,34	27,85	653	75	414	178	898
					60,47	9,66	164	26		66	
105	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,5	23678,76	1931,92	59197	4830	45610	8748	73380
					3502,80	342,31	8757	856		5436	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	227538,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	206623,00	--	18224	--	18224	--	19682
					--	--	--	--		1458	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
108	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,28	4520,65	241,02	195654	10431	128346	54761	270448
					1314,17	46,34	56877	2005		20033	
		ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ. ВОРОТА									
109	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых//ОК-1	м2 проемов	1,44	3158,59	156,41	4548	225	2794	1464	6494
					1062,06	67,87	1529	98		481	
110	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих//ОК-2,ОК-3/	м2 проемов	2,64	3330,78	150,21	8793	397	4911	3295	13056
					1320,00	66,95	3485	177		967	
111	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	1,44	20980,00	--	30211	--	30211	--	32628
					--	--	--	--		2417	
112	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99//ОК-2,ОК-3/	м2	2,64	14960,00	--	39494	--	39494	--	42654
					--	--	--	--		3160	
113	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1011,24	4,47	2629	12	2111	460	3337
					194,74	2,01	506	5		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	3235,00	--	8411	--	8411	--	9084
					--	--	--	--		673	
115	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж//ВОРОТА ВР-1//	т конструкций	0,23966	137598,93	71373,14	32977	17105	4343	9827	46228
					48106,80	11318,11	11529	2712		3424	
116	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,23966	686230,00	--	164462	--	164462	--	177619
					--	--	--	--		13157	
117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	39880,01	1269,05	15952	508	9252	4876	22495
					15480,80	559,98	6192	224		1666	
118	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	2,8288	3541,39	907,59	10018	2567	2611	4069	15213
					1711,10	373,32	4840	1056		1127	
119	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка//ПО ПЕРИМЕТРУ ПРИМЫКАНИЯ ПОТОТЕН ВОРОТ - ОКЛЕЙКА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	м2 площади прокладок	0,32	19485,10	26,48	6235	8	6179	61	6800
					149,22	11,75	48	4		504	
120	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6	298,00	--	1788	--	1788	--	1931
					--	--	--	--		143	
121	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Монтаж дверей стальных/	т	0,173	81544,60	4218,37	14107	730	324	9194	25165
					75449,90	1570,35	13053	272		1864	
122	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	28053,00	--	53020	--	53020	--	57262
					--	--	--	--		4242	
123	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	3414,89	158,68	6454	300	4620	1498	8588
					811,68	68,70	1534	130		636	
124	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
					--	--	--	--		3958	
125	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,68	3414,89	158,68	5737	267	4106	1331	7634
					811,68	68,70	1364	115		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	27195,00	--	45688	--	45688	--	49343
					--	--	--	--		3655	
		ПОЛЫ									
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛАХ									
127	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,066245	223147,35	1171,35	14782	78	10827	3556	19805
					58522,00	465,93	3877	31		1467	
128	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0492	184805,35	1171,35	9092	58	8041	924	10818
					20180,00	465,93	993	23		801	
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ									
129	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2	15942,57	1493,01	31885	2986	22576	6812	41793
					3161,36	461,88	6323	924		3096	
		ПОЛЫ ТИП1									
130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,7	241,34	27,85	2824	326	1790	771	3883
					60,47	9,66	708	113		288	
131	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,17	23609,57	7,68	27623	9	24004	3393	33498
					3085,38	--	3610	--		2481	
132	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,245	12558,26	1239,54	3077	304	8	2626	6159
					11286,80	492,60	2765	121		456	
133	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,245	228237,58	892,86	55918	219	51898	3518	64191
					15512,72	266,73	3801	65		4755	
134	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,7	2344,06	72,01	27426	842	7483	18481	49579
					1632,54	47,87	19101	560		3673	
135	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	м2 покрытия	11,7	1016,78	86,58	11896	1013	7508	3499	16627
					288,44	29,70	3375	347		1232	
136	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	11,7	435,29	15,00	5093	176	4528	442	5978
					33,24	6,98	389	82		443	
137	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11,7	314,54	14,69	3680	172	4	3332	7573
					299,49	3,47	3504	41		561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2205-0103-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	102,96	61,00	--	6281	--	6281	--	6783
					--	--	--	--		502	
139	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	15	148,99	0,99	2235	15	507	1616	4159
					114,19	0,44	1713	7		308	
140	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,75	108,13	3,15	81	2	52	19	108
					36,32	0,44	27	--		8	
		ПОЛЫ ТИП2									
141	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,29	241,34	27,85	1759	203	1115	481	2419
					60,47	9,66	441	70		179	
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,729	23609,57	7,68	17211	6	14956	2114	20872
					3085,38	--	2249	--		1546	
143	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,29	2344,06	72,01	17088	525	4662	11515	30892
					1632,54	47,87	11901	349		2288	
144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	7,29	679,89	25,66	4956	187	2695	2029	7544
					284,44	11,67	2074	85		559	
145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,29	200,11	8,75	1459	64	1344	75	1656
					7,03	3,86	51	28		123	
146	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,29	2510,19	67,39	18299	491	9930	7598	27970
					1080,68	28,16	7878	205		2072	
147	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12	524,11	1,49	6289	18	3207	2888	9911
					255,35	0,66	3064	8		734	
		ПОЛЫ ТИП 3									
148	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,73	241,34	27,85	900	104	570	246	1238
					60,47	9,66	226	36		92	
149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,373	23609,57	7,68	8806	3	7652	1082	10679
					3085,38	--	1151	--		791	
150	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,73	2344,06	72,01	8743	269	2385	5892	15806
					1632,54	47,87	6089	179		1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,73	356,82	43,35	1331	162	--	1115	2641
					313,47	4,40	1169	16		196	
152	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,73	256,29	44,73	956	167	--	759	1852
					211,56	4,91	789	18		137	
153	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен. -	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/	кг	8,206	- 1647,00	--	13515	--	- 13515	--	14597
					--	--	--	--		1081	
154	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,6	356,82	43,35	2355	286	--	1972	4673
					313,47	4,40	2069	29		346	
155	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 1 СЛОЙ/	кг	15,84	1647,00	--	26088	--	26088	--	28176
					--	--	--	--		2087	
156	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,73	2510,19	67,39	9363	251	5081	3888	14311
					1080,68	28,16	4031	105		1060	
157	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,2	524,11	1,49	6918	20	3527	3177	10902
					255,35	0,66	3371	9		808	
		ПОЛЫ ТИП 4									
158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,89	241,34	27,85	1422	164	902	388	1955
					60,47	9,66	356	57		145	
159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,589	23609,57	7,68	13906	5	12084	1708	16863
					3085,38	--	1817	--		1249	
160	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,89	2344,06	72,01	13807	424	3767	9304	24959
					1632,54	47,87	9616	282		1849	
161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	5,89	679,89	25,66	4005	151	2179	1639	6096
					284,44	11,67	1675	69		452	
162	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,89	200,11	8,75	1179	52	1086	60	1338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,03	3,86	41	23		99	
163	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5,89	3198,58	19,05	18840	112	16764	1895	22393
					333,49	8,71	1964	51		1659	
164	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	10	258,61	0,74	2586	7	1572	950	3819
					100,69	0,33	1007	3		283	
		ПОЛЫ ТИП5									
165	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(40) мм. Устройство	м2 стяжки	11,36	639,62	24,96	7266	284	3785	3130	11228
					281,45	11,67	3197	133		832	
166	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	11,36	363,12	17,50	4125	199	3772	227	4700
					13,53	7,72	154	88		348	
167	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,36	356,82	43,35	4053	492	--	3394	8044
					313,47	4,40	3561	50		596	
168	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	11,36	256,29	44,73	2911	508	--	2312	5641
					211,56	4,91	2403	56		418	
169	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/	кг	24,992	1647,00	--	41162	--	41162	--	44455
					--	--	--	--		3293	
170	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,5	356,82	43,35	2676	325	--	2241	5311
					313,47	4,40	2351	33		393	
171	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 1 СЛОЙ/	кг	18	1647,00	--	29646	--	29646	--	32018
					--	--	--	--		2372	
172	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,36	2510,19	67,39	28516	766	15473	11841	43585
					1080,68	28,16	12277	320		3229	
173	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15	524,11	1,49	7862	22	4010	3610	12389
					255,35	0,66	3830	10		918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-3,000									
174	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	356,82 313,47	43,35 4,40	16057 14106	1951 198	--	13446 2360	31863
175	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	45	256,29 211,56	44,73 4,91	11533 9520	2013 221	--	9157 1655	22345
176	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/	кг	99	1647,00 --	-- --	163053 --	-- --	163053	-- 13044	176097
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
177	1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2	5,89	9479,11 1785,93	432,83 269,67	55832 10519	2549 1588	42764	9202 5203	70236
178	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	5,89	1219,19 1090,60	128,59 57,27	7181 6424	757 337	--	5409 1007	13597
179	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте /Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими/	м2	5,89	2664,00 --	-- --	15691 --	-- --	15691	-- 1255	16946
180	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	105	1284,67 774,14	17,41 5,12	134890 81285	1828 538	51777	65458 16028	216376
181	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1242,62 787,36	67,66 50,91	24852 15747	1353 1018	7752	13412 3061	41326
182	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	105	809,18 457,84	5,33 2,38	84964 48073	560 250	36331	38659 9890	133513
183	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20	4625,05 2056,00	17,57 7,99	92501 41120	351 160	51030	33024 10042	135567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	52	778,50	1,26	40482	66	9927	24391	70063
					586,33	--	30489	--		5190	
185	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 примен.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза/ОКРАСКА ОТКОСОВ В/Э КРАСКОЙ/	м2 окрашиваемой поверхности	52	809,18	5,33	42078	277	17993	19145	66121
					457,84	2,38	23808	124		4898	
186	1110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок	9,8	5225,72	43,58	51212	427	30435	18466	75252
					2076,56	17,08	20350	167		5574	
187	1110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство//АС1 л.2 прим.1-ПАНЕЛИ ИЗ ЛДСП/	м2 перегородок	12	5901,92	43,58	70823	523	45381	22611	100909
					2076,56	17,08	24919	205		7475	
188	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное//АР Л.5	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1242,62	67,66	18639	1015	5814	10059	30994
					787,36	50,91	11810	764		2296	
189	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза//АР Л.5	м2 окрашиваемой поверхности	15	809,18	5,33	12138	80	5190	5523	19073
					457,84	2,38	6868	36		1413	
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз//ОКРАСКА ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	м2	12	88,32	2,22	1060	27	592	306	1476
					36,79	0,22	441	3		109	
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза//ОКРАСКА ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	м2	12	173,05	3,15	2077	38	1523	360	2631
					42,98	0,44	516	5		195	
		ПОМЕЩЕНИЕ №1 ОК-3 НА ОТМ.-3,000									
192	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	356,82	43,35	16057	1951	--	13446	31863
					313,47	4,40	14106	198		2360	
193	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	45	256,29	44,73	11533	2013	--	9157	22345
					211,56	4,91	9520	221		1655	
194	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/	кг	99	1647,00	--	163053	--	163053	--	176097
					--	--	--	--		13044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1242,62 787,36	67,66 50,91	55918 35431	3045 2291	17442	30178 6888	92983
196	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	45	4625,05 2056,00	17,57 7,99	208127 92520	791 360	114816	74304 22594	305025
		ОТМОСТКА									
197	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32	241,34 60,47	27,85 9,66	7723 1935	891 309	4897	2110 787	10619
					МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ						
199	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	4,0157	47395,54 21960,00	15730,14 3890,06	190326 88185	63168 15621	38973	71626 20956	282909
200	2106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т	4,176328	410441,00 --	-- --	1714136 --	-- --	1714136	-- 137131	1851267
201	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	5,4	3498,31 1079,40	2308,36 827,89	18891 5829	12465 4471	597	7107 2080	28077
202	2105-0203-1201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,23175	338547,00 --	-- --	78458 --	-- --	78458	-- 6277	84735
203	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж	т конструкций	0,012	30343,52 24870,00	3223,12 889,50	364 298	39 11	27	213 46	624
204	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,01248	420398,00 --	-- --	5247 --	-- --	5247	-- 420	5666
205	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	4,42983	5772,00 --	-- --	25569 --	-- --	25569	-- 2046	27614
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	128,46507	173,05 42,98	3,15 0,44	22231 5522	404 56	16305	3849 2086	28166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,11694	65837,73	21318,07	7699	2493	890	3531	12128
					36905,20	6853,59	4316	801		898	
208	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,1214	443095,00	--	53792	--	53792	--	58095
					--	--	--	--		4303	
209	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,218	521279,00	--	113639	--	113639	--	122730
					--	--	--	--		9091	
210	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	0,121426	5772,00	--	701	--	701	--	757
					--	--	--	--		56	
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,8426	173,05	3,15	1703	31	1249	295	2158
					42,98	0,44	423	4		160	
212	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90/ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ/	шт.	8	92,00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	
213	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	56,7	1031,21	548,31	58470	31089	4497	21592	86466
					403,60	148,29	22884	8408		6405	
214	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плиттолщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	56,7	8487,00	--	481213	--	481213	--	519710
					--	--	--	--		38497	
215	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте зданиядо 50 м. Монтаж	м2	76,27	3342,49	1514,69	254932	115526	16056	107933	391893
					1617,28	433,65	123350	33074		29029	
216	2106-0201-0305 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	76,27	8680,00	--	662024	--	662024	--	714985
					--	--	--	--		52962	
217	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	63,55	2604,75	13,33	165532	847	107918	52399	235366
					893,27	2,96	56767	188		17435	
218	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивыйк влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 млГОСТ 25621-83	шт.	50	1399,00	--	69950	--	69950	--	75546
					--	--	--	--		5596	
219	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015 примен.	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,95	3238,00	--	3076	--	3076	--	3322
					--	--	--	--		246	

ПРИМЫКАНИЯ ПО СЕРИИ ТИ 084-12 К6.1 И К5.2, В2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//ПК4+НВ+ПО14,НН,НТ,ПН2,ПС1	м2 покрытия	14,6	2604,75	13,33	38029	195	24792	12038	54073
					893,27	2,96	13042	43		4005	
221	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,06	25219,49	1269,05	1513	76	508	731	2424
		-	-		15480,80	559,98	929	34		180	-
222	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015 примен.	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,083	3238,00	--	269	--	269	--	290
					--	--	--	--		22	
223	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	25	2093,45	4,95	52336	124	31304	24736	83238
					836,30	2,20	20908	55		6166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9112397	485799	6986675	1487698	11448094
							1639927	143256	--	848015	

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №008

1	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых /пескоблок размером 400х200х200мм/. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,29	7306,90	2145,26	184792	54254	67291	68375	273420
					2500,87	406,26	63247	10274		20253	
2	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1580	232,00	--	366560	--	366560	--	395885
					--	--	--	--		29325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			551352	54254	433851	68375	669305
							63247	10274	--	49578	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			9663749	540053	7420526	1556073	12117399
							1703174	153530	--	897593	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5732125				
	Материалы -			Тенге			2125271				
	Всего заработная плата -			Тенге				1496029			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1000574				
	Местные материалы -			Тенге			906504				
		Накладные расходы -		Тенге			1305821				
		Сметная прибыль -		Тенге			563036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7600982				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1509
		Сметная заработная плата -		Тенге				1496029			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3922068				
	Материалы -			Тенге			67782				
	Всего заработная плата -			Тенге				355913			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3315598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			245580				
		Сметная прибыль -		Тенге			333412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4501060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							321
		Сметная заработная плата -		Тенге				355913			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9555				
	Материалы -			Тенге			4793				
	Всего заработная плата -			Тенге				4762			
		Накладные расходы -		Тенге			4667				
		Сметная прибыль -		Тенге			1138				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15360				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				4762			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			12117403				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1835
		Сметная заработная плата -		Тенге				1856704			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			12 117 403				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			242 348				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			12 359 751				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			407 872				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			12 767 623				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			13 404 727				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			268 095				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			13 672 822				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			12 305 539				
	НДС 12%			Тенге			1 476 665				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**13 782 204**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с.Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №94

на установку фундамента под КТП и технологического оборудования на насосной станций второго подъема в с. Надеждинка за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ (Локальная смета №02-04-02)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	7,6666667	615,83	25,66	4721	197	2343	2134	7404
					284,44	11,67	2181	89		548	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,6666667	168,09	8,75	1289	67	1168	78	1477
					7,03	3,86	54	30		109	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,6474	822,95	19,83	52379	1262	36517	13708	71373
					229,38	2,20	14600	140		5287	
20	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	7,462	135,41	2,22	1010	17	615	262	1374
					50,63	0,22	378	2		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			59399	1542	40643	16182	81628
							17212	260	--	6046	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №02-04-04)									
		В1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД / НА ТЕХНОЛОГИЮ/									
31	Прайс-лист ТОО "WILLO CEnTrAl AsiA"	Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем SiBoot Smart 2 Helix VE 1004 Q 12м3/ч, Н	комплект	1	3182782,14	--	3182782	--		--	3182782
					--	--	--	--	3182782	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист ТОО "WILLO CEnTrAl AsiA"	Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем SiBoot Smart 2 Helix VE 1004 Q 12м3/ч, Н	комплект	1	-3182782,14	--	-3182782	--		--	-3182782
					--	--	--	--	-3182782	--	
33	1318-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установки вертикальные, поступающие укрупненными блоками. Монтаж на открытой площадке	т	0,137	149987,60	127323,79	20548	17443	614	1943	24291
					18180,49	5073,47	2491	695		1799	
36	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	8356,71	3084,81	33427	12339	1456	14506	51768
					4908,06	1037,10	19632	4148		3835	
39	1312-1101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3337,00	--	6674	--	86	4019	11548
					3294,00	--	6588	--		855	
40	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355
					--	--	--	--		397	
41	1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	2638,39	1296,76	15830	7781	78	6139	23726
					1328,58	348,63	7971	2092		1758	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05	880709,32	451324,76	44035	22566	940	26429	76102
					410575,10	123345,05	20529	6167		5637	
43	2301-1306-0501 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм//ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ+ФЛАНЦЫ+СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ+ОТВОДЫ+ТРОЙНИК+ЗАГЛУШКА/	т	0,12066	832506,00	--	100450	--	100450	--	108486
					--	--	--	--		8036	
44	1312-0101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2557,23	1262,38	2557	1262	10	991	3832
					1284,66	339,61	1285	340		284	
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01626	880709,32	451324,76	14320	7339	305	8595	24748
					410575,10	123345,05	6676	2006		1833	
46	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм	т	0,02364	399713,00	--	9449	--	9449	--	10205
					--	--	--	--		756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка//МОНТАЖ ВТУЛКИ Д.110х6,6	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
					417,73	208,27	835	417		294	
48	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208
					--	--	--	--		238	
49	1312-0108-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	2	1202,63	39,92	2405	80	129	1352	4058
					1098,00	10,13	2196	20		301	
50	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1730,00	--	3460	--	3460	--	3737
					--	--	--	--		277	
51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04021	88433,11	6814,95	3556	274	296	2070	6076
					74262,40	348,27	2986	14		450	
52	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,03824	424978,00	--	16251	--	16251	--	17551
					--	--	--	--		1300	
53	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00197	424978,00	--	837	--	837	--	904
					--	--	--	--		67	
54	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	495,48	0,93	1734	3	474	1006	2960
					359,04	0,42	1257	1		219	
		К17Н - ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ /НАПОРНАЯ/									
57	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5560,93	1624,11	11122	3248	210	5339	17778
					3832,02	544,44	7664	1089		1317	
60	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5560,93	1624,11	11122	3248	210	5339	17778
					3832,02	544,44	7664	1089		1317	
61	2304-1001-2102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	10806,00	--	21612	--	21612	--	23341
					--	--	--	--		1729	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ДЛЯ ВЫПУСКА СИСТЕМЫ К17Н И К1/									
62	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	0,0435675	130,52	125,16	6	5	1	1	8
					5,27	40,86	--	2		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4102-0101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	0,0762431	260,00	--	20	--		--	21
					--	--	--	--		2	
64	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	37,5373605	97,67	94,00	3666	3528	--	909	4942
					3,68	29,97	138	1125		366	
65	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4255	1332,00	--	3231	--	--	2326	6001
					1332,00	--	3231	--		445	
66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,0549049	649,59	--	3933	--	--	2832	7306
					649,59	--	3933	--		541	
67	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3111276	30,73	30,73	1054	1054	--	261	1421
					--	10,58	--	363		105	
68	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3111276	15,18	15,18	521	521	--	129	702
					--	5,23	--	179		52	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,3111276	132,66	63,11	4552	2165	1	2430	7540
					69,55	28,82	2386	989		559	
70	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/ТРУБА Д.57х3+ВЫПУСК Д.57х3	м трубопровода	23	2144,90	1048,09	49333	24106	857	18831	73617
					1059,57	282,60	24370	6500		5453	
71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ	т фасонных частей	0,02658	880709,32	451324,76	23409	11996	500	14050	40456
					410575,10	123345,05	10913	3279		2997	
72	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм/ТРУБА Д.57х3+ВЫПУСК Д.57х3+ФЛАНЕЦ.+СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ	т	0,12312	399713,00	--	49213	--	49213	--	53150
					--	--	--	--		3937	
73	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	875712,31	31234,88	5254	187	3771	1286	7064
					215992,00	587,24	1296	4		523	
74	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	0,2	1181,32	75,14	236	15	1	139	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1098,00	39,26	220	8		30	
75	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	0,2	1151,00	--	230	--	230	--	249
					--	--	--	--		18	
76	1312-1101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3337,00	--	3337	--	43	2009	5774
					3294,00	--	3294	--		428	
77	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2329,00	--	2329	--	2329	--	2515
					--	--	--	--		186	
78	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	284,09	--	568	--	--	557	1215
					284,09	--	568	--		90	
79	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	2	753,00	--	1506	--	1506	--	1626
					--	--	--	--		120	
80	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02043	88433,11	6814,95	1807	139	151	1052	3087
					74262,40	348,27	1517	7		229	
81	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,01803	424978,00	--	7662	--	7662	--	8275
					--	--	--	--		613	
82	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0024	424978,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
83	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	495,48	0,93	1982	4	542	1150	3383
					359,04	0,42	1436	2		251	
		В1- ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД /НА ХОЗ. БЫТОВЫЕ НУЖДЫ НАСОСНОЙ/									
84	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1550,34	18,93	6201	76	4645	1477	8293
					370,03	6,81	1480	27		614	
85	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
86	1312-1101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3337,00	--	3337	--	43	2009	5774
					3294,00	--	3294	--		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2329,00	--	2329	--	2329	--	2515
					--	--	--	--		186	
88	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1550,34	18,93	1550	19	1161	369	2073
					370,03	6,81	370	7		154	
89	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	71,57	1,16	72	1	1	68	151
					69,64	--	70	--		11	
90	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1380,28	13,42	19324	188	4397	14513	36544
					1052,80	4,97	14739	70		2707	
91	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	71,57	1,16	1002	16	11	955	2114
					69,64	--	975	--		157	
92	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	2055,00	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--		329	
93	2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009//ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕЯ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ/	шт.	2	1926,00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
94	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009//ОТВОД 90ГРАД. ДИАМ.20ММ/	шт.	11	1567,00	--	17237	--	17237	--	18616
					--	--	--	--		1379	
95	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	5,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
96	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка//ГИЛЬЗА/	м трубопровода	0,3	1799,88	16,64	540	5	437	98	689
					326,11	5,82	98	2		51	
97	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	798,62	15,17	799	15	27	746	1668
					756,65	4,83	757	5		124	
98	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ//ШКАФ ДЛЯ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ШПО-113,КРАСНЫЙ/	шт.	1	9517,00	--	9517	--	9517	--	10278
					--	--	--	--		761	
99	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840,00	--	13680	--	13680	--	14774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1094	
		СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ -Т3									
100	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	26472,00	--	26472	--		--	26472
					--	--	--	--	26472	--	
101	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	8828,76	405,20	8829	405	50	8375	18580
					8373,68	171,93	8374	172		1376	
102	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1380,28	13,42	8282	81	1884	6220	15662
					1052,80	4,97	6317	30		1160	
103	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	71,57	1,16	429	7	4	409	906
					69,64	--	418	--		67	
104	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
					--	--	--	--		198	
105	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009//ОТВОД 90ГРАД. ДИАМ.20ММ/	шт.	6	1567,00	--	9402	--	9402	--	10154
					--	--	--	--		752	
106	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5,00	--	40	--	40	--	43
					--	--	--	--		3	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ -К1									
107	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1365,68	3,10	11608	26	6151	5330	18293
					638,96	0,86	5431	7		1355	
108	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ДЛЯ ВЫПУСКА/	км трубопровода	0,006	1023157,51	92933,19	6139	558	4363	1355	8093
					202924,00	25124,74	1218	151		599	
109	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	1798,61	1182,11	5396	3546	1	2742	8789
					616,50	306,78	1849	920		651	
110	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
111	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385,00	--	385	--	385	--	416
					--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261,00	--	261	--	261	--	282
					--	--	--	--		21	
113	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/МОНТАЖ ОТВОДА+ЗАГЛУШКА	шт.	5	1220,53	802,80	6103	4014	--	3099	9937
					417,73	208,27	2089	1041		736	
114	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
115	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	168,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
116	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
					--	--	--	--		6	
117	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
118	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	18835,69	157,80	18836	158	16276	2425	22961
					2402,04	72,23	2402	72		1701	
119	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	284,09	--	284	--	--	278	608
					284,09	--	284	--		45	
120	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	401,00	--	401	--	401	--	433
					--	--	--	--		32	
121	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9696,17	79,51	9696	80	7475	2134	12776
					2141,10	36,10	2141	36		946	
122	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	4864,13	0,14	4864	--	4095	753	6067
					768,60	--	769	--		449	
123	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	751,00	--	751	--	751	--	811
					--	--	--	--		60	
124	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	542,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
125	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,03	495,48	0,93	15	--	4	9	25
					359,04	0,42	11	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			710594	130106	359834	180293	960041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							194161	33075	26472	69153	
		РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №008									
1	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	45135,00	--	180540	--	180540	--	194983
					--	--	--	--		14443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			180540	--	180540	--	194983
							--	--	--	14443	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			950533	131648	581017	196475	1236652
		-			-		211373	33335	26472	- 89642	
		Стоимость оборудования -		Тенге			26472				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26472				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			286546				
		Материалы -		Тенге			3737				
		Всего заработная плата -		Тенге				102650			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126617				
		Накладные расходы -		Тенге			62616				
		Сметная прибыль -		Тенге			27933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			377095				88
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							89
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187210				
		Материалы -		Тенге			51546				
		Всего заработная плата -		Тенге				91915			
		Транспортные расходы -		Тенге			20				
		Накладные расходы -		Тенге			86032				
		Сметная прибыль -		Тенге			21859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295102				82
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				91915			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31133				
		Материалы -		Тенге			446				
		Всего заработная плата -		Тенге				4524			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25771				
		Накладные расходы -		Тенге			3122				
		Сметная прибыль -		Тенге			2740				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36995				4
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				4524			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			419171				
		Материалы -		Тенге			46616				
		Всего заработная плата -		Тенге				45620			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326287				
		Накладные расходы -		Тенге			44707				
		Сметная прибыль -		Тенге			37110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -		Тенге				45620			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1236653				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -		Тенге				244708			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1 236 653				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			24 733				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			1 261 386				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			41 626				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		-	Тенге			1 303 012				-
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,049896			Тенге			1 368 032				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			27 361				
	Итого с непредвиденными затратами			Тенге			1 395 393				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			1 255 853				
	НДС 12%			Тенге			150 702				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**1 406 555**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)