Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		180540005422/190162/147	18.09.2019г.				
		Доп.согл. №1	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	166 432 000	148 600 000,00							17 832 000,00	166 432 000

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель: Таударбекова Р.А.

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Тех.надзор

Тех.надзор

Тех.надзор

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Директор Амиргалиев Е.Н.

Авторский надзор: ТОО "Икар Строй"

Авторский надзор Азанбеков А.С.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Договор: № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за май месяц 2020г.

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	Примечание
1	2-1-1	Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3	46 820 097	
2	2-1-2	Сейсмоусиление. АС. Блок 1,2,3	7 259 888	
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	9 937 975	
4	2-1-4	Водоснабжение и канализация	2 650 837	
5	2-1-5	Система автоматической пожарной сигнализации.	389 398	
6	2-1-6	Внутренние сети электроснабжения	7 944 526	
7	2-1-7	Система видеонаблюдения	1 484 446	
8	2-1-8	Автоматика задвижки пожарного водопровода	179 907	
9	2-2-1	Блочно-модульная котельная БМК	16 846 779	
10	3-1-1	Надворный туалет на 12 очков	727 969	
11	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	27 904 260	
12	6-1-1	Наружные сети водоснабжения	779 967	
13	6-2-1	Наружные сети канализации	3 530 996	
14	6-3-1	Выгреб монолитный 40 м3	448 355	
15	6-4-1	Тепловые сети	2 712 166	
16	7-1-1	Генплан	36 814 434	
		Всего	**166 432 000**	

Составил: Инженер ПТО Нурланбек А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-1

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2020 г
Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы по пристройке и блоку № 1									
			1.1 Пристройка									
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (пристройка) НР = 72 %	м2 кровли	33,8	248,22	1,54	8390	52	–	6003	15544
						246,69	–	8338	–	–	1151	
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	33,8	154,05	18,96	5207	641	–	3424	9321
						135,09	5,62	4566	190	–	690	
3	3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	33,8	221,51	11,95	7487	404	–	5186	13687
						209,56	3,55	7083	120	–	1014	
4	4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	33,8	71,09	11,12	2403	376	–	1540	4258

					59,97	3,31	2027	112	–	315	
5	5 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	9,3	21937,74	4243,98	204021	39469	–	131631	362504
					17693,76	1964,41	164552	18269	–	26852	
6	6 1146-0401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка НР = 84 %	м3	26,6	7553,23	1981,95	200916	52720	–	145560	374194
					5571,28	943,23	148196	25090	–	27718	
7	7 1146-0401-0102	Полы бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	6,8	16291,32	7310,15	110781	49709	–	71172	196509
					8981,18	3478,97	61072	23657	–	14556	
	1.2 1 этаж										
8	8 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	516,6	305,6	17,31	157873	8943	–	110511	289855
					288,29	8,82	148930	4558	–	21471	
9	9 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	516,6	65,81	–	33997	–	–	24478	63153
					65,81	–	33997	–	–	4678	
10	10 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	516,6	152,72	–	78897	–	–	56806	146559
					152,72	–	78897	–	–	10856	
11	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	187	745,86	28,99	139475	5421	–	98508	257022
					716,87	14,78	134054	2763	–	19039	
12	12 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	187	152,72	–	28559	–	–	20562	53051
					152,72	–	28559	–	–	3930	
13	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14	100,36	2,64	1405	37	–	999	2596
					97,71	1,36	1368	19	–	192	

14	14 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	14,98	32,38	–	485	–	–	349	901
					32,38	–	485	–	–	67	
15	15 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	14	152,71	–	2138	–	–	1539	3971
					152,71	–	2138	–	–	294	
16	16 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	212,8	5636,11	32,34	1199365	6883	915660	251562	1567001
					1300,86	12,65	276822	2691	–	116074	
17	17 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка (Ограждение гардероба) НР = 84 %	м2	45,2	396,02	137,7	17900	6224	–	12472	32802
					258,32	70,18	11676	3172	–	2430	
18	18 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	179,5	1621,68	172,97	291092	31048	–	197870	528079
					1448,71	82,32	260044	14776	–	39117	
19	19 1110-0501-0301	Установка перегородок металлопластиковых НР = 90 %	м2	3,6	4204,44	211,94	15136	763	8691	5431	22212
					1578,33	97,78	5682	352	–	1645	
20	20 2109-0202-0301	Стоимость перегородок из металлопластика	м2	3,6	24998		89993		89993	–	97192
					–		–		–	7199	
21	21 2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П К=3,000;	м	30	259		7770		7770	–	8392

					–		–		–	622	
22	22 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т конструкций	0,24	42287,5	18616,67	10149	4468	–	4878	16229
					23670,83	5787,5	5681	1389	–	1202	
23	23 1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР = 84 %	м3	1	16291	7310	16291	7310	–	10466	28898
					8981	3479	8981	3479	–	2141	
24	24 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,4	26800,71	19,29	37521	27	18220	16190	58008
					13767,14	–	19274	–	–	4297	
25	25 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,5	21938	4244	10969	2122	–	7077	19490
					17694	1964	8847	982	–	1444	
26	26 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	130,5	220,51	–	28776	–	–	20719	53455
					220,51	–	28776	–	–	3960	
27	27 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	150,7	152,73	–	23016	–	–	16572	42755
					152,73	–	23016	–	–	3167	
28	28 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	44,8	745,87	29	33415	1299	–	23600	61576
					716,88	14,78	32116	662	–	4561	
29	29 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т конструкций	0,46	42276,09	18606,52	19447	8559	–	9349	31100

					23669,57	5784,78	10888	2661	–	2304	
30	30 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,1	26800	19,09	29480	21	14315	12721	45577
					13767,27	–	15144	–	–	3376	
	1.3 2 этаж										
31	31 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	583,2	100,34	2,62	58520	1526	–	41596	108125
					97,73	1,33	56994	778	–	8009	
32	32 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	624,024	32,35	–	20185	–	–	14533	37495
					32,35	–	20185	–	–	2777	
33	33 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	583,2	152,72	–	89069	–	–	64130	165455
					152,72	–	89069	–	–	12256	
34	34 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	97,8	305,6	17,31	29888	1693	–	20922	54875
					288,29	8,82	28195	863	–	4065	
35	35 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	97,8	152,72	–	14936	–	–	10754	27745
					152,72	–	14936	–	–	2055	
36	36 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,9	5636,11	32,35	585592	3361	447072	122826	765091
					1300,86	12,65	135159	1314	–	56673	
37	37 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	18	1621,72	173	29191	3114	–	19842	52956

					1448,72	82,33	26077	1482	–	3923	
38	38 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	41,9	396,01	137,68	16593	5769	–	11562	30407
					258,33	70,17	10824	2940	–	2252	
39	39 1110-0501-0301	Установка перегородок металлопластиковых НР = 90 %	м2	24,5	4204,53	212,04	103011	5195	59144	36960	151169
					1578,45	97,76	38672	2395	–	11198	
40	40 2109-0202-0301	Стоимость перегородок из металлопластика	м2	24,5	24998		612451		612451	–	661447
					–		–		–	48996	
41	41 2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П К=3,000;	м	48	259		12432		12432	–	13427
					–		–		–	995	
	1.4 3 этаж										
42	42 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	156,5	305,6	17,31	47826	2709	–	33479	87809
					288,29	8,82	45117	1381	–	6504	
43	43 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	156,5	152,72	–	23901	–	–	17209	44399
					152,72	–	23901	–	–	3289	
44	44 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	562,9	100,34	2,62	56483	1473	–	40148	104361
					97,73	1,33	55010	751	–	7730	
45	45 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	602,303	32,35	–	19482	–	–	14027	36190
					32,35	–	19482	–	–	2681	

46	46 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	562,9	152,72	–	85968	–	–	61897	159694
					152,72	–	85968	–	–	11829	
47	47 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9	745,89	29	6713	261	–	4741	12370
					716,89	14,78	6452	133	–	916	
48	48 1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	9	152,78	–	1375	–	–	990	2554
					152,78	–	1375	–	–	189	
49	49 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,2	5636,13	32,34	339295	1947	259036	71166	443298
					1300,86	12,64	78312	761	–	32837	
50	50 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	18	396	137,67	7128	2478	–	4967	13063
					258,33	70,17	4650	1263	–	968	
51	51 1110-0501-0301	Установка перегородок металлопластиковых НР = 90 %	м2	24,5	4204,53	212,04	103011	5195	59144	36960	151169
					1578,45	97,76	38672	2395	–	11198	
52	52 2109-0202-0301	Стоимость перегородок из металлопластика	м2	24,5	24998		612451		612451	–	661447
					–		–		–	48996	
53	53 2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П К=3,000;	м	48	259		12432		12432	–	13427
					–		–		–	995	

		1.5 Вывоз мусора									
54	54	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	230,81017	75		17311		–	–	18696
						–		–		–	1385	
55	55	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	230,81017	518		119560		–	–	129125
						–		–		–	9565	
		Раздел 2 Демонтажные и восстановительные работы по блоку № 2										
		2.1 1 этаж										
56	56	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	162,4	100,34	2,62	16296	425	–	11583	30109
						97,73	1,34	15871	217	–	2230	
57	57	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	173,768	32,35	–	5621	–	–	4047	10441
						32,35	–	5621	–	–	773	
58	58	1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	162,4	152,72	–	24802	–	–	17857	46072
						152,72	–	24802	–	–	3413	
59	59	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,38	26797,37	18,42	10183	7	4945	4394	15743
						13765,79	–	5231	–	–	1166	
60	60	1146-0401-0102	Бетонное крыльцо. Разборка НР = 84 %	м3	0,9	16292,22	7311,11	14663	6580	–	9420	26010
						8981,11	3478,89	8083	3131	–	1927	
61	61	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	78	305,59	17,31	23836	1350	–	16685	43763
						288,28	8,82	22486	688	–	3242	

62	62	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	78	65,81	–	5133	–	–	3696	9535
						65,81	–	5133	–	–	706	
63	63	1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	78	152,72	–	11912	–	–	8577	22128
						152,72	–	11912	–	–	1639	
64	64	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,3	26800	20	8040	6	3904	3469	12430
						13766,67	–	4130	–	–	921	
65	65	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	12,1	26799,92	19,17	324279	232	157468	139926	501341
						13766,86	–	166579	–	–	37136	
66	66	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	5,3	26799,81	19,25	142039	102	68973	61290	219595
						13766,79	–	72964	–	–	16266	
67	67	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,5	26800	20	13400	10	6507	5782	20717
						13766	–	6883	–	–	1535	
	2.2 Вывоз мусора											
68	68	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	13,86272	75		1040		–	–	1123
						–		–		–	83	

69	69	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,86272	518		7181		–	–	7755
						–		–		–	574	

Раздел 3 Демонтажные и восстановительные работы по блоку № 3

3.1 1 этаж

70	70	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	411,1	305,6	17,31	125632	7117	–	87942	230660
						288,29	8,82	118515	3627	–	17086	
71	71	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	411,1	65,81	–	27054	–	–	19479	50256
						65,81	–	27054	–	–	3723	
72	72	1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	411,1	152,72	–	62785	–	–	45205	116629
						152,72	–	62785	–	–	8639	
73	73	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	122,9	745,86	28,99	91666	3563	–	64742	168921
						716,87	14,78	88103	1816	–	12513	
74	74	1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	122,9	152,73	–	18770	–	–	13514	34867
						152,73	–	18770	–	–	2583	
75	75	1146-0401-0102	Бетонная подготовка. Разборка НР = 84 % К=0,040;	м3	0,272	16290,44	7308,82	4431	1988	–	2847	7860
						8981,62	3477,94	2443	946	–	582	
76	76	1212-0104-0501	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	6,8	152,79	–	1039	–	–	748	1930
						152,79	–	1039	–	–	143	

77	77 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	8,4	396,07	137,74	3327	1157	–	2318	6097
					258,33	70,12	2170	589	–	452	
78	78 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	23,3	1621,72	173	37786	4031	–	25685	68549
					1448,71	82,32	33755	1918	–	5078	
79	79 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	305,9	5636,11	32,34	1724087	9894	1316261	361620	2252564
					1300,86	12,64	397932	3868	–	166857	
80	80 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия деревянной сцены НР = 72 %	м2	42,9	305,62	17,32	13111	743	–	9178	24072
					288,3	8,83	12368	379	–	1783	
81	81 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	42,9	65,8	–	2823	–	–	2033	5244
					65,8	–	2823	–	–	388	
82	82 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	24,6	26799,88	19,19	659277	472	320141	284478	1019255
					13766,83	–	338664	–	–	75500	
83	83 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	4	26800	19,25	107200	77	52056	46256	165732
					13766,75	–	55067	–	–	12276	

84	84	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,4	26800	20	10720	8	5205	4626	16574
						13767,5	–	5507	–	–	1228	
85	85	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1,1	18260,91	6537,27	20087	7191	–	13708	36499
						11723,64	3111,82	12896	3423	–	2704	
			3.2 Вывоз мусора									
86	86	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	36,78985	75		2759		–	–	2980
						–		–		–	221	
87	87	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,78985	518		19057		–	–	20582
						–		–		–	1525	
			Раздел 7 Заполнение дверных проемов Блок № 1									
			7.1 Заполнение дверных проемов									
88	221	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	18,9	4803		90777		90777	–	98039
						–		–		–	7262	
89	222	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5439		32634		32634	–	35245
						–		–		–	2611	
90	224	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	4857		13260		13260	–	14321
						–		–		–	1061	

91	225	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439	5439	5439	–	5874
						–	–	–	435	
92	227	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=16,000;	м2	33,6	4091	137458	137458	–	148455
						–	–	–	10997	
93	228	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=16,000;	шт.	16	5439	87024	87024	–	93986
						–	–	–	6962	
94	230	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=17,000;	м2	35,7	4091	146049	146049	–	157733
						–	–	–	11684	
95	231	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=17,000;	шт.	17	5439	92463	92463	–	99860
						–	–	–	7397	
96	233	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=6,000;	м2	11,34	4091	46392	46392	–	50103
						–	–	–	3711	
97	234	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=6,000;	шт.	6	5439	32634	32634	–	35245
						–	–	–	2611	

98	235	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	13,23	4091	54124	54124	–	58454
						–	–	–	4330	
99	237	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=7,000;	шт.	7	5439	38073	38073	–	41119
						–	–	–	3046	
100	239	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	10,29	4992	51368	51368	–	55477
						–	–	–	4109	
101	240	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=7,000;	шт.	7	5439	38073	38073	–	41119
						–	–	–	3046	
102	242	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	5,88	4992	29353	29353	–	31701
						–	–	–	2348	
103	243	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=4,000;	шт.	4	5439	21756	21756	–	23496
						–	–	–	1740	
104	245	2109-0302-0106	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88 К=3,000;	м2	9,513	41827	397900	397900	–	429732

						–	–	–	31832	
105	247	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;	м2	6,2514	46709	291997	291997	–	315357
						–	–	–	23360	
106	249	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,691	46709	125694	125694	–	135750
						–	–	–	10056	
107	251	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=4,000;	м2	3,312	24998	82793	82793	–	89416
						–	–	–	6623	
108	253	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=6,000;	м2	9,288	24998	232181	232181	–	250755
						–	–	–	18574	
109	255	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=6,000;	м2	9,288	24998	232181	232181	–	250755
						–	–	–	18574	
110	257	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=6,000;	м2	7,668	24998	191685	191685	–	207020

					–		–		–	15335	
		7.2 Демонтажные работы									
111	258	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	91	1882,14	102,19	171275	9299	–	119809	314371
						1779,96	48,64	161976	4426	–	23287	
112	259	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	174,0614	323,25	–	56266	–	–	40512	104520
						323,25	–	56266	–	–	7742	
113	260	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,60882	75		871		–	–	941
						–		–		–	70	
114	261	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,60882	518		6013		–	–	6494
						–		–		–	481	
		Раздел 8 Заполнение оконных проемов Блок № 1										
		8.1 Заполнение оконных проемов										
115	263	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	511,7825	15310		7835390		7835390	–	8462221
						–		–		–	626831	
116	266	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,465	13152		361220		361220	–	390118

117	268	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			–		–		–	28898	
				м2	3,69	18231		67272		67272	–	72654
118	270	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			–		–		–	5382	
				м2	16,4	18231		298988		298988	–	322907
119	272	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			–		–		–	23919	
				м2	3,245	12629		40981		40981	–	44259
120	275	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;			–		–		–	3278	
				м2	-500,75445	4552		-2279434		-2279434	–	-2461789
121	276	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,940;			–		–		–	-182355	
				м2	500,75445	5545		2776683		2776683	–	2998818
						–		–		–	222135	
		8.2 Демонтажные работы										
122	277	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	105	1262,77	51,42	132591	5399	–	93464	244139

123	278	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %			1211,35	24,94	127192	2619	–	18084	
				м2	562,5825	437,4	18,72	246073	10532	–	173454	453089
						418,68	9,54	235541	5368	–	33562	
124	279	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30,43332	75		2282		–	–	2465
						–		–		–	183	
125	280	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	30,43332	518		15764		–	–	17025
						–		–		–	1261	
		Раздел 9 Заполнение дверных проемов Блок № 2										
		9.1 Заполнение дверных проемов										
126	282	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	4857		13260		13260	–	14321
						–		–		–	1061	
127	283	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	–	5874
						–		–		–	435	
128	285	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	4091		8591		8591	–	9278
						–		–		–	687	
129	286	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	–	5874
						–		–		–	435	

130	288	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	6,3	4091	25773	25773	–	27835
						–	–	–	2062	
131	289	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=3,000;	шт.	3	5439	16317	16317	–	17622
						–	–	–	1305	
132	291	2109-0102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,8	4610	22128	22128	–	23898
						–	–	–	1770	
133	292	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439	5439	5439	–	5874
						–	–	–	435	
134	294	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	6129	12871	12871	–	13901
						–	–	–	1030	
135	295	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439	5439	5439	–	5874
						–	–	–	435	
136	297	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,84	52010	251728	251728	–	271866
						–	–	–	20138	
137	299	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,387	52010	124148	124148	–	134080

						–		–		–	9932
		9.2 Демонтажные работы									
138	300	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1882,22	102,22	16940	920	–	11850	31093
						1780	48,67	16020	438	–	2303	
139	301	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	25,248	323,27	–	8162	–	–	5877	15162
						323,27	–	8162	–	–	1123	
140	302	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2429	75		93		–	–	100
						–		–		–	7	
141	303	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,2429	518		644		–	–	696
						–		–		–	52	
		Раздел 10 Заполнение оконных проемов Блок № 2										
		10.1 Заполнение оконных проемов										
142	306	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	60,054	15310		919427		919427	–	992981
						–		–		–	73554	
143	309	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-56,45076	4552		-256964		-256964	–	-277521
						–		–		–	-20557	
144	310	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,940;	м2	56,45076	5545		313019		313019	–	338061

						–		–		–	25042
		10.2 Демонтажные работы									
145	311	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	18	1262,78	51,44	22730	926	–	16022	41852
						1211,33	24,94	21804	449	–	3100	
146	312	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	60,054	437,39	18,72	26267	1124	–	18516	48366
						418,67	9,54	25143	573	–	3583	
147	313	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,9726	75		298		–	–	322
						–		–		–	24	
148	314	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,9726	518		2058		–	–	2223
						–		–		–	165	
		Раздел 11 Заполнение дверных проемов Блок № 3										
		11.1 Заполнение дверных проемов										
149	316	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	4803		15129		15129	–	16339
						–		–		–	1210	
150	317	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	–	5874
						–		–		–	435	
151	319	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	5,46	4857		26519		26519	–	28641
						–		–		–	2122	

152	320	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	5439	10878	10878	–	11748
						–	–	–	870	
153	322	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	4,2	4091	17182	17182	–	18557
						–	–	–	1375	
154	323	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	5439	10878	10878	–	11748
						–	–	–	870	
155	325	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=5,000;	м2	9,45	4091	38660	38660	–	41753
						–	–	–	3093	
156	326	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=5,000;	шт.	5	5439	27195	27195	–	29371
						–	–	–	2176	
157	328	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=8,000;	м2	15,12	4091	61856	61856	–	66804
						–	–	–	4948	
158	329	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=8,000;	шт.	8	5439	43512	43512	–	46993
						–	–	–	3481	

159	331	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=5,000;	м2	7,35	4992	36691	36691	–
						–	–	–	2935
160	332	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=5,000;	шт.	5	5439	27195	27195	–
						–	–	–	2176
161	334	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4992	7338	7338	–
						–	–	–	587
162	335	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439	5439	5439	–
						–	–	–	435
163	337	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	7,2	4803	34582	34582	–
						–	–	–	2767
164	338	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	5439	10878	10878	–
						–	–	–	870
165	340	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,2767	46709	153051	153051	–
						–	–	–	12244

166	342	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,5787	46709	167157	167157	–	180530
						–	–	–	13373	
167	344	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,0907	52010	108737	108737	–	117436
						–	–	–	8699	
168	346	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	52010	97971	97971	–	105809
						–	–	–	7838	
169	348	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	3,096	24998	77394	77394	–	83586
						–	–	–	6192	
170	350	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	3,096	24998	77394	77394	–	83586
						–	–	–	6192	
171	352	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4697	24998	36740	36740	–	39679
						–	–	–	2939	

172	354	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	2,9394	24998		73479		73479	–	79357
						–		–		–	5878	
		11.2 Демонтажные работы										
173	355	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	37	1882,14	102,19	69639	3781	–	48713	127820
						1779,95	48,62	65858	1799	–	9468	
174	356	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	74,8309	323,25	–	24189	–	–	17416	44933
						323,25	–	24189	–	–	3328	
175	357	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,86071	75		365		–	–	394
						–		–		–	29	
176	358	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,86071	518		2518		–	–	2719
						–		–		–	201	
		Раздел 12 Заполнение оконных проемов Блок № 3										
		12.1 Заполнение оконных проемов										
177	360	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	119,372	17898		2136520		2136520	–	2307442
						–		–		–	170922	

178	361	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	69,574	15310		1065178		1065178	–	1150392
						–		–		–	85214	
179	363	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,64	12629		8083		8083	–	8730
						–		–		–	647	
180	366	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-112,7154	4552		-513081		-513081	–	-554127
						–		–		–	-41046	
181	367	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,940;	м2	112,7154	5545		625007		625007	–	675008
						–		–		–	50001	
		12.2 Демонтажные работы										
182	368	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	30	1262,73	51,4	37882	1542	–	26703	69752
						1211,33	24,93	36340	748	–	5167	
183	369	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	189,586	437,4	18,72	82925	3549	–	58453	152688
						418,68	9,54	79376	1809	–	11310	
184	370	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9,68184	75		726		–	–	784
						–		–		–	58	

185	371	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,68184	518		5015		–	–	5416
						–		–		–	401	
			Раздел 19 Ограждение из хроммированной трубы, лестничные ограждения, ограждения блока № 1, ограждение гардеробной									
		19										
186	428	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	15	10018		150270		150270	–	162292
						–		–		–	12022	
187	429	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00144	552777,78	2777,78	796	4	272	475	1373
						361111,11	1388,89	520	2	–	102	
188	431	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	33,5	10018		335603		335603	–	362451
						–		–		–	26848	
			Раздел 20 Фасад Блок № 1									
189	435	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	92,9	21481		1995585		1995585	–	2155232
						–		–		–	159647	
190	436	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7324	197175		341586		341586	–	368913
						–		–		–	27327	
			Раздел 21 Фасад Блок № 2									
191	440	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	12,2	21481		262068		262068	–	283033

						–	–	–	20965	
192	441	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	197175	44956	44956	–	48552
						–	–	–	3596	
		Раздел 22 Фасад Блок № 3								
193	445	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	46,5	21481	998867	998867	–	1078776
						–	–	–	79909	
194	446	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8652	197175	170596	170596	–	184244
						–	–	–	13648	
		Раздел 23 ВУ1								
		23.1 Монтажные работы								
195	450	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3314	239474	79362	79362	–	85711
						–	–	–	6349	
196	452	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0776	246916	19161	19161	–	20694
						–	–	–	1533	

197	455	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14421	246916		35608		35608	–	38457
						–		–		–	2849	
198	459	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,438	246916		108149		108149	–	116801
						–		–		–	8652	
199	468	2110-0103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	34,5	2350		81075		81075	–	87561
						–		–		–	6486	
200	478	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хромированной трубы	м	31,5	10018		315567		315567	–	340812
						–		–		–	25245	
		23.2 Демонтажные работы										
201	489	1146-0401-0605	Демонтаж ветхого деревянного козырька НР = 84 %	м2	30	1002,87	44,3	30086	1329	–	24725	59196
						958,57	22,57	28757	677	–	4385	
202	490	1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР = 84 %	м3	0,5	16292	7310	8146	3655	–	5234	14450
						8982	3480	4491	1740	–	1070	
203	491	1110-0102-0401	Стойки из бруса. Демонтаж НР = 90 % К=12,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0,12	21500	983,33	2580	118	–	2264	5232
						20516,67	441,67	2462	53	–	388	
204	492	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,622	75		122		–	–	132

						–	–	–	10	
205	493	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,622	518	840	–	–	907
						–	–	–	67	
		Раздел 24 ВУ2								
		24.1 Монтажные работы								
206	496	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0242	239474	5795	5795	–	6259
						–	–	–	464	
207	500	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0891	246916	22000	22000	–	23760
						–	–	–	1760	
208	518	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	4,2	10018	42076	42076	–	45442
						–	–	–	3366	
		Раздел 25 ВУ3,4,5,6 (4 шт)								
209	525	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8992	239474	215335	215335	–	232562
						–	–	–	17227	
210	529	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3521	246916	86939	86939	–	93894
						–	–	–	6955	
		25.2 Демонтажные работы ВУ № 3,4,5,6,7,8,9,10								

211	554	1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР = 84 %	м3	8,9	16291,46	7310,22	144994	65061	–	93153	257199
						8981,24	3478,99	79933	30963	–	19052	
212	555	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	22,25	75		1669		–	–	1803
						–		–		–	134	
213	556	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	22,25	518		11526		–	–	12448
						–		–		–	922	
		Раздел 26 ВУ7,8 (2 шт)										
		26.1 Монтажные работы										
214	559	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4424	239474		105943		105943	–	114418
						–		–		–	8475	
215	563	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,137	246916		33827		33827	–	36533
						–		–		–	2706	
216	581	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	8,1	10018		81146		81146	–	87638
						–		–		–	6492	
		Раздел 27 ВУ9,10 (2 шт)										
217	588	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4496	239474		107668		107668	–	116281
						–		–		–	8613	

218	592	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
				т	0,176	246916			43457		43457	–	46934
						–			–		–	3477	
219	610	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хромированной трубы	м	8,1	10018			81146		81146	–	87638
						–			–		–	6492	
			27.2 Демонтажные работы по ВУ № 8,9,10										
220	615	1146-0401-0103	Козырьки железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,972	31368,31	14555,56		30490	14148	1764	17877	52236
						14997,94	6897,12		14578	6704	–	3869	
221	616	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,43	75			182		–	–	197
						–			–		–	15	
222	617	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,43	518			1259		–	–	1360
						–			–		–	101	
			Раздел 28 Витражи										
			28										
223	619	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	17,875	32250			576469		576469	–	622587
						–			–		–	46118	

						–		–		–	46118	
224	621	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	9	32250		290250		290250	–	313470
						–		–		–	23220	
		Раздел 30 Кровля Блок № 2										
		30.1 Демонтажные работы										
225	678	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	357	248,22	1,54	88614	551	–	63405	164181
						246,68	–	88063	–	–	12162	
226	679	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	357	154,04	18,97	54994	6772	–	36168	98455
						135,08	5,64	48222	2012	–	7293	
227	680	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	357	221,52	11,96	79084	4270	–	54779	144572
						209,56	3,55	74814	1268	–	10709	
228	681	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	357	71,1	11,13	25382	3975	–	16263	44977
						59,96	3,31	21407	1181	–	3332	
229	682	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	58,4	149,62	0,24	8738	14	–	6281	16221
						149,38	–	8724	–	–	1202	

230	683	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из керамзита. Разборка НР = 92 % К=0,020; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	1,168	3201,2	1340,75	3739	1566	–	2357	6584
						1860,45	333,05	2173	389	–	488	
231	684	1219-0101-0901	Чердак. Очистка от птичьего помета НР = 72 % К=0,300;	т	5,25	1838,86	–	9654	–	–	6951	17933
						1838,86	–	9654	–	–	1328	
232	685	4131-0104-0501	Птичий помет. Погрузка К=0,300;	т	5,25	75		394		–	–	426
						–		–		–	32	
233	686	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=0,300;	т	5,25	518		2720		–	–	2938
						–		–		–	218	
234	687	1146-0401-0103	Консоли железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,58014	31370,01	14556,83	18199	8445	1053	10670	31179
						14998,1	6896,61	8701	4001	–	2310	
235	688	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21,39853	75		1605		–	–	1733
						–		–		–	128	
236	689	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,39853	518		11084		–	–	11971
						–		–		–	887	
			Итого					**42 284 192**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 090 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	453 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 235 327
- перевозка грузов, тенге	234 956
Накладные расходы, тенге	4 138 380

Сметная прибыль (8 %), тенге		3 132 168
Всего		**42 284 192**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		507 410
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		577 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**867 386**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**44 236 675**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		46 448 509
НДС (12 %)	5573821	52 022 330
Итого с тендерной скидкой 0,9		**46 820 097**

Заказчик
Руководитель Управления
Кегенского ... Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «Сейсмо... Серкулов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-2

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2020 г
Сейсмоусиление. АС. Блок 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Усиление существующих стен. Блок № 1									
			2.1 Блок Б									
1	27	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,908	253752		230407		230407	–	248840
						–		–		–	18433	
2	30	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4	543618		217447		217447	–	234843
						–		–		–	17396	

3	32 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2074	230691	47845	47845	–	51673
					–	–	–	3828	
4	33 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,825	319401	582907	582907	–	629540
					–	–	–	46633	
5	34 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,536	253752	389763	389763	–	420944
					–	–	–	31181	
6	35 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2215	253752	56206	56206	–	60702
					–	–	–	4496	
7	36 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,525	253752	133220	133220	–	143878
					–	–	–	10658	
8	40 2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,6	6858	31547	31547	–	34071
					–	–	–	2524	

		Раздел 4 Усиление существующих стен. Блок № 2							
9	67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
				т	3,678	197175	725210	725210	–	783227
						–	–	–	58017	
10	69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014						
				т	0,483	191531	92509	92509	–	99910
						–	–	–	7401	
11	79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	198284	40450	40450	–	43686
						–	–	–	3236	
12	80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
				т	0,0029	197175	572	572	–	618
						–	–	–	46	
		Раздел 6 Усиление существующих стен. Блок № 3							
13	90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
				т	8,932	197175	1761167	1761167	–	1902060
						–	–	–	140893	

14	92	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,069	191531	204747	204747	–	221127
						–	–	–	16380	
15	102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5757	198284	114152	114152	–	123284
						–	–	–	9132	
16	103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166	197175	3273	3273	–	3535
						–	–	–	262	
		Раздел 8 Усиление рамами. Блок № 2								
17	111	2106-0209-0201	Металлоконструкции усиления ГОСТ 23118-2012	т	1,5019	496929	746338	746338	–	806045
						–	–	–	59707	
		Раздел 9 Усиление рамами. Блок № 3								
18	117	2106-0209-0201	Металлоконструкции усиления ГОСТ 23118-2012	т	1,3246	496929	658232	658232	–	710891
						–	–	–	52659	
		Раздел 10 Усиление пробиваемого дверного проема в блоке № 1								
19	123	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0551	319401	17599	17599	–	19007

				–	–	–	1408	
20	124 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	230691	5998	5998	–	6478
					–	–	–	480	
21	125 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0311	253752	7892	7892	–	8523
					–	–	–	631	
22	126 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0134	253752	3400	3400	–	3672
					–	–	–	272	

Итого	**6 556 554**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 070 881
Сметная прибыль (8 %), тенге	485 673
Всего	**6 556 554**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	78 679
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	89 576

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		134 496
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**6 859 305**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		7202270
НДС (12 %)	864272	8 066 543
Итого с тендерной скидкой 0,9		**7 259 888**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-3

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2020 г
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Отопление									
1	4	2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	11507 / –		207126 / –		207126 / –	– / 16570	223696
2	5	2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	14943 / –		104601 / –		104601 / –	– / 8368	112969
3	7	2304-1006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	26204 / –		157224 / –		157224 / –	– / 12578	169802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	9 2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	18	16538		297684		297684	–	321499
					–		–		–	23815	
5	10 2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	7	22660		158620		158620	–	171310
					–		–		–	12690	
6	12 2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	6	31548		189288		189288	–	204431
					–		–		–	15143	
7	17 2304-1008-0403	Клапан термостатический RA-G-Y, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss, прим.									
			шт.	181	8139		1473159		1473159	–	1591012
					–		–		–	117853	
8	18 2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss									
			шт.	181	6312		1142472		1142472	–	1233870
					–		–		–	91398	
9	19 2304-0602-0109	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120 °C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	181	5627		1018487		1018487	–	1099966
					–		–		–	81479	

1.2 Узел управления № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	40 2305-1309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	25631 / –		25631 / –		25631 / –	– / 2050	27681
11	42 2305-1310-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48621 / –		48621 / –		48621 / –	– / 3890	52511
12	44 2305-1309-0108	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44256 / –		44256 / –		44256 / –	– / 3540	47796
13	46 2305-1310-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	79328 / –		79328 / –		79328 / –	– / 6346	85674
14	48 2305-1309-0109	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	54293 / –		108586 / –		108586 / –	– / 8687	117273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	50 2305-1310-0106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	86644 / –		173288 / –		173288 / –	– / 13863	187151
16	52 2305-1309-0106	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27352 / –		27352 / –		27352 / –	– / 2188	29540
17	54 2305-1310-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	50725 / –		50725 / –		50725 / –	– / 4058	54783
18	59 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9935 / –		19870 / –		19870 / –	– / 1590	21460
19	60 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876 / –		21752 / –		21752 / –	– / 1740	23492
20	62 2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15461 / –		61844 / –		61844 / –	– / 4948	66792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	63 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17717		70868		70868	–	76537
					–		–		–	5669	
	1.3 Узел управления № 2										
22	71 2305-1309-0107	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	34748		104244		104244	–	112584
					–		–		–	8340	
23	73 2305-1310-0104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	72153		216459		216459	–	233776
					–		–		–	17317	
	Раздел 26 Демонтажные работы										
24	357 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	86	1007.59	45,09	86653	3878	–	61021	159488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					962,5	22,98	82775	1976	–	11814	
25	358 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	91	1459.41	76,9	132806	6998	–	93150	244032
					1382,51	39,2	125808	3567	–	18076	
26	359 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1856	635.39	4,9	1179284	9102	92405	778330	2114223
					580,7	1,74	1077777	3237	–	156609	
27	360 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	97.98	841.46	22,13	82446	2168	–	79497	174898
					819,33	8,58	80278	841	–	12955	
28	361 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14.16	75		1062		–	–	1147
					–		–		–	85	
29	362 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14.16	1033		14627		–	–	15797
					–		–		–	1170	
		Итого					**8 975 190**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 366 638				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 893 890				
		- перевозка грузов, тенге					15 689				
		Накладные расходы, тенге					1 011 998				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					664 829				
		Всего					**8 975 190**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					107 702				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8					122 619				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**184 110**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**9 389 621**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					9859102				
		НДС (12 %)			1183092		11 042 194				
		Итого с тендерной скидкой 0,9					**9 937 975**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-4

Акт №7
приемки выполненных работ за май 2020 г
Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Водопровод холодной воды В-1 -В2									
1	7	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	35249		105747		105747	–	114207
						–		–		–	8460	
2	8	2304-0702-0506	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5967		5967		5967	–	6444
						–		–		–	477	
3	9	2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1726		10356		10356	–	11184
						–		–		–	828	

4	10 2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1088 / –	7616 / –	7616 / –	– / 609	8225
5	11 2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	129	833 / –	107457 / –	107457 / –	– / 8597	116054
6	13 2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1380 / –	8280 / –	8280 / –	– / 662	8942
7	32 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542 / –	27100 / –	27100 / –	– / 2168	29268
8	34 2111-0403-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	1159 / –	3825 / –	3825 / –	– / 306	4131

Раздел 3 Водомерный узел 40/25 - 1/1

3.1 Водомерный узел № 1

9	36 2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972 / –	25972 / –	25972 / –	– / 2078	28050

10	38 2304-1013-1805	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4873 / –	4873 / –	4873 / –	– / 390	5263
11	39 2304-0201-1602	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44329 / –	44329 / –	44329 / –	– / 3546	47875
12	41 5104-0206-0202 (об)	Электропривод	шт.	1	58261 / –	58261 / –	– / 58261	– / –	58261
13	42 2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43383 / –	86766 / –	86766 / –	– / 6941	93707
14	43 2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2609 / –	2609 / –	2609 / –	– / 209	2818
15	44 2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1795 / –	10770 / –	10770 / –	– / 862	11632
16	45 2113-0816-3516	Пробки д. 20мм	шт.	1	79 / –	79 / –	79 / –	– / 6	85

17	46 2302-0101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	715 / –	1430 / –	1430 / –	– / 114	1544
	3.2 Водомерный узел № 2								
18	50 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350 / –	15350 / –	15350 / –	– / 1228	16578
19	52 2304-1013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1911 / –	1911 / –	1911 / –	– / 153	2064
20	53 2304-0501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449 / –	1449 / –	1449 / –	– / 116	1565
21	54 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1080 / –	4320 / –	4320 / –	– / 346	4666
22	55 2113-0816-3516	Пробки д. 20мм	шт.	1	79 / –	79 / –	79 / –	– / 6	85
23	56 2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1958 / –	3916 / –	3916 / –	– / 313	4229

Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3

24	58	2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	933 / –	7464 / –	7464 / –	– / 597	8061
25	61	5104-0106-0107 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	74300 / –	74300 / –	– / 74300	– / –	74300
26	62	5104-0106-0115 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	7	96515 / –	675605 / –	– / 675605	– / –	675605

Раздел 5 Канализация К-1

27	67	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	164,67	742 / –	122185 / –	122185 / –	– / 9775	131960
28	69	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	202,594	403 / –	81645 / –	81645 / –	– / 6532	88177

29	71 2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	2616 / –	20928 / –	20928 / –	– / 1674	22602
30	72 2302-0403-1001	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	752 / –	3760 / –	3760 / –	– / 301	4061
31	74 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1632 / –	16320 / –	16320 / –	– / 1306	17626
32	75 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	472 / –	3776 / –	3776 / –	– / 302	4078
33	76 2302-0401-3204	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	шт.	43	444 / –	19092 / –	19092 / –	– / 1527	20619
34	77 2302-0401-3204	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	шт.	2	444 / –	888 / –	888 / –	– / 71	959
35	78 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	1632 / –	97920 / –	97920 / –	– / 7834	105754
36	79 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	472	29264	29264	–	31605

					–	–	–	2341	
37	80 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3553	35530	35530	–	38372
					–	–	–	2842	
38	81 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	400	3200	3200	–	3456
					–	–	–	256	
39	82 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	13	155	2015	2015	–	2176
					–	–	–	161	
40	83 2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1931	36689	36689	–	39624
					–	–	–	2935	
41	84 2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	744	11904	11904	–	12856
					–	–	–	952	
42	86 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	619	13618	13618	–	14707
					–	–	–	1089	
43	87 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	619	8047	8047	–	8691
					–	–	–	644	

44	88 2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	175	5600	5600	–	6048
					–	–	–	448	
45	89 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	619	14856	14856	–	16044
					–	–	–	1188	
46	90 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	619	619	619	–	669
					–	–	–	50	
47	91 2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	52	175	9100	9100	–	9828
					–	–	–	728	
48	95 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;							
			м	23,1	1348	31139	31139	–	33630
					–	–	–	2491	

49	97 2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	19,8	508		10058		10058	–	10863
					–		–		–	805	
	Раздел 7 Демонтажные работы										
50	149 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	660,75	5,75	2643	23	–	1895	4901
					655	3	2620	12	–	363	
51	150 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	387,75	5,25	1551	21	–	1110	2874
					382,5	2,75	1530	11	–	213	
52	151 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	531,6	5,27	7974	79	–	5713	14782
					526,33	2,67	7895	40	–	1095	
53	152 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1068,5	16	2137	32	–	1527	3957
					1052,5	8	2105	16	–	293	
54	153 1215-0101-0601	Трап. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	1234	15,33	3702	46	413	2351	6537
					1081	7,33	3243	22	–	484	
55	154 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	75	635,39	4,91	47654	368	3734	31452	85434
					580,69	1,75	43552	131	–	6328	

56	155	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	20	696	3,2	13920	64	–	10000	25834
						692,8	1,65	13856	33	–	1914	
57	156	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	30	865,4	6,43	25962	193	–	18624	48153
						858,97	3,27	25769	98	–	3567	
58	157	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	25	752,88	4,6	18822	115	121	13423	34825
						743,44	2,28	18586	57	–	2580	
59	158	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	30	808,17	9,23	24245	277	328	17119	44673
						788	4,53	23640	136	–	3309	
60	159	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	24	771,21	315,08	18509	7562	–	12219	33186
						456,13	149,96	10947	3599	–	2458	
61	160	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	24	752,13	1,63	18051	39	3078	10767	31123

					622,25	0,83	14934	20	–	2305	
62	161 1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	40	433,3	–	17332	–	–	12479	32196
					433,3	–	17332	–	–	2385	
63	162 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	40	936,33	1	37453	40	5131	23258	65568
					807,05	0,53	32282	21	–	4857	
64	163 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	7	1938,14	786,86	13567	5508	–	8971	24341
					1151,29	374,43	8059	2621	–	1803	
65	164 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	7	936,29	1	6554	7	898	4070	11474
					807	0,57	5649	4	–	850	
66	165 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,92032	75		69		–	–	75
					–		–		–	6	
67	166 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,92032	518		477		–	–	515
					–		–		–	38	
		Итого					**2 429 696**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 374

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 079 521
- оборудование, тенге		808 166
- перевозка грузов, тенге		546
Накладные расходы, тенге		174 978
Сметная прибыль (8 %), тенге		120 112
Всего		**2 429 696**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		19 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		22 153
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**33 263**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**2 504 570**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		2629799
НДС (12 %)	315576	2 945 374
Итого с тендерной скидкой 0,9		**2 650 837**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-5

Акт №8
приемки выполненных работ за май 2020 г
Система автоматической пожарной сигнализации.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Система пожарной сигнализации									
1	2	2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13876 / –		13876 / –		13876 / –	– / 1110	14986
2	4	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 05	шт.	1	20808 / –		20808 / –		20808 / –	– / 1665	22473
3	6	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133 / –		4266 / –		4266 / –	– / 341	4607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8 2308-0302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 Марко	шт.	10	1184 / –		11840 / –		11840 / –	– / 947	12787
5	10 2308-0302-0208	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	шт.	44	871 / –		38324 / –		38324 / –	– / 3066	41390
6	12 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	11	1625 / –		17875 / –		17875 / –	– / 1430	19305
7	13 2308-0304-0629	Оповещатели охранно-пожарные звуковые	шт.	1	904 / –		904 / –		904 / –	– / 72	976
8	14 2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387 / –		1387 / –		1387 / –	– / 111	1498
9	15 2308-0304-0629	Оповещатели охранно-пожарные звуковые	шт.	10	904 / –		9040 / –		9040 / –	– / 723	9763
10	16 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	2395 / –		23950 / –		23950 / –	– / 1916	25866
11	17 2308-0304-0629	Оповещатели охранно-пожарные звуковые	шт.	1	904 / –		904 / –		904 / –	– / 72	976
12	18 2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1021		1021		1021	–	1103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	82	
13	20 2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	171		171		171	–	185
					–		–		–	14	
14	22 2308-0301-0503	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	1	2201		2201		2201	–	2377
					–		–		–	176	
15	24 2308-0201-0101	Коробка КРН-4/1, прим. ГОСТ 12343-93	шт.	60	1160		69600		69600	–	75168
					–		–		–	5568	
16	26 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	128		1024		1024	–	1106
					–		–		–	82	
17	28 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	44		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	
18	30 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	1100	67		73700		73700	–	79596
					–		–		–	5896	
19	33 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0.25	68334		17084		17084	–	18451
					–		–		–	1367	
20	34 2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1.3	12560		16328		16328	–	17634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1306	

Итого	**351 673**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	325 623
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 050
Всего	**351 673**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 220
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	4 805
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 214**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**367 912**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	386308
НДС (12 %) 46357	432 665
Итого с тендерной скидкой 0,9	**389 398**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-6

Акт №9
приемки выполненных работ за май 2020 г
Внутренние сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Внутренние сети электроснабжения									
			1.1 Электротехническое ооборудование									
1	2	5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (В полной комплектации, согласно проекта)	шт.	1	200141		200141	–	–	–	200141
						–		–		200141	–	

2	4 5108-0401-0845 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-7006-54УХЛ3 ГОСТ 30011.1-2012, прим. (В полной комплектации, согласно проекта)	шт.	1	182346	182346	–	–	182346
					–	–	182346	–	
3	7 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
4	9 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
5	11 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465	2325	2325	–	2511
					–	–	–	186	
6	12 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4150	12450	12450	–	13446
					–	–	–	996	
7	14 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	

8	16 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
9	18 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
10	19 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4150	12450	12450	–	13446
					–	–	–	996	
11	21 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
12	23 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
13	25 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
14	26 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4150	12450	12450	–	13446

					–	–	–	996	
15	28 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
16	30 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
17	32 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
18	33 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
19	35 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
20	37 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	

21	39 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
22	40 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
23	42 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
24	44 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
25	46 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
26	47 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
27	49 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004

					–	–	–	445	
28	51 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
29	53 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
30	54 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
31	56 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
32	58 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
33	60 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	

34	61 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
35	63 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
36	65 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
37	67 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
38	68 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
39	70 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	8061	8061	–	8706
					–	–	–	645	
40	72 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645

					–	–	–	122	
41	74 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1473	10311	10311	–	11136
					–	–	–	825	
42	75 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4150	8300	8300	–	8964
					–	–	–	664	
43	77 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
44	79 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	–	1591
					–	–	–	118	
45	80 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465	465	465	–	502
					–	–	–	37	
46	81 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4150	24900	24900	–	26892
					–	–	–	1992	

47	83 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
48	85 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	–	1591
					–	–	–	118	
49	86 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4150	20750	20750	–	22410
					–	–	–	1660	
50	88 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004
					–	–	–	445	
51	90 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	–	1591
					–	–	–	118	
52	91 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150	16600	16600	–	17928
					–	–	–	1328	
53	93 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559	5559	5559	–	6004

					–	–	–	445	
54	95 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	–	1645
					–	–	–	122	
55	97 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4150	20750	20750	–	22410
					–	–	–	1660	
56	99 2307-0201-0311	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17347	17347	17347	–	18735
					–	–	–	1388	
57	101 2307-0501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	10908	10908	10908	–	11781
					–	–	–	873	
58	103 2307-0204-0911	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2304	2304	2304	–	2488
					–	–	–	184	
59	104 2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4345	4345	4345	–	4693
					–	–	–	348	

60	105 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1523	3046	3046	–	3290
					–	–	–	244	
61	107 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473	5892	5892	–	6363
					–	–	–	471	
62	108 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1473	11784	11784	–	12727
					–	–	–	943	
63	109 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4150	12450	12450	–	13446
					–	–	–	996	
64	111 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414	2414	2414	–	2607
					–	–	–	193	
65	113 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	–	1591
					–	–	–	118	
66	114 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	2790	2790	–	3013

						–	–	–	223	
67	116	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753	10753	10753	–	11613
						–	–	–	860	
68	118	2940-1000-3000 (пл)	Звонок громокого боя МЗМ-1	шт	4	6278	25112	25112	–	27121
						–	–	–	2009	
69	120	2940-1000-5000 (пл)	S263 кнопка звонка IP20 "Wessen" A10-4-011, 220В, 10А	шт	1	9107	9107	9107	–	9836
						–	–	–	729	
70	122	2940-1000-1000 (пл)	Автоматический выключатель 4 А АП 50Б-2МТ	шт	2	3752	7504	7504	–	8104
						–	–	–	600	
71	123	2940-1000-2000 (пл)	Автоматический выключатель 2,5 А АП 50Б-3МТ	шт	2	3734	7468	7468	–	8065
						–	–	–	597	
72	125	2307-0208-0102	Пускатели магнитные	шт.	1	2507	2507	2507	–	2708
						–	–	–	201	
73	127	2307-0101-1802	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	29	1050	30450	30450	–	32886
						–	–	–	2436	
74	129	2307-0101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	58	1576	91408	91408	–	98721
						–	–	–	7313	
75	131	2307-0101-0332	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82	шт.	6	685	4110	4110	–	4439

					–	–	–	329	
76	133 2307-0102-1407	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 ARS/S (4555) ГОСТ 17677-82, прим.	шт.	183	7009	1282647	1282647	–	1385259
					–	–	–	102612	
77	135 2307-0102-1320	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО18-2x40 ГОСТ 17677-82	шт.	186	3319	617334	617334	–	666721
					–	–	–	49387	
78	137 2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x40-012 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2676	21408	21408	–	23121
					–	–	–	1713	
79	139 2307-0102-1325	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S 1x36 ГОСТ 17677-82, прим.	шт.	34	2136	72624	72624	–	78434
					–	–	–	5810	
80	141 2307-0102-1313	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-2x55 ГОСТ 17677-82, прим.	шт.	15	14370	215550	215550	–	232794
					–	–	–	17244	
81	142 2307-0108-0101	Решетка для светильника модели Sport	шт.	15	4387	65805	65805	–	71069
					–	–	–	5264	
82	143 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	94	652	61288	61288	–	66191
					–	–	–	4903	

83	144 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	шт.	732	318	232776	232776	–	251398
					–	–	–	18622	
84	145 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40	шт.	388	318	123384	123384	–	133255
					–	–	–	9871	
85	149 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	145	306	44370	44370	–	47920
					–	–	–	3550	
86	151 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	315	8820	8820	–	9526
					–	–	–	706	
87	153 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	136	364	49504	49504	–	53464
					–	–	–	3960	

88	155 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	461	14752	14752	–	15932
					–	–	–	1180	
89	156 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,816	105670	86227	86227	–	93125
					–	–	–	6898	
90	157 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	4,488	157082	704984	704984	–	761383
					–	–	–	56399	
91	158 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,428	250770	358100	358100	–	386748
					–	–	–	28648	
92	159 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4794	695181	333270	333270	–	359932
					–	–	–	26662	
93	160 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	450399	22970	22970	–	24808
					–	–	–	1838	
94	161 2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	289722	23641	23641	–	25532
					–	–	–	1891	
95	162 2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	393569	24086	24086	–	26013
					–	–	–	1927	

96	163	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	500	40	20000	20000	–	21600
						–	–	–	1600	
97	164	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	300	241	72300	72300	–	78084
						–	–	–	5784	
98	166	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5200	24	124800	124800	–	134784
						–	–	–	9984	
99	167	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1400	44	61600	61600	–	66528
						–	–	–	4928	
100	170	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	78	6240	6240	–	6739
						–	–	–	499	
101	171	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4750	128	608000	608000	–	656640
						–	–	–	48640	
102	172	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	233	9320	9320	–	10066
						–	–	–	746	
103	180	2307-0202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм	шт.	5	3170	15850	15850	–	17118
						–	–	–	1268	

104	181 2404-0207-3920	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	504	2520	2520	–	2722
					–	–	–	202	
105	183 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,408	145734	59459	59459	–	64216
					–	–	–	4757	
106	184 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,255	1307181	333331	333331	–	359997
					–	–	–	26666	
	Раздел 2 Защитное заземление на вводе								
107	190 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03033	230691	6997	6997	–	7557
					–	–	–	560	

Итого	**7 191 747**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 304 860
- оборудование, тенге	382 487
Сметная прибыль (8 %), тенге	504 400

Всего		**7 191 747**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		81 711
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		93 028
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**139 680**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**7 506 166**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		7881474
НДС (12 %)	945777	8 827 251
Итого с тендерной скидкой 0,9		**7 944 526**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-7

Акт №10
приемки выполненных работ за май 2020 г
Система видеонаблюдения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Система охранного видеонаблюдения									
1	2	2950-1000-1100 (пл)	Купольная видеокамера EGV 517 PIXIM	шт	11	5009		55099		55099	–	59507
						–		–		–	4408	
2	3	2950-1000-1200 (пл)	Видеокамера уличная всепогодная EGV 6351 VF12	шт	7	11839		82873		82873	–	89503
						–		–		–	6630	
3	5	2308-0306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	2	9697		19394		19394	–	20946
						–		–		–	1552	
4	7	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
						–		–		–	341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9 2950-1000-2000 (пл)	Сетевой видеорегистратор на 16 каналов DS-7716NI-K4/16P Hikvision	шт	1	48362		48362		48362	–	52231
					–		–		–	3869	
6	10 2308-0502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	333609		333609		333609	–	360298
					–		–		–	26689	
7	12 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	200	67		13400		13400	–	14472
					–		–		–	1072	
8	13 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	160	282		45120		45120	–	48730
					–		–		–	3610	
9	16 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8	78		624		624	–	674
					–		–		–	50	
10	19 2950-1000-3000 (пл)	Кабель коаксиальный КВК -П -2 2*0,5	м	2000	127		254000		254000	–	274320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	20320	
11	20 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1.5	68334		102501		102501	–	110701
					–		–		–	8200	
12	21 2306-1709-0410	Коннекторы	шт.	40	30		1200		1200	–	1296
					–		–		–	96	
13	23 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA	шт.	1	81980		81980		81980	–	88538
					–		–		–	6558	
14	24 2308-0505-1001	Монитор жидкокристалический	шт.	2	71166		142332		142332	–	153719
					–		–		–	11387	
15	25 2308-0505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	23693		47386		47386	–	51177
					–		–		–	3791	
16	27 2308-0306-0107	Коробка соединительная с крышкой 120x120 Разветкоробка AMP, прим.	шт.	20	459		9180		9180	–	9914
					–		–		–	734	

Итого **1 340 633**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 241 326

Сметная прибыль (8 %), тенге 99 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**1 340 633**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					16 088				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8					18 316				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**27 501**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 402 538**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					1472665				
		НДС (12 %)			176720		1 649 385				
		Итого с тендерной скидкой 0,9					**1 484 446**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-8

Акт №11
приемки выполненных работ за май 2020 г
Автоматика задвижки пожарного водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Шкаф управления задвижкой									
1	2	2307-0201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9454		9454		9454	–	10210
						–		–		–	756	
2	4	2307-0208-0107	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	2	2229		4458		4458	–	4815
						–		–		–	357	
3	5	2307-0210-0101	Приставки контактные серии ПКИ, 2 н.з 2н.о. ПКИ-22, прим.	шт.	2	1520		3040		3040	–	3283
						–		–		–	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7 2307-0204-0706	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	554		554		554	–	598
					–		–		–	44	
5	9 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.002	383		1		1	–	1
					–		–		–	–	
6	10 2307-0104-0102	Лампы	шт.	3	145		435		435	–	470
					–		–		–	35	
7	12 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
					–		–		–	113	
	Раздел 2 Кнопочный пост возле задвижки										
8	16 2307-0210-0101	Пост кнопочный КП-102	шт.	1	1520		1520		1520	–	1642
					–		–		–	122	
9	18 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.01	383		4		4	–	4
					–		–		–	–	
	Раздел 3 Кабельные изделия										
10	19 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.10302	418919		43157		43157	–	46610
					–		–		–	3453	
11	20 2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0.07548	294219		22208		22208	–	23985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1777	
12	21 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0.1785	242591		43302		43302	–	46766
					–		–		–	3464	
13	22 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0.0102	36525		373		373	–	403
					–		–		–	30	
14	23 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0.0051	145734		743		743	–	802
					–		–		–	59	
	Раздел 4 Монтажные изделия и трубы										
15	25 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	175	44		7700		7700	–	8316
					–		–		–	616	
16	27 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	69		12075		12075	–	13041
					–		–		–	966	
		Итого					**162 477**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 442				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего		**162 477**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		1 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		2 220
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 333**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**169 980**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		178479
НДС (12 %)	21417	199 896
Итого с тендерной скидкой 0,9		**179 907**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-2-1

Акт №12
приемки выполненных работ за май 2020 г
Блочно-модульная котельная БМК

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	5805-0000-0100 (пл) (об)	Стоимость блочно-модульной котельной согласно ценового предложения с топливной емкостью (Без монтажа оборудования. Без пусконаладочных работ. Без стоимости емкости)	БМК	1	12583038 / –		12583038 / –		– / 12583038	– / –	12583038
2	4	5805-0600-0100 (пл) (об)	Топливная емкость на 15 м3 без топливопровода	БМК	2	1667088 / –		3334176 / –		– / 3334176	– / –	3334176
			Итого					**15 917 214**				
			в том числе									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудование, тенге					15 917 214				
			Всего					**15 917 214**				
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**15 917 214**				
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					16713075				
			НДС (12 %)			2005569		18 718 644				
			Итого с тендерной скидкой 0,9					**16 846 779**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №3-1-1

Акт №13
приемки выполненных работ за май 2020 г
Надворный туалет на 12 очков

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Устройство фундамента выгреба, днища выгреба, стенок выгреба и плиты покрытия									
1	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.54	197175 / –		106475 / –		106475 / –	– / 8518	114993
2	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.139	197175 / –		27407 / –		27407 / –	– / 2193	29600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0585	197175		11535		11535	–	12458
					–		–		–	923	
4	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0214	198284		4243		4243	–	4582
					–		–		–	339	
5	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.718	197175		141572		141572	–	152898
					–		–		–	11326	
6	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.714	197175		140783		140783	–	152046
					–		–		–	11263	
7	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.148	197175		29182		29182	–	31517
					–		–		–	2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0269	198284		5334		5334	–	5761
					–		–		–	427	
9	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.123	198284		24389		24389	–	26340
					–		–		–	1951	
10	23 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0184	191531		3524		3524	–	3806
					–		–		–	282	
11	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00208	198284		412		412	–	445
					–		–		–	33	
12	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0318	198284		6305		6305	–	6809
					–		–		–	504	
13	27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0461	197175		9090		9090	–	9817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	727	
	Раздел 2 Стены, перегородки										
14	31 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.05323	215512		11472		11472	–	12390
					–		–		–	918	
	Раздел 3 Перемычки										
15	34 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0227	191531		4348		4348	–	4696
					–		–		–	348	
16	35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0211	191531		4041		4041	–	4364
					–		–		–	323	
17	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0056	198284		1110		1110	–	1199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	89	
	Раздел 4 Кровля										
18	40 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0.0135	242048		3268		3268	–	3529
					–		–		–	261	
19	41 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0157	228947		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	
	Раздел 7 Окна и двери										
20	51 2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1.44	9793		14102		14102	–	15230
					–		–		–	1128	
21	52 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3578		7156		7156	–	7728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	572	
22	51 2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3.42	5354		18311		18311	–	19776
					–		–		–	1465	
23	55 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439		10878		10878	–	11748
					–		–		–	870	
	Раздел 10 Пояс обвязки ПО-1										
24	68 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0817	197175		16109		16109	–	17398
					–		–		–	1289	
25	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0207	198284		4104		4104	–	4432
					–		–		–	328	
		Итого					**657 444**		173 372		
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					608 744				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**657 444**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					7 889				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8					8 982				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**13 486**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**687 801**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					722191				
		НДС (12 %)			86663		808 854				
		Итого с тендерной скидкой 0,9					**727 969**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №4-1-1

Акт №14
приемки выполненных работ за май 2020 г
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ									
1	3	5108-0102-0201 (об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-160-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, прим.	шт.	1	6016600		6016600		–	–	6016600
						–		–		6016600	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4 5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	779933		1559866		–	–	1559866
					–		–		1559866	–	
3	6 5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	6435		38610		–	–	38610
					–		–		38610	–	
4	8 2910-0000-1000 (пл)	Шкаф учёта электроэнергии , 550х600х150. С монтажной платой ШУЭ-11-1Н-000-00	шкаф	1	451805		451805		451805	–	487949
					–		–		–	36144	
5	9 2910-4500-1000 (пл)	Шкаф учёта электроэнергии , 330х380х135. С монтажной платой ШУЭ-13-1Н-000-00	шкаф	1	65480		65480		65480	–	70718
					–		–		–	5238	
6	10 2910-4600-1000 (пл)	Устройство сбора и передачи данных (PLC-концентратор) SAIMAN-1000E в комплекте Пульт для параметризации УСПД PLC (1-ф 3-ф)	шкаф	1	409821		409821		409821	–	442607
					–		–		–	32786	
7	12 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48652		97304		97304	–	105088
					–		–		–	7784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Материалы и железобетонные изделия									
8	15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ФБС 24-4-6 К=8,000;	м3	4.344	45017		195554		195554	–	211198
					–		–		–	15644	
		Раздел 3 Коммутационный аппарат на ВЛ-10 кВ									
9	19 5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	4	66034		264136		–	–	264136
					–		–		264136	–	
		Раздел 4 ВЛИ-10кВ (от фид.5-92И и фид.3-92И)									
10	21 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3.8	276472		1050594		1050594	–	1134642
					–		–		–	84048	
		Раздел 5 Опора ж/б анкерная (концевая) : К10-1.2с - 4 шт.									
		5.1 Опоры									
11	22 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	42856		342848		342848	–	370276
					–		–		–	27428	
12	24 2404-0207-1921	Траверса ТМ73, прим.	шт.	4	14967		59868		59868	–	64657
					–		–		–	4789	
13	25 2404-0207-1921	Траверса ТМs60а, прим.	шт.	4	14967		59868		59868	–	64657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	4789	
14	26 2910-0000-3000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	4	1169		4676		4676	–	5050
					–		–		–	374	
15	27 2404-0207-0709	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1227		9816		9816	–	10601
					–		–		–	785	
16	28 2910-0000-5000 (пл)	Крепление подкоса	шт	4	4727		18908		18908	–	20421
					–		–		–	1513	
17	29 2910-0000-6000 (пл)	Проводник ЗП21	м	8	1169		9352		9352	–	10100
					–		–		–	748	
18	30 2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.04	1679		67		67	–	72
					–		–		–	5	
19	31 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	869		17380		17380	–	18770
					–		–		–	1390	
20	32 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	482		9640		9640	–	10411
					–		–		–	771	
21	33 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	–	56562
					–		–		–	4190	
22	34 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1.33332	21237		28316		28316	–	30581
					–		–		–	2265	
23	35 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812	–	8437
					–		–		–	625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	36 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	17179 / –		206148 / –		206148 / –	– / 16492	222640
25	37 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584 / –		139008 / –		139008 / –	– / 11121	150129
26	38 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	178 / –		4272 / –		4272 / –	– / 342	4614
27	39 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4.8	420 / –		2016 / –		2016 / –	– / 161	2177
28	40 2404-0207-1921	Траверса ТМ96И, прим.	шт.	4	14967 / –		59868 / –		59868 / –	– / 4789	64657
29	41 2307-0222-0104	Шина Ши2 ГОСТ 15176	шт.	12	1159 / –		13908 / –		13908 / –	– / 1113	15021
30	42 2404-0207-0709	Хомут Х62И ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1227 / –		4908 / –		4908 / –	– / 393	5301
31	43 2104-0502-0301	Упор УП50	шт.	4	4415 / –		17660 / –		17660 / –	– / 1413	19073
32	45 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28960 / –		347520 / –		347520 / –	– / 27802	375322
33	46 2404-0207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	6757 / –		162168 / –		162168 / –	– / 12973	175141

Раздел 6 Опора ж/б анкерная двухцепная : А10-2.1 - 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	50 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	52353		209412		209412	–	226165
					–		–		–	16753	
35	51 2950-1000-9000 (пл)	Траверса типа TMs72a	шт	6	12331		73986		73986	–	79905
					–		–		–	5919	
36	52 2404-0207-0709	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1227		7362		7362	–	7951
					–		–		–	589	
37	53 2950-1000-4000 (пл)	Крепление подкоса У52	шт	2	4727		9454		9454	–	10210
					–		–		–	756	
38	54 2950-1000-5000 (пл)	Проводник ЗП21	м	3	1169		3507		3507	–	3788
					–		–		–	281	
39	55 2950-1000-1100 (пл)	Проводник ЗП69	шт	2	1520		3040		3040	–	3283
					–		–		–	243	
40	56 2113-0202-9901	Гайки, болты	100 шт.	0.02	1679		34		34	–	37
					–		–		–	3	
41	57 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	–	5631
					–		–		–	417	
42	58 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	–	3123
					–		–		–	231	
43	59 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	651		15624		15624	–	16874
					–		–		–	1250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	60 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	17179 / –		412296 / –		412296 / –	– / 32984	445280
45	61 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	11584 / –		278016 / –		278016 / –	– / 22241	300257
46	62 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3823 / –		45876 / –		45876 / –	– / 3670	49546
47	63 2404-0207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	582 / –		6984 / –		6984 / –	– / 559	7543
	Раздел 7 Опора ж/б угловая анкерная двухцепная : УА10-2.1 - 3 шт.										
48	67 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	9	52353 / –		471177 / –		471177 / –	– / 37694	508871
49	68 2950-1000-9000 (пл)	Траверса типа TMs72a	шт	18	12331 / –		221958 / –		221958 / –	– / 17757	239715
50	69 2404-0207-0709	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1227 / –		11043 / –		11043 / –	– / 883	11926
51	70 2950-1000-4000 (пл)	Крепление подкоса У52	шт	6	4727 / –		28362 / –		28362 / –	– / 2269	30631
52	71 2950-1000-5000 (пл)	Проводник ЗП21	м	3	1169 / –		3507 / –		3507 / –	– / 281	3788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	72 2950-1000-1100 (пл)	Проводник 3П64	шт	3	1520 / –		4560 / –		4560 / –	– / 365	4925
54	73 2113-0202-9901	Гайки, болты	100 шт.	0.03	1679 / –		50 / –		50 / –	– / 4	54
55	74 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	869 / –		13035 / –		13035 / –	– / 1043	14078
56	75 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	482 / –		7230 / –		7230 / –	– / 578	7808
57	76 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	18	13093 / –		235674 / –		235674 / –	– / 18854	254528
58	77 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	36	21237 / –		764532 / –		764532 / –	– / 61163	825695
59	78 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	651 / –		23436 / –		23436 / –	– / 1875	25311
60	79 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	36	17179 / –		618444 / –		618444 / –	– / 49476	667920
61	80 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	11584 / –		417024 / –		417024 / –	– / 33362	450386
62	81 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3823 / –		68814 / –		68814 / –	– / 5505	74319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 Опора ж/б анкерная двухцепная : А10-2.1 - 2 шт.									
63	85 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	52353 / –		209412 / –		209412 / –	– / 16753	226165
64	86 2950-1000-9000 (пл)	Траверса типа TMs93	шт	4	12331 / –		49324 / –		49324 / –	– / 3946	53270
65	87 2950-1000-9000 (пл)	Траверса типа TMs93	шт	2	12331 / –		24662 / –		24662 / –	– / 1973	26635
66	88 2404-0207-0709	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1227 / –		9816 / –		9816 / –	– / 785	10601
67	89 2104-0502-0301	Упор УП50	шт.	2	4415 / –		8830 / –		8830 / –	– / 706	9536
68	90 2950-1000-4000 (пл)	Крепление подкоса У52	шт	2	4727 / –		9454 / –		9454 / –	– / 756	10210
69	91 2950-1000-5000 (пл)	Проводник ЗП21	м	1	1169 / –		1169 / –		1169 / –	– / 94	1263
70	92 2950-1000-1100 (пл)	Проводник ЗП69	шт	2	1520 / –		3040 / –		3040 / –	– / 243	3283
71	93 2113-0202-9901	Гайки, болты	100 шт.	0.02	1679 / –		34 / –		34 / –	– / 3	37
72	94 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869 / –		5214 / –		5214 / –	– / 417	5631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	95 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	–	3123
					–		–		–	231	
74	96 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	13093		157116		157116	–	169685
					–		–		–	12569	
75	97 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24	21237		509688		509688	–	550463
					–		–		–	40775	
	Раздел 9 Опора ж/б угловая промежуточная двухцепная: : УП10-2.1 -34 шт.										
76	101 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	34	52353		1780002		1780002	–	1922402
					–		–		–	142400	
77	102 2950-1000-1300 (пл)	Траверса TMs68	шт	102	7308		745416		745416	–	805049
					–		–		–	59633	
78	103 2404-0207-0709	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	1227		125154		125154	–	135166
					–		–		–	10012	
79	104 2950-1000-1400 (пл)	Заземляющий проводник ЗП64	шт	34	1520		51680		51680	–	55814
					–		–		–	4134	
80	105 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	869		29546		29546	–	31910
					–		–		–	2364	
81	106 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	482		16388		16388	–	17699
					–		–		–	1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	107 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	204	13093		2670972		2670972	–	2884650
					–		–		–	213678	
83	108 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	68	21237		1444116		1444116	–	1559645
					–		–		–	115529	
	Раздел 10 Кабельная линия 0,4 кВ ввода питания от ТП										
84	127 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 63, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16	1992		31872		31872	–	34422
					–		–		–	2550	
85	128 2306-0137-0667	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.17544	2300739		403642		403642	–	435933
					–		–		–	32291	
86	131 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПКНТп-4/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278		57112		57112	–	61681
					–		–		–	4569	
	Раздел 11 Кабельная линия 0,4 кВ питания котельной										
87	145 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 63, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	1992		15936		15936	–	17211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1275	
88	147 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.03672	440442		16173		16173	–	17467
					–		–		–	1294	
	Раздел 12 Уличное освещение. Опора наружного освещения - 11шт										
89	149 2302-1104-0405	Кронштейн фасадный (с креплением к стене) К1Ф К1Ф - 5-3,5	кг	71.5	542		38753		38753	–	41853
					–		–		–	3100	
90	150 2307-0103-0305	Светильники, тип РКУ 01-150-04 ГОСТ 8045-82, прим.	шт.	11	6301		69311		69311	–	74856
					–		–		–	5545	
91	152 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ДРЛ 125 Вт, прим.	шт.	11	318		3498		3498	–	3778
					–		–		–	280	
92	155 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	339.999	78		26520		26520	–	28642
					–		–		–	2122	
93	157 2306-0141-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.3399	90810		30866		30866	–	33335
					–		–		–	2469	
	Раздел 13 Установка выключателя для освещения										
94	161 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	217		217		217	–	234
					–		–		–	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	163 2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80, прим.	км	0.02	64664		1293		1293	–	1396
					–		–		–	103	

Итого	**25 548 677**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 360 618
- оборудование, тенге	7 879 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 308 847
Всего	**25 548 677**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	212 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	241 400
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**362 458**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**26 364 569**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	27682797
НДС (12 %) 3321936	31 004 733
Итого с тендерной скидкой 0,9	**27 904 260**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-1-1

Акт №15
приемки выполненных работ за май 2020 г
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Наружные сети водоснабжения									
1	18	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	39.156	2566		100474		100474	–	108512
						–		–		–	8038	
2	19	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	19.076	1705		32525		32525	–	35127
						–		–		–	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20 2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	61.244	819		50159		50159	–	54172
					–		–		–	4013	
4	30 2304-0501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449		1449		1449	–	1565
					–		–		–	116	
5	32 2302-0302-8010	Втулка под фланец д. 110	шт.	2	1256		2512		2512	–	2713
					–		–		–	201	
6	36 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2169		6507		6507	–	7028
					–		–		–	521	
7	37 2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1795		1795		1795	–	1939
					–		–		–	144	
8	39 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	1	4924		4924		4924	–	5318
					–		–		–	394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	44 2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		95		95	–	103
					–		–		–	8	
10	46 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0.02	111681		2234		2234	–	2413
					–		–		–	179	
11	54 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	121	255		30855		30855	–	33323
					–		–		–	2468	
12	56 2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	

Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	79 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2763		11052		11052	–	11936
					–		–		–	884	
14	80 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24704		49408		49408	–	53361
					–		–		–	3953	
15	81 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21190		84760		84760	–	91541
					–		–		–	6781	
16	82 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21190		42380		42380	–	45770
					–		–		–	3390	
17	83 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22792		45584		45584	–	49231
					–		–		–	3647	
18	84 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	
19	85 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21260		42520		42520	–	45922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3402	
20	86 2106-0208-0501	Стремянка	т	0.047	521309		24502		24502	–	26462
					–		–		–	1960	
21	88 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.1184	615028		72819		72819	–	78645
					–		–		–	5826	
22	89 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.1184	109692		12988		12988	–	14027
					–		–		–	1039	
23	90 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	м3	1.002	12153		12177		12177	–	13151
					–		–		–	974	
	Раздел 4 Утепленная крышка люка - 2 шт										
24	93 2109-0102-0305	Утепленная крашка люка	м2	0.45	33423		15040		15040	–	16243
					–		–		–	1203	
25	94 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	
		Итого					**704 403**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					652 222				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					52 181				
		Всего					**704 403**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					8 453				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8					9 624				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**14 450**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**736 930**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					773777				
		НДС (12 %)			92853		866 630				
		Итого с тендерной скидкой 0,9					**779 967**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-2-1

Акт №16
приемки выполненных работ за май 2020 г
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Наружные сети канализации									
1	17	2301-0503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	164.63	2835	–	466726	–	466726	– / 37338	504064
2	18	2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	73.73	1512	–	111480	–	111480	– / 8918	120398

Раздел 4 Строительство колодца. 11 шт - д. 1500 мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	41 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	24704 / –		271744 / –		271744 / –	– / 21740	293484
4	42 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21190 / –		148330 / –		148330 / –	– / 11866	160196
5	43 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	11716 / –		164024 / –		164024 / –	– / 13122	177146
6	44 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22792 / –		250712 / –		250712 / –	– / 20057	270769
7	45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	1479 / –		22185 / –		22185 / –	– / 1775	23960
8	46 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2763 / –		30393 / –		30393 / –	– / 2431	32824
9	47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	21260 / –		233860 / –		233860 / –	– / 18709	252569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	48 2106-0208-0501	Стремянка	т	0.1584	521309		82575		82575	–	89181
					–		–		–	6606	
11	50 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.47946	615028		294881		294881	–	318471
					–		–		–	23590	
12	51 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.47946	109692		52593		52593	–	56800
					–		–		–	4207	
13	52 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	м3	5.9	12153		71703		71703	–	77439
					–		–		–	5736	
	Раздел 5 Строительство колодца жироуловителя										
14	63 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337		7337	–	7924
					–		–		–	587	
15	64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763		2763		2763	–	2984
					–		–		–	221	
16	65 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1701	
17	66 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	10768		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	
18	67 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	13066		26132		26132	–	28223
					–		–		–	2091	
19	68 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479		1479		1479	–	1597
					–		–		–	118	
20	69 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 2	шт.	1	12147		12147		12147	–	13119
					–		–		–	972	
21	70 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.06352	615028		39067		39067	–	42192
					–		–		–	3125	
22	71 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.06352	109692		6968		6968	–	7525
					–		–		–	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	72 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных лотков)	м3	0.5	12153		6077		6077	–	6563
					–		–		–	486	
	Раздел 6 Утепленная крышка люка - 12 шт										
24	84 2109-0102-0305	Утепленная крашка люка	м2	2.7	33423		90242		90242	–	97461
					–		–		–	7219	
25	85 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835		10020		10020	–	10822
					–		–		–	802	
	Раздел 7 Демонтажные работы										
26	86 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Демонтаж НР = 99 % 0: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0.6	301088.33	47738,33	180653	28643	–	158076	365827
					253350	12771,67	152010	7663	–	27098	
27	87 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие НР = 99 % К=7,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	6.23	15280.9	5911,08	95200	36826	–	72256	180852
					9369,82	2345,43	58374	14612	–	13396	
28	88 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18.635	75		1398		–	–	1510
					–		–		–	112	
29	89 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18.635	518		9653		–	–	10425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	772	

Итого	**3 188 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 435 466
- перевозка грузов, тенге	11 051
Накладные расходы, тенге	230 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 213
Всего	**3 188 915**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 267
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), K=0,8	43 567
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 415**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 336 164**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	3502972
НДС (12 %) 420357	3 923 329
Итого с тендерной скидкой 0,9	**3 530 996**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-3-1

Акт №17
приемки выполненных работ за май 2020 г
Выгреб монолитный 40 м3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт									
1	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.58608	197175 / –		115560 / –		115560 / –	– / 9245	124805
2	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.8374	197175 / –		165114 / –		165114 / –	– / 13209	178323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.29824	197175		58805		58805	–	63509
					–		–		–	4704	
4	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.0261	198284		5175		5175	–	5589
					–		–		–	414	
5	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.0095	197175		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
6	24 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	–	20495
					–		–		–	1518	
7	27 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.00385	109692		422		422	–	456
					–		–		–	34	
8	28 2109-0102-0305	Крышка люка утепленная	м2	0.225	33423		7520		7520	–	8122
					–		–		–	602	
9	31 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479		1479		1479	–	1597
					–		–		–	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого		**404 919**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		374 925
Сметная прибыль (8 %), тенге		29 994
Всего		**404 919**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		4 859
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		5 532
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**8 306**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**423 616**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		444797
НДС (12 %)	53376	498 172
Итого с тендерной скидкой 0,9		**448 355**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ Саркулов Г.Е.

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-4-1

Акт №18
приемки выполненных работ за май 2020 г
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Железобетонные конструкции канала									
1	13	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
				м3	6.12	57815		353828		353828	–	382134
						–		–		–	28306	
2	14	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
				м3	4.42	66068		292021		292021	–	315383
						–		–		–	23362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	15 2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	42	697		29274		29274	–	31616
					–		–		–	2342	
	Раздел 3 Тепловая камера Тип УТ-1 - 1 шт										
4	19 4102-0102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,500;	т	34.83	620		21595		–	–	23323
					–		–		–	1728	
5	27 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4.85	24415		118413		118413	–	127886
					–		–		–	9473	
6	28 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.2	13994		16793		16793	–	18136
					–		–		–	1343	
7	29 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1.22	84192		102714		102714	–	110931
					–		–		–	8217	
8	30 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	2763		5526		5526	–	5968
					–		–		–	442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	31 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1, прим.	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	
10	32 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0364	232177		8451		8451	–	9127
					–		–		–	676	
11	33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1909	221252		42237		42237	–	45616
					–		–		–	3379	
12	34 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21260		42520		42520	–	45922
					–		–		–	3402	
13	36 2113-0814-1901	Крышка Кр	т	0.0142	513085		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
14	39 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.0152	109692		1667		1667	–	1800
					–		–		–	133	
15	40 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.087	550868		47926		47926	–	51760
					–		–		–	3834	

Раздел 4 Угол поворота УПК 90*45 - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	44 2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0.87	55587		48361		48361	–	52230
					–		–		–	3869	
17	45 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.75	66068		49551		49551	–	53515
					–		–		–	3964	
18	47 2104-0303-0101	Б1	м3	0.05	57815		2891		2891	–	3122
					–		–		–	231	
	Раздел 5 Монолитный участок УМ-2 - 3 шт										
19	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.1071	197175		21117		21117	–	22806
					–		–		–	1689	
20	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.00675	198284		1338		1338	–	1445
					–		–		–	107	
21	56 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1254	319401		40053		40053	–	43257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3204	
22	58 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.15	66068		9910		9910	–	10703
					–		–		–	793	
	Раздел 6 Дренажный колодец - 1 шт.										
23	70 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.36	12153		4375		4375	–	4725
					–		–		–	350	
24	71 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479		1479		1479	–	1597
					–		–		–	118	
25	72 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2	2763		5526		5526	–	5968
					–		–		–	442	
26	73 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ10.6	шт.	3	7337		22011		22011	–	23772
					–		–		–	1761	
27	74 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ10.9	шт.	2	13066		26132		26132	–	28223
					–		–		–	2091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	75 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-10-1	шт.	1	10848		10848		10848	–	11716
					–		–		–	868	
29	76 2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1370		5480		5480	–	5918
					–		–		–	438	
30	77 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961
					–		–		–	1701	
31	81 2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5.02	2679		13449		13449	–	14525
					–		–		–	1076	
	Раздел 8 Ниша компенсаторная 90*45- 1 шт										
32	88 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.22	57815		12719		12719	–	13737
					–		–		–	1018	
33	89 2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3.48	55587		193443		193443	–	208918
					–		–		–	15475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	90 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
			м3	1.78	66068		117601		117601	–	127009
					–		–		–	9408	
35	92 2104-0303-0101	Б2 К=4,000;	м3	0.2	57815		11563		11563	–	12488
					–		–		–	925	
	Раздел 9 Трубопроводы.										
36	97 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	130	2436		316680		316680	–	342014
					–		–		–	25334	
37	99 2304-0502-1202	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21763		43526		43526	–	47008
					–		–		–	3482	
38	100 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0.0462	425008		19635		19635	–	21206
					–		–		–	1571	
39	101 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0.00708	425008		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
	Раздел 10 Герметизация вводов теплосети д. 108 мм - 4 шт										
40	107 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5249		20996		20996	–	22676
					–		–		–	1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	108 2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9796		39184		39184	–	42319
					–		–		–	3135	
42	110 2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.22	6858		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
43	111 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.44	12153		5347		5347	–	5775
					–		–		–	428	
	Раздел 11 Выход труб из канала - 90*45 д. 108 мм 1 шт										
44	115 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0.0014	392630		550		550	–	594
					–		–		–	44	
45	122 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.03302	109692		3622		3622	–	3912
					–		–		–	290	
46	123 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.7	542		379		379	–	409
					–		–		–	30	

Раздел 12 Топливопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	129 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.72	57815		41627		41627	–	44957
					–		–		–	3330	
48	130 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.476	66068		31448		31448	–	33964
					–		–		–	2516	
49	131 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	28	587		16436		16436	–	17751
					–		–		–	1315	
50	133 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	11.11	283		3144		3144	–	3396
					–		–		–	252	
51	134 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	22.22	283		6288		6288	–	6791
					–		–		–	503	
52	135 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	11.11	205		2278		2278	–	2460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–		–	182	

Итого		**2 449 413**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 246 379
- перевозка грузов, тенге		21 595
Сметная прибыль (8 %), тенге		181 439
Всего		**2 449 413**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		29 393
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		33 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**50 245**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**2 562 515**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		2690641
НДС (12 %)	322877	3 013 518
Итого с тендерной скидкой 0,9		**2 712 166**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №7-1-1

Акт №19
приемки выполненных работ за май 2020 г
Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Демонтажные работы..									
			1.1 Демонтаж									
1	1	1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (Демонтаж котельной) НР = 84 %	м3 строительного объема	84	1612.11	493,93	135417	41490	–	92071	245687
						1118,18	186,68	93927	15681	–	18199	
2	2	1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (Демонтаж туалетов) НР = 84 %	м3 строительного объема	64	1612.09	493,92	103174	31611	–	70149	187189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1118,17	186,69	71563	11948	–	13866	
3	3 1109-0202-0101	Монтаж емкости. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т конструкций	8	35222.63	18521,63	281781	148173	–	120685	434663
					16701	5162,25	133608	41298	–	32197	
4	4 1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	487.2	1931.21	525,01	940885	255786	–	921502	2011378
					1406,2	196,71	685099	95835	–	148991	
5	5 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (Демонтаж развалин) НР = 84 %	м3 строительного объема	736	1612.1	493,93	1186508	363532	–	806709	2152674
					1118,17	186,67	822976	137392	–	159457	
6	6 1101-0207-0501	Корчевка кустарников НР = 72 %	дерево	14	214.21	167,43	2999	2344	–	1080	4405
					46,79	60,36	655	845	–	326	
7	7 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1216	959.34	245,34	1166558	298334	–	725937	2043895
					714	115,15	868224	140022	–	151400	
8	8 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	234.22	2605.48	1095,78	610256	256654	–	504113	1203519
					1509,7	483,17	353602	113169	–	89150	
	1.2 Погрузка и вывоз строительного мусора										
9	9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6214.3984	75		466080		–	–	503366
					–		–		–	37286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6214.3984	518		3219058		–	–	3476583
					–		–		–	257525	
	Раздел 3 Ограждение из металлической сетки h=2,0 м - 461 м.п.										
11	30 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=232,000;	м3	40.6	13994		568156		568156	–	613608
					–		–		–	45452	
12	31 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	5.544	513085		2844543		2844543	–	3072106
					–		–		–	227563	
13	32 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - стойки	т	6.83991	496929		3398950		3398950	–	3670866
					–		–		–	271916	
14	33 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	426.17881	769		327732		327732	–	353951
					–		–		–	26219	
	Раздел 4 Ограждение металлическое - 157 м. п.										
15	36 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=56,000;	т	2.52672	513085		1296422		1296422	–	1400136
					–		–		–	103714	
16	37 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - стойки ограждения К=58,000;	т	1.31544	496929		653680		653680	–	705974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	52294	
17	39 2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010 К=58,000;	м3	7.424	14528		107856		107856	–	116484
					–		–		–	8628	
	Раздел 5 Ворота В - 3 шт										
18	41 2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F75, W8 ГОСТ 7473-2010 К=6,000;	м3	0.768	14528		11158		11158	–	12051
					–		–		–	893	
19	42 2113-0814-1901	Сварная решетка ворот К=6,000;	т	0.45768	513085		234829		234829	–	253615
					–		–		–	18786	
20	43 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - стойки К=6,000;	т	0.21738	496929		108022		108022	–	116664
					–		–		–	8642	
21	45 2113-0814-2210	Навесы для ворот, прим. К=6,000;	комплект	12	2520		30240		30240	–	32659
					–		–		–	2419	
	Раздел 6 Арычные лотки Б6 - 353 м (679 шт)										
22	47 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 К=0,024;	м3	16.296	64604		1052787		1052787	–	1137010
					–		–		–	84223	

Раздел 8 Переезд через арык - 4 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	55 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	16	25796		412736		412736	–	445755
					–		–		–	33019	
24	57 2104-0801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4	21668		86672		86672	–	93606
					–		–		–	6934	
25	60 2303-0101-0403	Смотровая решетка, прим. ГОСТ 3634-99	комплект	4	27438		109752		109752	–	118532
					–		–		–	8780	
	Раздел 9 Покрытия										
	9.1 Тип 1										
26	67 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	40.338	47777		1927229		1927229	–	2081407
					–		–		–	154178	
	9.2 Тип 2										
27	72 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	1432.3159	1414		2025295		2025295	–	2187319
					–		–		–	162024	
28	74 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2.384	47777		113900		113900	–	123012
					–		–		–	9112	
	9.3 Тип 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	79 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,300;	м3	67.527	1749		118105		118105	–	127553
					–		–		–	9448	
30	80 2101-0102-0101	Глина К=0,200;	м3	45.018	1673		75315		75315	–	81340
					–		–		–	6025	
31	81 2101-0601-0101	Высевки ГОСТ 23735-2014 К=0,450;	м3	101.2905	1401		141908		141908	–	153261
					–		–		–	11353	
32	82 2113-0102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77 К=0,050;	т	11.2545	54913		618018		618018	–	667459
					–		–		–	49441	
33	84 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	50.526	47777		2413981		2413981	–	2607099
					–		–		–	193118	
	9.4 Тип 4										
34	87 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,300;	м3	166.14	1749		290579		290579	–	313825
					–		–		–	23246	
35	90 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	9.675	47777		462242		462242	–	499221
					–		–		–	36979	
		Итого					**33 247 872**				

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 029 654				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 397 924				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					556 190				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 430 107				
		- перевозка грузов, тенге					3 685 138				
		Накладные расходы, тенге					3 242 246				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 462 803				
		Всего					33 247 872				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					398 974				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8					454 232				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**682 022**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**34 783 100**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)					36522256				
		НДС (12 %)			4382671		40 904 927				
		Итого с тендерной скидкой 0,9					**36 814 434**				

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.