Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алания-NORD"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт шатровой крыши здания общежития КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж" по адресу СКО, г. Петропавловск, улица Ч. Валиханова 15

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		197	18.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	23 583 572,21	11 678 695,46	11 678 695,46						1 401 443,46	13 080 138,92

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алания-NORD"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "DS&V"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПетроГраньСтрой"

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "Алания-NORD"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт шатровой крыши здания общежития КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж" по адресу СКО, г. Петропавловск, улица Ч. Валиханова 15**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт шатровой крыши здания общежития КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж" по адресу СКО, г. Петропавловск, улица Ч. Валиханова 15**

Договор №.197 от 15.06.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**632**		**248,51** / **246,96**	**1,55** / **--**	**157060** / **156080**	**979** / **--**	**--**	**112378** / **21555**	**290993**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	181,7	859,00		156080,00				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	3,9816		246,00		979,00			
1.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	13,7776	--				--		
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**632**		**154,17** / **135,38**	**18,79** / **5,64**	**97435** / **85559**	**11876** / **3567**	**--**	**64171** / **12929**	**174535**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	95,81	893,00		85559,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,91							
2.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,9072		4085,00		11876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,9072		1227,00		3567,13			
2.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	8,848	--				--		
4	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**8**		**10972,20** / **7717,70**	**3254,50** / **1411,05**	**87778** / **61742**	**26036** / **11288**	**--**	**52582** / **11229**	**151588**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	56,8	1087,01		61742,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	9,2							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	9,2		2726,00		25079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	9,2		1227,00		11288,40			
4.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	18,4		52,00		957,00			
5	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%*	**т**	**13,9556**		**1841,01** / **1841,01**	**--** / **--**	**25692** / **25692**	**--** / **--**	**--**	**18499** / **3535**	**47726**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	29,91	858,99		25692,00				
6	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**13,9556**		**92,00** / **--**	**--** / **--**	**1284** / **--**	**--** / **--**		**--** / **103**	**1387**

7	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	13,9556		383,00	–	5345	–		–	5773
		СП - 8%				–	–	–	–		428	
		РАЗДЕЛ 2.Крыша										
		Кровля (учебный корпус)										
8	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	91		3861,34	96,21	351382	8755	309352	26422	408028
		НР - 72%; СП - 8%				365,66	37,60	33275	3422		30224	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3427	31,19	1067,00		33275,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,77							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014625	1,330875		4837,00		6437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014625	1,330875		1753,00		2333,02			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00975	0,88725		2612,00		2317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00975	0,88725		1227,00		1088,66			
8.5	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0525	4,7775	54447,00				260121,00		
8.6	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00078	0,07098	605478,00				42977,00		
8.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,221	20,111	311,00				6255,00		
10	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	478,6		790,15	73,73	378168	35286	203113	110578	527846
		НР - 72%; СП - 8%				292,04	28,86	139769	13811		39100	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,2737	130,99	1067,00		139769,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	7,18							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	5,324425		4837,00		25754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	5,324425		1753,00		9333,72			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	3,649325		2612,00		9532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	3,649325		1227,00		4477,72			
10.5	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00061	0,291946	605478,00				176767,00		
10.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,177	84,7122	311,00				26345,00		
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита с 2х сторон**	м2 обработанной поверхности	2839,2		310,24	3,22	880834	9139	770664	75529	1032871
		НР - 72%; СП - 8%				35,58	1,36	101031	3870		76509	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	94,69	1067,00		101031,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	2,24							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,81627		4837,00		3948,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,81627		1753,00		1430,92			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,98744		2612,00		5191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,98744		1227,00		2438,59			
12.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,113568	70347,00				7989,00		
12.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,170352	74590,00				12707,00		
12.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,653016	1148360,00				749897,00		
12.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	2,242968	31,00				70,00		
13	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогон коньковый. Укладка**	м3 древесины в конструкции	0,438		76242,54	1594,54	33394	698	24664	5988	42533
		НР - 72%; СП - 8%				18337,44	650,78	8032	285		3151	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	15,18	6,65	1208,03		8032,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1577							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,082125		4837,00		397,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,082125		1753,00		143,97			
13.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1625	0,071175		12,00		0,85			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,114975		2612,00		300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,114975		1227,00		141,07			
13.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,000876	216144,00				189,00		
13.7	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	0,4599	50304,00				23135,00		
13.8	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0012	0,000526	605478,00				318,00		
13.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,5	3,285	311,00				1022,00		
14	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,438**		**8900,45**	**69,41**	**3898**	**30**	**3457**	**305**	**4540**
		НР - 72%; СП - 8%				**939,16**	**29,36**	**411**	**13**		**336**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	0,3929	1046,10		411,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0074							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,002737		4837,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,002737		1753,00		4,80			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,00657		2612,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,00657		1227,00		8,06			
14.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000438	70347,00				31,00		
14.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000745	74590,00				56,00		
14.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002935	1148360,00				3370,00		
14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,010074	31,00				0,31		
15	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /с полимерным покрытием/. Устройство**	**м2 кровли**	**543**		**833,50**	**25,89**	**452589**	**14058**	**46713**	**285681**	**797332**
		НР - 72%; СП - 8%				**721,58**	**9,14**	**391818**	**4962**		**59062**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	353,63	1108,00		391818,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,44							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	2,30775		4837,00		11163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	2,30775		1753,00		4045,49			
15.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	19,95525		12,00		239,00			
15.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	44,11875		16,00		706,00			
15.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,746625		2612,00		1950,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,746625		1227,00		916,11			
15.7	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,8553	7211,00				27801,00		
15.8	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1645,29	3,00				4936,00		
15.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,86	1287,00				13977,00		
16	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**624,45**		**2676,00**	**–**	**1671028**	**–**	**1671028**	**–**	**1804710**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**133682**	
17	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**192,4**		**1729,70**	**29,60**	**332794**	**5695**	**2154**	**235872**	**614159**
		НР - 72%; СП - 8%				**1688,90**	**13,80**	**324945**	**2656**		**45493**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,64	316,4	1027,00		324945,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,73							

17.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	3,43915		12,00		41,00			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	2,1645		2612,00		5654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	2,1645		1227,00		2655,84			
17.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	6,9264	311,00				2154,00		
20	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**384,8**		**310,24**	**3,22**	**119380**	**1239**	**104448**	**10236**	**139986**
						35,58	**1,36**	**13693**	**524**		**10369**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	12,83	1067,01		13693,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,304							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,11063		4837,00		535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,11063		1753,00		193,93			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,26936		2612,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,26936		1227,00		330,50			
20.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015392	70347,00				1083,00		
20.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,023088	74590,00				1722,00		
20.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,088504	1148360,00				101634,00		
20.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,303992	31,00				9,00		
22	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м планки**	**105**		**870,77**	**14,02**	**91431**	**1472**	**53183**	**26735**	**127619**
						350,24	**3,40**	**36776**	**357**		**9453**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	32,6	1128,01		36776,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1785							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,1575		4837,00		762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1575		1753,00		276,10			
22.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	8,42625		16,00		135,00			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,065625		2612,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,065625		1227,00		80,52			
22.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	1,96875		205,00		404,00			
22.7	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	216,3	200,00				43260,00		
22.8	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,9429	9091,00				8572,00		
22.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,05	1287,00				1351,00		
23	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	**м**	**105**		**1110,00**	**--**	**116550**	**--**	**116550**	**--**	**125874**
						--	**--**	**--**	**--**		**9324**	
24	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство планки угла внутреннего и наружного к карнизу** *НР - 72%; СП - 8%*	**м планки**	**379**		**2383,47**	**1873,41**	**903334**	**710023**	**27825**	**225650**	**1219303**
						436,64	**390,28**	**165486**	**147917**		**90319**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3871	146,71	1128,00		165486,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	67,54							
24.3	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,22125	83,85375		8384,00		703030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22125	83,85375		1753,00		146995,62			
24.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,426375		4837,00		2062,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,426375		1753,00		747,44			
24.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,15125	57,32375		16,00		917,00			
24.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,142125		2612,00		371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,142125		1227,00		174,39			
24.7	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	17,765625		205,00		3642,00			

24.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,95887	7211,00				6914,00		
24.9	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,95887	9091,00				8717,00		
24.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	9,475	1287,00				12194,00		
25	**2110-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	**м**	**193,125**		**772,00**	**--**	**149093**	**--**	**149093**	**--**	**161020**
						--	**--**	**--**	**--**		**11927**	
26	**2110-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	**м**	**197,245**		**772,00**	**--**	**152273**	**--**	**152273**	**--**	**164455**
						--	**--**	**--**	**--**		**12182**	
27	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /примыканий, вентшахты/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм с полимерным покрытием** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**20,47**		**1192,90**	**17,00**	**24419**	**348**	**572**	**16980**	**44711**
						1147,98	**4,14**	**23499**	**85**		**3312**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	22,88	1026,99		23499,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0553							
27.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,051175		5887,00		301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,051175		1227,00		62,79			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,017911		2612,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,017911		1227,00		21,98			
27.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,4564	105,00				258,00		
27.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,8188	383,00				314,00		
29	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /примыканий, парапетов/ из листовой оцинкованной стали** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**23**		**2872,00**	**17,00**	**66056**	**391**	**39261**	**19079**	**91946**
						1147,98	**4,14**	**26404**	**95**		**6811**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	25,71	1027,02		26404,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0621							
29.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0575		5887,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0575		1227,00		70,55			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,020125		2612,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,020125		1227,00		24,69			
29.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,76	105,00				290,00		
29.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,92	383,00				352,00		
29.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1311	294578,00				38619,00		
30	**1208-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство лотков** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**132,6**		**1368,05**	**3,34**	**181404**	**443**	**135068**	**33199**	**231771**
						346,10	**1,64**	**45893**	**218**		**17168**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,337	44,69	1027,01		45893,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1989							
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1326		2038,00		270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1326		1027,00		136,18			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0663		2612,00		173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0663		1227,00		81,35			
30.5	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,2652	48126,00				12763,00		
30.6	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00311	0,412386	294578,00				121480,00		

30.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,652	311,00				825,00		
32	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**222**		**1192,90**	**17,00**	**264825**	**3775**	**6198**	**184155**	**484898**
		НР - 72%; СП - 8%				**1147,98**	**4,14**	**254852**	**919**		**35918**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	248,15	1027,00		254852,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,5994							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,555		5887,00		3267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,555		1227,00		680,99			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,19425		2612,00		507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,19425		1227,00		238,34			
32.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	26,64	105,00				2797,00		
32.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	8,88	383,00				3401,00		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -4шт										
34	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**		**27337,56**	**1026,64**	**109350**	**4107**	**76520**	**21861**	**141708**
		НР - 72%; СП - 8%				**7180,78**	**409,75**	**28723**	**1639**		**10497**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	27,97	1027,00		28723,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,55		4837,00		2660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1753,00		964,15			
34.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8		12,00		10,00			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55		2612,00		1437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,55		1227,00		674,85			
34.6	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	0,864	51260,00				44289,00		
34.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	0,56	54447,00				30490,00		
34.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	311,00				1742,00		
35	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,16**		**8472,40**	**50,31**	**9828**	**58**	**7094**	**1944**	**12714**
		НР - 72%; СП - 8%				**2306,85**	**21,04**	**2676**	**24**		**942**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,16	2,51	1067,02		2676,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0139							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0058		4837,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0058		1753,00		10,17			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0116		2612,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0116		1227,00		14,23			
35.5	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,005846	19453,00				114,00		
35.6	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	11,368	614,00				6980,00		
36	**2107-0602-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	**м2**	**5,46**		**11380,20**	**–**	**62136**	**–**	**62136**	**–**	**67107**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4971**	
37	**1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,6**		**1476,33**	**22,47**	**2362**	**36**	**1729**	**438**	**3024**

		НР - 72%; СП - 8%				**373,21**	**6,90**	**597**	**11**		**224**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3634	0,5814	1026,76		597,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0072							
37.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002375	0,0038		5887,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,0038		1227,00		4,66			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	0,0052		2612,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,0052		1227,00		6,38			
37.5	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00043	0,000688	239852,00				165,00		
37.6	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1	1,6	968,00				1549,00		
37.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,0032	90,00				0,29		
37.8	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,024	508,00				12,00		
37.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0055	0,0088	311,00				3,00		
38	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная** *СП - 8%*	**шт**	**16**		**295,00**	**–**	**4720**	**–**	**4720**	**–**	**5098**
						–	**–**	**–**	**–**		**378**	
39	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка ДС-1)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,0956**		**89132,10**	**1246,91**	**8521**	**119**	**5948**	**1805**	**11152**
						25668,00	**552,15**	**2454**	**53**		**826**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	25,88	2,47	992,06		2454,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0344							
39.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,027485		12,00		0,33			
39.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,039435		165,00		7,00			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,04302		2612,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,04302		1227,00		52,79			
39.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000296	216144,00				64,00		
39.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,088908	51260,00				4557,00		
39.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,011472	54447,00				625,00		
39.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000956	16838,00				16,00		
39.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,13862	227,00				31,00		
39.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000717	517581,00				371,00		
39.12	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000247	80164,00				20,00		
39.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000288	605478,00				174,00		
39.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	0,2868	311,00				89,00		
		Водосточная система										
40	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м труб**	**172**		**1553,24**	**109,32**	**267157**	**18803**	**8122**	**176522**	**479173**
						1396,70	**28,70**	**240232**	**4937**		**35494**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	229,45	1047,00		240232,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	3,03							
40.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,3435		5887,00		13796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,3435		1227,00		2875,47			
40.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,559		4837,00		2704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,559		1753,00		979,93			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,8815		2612,00		2302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,8815		1227,00		1081,60			
40.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,019264	309850,00				5969,00		
40.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	6,708	321,00				2153,00		

41	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (д.138 мм)**	м	172		2067,00	–	355524	–	355524	–	383966
		СП - 8%				–	–	–	–		28442	
42	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (д.138 мм)**	шт.	12		3997,00	–	47964	–	47964	–	51801
		СП - 8%				–	–	–	–		3837	
43	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (д.138 мм)**	шт.	24		1455,00	–	34920	–	34920	–	37714
		СП - 8%				–	–	–	–		2794	
44	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Колено (сливное) трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (д.138 мм)**	шт.	12		1455,00	–	17460	–	17460	–	18857
		СП - 8%				–	–	–	–		1397	
45	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм (д.138 мм)**	шт.	60		873,00	–	52380	–	52380	–	56570
		СП - 8%				–	–	–	–		4190	
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ										
46	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами (снегозадержатель)**	м ограждения	162		109,01	28,27	17659	4580	1131	9456	29285
		НР - 72%; СП - 8%				73,75	7,32	11948	1186		2169	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0679	10,99	1087,00		11948,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,6966							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,3645		5887,00		2146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,3645		1227,00		447,24			
46.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,22275		4837,00		1077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,22275		1753,00		390,48			
46.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	3,82725		161,00		616,00			
46.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2835		2612,00		741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,2835		1227,00		347,85			
46.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00081	207970,00				168,00		
46.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,8424	1143,00				963,00		
47	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	324		650,00	–	210600	–	210600	–	227448
		СП - 8%				–	–	–	–		16848	
48	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	216		73,00	–	15768	–	15768	–	17029
		СП - 8%				–	–	–	–		1261	
49	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0019343		563741,00	–	1090	–	1090	–	1178
		СП - 8%				–	–	–	–		87	
50	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001863		693072,00	–	129	–	129	–	139
		СП - 8%				–	–	–	–		10	

51	2113-0208-0219 РСНБ РК 2015 прим.	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм (8х50)** *СП - 8%*	1000 шт.	0,648		15824,00	–	10254	–	10254	–	11074
						–	–	–	–		820	
52	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78(п.п.9,10)** *СП - 8%*	1000 шт.	1,08		3864,00	–	4173	–	4173	–	4507
						–	–	–	–		334	
		Металлическое ограждение кровли										
53	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	184,6		109,01	28,27	20123	5219	1289	10775	33370
						73,75	7,32	13615	1351		2472	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0679	12,53	1087,02		13615,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,7938							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,41535		5887,00		2445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,41535		1227,00		509,63			
53.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,253825		4837,00		1228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,253825		1753,00		444,96			
53.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	4,361175		161,00		702,00			
53.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,32305		2612,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,32305		1227,00		396,38			
53.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000923	207970,00				192,00		
53.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,95992	1143,00				1097,00		
54	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	0,81173		540086,00	–	438404	–	438404	–	473476
						–	–	–	–		35072	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	110,76		92,80	2,87	10279	318	4727	3793	15198
						47,26	0,31	5234	34		1126	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	3,76	1392,94		5234,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0222							
55.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,013845		4416,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,013845		1227,00		16,99			
55.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,013845		27,00		0,37			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,013845		2612,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,013845		1227,00		16,99			
55.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,55064		142,00		220,00			
55.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001661	287565,00				478,00		
55.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009968	426237,00				4249,00		
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	110,76		164,35	4,07	18204	451	11632	4456	24472
						55,26	0,61	6121	68		1813	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,049	5,43	1128,06		6121,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0222							
56.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,02769		4416,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,02769		1227,00		33,98			
56.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,02769		27,00		0,75			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,02769		2612,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,02769		1227,00		33,98			
56.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	1,79985		142,00		256,00			
56.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003101	414665,00				1286,00		

56.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,019937	518944,00				10346,00		
		Лестница металлическая ЛМ-1										
57	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,69394**		**80951,54**	**31397,38**	**56176**	**21788**	**6989**	**24549**	**87183**
		НР - 72%; СП - 8%				**39483,18**	**9651,39**	**27399**	**6697**		**6458**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	33,23	23,06	1188,00		27399,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	3,64							
57.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,7375	7,451181		259,00		1930,00			
57.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,745986		24,00		18,00			
57.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,104091		4837,00		503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,104091		1753,00		182,47			
57.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,0875	4,22436		4332,00		18300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,0875	4,22436		1466,00		6192,91			
57.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,05725		8887,00		509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,05725		2094,00		119,88			
57.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,251553		27,00		7,00			
57.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,338296		156,00		53,00			
57.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,164811		2612,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,164811		1227,00		202,22			
57.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	1,457274		26,00		38,00			
57.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020818	70,00				1,00		
57.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,012977	4169,00				54,00		
57.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000694	439491,00				305,00		
57.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000715	60021,00				43,00		
57.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009299	499541,00				4645,00		
57.17	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,950698	190,00				181,00		
57.18	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,284515	165,00				47,00		
57.19	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000069	1863688,00				129,00		
57.20	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002776	219517,00				609,00		
57.21	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000215	426237,00				92,00		
57.22	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000416	702649,00				293,00		
57.23	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001346	436360,00				587,00		
57.24	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006939	311,00				2,00		
58	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,69394**		**544350,00**	**–**	**377746**	**–**	**377746**	**–**	**407966**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**30220**	
59	**ССЦ РК 8.04-08-2019 Раздел 2,4, табл.6. п.1**	**Надбавка на сталь класса С245**	**т**	**0,69394**		**5772,00**	**–**	**4005**	**–**	**4005**	**–**	**4326**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**320**	
60	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,5**		**112,29**	**2,87**	**3088**	**79**	**1665**	**974**	**4387**
		НР - 72%; СП - 8%				**48,89**	**0,31**	**1344**	**8**		**325**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,0339	0,9329	1440,61		1344,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0055							

60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003438		4416,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003438		1227,00		4,22			
60.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003438		27,00		0,09			
60.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003438		2612,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003438		1227,00		4,22			
60.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,385		142,00		55,00			
60.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000443	287565,00				127,00		
60.8	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001953	787405,00				1537,00		
61	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**27,5**		**164,35**	**4,07**	**4520**	**112**	**2888**	**1106**	**6076**
		НР - 72%; СП - 8%				**55,26**	**0,61**	**1520**	**17**		**450**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,049	1,35	1128,25		1520,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0055							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,006875		4416,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,006875		1227,00		8,44			
61.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,006875		27,00		0,19			
61.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,006875		2612,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,006875		1227,00		8,44			
61.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,446875		142,00		63,00			
61.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00077	414665,00				319,00		
61.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00495	518944,00				2569,00		
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение										
62	**1308-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**14**		**2420,02**	**816,68**	**33880**	**11434**	**12993**	**12665**	**50268**
		НР - 72%; СП - 8%				**675,22**	**581,18**	**9453**	**8137**		**3724**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,53	7,42	1273,99		9453,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,565	7,91							
62.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,014		5202,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014		1753,00		24,54			
62.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,563	7,882		1435,00		11311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,563	7,882		1027,00		8094,81			
62.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,014		3575,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014		1227,00		17,18			
62.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000441	22196,00				10,00		
62.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0434	652,00				28,00		
62.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,1428	374,00				53,00		
62.9	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	1,02	14,28	860,00				12281,00		
62.10	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,1428	951,00				136,00		
62.11	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	14,28	34,00				486,00		
63	**2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14**		**2402,00**	**–**	**33628**	**–**	**33628**	**–**	**36318**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2690**	
64	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 13 Вт**	**шт.**	**14**		**731,00**	**–**	**10234**	**–**	**10234**	**–**	**11053**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**819**	

65	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2		430,60	3,40	861	7	13	607	1585
		НР - 72%; СП - 8%				420,42	0,89	841	2		117	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,33	0,66	1274,24		841,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0012							
65.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128		12,00		2,00			
65.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0006		5202,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006		1753,00		1,05			
65.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0006		3575,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006		1227,00		0,74			
65.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9,00		
65.7	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	332040,00				1,00		
65.8	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	312747,00				2,00		
65.9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	652,00				1,00		
66	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2		444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
67	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	7		285,08	--	1996	--	246	1260	3516
		НР - 72%; СП - 8%				250,01	--	1750	--		260	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	1,61	1086,96		1750,00				
67.2	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,4	66,00				92,00		
67.3	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000014	1722760,00				24,00		
67.4	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-	т	0,00006	0,00042	307148,00				129,00		
68	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7		261,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
69	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы гладкие ХВТ-12-УХЛ2,5**	м	37		60,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
70	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	140		550,38	81,99	77053	11479	7362	44316	131078
		НР - 72%; СП - 8%				415,80	23,84	58212	3338		9709	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,35	49	1188,00		58212,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	2,24							
70.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	1,12		5202,00		5826,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,12		1753,00		1963,36			
70.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	8,988		161,00		1447,00			
70.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	1,12		3575,00		4004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,12		1227,00		1374,24			
70.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	11,858		17,00		202,00			
70.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,94	321,00				944,00		
70.8	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,148	450,00				517,00		
70.9	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00147	234283,00				344,00		
70.10	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,0448	5164,00				231,00		

70.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	5,74	227,00				1303,00		
70.12	2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,112	8169,00				915,00		
70.13	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,428	159,00				227,00		
70.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	11,2	122,00				1366,00		
70.15	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,91	1664,00				1514,00		
71	**2301-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**141,4**		**498,00**	**--**	**70417**	**--**	**70417**	**--**	**76051**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5633**	
72	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая (ПВХ д.20 мм) диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**		**395,87**	**14,82**	**3959**	**148**	**1197**	**1905**	**6333**
		НР - 72%; СП - 8%				**261,36**	**3,28**	**2614**	**33**		**469**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	2,2	1188,18		2614,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022							
72.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,011		5202,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011		1753,00		19,28			
72.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,27		161,00		43,00			
72.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,011		3575,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011		1227,00		13,50			
72.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,484		17,00		8,00			
72.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,21	321,00				67,00		
72.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,02	234,00				5,00		
72.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,34	192,00				257,00		
72.10	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,34	284,00				381,00		
72.11	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000096	234283,00				22,00		
72.12	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,18	1527,00				275,00		
72.13	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,67	227,00				152,00		
72.14	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,8	12,00				22,00		
72.15	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,1	159,00				16,00		
73	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**10,1**		**32,00**	**--**	**323**	**--**	**323**	**--**	**349**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
74	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150**		**108,67**	**3,51**	**16301**	**527**	**3300**	**9110**	**27444**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,16**	**1,19**	**12474**	**179**		**2033**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,07	10,5	1188,00		12474,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,12							
74.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,06		5202,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06		1753,00		105,18			
74.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,06		3575,00		215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06		1227,00		73,62			
74.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,48	652,00				313,00		
74.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2807,00				84,00		
74.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,001575	76262,00				120,00		
74.8	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	58,00				435,00		
74.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	12,00				220,00		

74.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,465	4265,00				1983,00		
74.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	121,00				145,00		
75	**1308-0206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**17**		**84,75**	**7,02**	**1441**	**119**	**312**	**756**	**2373**
						59,40	**2,38**	**1010**	**41**		**176**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	0,85	1188,24		1010,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0272							
75.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0136		5202,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0136		1753,00		23,84			
75.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0136		3575,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0136		1227,00		16,69			
75.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,0544	652,00				35,00		
75.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0034	2807,00				10,00		
75.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000197	76262,00				15,00		
75.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,074	12,00				25,00		
75.9	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,0527	4265,00				225,00		
75.10	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,0034	561,00				2,00		
76	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,1581**		**269000,00**	**--**	**42529**	**--**	**42529**	**--**	**45931**
						--	**--**	**--**	**--**		**3402**	
77	**2306-0144-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,01224**		**365584,00**	**--**	**4475**	**--**	**4475**	**--**	**4833**
						--	**--**	**--**	**--**		**358**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**11714062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2323172**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**909627**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**221742**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5774587**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**6629**				
		- Накладные расходы	Тенге								**1832337**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**867707**	
к=	**0,996980847**	**ИТОГО ПО АКТУ, согласно договора со скидкой**	**Тенге**									**11678695,46**
		НДС 12%	**Тенге**									**1401443,45**
		ВСЕГО С НДС	**Тенге**									**13080138,90**

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Петропавловский строительно-экономический колледж"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алания-NORD"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "DS&V"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПетроГраньСтрой"