Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Наименование объекта Пристройка на 150 коек к зданию "Областного перинатального центра №3" в городе Туркестан Южно- Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 06.12.2018г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	196 877 000	21 093 964	78 658 032	98 230 000						10 524 643	98 230 000
Оборудование		-								-	
Инжиниринговые услуги	2 707 000	290 036		1 354 000						145 071	1 354 000
Авторский надзор	416 000	44 571		416 000						44 571	416 000
Всего по стройке	**200 000 000**	21 428 571	**78 658 032**	**100 000 000**	-	-	-	-	-	10 714 286	**100 000 000**

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства
Туркестанской области
_____ Ахметов Е.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
_____ Алпысбаев П.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Договор Договор №159 от 21.09.18г.
Наименование объекта ПРИСТРОЙКА НА 150 КОЕК К ЗДАНИЮ "ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА №3" В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН, ЮКО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Декабрь 2018 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОБИОЛГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Локальная смета 3-1-1								
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ шир.1,5 м (АС-3,34)								
92	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки толщ.150 мм из бетона класса В10, на ССПЦ с уплотнением трамбовками**	16,0155	19849,25	6,26	317896	100	40255	3,66	59
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	42179	--	60,9	--	--
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ (АС-6,8)								
93	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м. Кладка**	88,7606	17143,49	1450,34	1521667	128733	236720	4,54	403
		м3 кладки		3324,42	339,27	295077	30114	50,8	0,40	36
94	Е11-080201-0601	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов (40,52 м2 - это проемы в нар. стенах)**	274,098947	-185,75	--	-50914	--	-29120	-0,22	-60
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-50914	--	50,8	--	--
95	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние из кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м. Кладка**	24,532952	17026,33	1450,34	417706	35581	63784	4,38	107
		м3 кладки		3207,26	339,27	78683	8323	50,8	0,40	10
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-10)								
96	Е11-060701-0109	**Перемычки из бетона класса В15. Устройство**	3,94	33693,70	2794,41	132753	11010	26619	13,10	52
		м3		9965,83	571,66	39265	2252	48,5	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (Д 6 мм, Д	0,10194	199642,46	--	20352	--	863	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 12 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2364	194893,74	--	46073	--	1953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,33834	13250,18	1022,48	4483	346	2273	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4044	77	48,5	0,20	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-10,								
100	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Арматура над проемами в перегородках	0,08528	290695,66	1388,52	24791	118	3059	56,40	5
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3754	39	50,8	0,54	--
101	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00186	220055,42	--	409	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 16 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,08342	207596,39	--	17318	--	734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ (АС-7)								
103	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0208	159251,37	847,41	3312	18	1810	198,00	4
		т		158403,96	348,76	3295	7	48,5	0,36	--
104	С123-010201-0143 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5,2	895,11	--	4655	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0208	103448,47	--	2152	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2144756	175807			516
			Тенге			373204	40813			48
				Страниц - 51						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2144756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1504787				
		Всего заработная плата -	Тенге				414017			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90958				
		Накладные расходы -	Тенге			309003				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209195		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99808		
		Сметная прибыль -	Тенге			196301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2650059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				414017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2650059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				414017			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ (АС-14)								
106	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	37	4544,64	811,25	168152	30016	65034	2,66	98
		шт. сборных конструкций		2230,84	186,77	82541	6910	62,1	0,22	8
107	С121-040108-9903 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	220	5328,10	--	1172182	--	49701	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е11-070516-0115	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	148,12	260,58	1,79	38598	265	25953	0,30	44
		м		252,75	0,85	37438	126	62,1	--	--
109	Е11-460302-0406	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	8	1860,78	790,73	14886	6326	6638	1,28	10
		отверстие		1070,05	347,83	8560	2783	50,8	0,41	3
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС14-17)								
		сеч.1-1 (5,1 пм), сеч.2-2 (5,1 пм)								
110	Е11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15. Устройство**	1,5861	25261,11	1681,51	40067	2667	6994	8,21	13
		м3		6245,76	357,24	9906	567	48,5	0,42	1
111	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	0,009537	220055,42	--	2099	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 12 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	0,045492	207596,39	--	9444	--	400	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ-1 - УМ-5 (АС14-17)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	3,34	4 25637,80	1681,51	85630	5616	14780	8,21	7020 27
		м3		6245,76	357,24	20861	1193	48,5	0,42	1
		СЕТКИ ПЛОСКИЕ								
114	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 8 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (сетка С-1)	0,41317	194893,74	--	80524	--	3414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,41317	13656,15	699,65	5642	289	2929	16,88	7
		т		12681,10	193,40	5239	80	48,5	0,17	--
116	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (поз.3)	0,00291	220055,42	--	640	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 12 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (поз.4; поз.5)	0,084252	207596,39	--	17490	--	742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕРЖНИ								
118	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 25 мм) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (поз.1)	0,57454	187651,39	--	107813	--	4571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 12 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.2)	0,1327	194893,74	--	25862	--	1097	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ								
120	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (Д 6 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Х-1, Ф-1)	0,09266	199642,46	--	18499	--	784	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09266	13250,18	1022,48	1228	95	623	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1108	21	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 Смета плюс (6)		**НАКЛАДКИ (АС-14)**		5						7020
122	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые (АIII, Д=12 мм). Установка	0,004	376340,78	11596,90	1505	46	462	170,00	1
		т стальных элементов		152909,90	907,54	612	4	62,1	1,07	--
123	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0262	113462,79	1006,32	2973	26	1380	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2473	7	48,5	0,22	--
124	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0262	103448,47	--	2710	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ (АС-8)								
125	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой толщ.150 мм	247,9152	398,83	35,48	98877	8797	25723	0,19	46
		м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	34642	1980	56,4	0,01	2
126	С121-130816-2907 в ценах IV квартала 2017 года	Пенопласт ФРП-1	38,3028984	35804,04	--	1371399	--	58147	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.30 мм). Устройство	247,9152	562,52	71,04	139458	17613	32653	0,24	60
		м2 стяжки		167,01	16,45	41403	4079	56,4	0,02	5
128	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	247,9152	240,64	15,62	59659	3872	4438	0,01	3
		м2 стяжки		9,28	3,82	2300	946	56,4	--	--
129	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная по периметру чердака рубероидом РПП-300 шириной 1,0 м. Устройство в один слой	63,16	470,79	18,09	29735	1142	6125	0,16	10
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	8111	163	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3495073	76771			325
			Тенге			255195	18858			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3495073				
	Материалы -		Тенге			354444				
	Всего заработная плата -		Тенге				274053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2808663				
		Накладные расходы -	Тенге			312818				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					154887		
		Сметная прибыль -	Тенге			304631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 51		4112522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				274053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4112522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				274053			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АС-29)								
130	Е11-100105-0101	**Стропила, свес, кобылки. Установка**	6,63	75227,47	903,31	498758	5989	89504	22,10	147
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	107291	2369	59,8	0,37	2
131	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	6,63	6012,47	37,19	39863	247	4208	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3934	105	59,8	0,02	--
132	Е11-100104-0206	**Карниз. Подшивка профнастилом по дереву**	51	1452,62	1,97	74083	100	8867	0,25	13
		м2 потолков		179,18	0,93	9138	48	59,8	--	--
133	С121-050108-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	51	1615,85	--	82408	--	3494	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	Е11-100104-0201	**Потолки. Подшивка досками обшивки (планка)**	2,205	426,79	14,25	941	31	598	0,53	1
		м2 потолков		400,15	6,01	882	13	59,8	0,01	--
135	С121-070203-0104 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (планка)**	0,06615	46069,60	--	3048	--	129	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,06615	6012,47	37,19	398	2	42	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	39	1	59,8	0,02	--
137	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	334	4305,39	61,04	1437999	20388	319829	1,71	571
		м2 кровли		1300,88	17,38	434495	5805	56,4	0,02	7
138	С121-070203-0304 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	3,415	26033,88	--	88906	--	3770	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	277,596	209,33	1,73	58108	479	6460	0,03	8
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	6206	204	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С121-100102-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6,5	1112,35	--	7230	--	307	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	49	1137,71	8,62	55748	422	8638	0,27	13
		м планки		216,01	1,79	10584	88	56,4	--	--
142	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	49	1232,76	--	60405	--	2561	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 1 шт (АС-30)								
143	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	1	5388,17	545,40	5388	545	3212	6,08	6
		слуховое окно		4567,60	218,44	4568	218	59,8	0,22	--
144	С121-070201-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,105	38712,48	--	4065	--	172	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С121-070203-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 - лобовые доски и обшивка	0,072	31498,02	--	2268	--	96	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,177	6587,27	26,89	1166	5	211	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	257	2	59,8	0,01	--
147	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	1,81	2081,15	38,90	3767	70	425	0,29	1
		м2 покрытия		219,70	15,30	398	28	59,8	0,02	--
148	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1,81	209,33	1,73	379	3	42	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	40	1	59,8	--	--
149	12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	0,96	12791,72	--	12280	--	521	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С121-090404-0507 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С121-130211-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	4	280,78	--	1123	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С121-130814-2211 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	22,8	4090,61	61,04	93266	1392	19280	1,48	34
		м2 кровли		1125,91	17,38	25671	396	56,4	0,02	--
154	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,2	1137,71	8,62	3641	28	564	0,27	1
		м планки		216,01	1,79	691	6	56,4	--	--
155	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,2	1232,76	--	3945	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 (1 шт; АС-18)								
156	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка вентшахты из кирпича М250	0,44118	20998,43	1522,86	9264	672	1765	6,66	3
		м3 кладки		5518,01	356,23	2434	157	50,8	0,42	--
157	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Обрамление вентшахт уголками. Установка	0,010187	201459,31	847,41	2052	9	328	58,00	1
		т		46401,16	348,76	473	4	48,5	0,36	--
158	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,010187	103448,47	--	1054	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	3,006	873,86	24,30	2627	73	1032	0,61	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	1558	54	54,8	0,02	--
160	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	3,006	49,43	0,41	149	1	60	0,04	--
		м2 фасада		31,30	0,17	94	1	54,8	--	--
161	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала (в три канала)	1	9936,61	17,89	9937	18	1279	1,93	2
		колпак		1449,91	8,48	1450	8	56,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е11-120101-1102 К=0,5	Добавляется позиция на один канал: Колпаки над шахтами. Устройство.	1	2499,39	8,94	2499	9	323	0,49	--
		колпак		364,36	4,24	364	4	56,4	0,01	--
163	С121-050104-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (толщиной 0,5 мм)	0,0038465	301187,11	--	1159	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С121-060801-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (крепления)	0,0064	345850,53	--	2213	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,0064	66,83	0,83	1	--	--	0,02	--
		м2		17,04	0,17	--	--	--	--	--
166	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Вентканалы внутри. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	3,2964	838,54	52,51	2764	173	1172	0,65	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	1714	132	54,8	0,05	--
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 (1 шт; АС-18,23)								
167	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка вентшахты из кирпича М250	0,3078	20998,43	1522,86	6463	469	1231	6,66	2
		м3 кладки		5518,01	356,23	1698	110	50,8	0,42	--
168	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Обрамление вентшахт уголками. Установка	0,007808	201459,31	847,41	1573	7	251	58,00	--
		т		46401,16	348,76	362	3	48,5	0,36	--
169	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007808	103448,47	--	808	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	2,304	873,86	24,30	2013	56	791	0,61	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	1194	42	54,8	0,02	--
171	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	2,304	49,43	0,41	114	1	46	0,04	--
		м2 фасада		31,30	0,17	72	--	54,8	--	--
172	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	1	9936,61	17,89	9937	18	1279	1,93	2
		колпак		1449,91	8,48	1450	8	56,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С121-050104-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (толщиной 0,5 мм)	0,002826	301187,11	--	851	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-060801-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (крепления)	0,00474	345850,53	--	1639	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,13746	66,83	0,83	9	--	2	0,02	--
		м2		17,04	0,17	2	--	54,2	--	--
176	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Вентканалы внутри. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	2,1976	838,54	52,51	1843	115	781	0,65	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	1143	88	54,8	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2601717	31323			817
			Тенге			618204	9894			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2601717				
	Материалы -		Тенге			1675223				
	Всего заработная плата -		Тенге				628098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			276968				
		Накладные расходы -	Тенге			483963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					358452		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125511		
		Сметная прибыль -	Тенге			246854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3332535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				628098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3332535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				628098			
	Послеродовое отделение									
	Общесотроительное работы нижн отм. -+0.000 Локальная смета 2-1-1									
		ПОДУШКА								
16	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	2481,73	320,36	319,07	795046	791842	169747	--	4
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	2926	217893	59,1	0,08	210
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ								
18	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы для засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1331,7	99,58	94,01	132608	125198	31786	0,01	11
		м3 грунта		5,50	26,39	7322	35148	59,1	0,02	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км	2330,475	613,99	--	1430888	--	60670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 1	1291,749	18,95	18,95	24476	24476	6409	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	8718	59,1	0,01	9
21	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	1291,749	10,61	10,61	13708	13708	3589	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	4883	59,1	--	5
22	Е11-010205-0501	Грунты 1 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с уплотнением	39,951	594,22	--	23740	--	15632	0,89	35
		м3		594,22	--	23740	--	59,1	--	--
23	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1033,3992	45,49	45,49	47012	47012	11402	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	15273	59,1	0,01	14
24	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	258,3498	119,35	50,94	30833	13160	15739	0,11	28
		м3		68,41	22,26	17674	5752	59,1	0,03	7
25	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1331,7	51,49	40,96	68568	54548	17737	0,01	16
		м3		7,73	10,35	10291	13780	59,1	0,01	16
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ								
26	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы для засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	828,3	99,58	94,01	82481	77872	19771	0,01	7
		м3 грунта		5,50	26,39	4554	21862	59,1	0,02	19
27	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км	1449,525	613,99	--	889994	--	37736	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	803,451	86,58	80,55	69567	64714	16708	0,01	7
		м3 грунта		6,04	21,76	4852	17481	59,1	0,02	12
29	Е11-010205-0501	Подсыпка под полы вручную с уплотнением	24,849	594,22	--	14766	--	9723	0,89	22
		м3		594,22	--	14766	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	642,7608	45,49	45,49	29241	29241	7092	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	9499	59,1	0,01	9
31	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160,6902	119,35	50,94	19178	8185	9789	0,11	17
		м3		68,41	22,26	10993	3578	59,1	0,03	4
32	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	828,3	51,49	40,96	42648	33928	11032	0,01	10
		м3		7,73	10,35	6401	8571	59,1	0,01	10
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ /АС-76-83 /								
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС-80/								
33	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	72	16896,80	661,24	1216569	47610	90953	1,35	97
		м3		927,81	153,77	66803	11072	48,5	0,18	13
34	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные из бетона В12,5 на ССПЦ. Устройство	336	18780,86	813,23	6310370	273245	664751	2,82	948
		м3		2145,32	192,90	720826	64814	48,5	0,23	76
35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	4,65778	9979,26	896,74	46481	4177	24156	11,60	54
		т		9052,52	368,62	42165	1717	48,5	0,38	2
36	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,d	4,65752	207596,39	--	966884	--	40996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12959	13250,18	1022,48	1717	133	871	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1549	29	48,5	0,20	--
38	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02191	199642,46	--	4374	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,10768	187651,39	--	20206	--	857	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	526,1	732,47	14,47	385354	7611	66344	0,21	112
		м2 поверхности		177,80	1,70	93538	892	50,8	--	1
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /АС-80,73/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	2,86	16896,80	661,24	48325	1891	3613	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2654	440	48,5	0,18	1
42	Е11-060101-0119	Фундаменты под перегородки из бетона В12,5 на ССПЦ. Устройство	11,413	18780,86	813,23	214346	9281	22580	2,82	32
		м3		2145,32	192,90	24484	2202	48,5	0,23	3
43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,09385	9979,26	896,74	937	84	487	11,60	1
		т		9052,52	368,62	850	35	48,5	0,38	--
44	С121-050309-0303	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,08515	207596,39	--	17677	--	749	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0087	199642,46	--	1737	--	74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	32,1	732,47	14,47	23512	464	4048	0,21	7
		м2 поверхности		177,80	1,70	5707	54	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШАХТЫ ЛИФТА - 2 шт /АС-80/								
47	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	2	16896,80	661,24	33794	1322	2526	1,35	3
		м3		927,81	153,77	1856	308	48,5	0,18	--
48	Е11-061301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В12,5 на ССПЦ, /под шахты лифта/	12,96	30117,92	3601,56	390328	46676	92308	12,49	162
		м3		10348,34	1214,10	134114	15735	48,5	1,25	16
49	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,30276	9979,26	896,74	3021	271	1570	11,60	4
		т		9052,52	368,62	2741	112	48,5	0,38	--
50	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30276	207596,39	--	62852	--	2665	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-060201-0102	Подбетонка под фундаменты из бетона В15 на ССПЦ. Устройство	15,94	18959,69	332,26	302217	5296	31004	2,88	46
		м3		2145,37	111,84	34197	1783	48,5	0,12	2
52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,2	732,47	14,47	20656	408	3556	0,21	6
		м2 поверхности		177,80	1,70	5014	48	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-53Р	Е11-100501-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	18	1853,59	344,34	33365	6198	13250	1,11	20
		м трубопровода		930,91	113,46	16756	2042	60,4	0,15	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10104723	404669			1496
			Тенге			1153254	101282			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10071359				
	Материалы -		Тенге			7462661				
	Всего заработная плата -		Тенге				1235737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1073730				
		Накладные расходы -	Тенге			1054293				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					601753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					452540		
		Сметная прибыль -	Тенге			890052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12015704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235737			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33365				
	Материалы -		Тенге			10410				
	Всего заработная плата -		Тенге				18799			
		Накладные расходы -	Тенге			13250				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11354		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1896		
		Сметная прибыль -	Тенге			3729				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12066049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1612
		Сметная заработная плата -	Тенге				1254536			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ /АС-83 /								
54	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	184	1120,59	536,58	206188	98731	75476	0,48	88
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	67518	35573	62,1	0,20	37
55	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	75	1587,81	753,03	119086	56478	43271	0,67	50
		шт. сборных конструкций		514,95	272,32	38622	20424	62,1	0,28	21
56	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	378	2386,95	1191,75	902267	450483	325913	0,94	354
		шт. сборных конструкций		740,13	435,47	279768	164607	62,1	0,45	169
57	С121-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС9.4.6т (184 шт), ФБС12.4.6т (75 шт)/	55,755	29189,02	--	1627434	--	69003	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С121-041201-0911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС24.4.6т (378 шт)/	205,254	15 18060,08	--	3706904	--	157173	--	7020 --
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка за сульфатостойкий бетон	261,009	270,00	--	70472	--	2988	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-060401-0101	Монолитные участки блоков стен подвалов из бетона В7,5 на ССПЦ. Устройство	32,2	18105,37	788,08	582993	25376	66350	3,06	99
		м3		2358,92	198,41	75957	6389	48,5	0,23	7
61	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С-1	0,42	45402,52	1388,52	19069	583	10699	56,40	24
		т металлических изделий		44014,00	458,01	18486	192	50,8	0,54	--
62	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,42	220055,42	--	92423	--	3919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-080201-0701	Арматура над отверстиями	0,06057	45402,52	1388,52	2750	84	1543	56,40	3
		т		44014,00	458,01	2666	28	50,8	0,54	--
64	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06057	194893,74	--	11805	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	168,97	732,47	14,47	123766	2444	21308	0,21	36
		м2 поверхности		177,80	1,70	30042	287	50,8	--	--
66	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/сеч.3-3,сеч.4-4,АС-71,72,73/	6,5617	1881,86	29,83	12348	196	1904	0,47	3
		м2 поверхности		392,49	4,66	2575	31	50,8	0,01	--
		ПРОДУХИ /АС-83/								
67	Е11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,52156	38741,75	6396,41	20206	3336	11778	36,30	19
		т конструкций		30788,57	2194,96	16058	1145	60,9	2,25	1
68	С121-050308-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	2,72	800,54	--	2177	--	92	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,51272	364882,58	--	187083	--	7932	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	0,88972	599,98	0,68	534	1	279	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	449	--	54,8	--	--
71	Е12-030101-1901	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	2	18144,17	1356,23	36288	2712	7070	5,63	11
		м3 кладки		4158,21	330,79	8316	662	59,1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7723793	640424			687
			Тенге			540457	229336			237
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7703587				
	Материалы -		Тенге			843802				
	Всего заработная плата -		Тенге				752590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5698298				
		Накладные расходы -	Тенге			795421				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					449721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					345700		
		Сметная прибыль -	Тенге			679921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9178928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							904
		Сметная заработная плата -	Тенге				752590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20206				
	Материалы -		Тенге			812				
	Всего заработная плата -		Тенге				17203			
		Накладные расходы -	Тенге			11778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10477		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1301		
		Сметная прибыль -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9213471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				769793			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-71)								
72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	102,256	2564,35	149,02	262221	15238	62227	1,21	124
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	92952	3565	50,8	0,04	4
73	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (р-р 1:2)**	5,8116	901,67	7,16	5240	42	1116	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1668	20	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ВЕНТКАМЕРАХ (АС-73)								
74	Е11-090403-0101	Обрамление отверстий уголком. Монтаж	0,1802939	142926,48	31142,98	25769	5615	10033	80,30	14
		т конструкций		72227,44	5885,00	13022	1061	60,9	5,24	1
75	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1654159	196728,18	--	32542	--	1380	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,014878	194893,74	--	2900	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,2285231	599,98	0,68	3137	4	1640	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2636	2	54,8	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕР (АС-73)								
78	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Устройство наружной теплоизоляции зданий плитами "ПЕНОПЛАСТ" с декоративно-защитным слоем из цементно-клеевой штукатурки по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	32,8	4891,06	152,84	160427	5013	47606	2,25	74
		м2		2056,04	121,71	67438	3992	54,8	0,14	5
79	С121-130816-2907 в ценах IV квартала 2017 года	Пенопласт ФРП-1 толщ.60 мм	2,02704	35804,04	--	72576	--	3077	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ (СТУПЕНИ) В ВЕНТКАМЕРАХ - 2								
80	Е11-060201-0101	Устройство ступеней из бетона класса В15 на ССПЦ	1,7	20368,13	655,77	34626	1115	4182	3,94	7
		м3		2934,98	222,56	4989	378	48,5	0,23	--
		ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-19,71)								
81	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,8	1822,91	333,93	5104	935	1642	0,90	3
		м2 проемов		727,77	89,11	2038	250	59,8	0,10	--
82	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	8,4	1174,18	51,72	9863	434	4469	0,98	8
		м2 проемов		751,85	21,84	6316	183	59,8	0,03	--
83	С121-090102-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92, (поз.9)	11,2	28306,91	--	321517	--	13632	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С121-090404-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	8	3637,30	--	29098	--	1234	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
85	С121-090404-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	8	977,29	--	7818	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	16	428,37	--	6854	--	291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ СЕРИЯ 2.244-1 Вып.6 /АС-26/								
		ДЕТ.740 БЕТОННЫЙ, S = 119,6 м2								
87	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5 толщ.80мм	9,568	19100,74	6,26	182756	60	23746	3,66	35
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	25199	--	60,9	--	--
88	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20)мм,толщ.20мм. Устройство	119,6	901,32	68,36	107798	8176	25523	0,36	43
		м2 покрытия		252,68	23,28	30220	2785	60,9	0,03	3
89	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	119,6	-179,62	-5,60	-21483	-670	-2233	-0,02	-2
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-1741	-341	60,9	--	--
90	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	125,58	115,20	0,72	14467	90	7673	0,10	13
		м плинтусов		88,21	0,34	11077	43	60,9	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1,2,3								
116	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В10 на ССПЦ. Устройство	7,8	17847,00	813,23	139207	6343	15123	2,82	22
		м3		2145,32	192,90	16733	1505	48,5	0,23	2
117	Е11-060201-0104	Устройство крылец из бетона В12,5 на ССПЦ	6,5	19126,28	419,61	124321	2727	15651	4,05	26
		м3		3016,93	141,80	19610	922	48,5	0,15	1
118	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,13508	245293,14	--	33134	--	1405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС ПС-1,2,3								
128	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В10 на ССПЦ. Устройство	21,4	17847,00	813,23	381926	17403	41491	2,82	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)		м3		19 2145,32	192,90	45910	4128	48,5	0,23	7020
129	Е11-060201-0104	Устройство пандуса из бетона В12,5 на ССПЦ	5,5	19126,28	419,61	105195	2308	13243	4,05	22
		м3		3016,93	141,80	16593	780	48,5	0,15	1
130	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,14803	245293,14	--	36311	--	1540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2083323	64833			455
			Тенге			354660	19271			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057555				
	Материалы -		Тенге			1113947				
	Всего заработная плата -		Тенге				359848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			542751				
		Накладные расходы -	Тенге			286111				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					190782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95329		
		Сметная прибыль -	Тенге			187493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2531159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				359848			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25769				
	Материалы -		Тенге			7132				
	Всего заработная плата -		Тенге				14083			
		Накладные расходы -	Тенге			10033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1456		
		Сметная прибыль -	Тенге			2864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2569825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				373931			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК №1,№2 -2шт /АС -72,73/								
137	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	0,34	16896,80	661,24	5745	225	430	1,35	--
		м3		927,81	153,77	315	52	48,5	0,18	--
138	Е11-061301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ,из бетона В15 на ССПЦ /приямок/	0,97	31164,42	3601,56	30229	3494	6952	12,49	12
		м3		10348,34	1214,10	10038	1178	48,5	1,25	1
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ КЛ600Х450Н /АС-72/								
143	Е11-070601-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,21	Страниц - 51 7219,17	2038,93	1516	428	504	3,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)		м3		20 2695,73	541,22	566	114	62,1	0,55	7020
144	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П6д-15а/	0,21	35463,92	--	7447	--	316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	ССЦРК 8.04-08-2016тб.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,21	635,00	--	133	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е11-060801-0113	Монолитные участки перекрытия каналов,В15. Устройство	0,368	25189,57	1500,91	9270	552	1612	8,14	3
		м3		6192,51	360,75	2279	133	48,5	0,42	--
147	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,03506	207596,39	--	7278	--	309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,6	732,47	14,47	1904	38	328	0,21	1
		м2		177,80	1,70	462	4	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ L=2,8+2,15+12,4 /АС-72/								
149	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	1,4404	16896,80	661,24	24338	952	1820	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1336	221	48,5	0,18	--
150	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм,из бетона В15 на ССПЦ. Устройство	10	33697,45	4571,22	336975	45712	74895	13,20	132
		м3		10426,55	1561,43	104265	15614	48,5	1,60	16
151	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,051582	245293,14	--	12653	--	536	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,01371	220055,42	--	3017	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,02974	207596,39	--	6174	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01312	13656,15	699,65	179	9	93	16,88	--
		т		12681,10	193,40	166	3	48,5	0,17	--
155	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01312	194893,74	--	2557	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,23	732,47	14,47	11156	220	1921	0,21	3
		м2		177,80	1,70	2708	26	50,8	--	--
		ВХОД В ПОДВАЛ №1,2,3 -3шт /АС -74,75,94,95/								
157	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5 на ССПЦ. Устройство	1,8	16896,80	661,24	30414	1190	2274	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1670	277	48,5	0,18	--
158	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	24	1120,59	536,58	26894	12878	9845	0,48	11
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	8807	4640	62,1	0,20	5
159	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	24	1587,81	753,03	38107	18073	13847	0,67	16
		шт. сборных конструкций		514,95	272,32	12359	6536	62,1	0,28	7
160	С121-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС/	10,02	29189,02	--	292474	--	12401	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	ССЦРК 8.04-08-2016,тб.10	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,02	270,00	--	2705	--	115	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	33,6	732,47	14,47	24611	486	4237	0,21	7
		м2 поверхности		177,80	1,70	5974	57	50,8	--	--
163	Е11-060401-0101	Заделка блоков стен повалов из бетона В7,5. Устройство	0,3	18105,37	788,08	5432	236	618	3,06	1
		м3		2358,92	198,41	708	60	48,5	0,23	--
164	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки В7,5. Устройство	1,536	20280,29	2614,12	31151	4015	4273	4,15	6
		м3		3278,04	523,71	5035	804	48,5	0,62	1
165	Е11-060201-0101	Устройство бетонных ступени В12,5. Устройство	1,74	19316,47	655,77	33611	1141	4203	3,94	7
		м3		2934,98	222,56	5107	387	48,5	0,23	--
166	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03285	9879,26	896,74	328	29	170	11,60	--
		т		9052,52	368,62	297	12	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012,/С-1/	0,03285	245293,14	--	8058	--	342	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ЗД-1/4шт/	0,0135	313462,11	847,41	4232	11	1263	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2138	5	48,5	0,36	--
169	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0135	103448,47	--	1397	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА /АС-77/								
182	Е11-110101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В10, на ССПЦ	40,914	19849,25	6,26	812112	256	102838	3,66	150
		м3		2633,66	--	107754	--	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1772097	89948			358
			Тенге			271985	30122			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1772097				
	Материалы -		Тенге			1066270				
	Всего заработная плата -		Тенге				302108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343894				
		Накладные расходы -	Тенге			246702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82115		
		Сметная прибыль -	Тенге			161504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2180303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				302108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2180303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				302108			
	Общестроительная работы выше отм.0.000 Локальная смета 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ (АС8-16)								
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м. Кладка (с отм.-0,35 до отм.+14,47)	569,856646	8601,69	1450,34	4901728	826488	1313391	4,54	2587
		м3 кладки		3324,42	339,27	1894440	193334	50,8	0,40	228
2	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов (479,16 м2 - проемы в нар. стенах)	1826,71932	-185,75	--	-339312	--	-194066	-0,22	-400
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-339312	--	50,8	--	--
3	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние из кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м (с отм.-0,35 до отм.+13,12). Кладка	686,680314	8484,53	1450,34	5826157	995923	1536630	4,38	3008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)										
		м3 кладки		23 3207,26	339,27	2202359	232969	50,8	0,40	275
1,3	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	249,47669	22478,44	--	5607847	--	237773	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-17, примеч.)	2,56566	290695,66	1388,52	745826	3562	92043	56,40	145
		т металлических изделий		44014,00	458,01	112925	1175	50,8	0,54	1
5	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (толщ.20 мм; р-р цем.1:2)	180,478	706,63	7,16	127532	1291	33158	0,38	69
		м2 поверхности		286,98	3,39	51793	612	50,8	--	1
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-20,21)								
11	Е11-060701-0109	Перемычки из бетона класса В15. Устройство	35,56875	33693,70	2794,41	1198443	99394	240302	13,10	466
		м3		9965,83	571,66	354472	20333	48,5	0,67	24
12	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,0017675	199642,46	--	199995	--	8480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,622625	199642,46	--	323945	--	13735	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,870975	194893,74	--	169748	--	7197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,159975	187651,39	--	30020	--	1273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,6553425	13250,18	1022,48	48434	3738	24562	14,94	55
		т		11952,30	227,53	43690	832	48,5	0,20	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-20,								
17	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Арматура над проемами в перегородках	0,523125	45402,52	1388,52	23751	726	13326	56,40	30
		т металлических изделий		44014,00	458,01	23025	240	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,010875	220055,42	--	2393	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,51225	207596,39	--	106341	--	4509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ								
20	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм (БМ-1 из бетона класса В15). Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	21,7875	35979,50	4003,99	783903	87237	162911	14,40	314
		м3		10954,80	817,69	238678	17815	48,5	0,96	21
21	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,31374	199642,46	--	62636	--	2656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,05772	187651,39	--	573785	--	24329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,37146	13250,18	1022,48	44672	3447	22654	14,94	50
		т		11952,30	227,53	40297	767	48,5	0,20	1
24	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм (БМ-2 из бетона класса В25). Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	15,6	37548,00	4003,99	585749	62462	117683	14,40	225
		м3		10954,80	817,69	170895	12756	48,5	0,96	15
25	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,396	199642,46	--	79058	--	3352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,4096	187651,39	--	452165	--	19172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,8056	25 13250,18	1022,48	37175	2869	18852	14,94	7020 42
		т		11952,30	227,53	33533	638	48,5	0,20	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21591991	2087138			6589
			Тенге			4826794	481472			567
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21591991				
	Материалы -		Тенге			7070126				
	Всего заработная плата -		Тенге				5308266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7607933				
		Накладные расходы -	Тенге			3704026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2675101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1028925		
		Сметная прибыль -	Тенге			2023681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27319698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7156
		Сметная заработная плата -	Тенге				5308266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27319698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7156
		Сметная заработная плата -	Тенге				5308266			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-34)								
28	E11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	27	4153,99	583,79	112158	15762	36613	2,10	57
		шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	45361	3852	62,1	0,17	5
29	E11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	493,2	5293,48	768,19	2610745	378871	871764	2,74	1351
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	1081121	94582	62,1	0,23	112
31	E11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2040	260,58	1,79	531593	3649	357436	0,30	608
		м		252,75	0,85	515620	1730	62,1	--	2
32	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /МС-2,3,7 и доп. стержни/. Установка	0,363084	369098,43	11596,90	134014	4211	41835	170,00	62
		т стальных элементов		152909,90	907,54	55519	330	62,1	1,07	--
33	C121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,363084	194893,74	--	70763	--	3000	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	E11-060301-0407	Гильзы из труб. Установка	0,157896	159251,37	847,41	25145	134	13739	198,00	31
		т		158403,96	348,76	25011	55	48,5	0,36	--
35	C123-010201-0156 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	34,224	998,95	--	34188	--	1450	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С123-010201-0167 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 88 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2,76	1175,45	--	3244	--	138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-010201-0124 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 35 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,828	418,46	--	346	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,157896	103448,47	--	16334	--	693	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	4,8	260,02	111,83	1248	537	555	0,18	1
		отверстие		148,19	49,19	711	236	50,8	0,06	--
40	Е11-460302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	197,4	552,94	236,01	109149	46587	48609	0,38	75
		отверстие		316,93	103,82	62562	20493	50,8	0,12	24
41	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	33,6	1860,78	790,73	62522	26569	27879	1,28	43
		отверстие		1070,05	347,83	35954	11687	50,8	0,41	14
		СЕЧЕНИЕ 1-1-4-4=30+60+255+20,5 м (АС-34,35)								
42	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В15 Устройство	6,6903	25261,11	1681,51	169004	11250	29500	8,21	55
		м3		6245,76	357,24	41786	2390	48,5	0,42	3
43	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,141948	220055,42	--	31236	--	1324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,792702	207596,39	--	164562	--	6977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 - 2 шт (АС-34,35)								
45	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,32	34743,65	1913,15	45862	2525	8785	13,00	17
		м3		9889,75	360,78	13054	476	48,5	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,149784	13656,15	699,65	2045	105	1062	16,88	3
		т		12681,10	193,40	1899	29	48,5	0,17	--
47	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,149784	194893,74	--	29192	--	1238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,234576	13250,18	1022,48	3108	240	1576	14,94	4
		т		11952,30	227,53	2804	53	48,5	0,20	--
49	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,16524	187651,39	--	31008	--	1315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04368	194893,74	--	8513	--	361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,021648	199642,46	--	4322	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	199642,46	--	192	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,003048	199642,46	--	609	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, ЗД-1	0,005376	201459,31	847,41	1083	5	173	58,00	--
		т		46401,16	348,76	249	2	48,5	0,36	--
55	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,005376	103448,47	--	556	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,576	8875,31	1181,70	5112	681	945	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1073	166	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2" - 2 шт (АС-34,35)								
57	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,96	34743,65	1913,15	33354	1837	6389	13,00	12
		м3		9889,75	360,78	9494	346	48,5	0,42	--
58	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,077376	13656,15	699,65	1057	54	548	16,88	1
		т		12681,10	193,40	981	15	48,5	0,17	--
59	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,077376	194893,74	--	15080	--	639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,160944	13250,18	1022,48	2133	165	1081	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1924	37	48,5	0,20	--
61	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,028464	194893,74	--	5547	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,020664	199642,46	--	4125	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000528	199642,46	--	105	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,216	8875,31	1181,70	1917	255	354	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	402	62	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 - 3 шт (АС-34,35)								
67	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,35	34743,65	1913,15	46904	2583	8985	13,00	18
		м3		9889,75	360,78	13351	487	48,5	0,42	1
68	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1152	13656,15	699,65	1573	81	817	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1461	22	48,5	0,17	--
69	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,1152	194893,74	--	22452	--	952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,241416	13250,18	1022,48	3199	247	1622	14,94	4
		т		11952,30	227,53	2885	55	48,5	0,20	--
71	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,16524	187651,39	--	31008	--	1315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,042696	194893,74	--	8321	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,030996	199642,46	--	6188	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,002484	199642,46	--	496	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000792	199642,46	--	158	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,288	8875,31	1181,70	2556	340	473	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	536	83	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 - 5 шт (АС-34,36)								
77	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	2,4	34743,65	1913,15	83385	4592	15973	13,00	31
		м3		9889,75	360,78	23735	866	48,5	0,42	1
78	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,19344	13656,15	699,65	2642	135	1371	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2453	37	48,5	0,17	--
79	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,19344	194893,74	--	37700	--	1598	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40236	13250,18	1022,48	5331	411	2704	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4809	92	48,5	0,20	--
81	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07116	194893,74	--	13869	--	588	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,05166	199642,46	--	10314	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00132	199642,46	--	264	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,54	31 8875,31	1181,70	4793	638	886	2,71	7020 1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1006	156	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 - 86 шт (АС-34,36)								
87	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	30,96	34743,65	1913,15	1075663	59231	206052	13,00	402
		м3		9889,75	360,78	306187	11170	48,5	0,42	13
88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,405076	13656,15	699,65	32844	1683	17047	16,88	41
		т		12681,10	193,40	30499	465	48,5	0,17	--
89	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	2,405076	194893,74	--	468734	--	19874	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,987672	13250,18	1022,48	92588	7145	46954	14,94	104
		т		11952,30	227,53	83519	1590	48,5	0,20	1
91	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	4,73688	187651,39	--	888882	--	37689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,333344	194893,74	--	259860	--	11018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,84624	199642,46	--	168945	--	7163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,071208	199642,46	--	14216	--	603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,045408	199642,46	--	9065	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	2,58	8875,31	1181,70	22898	3049	4233	2,71	7
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	4805	744	56,4	0,34	1
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 - 5 шт (АС-34,36)								
97	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,86	34743,65	1913,15	64623	3558	12379	13,00	24
		м3		9889,75	360,78	18395	671	48,5	0,42	1
98	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15168	13656,15	699,65	2071	106	1075	16,88	3
		т		12681,10	193,40	1923	29	48,5	0,17	--
99	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,15168	194893,74	--	29561	--	1253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40626	13250,18	1022,48	5383	415	2730	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4856	92	48,5	0,20	--
101	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07752	194893,74	--	15108	--	641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,0492	199642,46	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00264	199642,46	--	527	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,24	8875,31	1181,70	2130	284	394	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	447	69	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 - 5 шт (АС-34,36)								
107	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,89	34743,65	1913,15	65666	3616	12579	13,00	25
		м3		9889,75	360,78	18692	682	48,5	0,42	1
108	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15405	13656,15	699,65	2104	108	1092	16,88	3
		т		12681,10	193,40	1954	30	48,5	0,17	--
109	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,15405	194893,74	--	30023	--	1273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40626	13250,18	1022,48	5383	415	2730	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4856	92	48,5	0,20	--
111	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07752	194893,74	--	15108	--	641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,0492	199642,46	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00264	199642,46	--	527	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,24	8875,31	1181,70	2130	284	394	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	447	69	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 - 5 шт (АС-34,37)								
117	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,92	34743,65	1913,15	66708	3673	12778	13,00	25
		м3		9889,75	360,78	18988	693	48,5	0,42	1
118	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,65879	13656,15	699,65	22653	1161	11757	16,88	28
		т		12681,10	193,40	21035	321	48,5	0,17	--
119	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,15879	194893,74	--	30947	--	1312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40626	13250,18	1022,48	5383	415	2730	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4856	92	48,5	0,20	--
121	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07752	194893,74	--	15108	--	641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,0492	199642,46	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00264	199642,46	--	527	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,3	8875,31	1181,70	2663	355	492	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	559	87	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 - 1 шт (АС-34,37)								
127	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,384	34743,65	1913,15	13342	735	2556	13,00	5
		м3		9889,75	360,78	3798	139	48,5	0,42	--
128	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,031758	13656,15	699,65	434	22	225	16,88	1
		т		12681,10	193,40	403	6	48,5	0,17	--
129	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,031758	194893,74	--	6189	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,082644	13250,18	1022,48	1095	85	555	14,94	1
		т		11952,30	227,53	988	19	48,5	0,20	--
131	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05508	187651,39	--	10336	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,016896	194893,74	--	3293	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,00984	199642,46	--	1964	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,000828	199642,46	--	165	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000792	199642,46	--	158	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,06	8875,31	1181,70	533	71	98	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	112	17	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8"- 1 шт (АС-34,37)								
137	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,42	34743,65	1913,15	14592	804	2795	13,00	5
		м3		9889,75	360,78	4154	152	48,5	0,42	--
138	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03792	13656,15	699,65	518	27	269	16,88	1
		т		12681,10	193,40	481	7	48,5	0,17	--
139	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,03792	194893,74	--	7390	--	313	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07986	13250,18	1022,48	1058	82	537	14,94	1
		т		11952,30	227,53	955	18	48,5	0,20	--
141	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05508	187651,39	--	10336	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014112	194893,74	--	2750	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,00984	199642,46	--	1964	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,000828	199642,46	--	165	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000264	199642,46	--	53	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,114	8875,31	1181,70	1012	135	187	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	212	33	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 - 8 шт (АС-34,37)								
147	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	3,12	34743,65	1913,15	108400	5969	20765	13,00	41
		м3		9889,75	360,78	30856	1126	48,5	0,42	1
148	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,273024	13656,15	699,65	3728	191	1935	16,88	5
		т		12681,10	193,40	3462	53	48,5	0,17	--
149	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,273024	194893,74	--	53211	--	2256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,63888	13250,18	1022,48	8465	653	4293	14,94	10
		т		11952,30	227,53	7636	145	48,5	0,20	--
151	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,44064	187651,39	--	82687	--	3506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,112896	194893,74	--	22003	--	933	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,07872	199642,46	--	15716	--	666	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,006624	199642,46	--	1322	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,002112	199642,46	--	422	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,624	8875,31	1181,70	5538	737	1024	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1162	180	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-10 - 5 шт (АС-34,37)								
157	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	2,01	34743,65	1913,15	69835	3845	13377	13,00	26
		м3		9889,75	360,78	19878	725	48,5	0,42	1
158	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,17301	13656,15	699,65	2363	121	1226	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2194	33	48,5	0,17	--
159	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,17301	194893,74	--	33719	--	1430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40626	13250,18	1022,48	5383	415	2730	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4856	92	48,5	0,20	--
161	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07752	194893,74	--	15108	--	641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,0492	199642,46	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00264	199642,46	--	527	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,39	8875,31	1181,70	3461	461	640	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	726	112	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-11 - 5 шт (АС-34,38)								
167	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,89	34743,65	1913,15	65666	3616	12579	13,00	25
		м3		9889,75	360,78	18692	682	48,5	0,42	1
168	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,15168	13656,15	699,65	2071	106	1075	16,88	3
		т		12681,10	193,40	1923	29	48,5	0,17	--
169	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,15168	194893,74	--	29561	--	1253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,41322	13250,18	1022,48	5475	423	2777	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4939	94	48,5	0,20	--
171	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2754	187651,39	--	51679	--	2191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08448	194893,74	--	16465	--	698	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,0492	199642,46	--	9822	--	416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,00414	199642,46	--	827	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00396	199642,46	--	791	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,21	8875,31	1181,70	1864	248	345	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	391	61	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-12"- 1 шт (АС-34,38)								
177	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,42	34743,65	1913,15	14592	804	2795	13,00	5
		м3		9889,75	360,78	4154	152	48,5	0,42	--
178	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,036024	13656,15	699,65	492	25	255	16,88	1
		т		12681,10	193,40	457	7	48,5	0,17	--
179	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,036024	194893,74	--	7021	--	298	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07986	13250,18	1022,48	1058	82	537	14,94	1
		т		11952,30	227,53	955	18	48,5	0,20	--
181	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05508	187651,39	--	10336	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014112	194893,74	--	2750	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,00984	199642,46	--	1964	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,000828	199642,46	--	165	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000264	199642,46	--	53	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,096	8875,31	1181,70	852	113	158	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	179	28	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-12 - 2 шт (АС-34,39)								
187	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,84	34743,65	1913,15	29185	1607	5591	13,00	11
		м3		9889,75	360,78	8307	303	48,5	0,42	--
188	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,069204	13656,15	699,65	945	48	491	16,88	1
		т		12681,10	193,40	878	13	48,5	0,17	--
189	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,069204	194893,74	--	13487	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,162504	13250,18	1022,48	2153	166	1092	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1942	37	48,5	0,20	--
191	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033792	194893,74	--	6586	--	279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001056	199642,46	--	211	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,168	8875,31	1181,70	1491	199	276	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	313	48	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-13 - 2 шт (АС-34,38)								
197	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,84	34743,65	1913,15	29185	1607	5591	13,00	11
		м3		9889,75	360,78	8307	303	48,5	0,42	--
198	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,072996	13656,15	699,65	997	51	517	16,88	1
		т		12681,10	193,40	926	14	48,5	0,17	--
199	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,072996	194893,74	--	14226	--	603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15972	13250,18	1022,48	2116	163	1073	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1909	36	48,5	0,20	--
201	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,100224	194893,74	--	19533	--	828	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000528	199642,46	--	105	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,204	8875,31	1181,70	1811	241	335	2,71	1
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	380	59	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-14"- 1 шт (АС-34,38)								
207	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,42	34743,65	1913,15	14592	804	2795	13,00	5
		м3		9889,75	360,78	4154	152	48,5	0,42	--
208	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,036498	13656,15	699,65	498	26	259	16,88	1
		т		12681,10	193,40	463	7	48,5	0,17	--
209	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,036498	194893,74	--	7113	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07986	13250,18	1022,48	1058	82	537	14,94	1
		т		11952,30	227,53	955	18	48,5	0,20	--
211	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05508	187651,39	--	10336	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014112	194893,74	--	2750	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,00984	199642,46	--	1964	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,000828	199642,46	--	165	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000264	199642,46	--	53	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,102	8875,31	1181,70	905	121	167	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	190	29	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-14 - 2 шт (АС-34,39)								
217	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,84	34743,65	1913,15	29185	1607	5591	13,00	11
		м3		9889,75	360,78	8307	303	48,5	0,42	--
218	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,069204	13656,15	699,65	945	48	491	16,88	1
		т		12681,10	193,40	878	13	48,5	0,17	--
219	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,069204	194893,74	--	13487	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,162504	13250,18	1022,48	2153	166	1092	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1942	37	48,5	0,20	--
221	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031008	194893,74	--	6043	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001056	199642,46	--	211	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,168	8875,31	1181,70	1491	199	276	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	313	48	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-15 - 2 шт (АС-34,39)								
227	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,78	34743,65	1913,15	27100	1492	5191	13,00	10
		м3		9889,75	360,78	7714	281	48,5	0,42	--
228	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06636	13656,15	699,65	906	46	470	16,88	1
		т		12681,10	193,40	842	13	48,5	0,17	--
229	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,06636	194893,74	--	12933	--	548	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,162504	13250,18	1022,48	2153	166	1092	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1942	37	48,5	0,20	--
231	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031008	194893,74	--	6043	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001056	199642,46	--	211	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,084	8875,31	1181,70	746	99	138	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	156	24	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-16 - 2 шт (АС-34,39)								
237	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,78	34743,65	1913,15	27100	1492	5191	13,00	10
		м3		9889,75	360,78	7714	281	48,5	0,42	--
238	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06636	13656,15	699,65	906	46	470	16,88	1
		т		12681,10	193,40	842	13	48,5	0,17	--
239	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,06636	194893,74	--	12933	--	548	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,162504	13250,18	1022,48	2153	166	1092	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1942	37	48,5	0,20	--
241	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031008	194893,74	--	6043	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001056	199642,46	--	211	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,084	8875,31	1181,70	746	99	138	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	156	24	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-17 - 2 шт (АС-34,40)								
247	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,84	34743,65	1913,15	29185	1607	5591	13,00	11
		м3		9889,75	360,78	8307	303	48,5	0,42	--
248	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,069204	13656,15	699,65	945	48	491	16,88	1
		т		12681,10	193,40	878	13	48,5	0,17	--
249	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,069204	194893,74	--	13487	--	572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,162504	13250,18	1022,48	2153	166	1092	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1942	37	48,5	0,20	--
251	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,031008	194893,74	--	6043	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001056	199642,46	--	211	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,084	8875,31	1181,70	746	99	138	2,71	--
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	156	24	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-18 - 4 шт (АС-34,40)								
257	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	1,92	34743,65	1913,15	66708	3673	12778	13,00	25
		м3		9889,75	360,78	18988	693	48,5	0,42	1
258	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,178224	13656,15	699,65	2434	125	1263	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2260	34	48,5	0,17	--
259	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,178224	194893,74	--	34735	--	1473	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,323664	13250,18	1022,48	4289	331	2175	14,94	5
		т		11952,30	227,53	3869	74	48,5	0,20	--
261	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,22032	187651,39	--	41343	--	1753	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,060672	194893,74	--	11825	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,03936	199642,46	--	7858	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,003312	199642,46	--	661	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00192	199642,46	--	383	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,576	8875,31	1181,70	5112	681	945	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1073	166	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-19 - 1 шт (АС-34,40)								
267	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,42	34743,65	1913,15	14592	804	2795	13,00	5
		м3		9889,75	360,78	4154	152	48,5	0,42	--
268	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,034128	13656,15	699,65	466	24	242	16,88	1
		т		12681,10	193,40	433	7	48,5	0,17	--
269	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,034128	194893,74	--	6651	--	282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,081252	13250,18	1022,48	1077	83	546	14,94	1
		т		11952,30	227,53	971	18	48,5	0,20	--
271	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05508	187651,39	--	10336	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015504	194893,74	--	3022	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,00984	199642,46	--	1964	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,000828	199642,46	--	165	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000528	199642,46	--	105	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,078	50 8875,31	1181,70	692	92	128	2,71	7020 --
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	145	22	56,4	0,34	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-20 - 2 шт (АС-34,40)								
277	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В15	0,744	34743,65	1913,15	25849	1423	4952	13,00	10
		м3		9889,75	360,78	7358	268	48,5	0,42	--
278	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,059724	13656,15	699,65	816	42	423	16,88	1
		т		12681,10	193,40	757	12	48,5	0,17	--
279	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм/сетка С-1/ СТ РК 2591-2014	0,059724	194893,74	--	11640	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15972	13250,18	1022,48	2116	163	1073	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1909	36	48,5	0,20	--
281	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	187651,39	--	20672	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,028224	194893,74	--	5501	--	233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /хомуты/СТ РК 2591-2014	0,01968	199642,46	--	3929	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор Ф-1/ СТ РК 2591-2014	0,001656	199642,46	--	331	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000528	199642,46	--	105	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0,12**	**8875,31**	**1181,70**	**1065**	**142**	**197**	**2,71**	**--**
		м3 утеплителя		**1862,50**	**288,38**	**224**	**35**	**56,4**	**0,34**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9829884**	**627974**			**3370**
			Тенге			**2696238**	**163192**			**191**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9829884**				
	Материалы -		Тенге			**2818902**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2859430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3686769**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2121922**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1635778**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**486144**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**956144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12907950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2859430**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12907950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2859430**			
		ИТОГО	Тенге			81 231 507				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			974 778				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			82 206 285				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			575 444				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			82 781 729				
		Итого в ценах 2018г К=1,0599383	Тенге			87 743 525				
		НДС 12%	Тенге			10 529 223				
		Итого с НДС	Тенге			98 272 748				
		Понижающий коэффициент К=0,999565								
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			98 230 000				

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй" **Алпысбаев П.Т.**

Инженер ТОО "Ер-Гарант-Строй" **Уалиханов А.У.**

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан" **Мамиров О.М.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахс "
Технический надзор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Наименование объекта Пристройка на 150 коек к зданию "Областного перинатального центра №3" в городе Туркестан Южно- Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2001г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	19 687 687	2 109 395		19 687 687						2 109 395	19 687 687
Оборудование											
Инжиниринговые услуги	270 696	29 003		270 696						29 003	270 696
Авторский надзор	41 617	4 459		41 617						4 459	41 617
Всего по стройке	**20 000 000**	**2 142 857**	**-**	**20 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства
Туркестанской области
_____ Ахметов Е.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
_____ Алпысбаев П.Т.

Заказчик — ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор — ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Договор — Договор №159 от 21.09.18г.
Наименование объекта — ПРИСТРОЙКА НА 150 КОЕК К ЗДАНИЮ "ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА №3" В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАНЕ, ЮКО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Октябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СНОС СТРОЕНИЙ										
		ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка**	48,24	11929,77	5475,95	575492	264160	250796	8,27	399		
		м3		6453,83	2408,80	311333	116201	50,8	2,84	137		
2	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	45,36	1288,36	109,77	58440	4979	32184	1,65	75		
		м2		1178,59	58,15	53461	2638	50,8	0,08	4		
3	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	3,78	759,32	109,77	2870	415	1538	0,91	3		
		м2		649,54	58,15	2455	220	50,8	0,08	--		
4	Е11-070501-0101	**Демонтаж. Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.**	16	664,11	429,26	10626	6868	4485	0,38	6		
		шт. сборных конструкций		234,84	154,66	3758	2475	62,1	0,16	3		
5	Е11-070502-0101	**Демонтаж. Колонны массой до 2 т.**	19	4193,33	1958,89	79673	37219	39179	3,54	67		
		шт. сборных конструкций		2234,44	676,33	42454	12850	62,1	0,69	13		
6	Е11-070503-0104	**Демонтаж. Балки перекрытий, масса до 3 т.**	7	1993,41	1014,20	13954	7099	6235	1,51	11		
		шт. сборных конструкций		979,21	266,26	6854	1864	62,1	0,31	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-070504-0108	Демонтаж. Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2.	24	1328,02	693,13	31873	16635	13742	0,99	24
		шт. сборных конструкций		634,90	162,65	15238	3903	62,1	0,19	5
8	Е11-070106-0101	Демонтаж. Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2	115	6203,94	3102,20	713453	356753	320206	4,50	518
		шт. сборных конструкций		3101,74	793,26	356700	91225	62,1	0,81	94
9	Е11-090403-0301	Демонтаж м/конструкций ворот	0,4583	58157,70	36129,59	26654	16558	9232	24,84	11
		т конструкций		22028,11	5820,34	10095	2667	60,9	5,54	3
10	Е11-460401-0104	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	20,592	7758,14	2217,37	159756	45660	77828	7,10	146
		м3		5540,77	975,40	114096	20085	50,8	1,15	24
11	Е12-070101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия	432	1231,12	395,73	531845	170957	291818	1,11	480
		м2		835,39	176,37	360888	76192	59,1	0,21	91
12	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	148,5	73,00	--	10841	--	460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С341-020102-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	148,5	337,00	--	50045	--	2122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
14	Е11-090202-0101	Демонтаж резервуаров стальные вертикальные цилиндрические для топлива емк.10м3 и 7,5м3.	4,42	26789,39	15654,44	118409	69193	47572	11,40	50
		т конструкций		11134,95	4030,04	49216	17813	60,9	4,17	18
15	Е11-090606-0104	Демонтаж м/конструкций дымовой трубы	5,36214	53304,60	20785,76	285827	111456	133873	38,34	206
		т конструкций		32518,84	3249,17	174371	17423	60,9	3,35	18
		ДЕМОНТАЖ ТРУБ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ КАНАЛЕ ОТ УТ ПО ул.НЫШАНОВА ДО ПРОЕКТИРУЕМОЙ КАМЕРЫ УТ1								
16	Е12-160101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм (57х3 мм). Демонтаж труб со вскрытием плит в непроходных каналах краном	216	226,40	56,36	48903	12173	27220	0,22	48
		м трубопровода		168,28	20,69	36348	4470	59,1	0,02	4
17	Е12-160101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм (108х3,5 мм). Демонтаж труб со вскрытием плит в непроходных каналах краном	192	331,88	64,89	63722	12459	36703	0,35	67
		м трубопровода		263,69	23,77	50628	4563	59,1	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ, ПОПАДАЮЩЕЙ ПОД ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ								
18	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм (57Х3 мм). Демонтаж	0,068	264589,31	136291,21	17992	9268	8198	248,40	17
		км трубопровода		128298,10	40615,73	8724	2762	62,1	38,26	3
19	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм (89Х3 мм). Демонтаж	0,18	273281,00	141264,11	49191	25428	22347	255,60	46
		км трубопровода		132016,89	41872,72	23763	7537	62,1	39,74	7
20	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В10 (шт16-2,0м3). Демонтаж	32	2962,51	842,19	94800	26950	41525	3,53	113
		м3		2120,33	197,97	67850	6335	48,5	0,23	7
21	Е11-090305-0302	Конструкции опорные из трубы д=133х4 мм для крепления трубопроводов теплосети массой до 0,5 т. Демонтаж	0,20368	14976,78	1901,25	3050	387	1844	27,24	6
		т конструкций		13075,53	182,59	2663	37	60,9	0,19	--
22	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	4,27712	73,00	--	312	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	4,27712	559,12	--	2391	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ,ГП-1								
24	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	333,96	1942,17	807,19	648608	269568	335768	1,55	518
		м3		1134,99	333,54	379040	111388	60,3	0,39	130
25	Е11-270302-0201	Разборка бортовых камней на бетонном основании	487	541,72	--	263816	--	177012	0,77	374
		м		541,72	--	263816	--	60,3	--	--
26	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	567	73,00	--	41391	--	1755	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С341-020102-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	567	337,00	--	191079	--	8102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ								
28	Е11-010207-0501	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	166	161,63	125,26	26831	20793	8973	0,05	9
		дерево		36,37	40,24	6038	6680	59,1	0,04	7
29	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	5,63072	331,00	--	1864	--	1439	--	--
		т		231,70	--	1305	--	100	--	--
30	С341-020102-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	5,63072	337,00	--	1898	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4125604	1484978			3194
			Тенге			2341096	509328			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3691664				
	Материалы -		Тенге			1015				
	Всего заработная плата -		Тенге				2576138			
	Транспортные расходы -		Тенге			299820				
		Накладные расходы -	Тенге			1709829				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1490121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					219708		
		Сметная прибыль -	Тенге			432119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5833612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3454
		Сметная заработная плата -	Тенге				2576138			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			433940				
	Всего заработная плата -		Тенге				274286			
		Накладные расходы -	Тенге			192522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					167040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25482		
		Сметная прибыль -	Тенге			50117				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			676578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				274286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			6510191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3766
		Сметная заработная плата -	Тенге				2850424			
	ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /насыпной/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	327,4	160,25	151,27	52466	49527	12578	0,01	4
		м3 грунта		8,87	42,47	2903	13904	59,1	0,04	12
2	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	622,06	559,12	--	347806	--	14747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (супесь)	628,3	69,27	64,44	43521	40485	10453	0,01	4
		м3 грунта		4,83	17,41	3036	10936	59,1	0,02	10
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную (супесь) в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (пересечения)	3,8	2198,01	--	8352	--	5500	2,98	11
		м3 грунта		2198,01	--	8352	--	59,1	--	--
5	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,8	160,25	151,27	609	575	146	0,01	--
		м3 грунта		8,87	42,47	34	161	59,1	0,04	--
6	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	7,22	559,12	--	4037	--	171	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в отвал. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	7,2	1045,83	--	7530	--	4958	1,42	10
		м3 грунта		1045,83	--	7530	--	59,1	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА								
8	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,256	618186,76	210167,69	158256	53803	78003	444,00	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		359431,32	70778,51	92014	18119	62,1	92,49	24
9	С123-010501-1424 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450x33,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	276,9561	25963,72	--	7190811	--	304890	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-221401-0308	Трубы полиэтиленовые диаметром 450x33,1 мм. Протаскивание в футляр	20	1607,15	19,61	32143	392	13705	1,12	22
		м трубы, уложенной в футляре		949,95	3,39	18999	68	62,1	--	--
11	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (тройник д=400мм). Установка	0,0555	415943,61	259847,12	23085	14422	8852	147,70	8
		т фасонных частей		144265,98	74873,80	8007	4155	62,1	74,55	4
12	С123-020101-0656 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	31723,75	--	31724	--	1345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-220701-0111	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	0,276	280381,67	--	77385	--	18488	113,30	31
		км трубопровода		85116,63	--	23492	--	62,1	--	--
14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
15	С123-020303-1818 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	84546,03	--	84546	--	3585	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-020303-1118 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	68746,18	--	137492	--	5830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-020303-7518 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	44049,30	--	44049	--	1868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	9	3593,49	410,24	32341	3692	17965	2,89	26
		фланец		2822,81	25,45	25405	229	62,1	0,03	--
19	С123-020103-0118 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	9	9110,15	--	81991	--	3476	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	1	13231,27	9547,43	13231	9547	4373	3,30	3
		фланец		3223,28	2664,77	3223	2665	62,1	2,35	2
21	С123-020103-0120 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80	1	11101,32	--	11101	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-221101-0108 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки полиэтиленовые) , диаметр 450 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	21904,23	12981,66	43808	25963	15818	6,94	14
		врезка		6690,72	4092,69	13381	8185	62,1	4,11	8
23	С123-010501-1424 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450x33,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (для врезки)	0,8	25963,72	--	20771	--	881	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,019	415943,61	259847,12	7903	4937	3030	147,70	3
		т фасонных частей		144265,98	74873,80	2741	1423	62,1	74,55	1
25	С123-020103-3564 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	1	47329,50	--	47330	--	2007	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			8505696	205426			253
			Тенге			210443	60526			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8505696				
	Материалы -		Тенге			88169				
	Всего заработная плата -		Тенге				270969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7649815				
	Транспортные расходы -		Тенге			351843				
		Накладные расходы -	Тенге			534583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					166866		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					367717		
		Сметная прибыль -	Тенге			723222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9763501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				270969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			9763501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				270969			
		ИТОГО	Тенге			16 273 693				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			195 284				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16 468 977				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			115 283				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			16 584 260				
		Итого в ценах 2018г К=1,0599383	Тенге			17 578 292				
		НДС 12%	Тенге			2 109 395				
		Итого с НДС	Тенге			19 687 687				

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй" **Алпысбаев П.Т.**

Инженер ТОО "Ер-Гарант-Строй" **Уалиханов А.У.**

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан" **Мамиров О.М.**

Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор	ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Наименование объекта	Пристройка на 150 коек к зданию "Областного перинатального центра №3" в городе Туркестан Южно- Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2018г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	98 647 000	10 569 321	81 583 429	98 647 000						10 569 321	98 647 000
Оборудование											
Инжиниринговые услуги	1 353 000	144 964		1 353 000						144 964	1 353 000
Авторский надзор											
Всего по стройке	**100 000 000**	**10 714 286**	**81 583 429**	**100 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства
Туркестанской области

_____ Ахметов Е.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй"

_____ Алпысбаев П.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) 7020
Технический надзор ТОО "Ер-Гарант-Строй"
Договор Договор №159 от 21.09.18г., Доп. соглашение №1 от 23 ноября 2018г.
Наименование объекта ПРИСТРОЙКА НА 150 КОЕК К ЗДАНИЮ "ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА №3" В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН, ЮКО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Ноябрь 2018 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СНОС СТРОЕНИЙ										
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП 0,4кв										
24	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	101	75,78	62,04	7654	6266	1890	0,05	5		
		м кабеля		13,74	21,01	1388	2122	42,8	0,02	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7654	6266			5		
			Тенге			1388	2122			3		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7654						
	Всего заработная плата -		Тенге				3510					
		Накладные расходы -	Тенге			1890						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1502				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					388				
		Сметная прибыль -	Тенге			764						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10308						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8		
		Сметная заработная плата -	Тенге				3510					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10308						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8		
		Сметная заработная плата -	Тенге				3510					
		ПОСЛЕРОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы /насыпной/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1497,021	Страниц - 18 160,25	151,27	239899	226462	57514	0,01	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)										
		м3 грунта		2 8,87	42,47	13272	63576	59,1	0,04	70260
2	Е11-010105-0803	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3	84,50925	759,47	279,20	64182	23595	31711	0,67	56
		м3 грунта недобора		479,24	77,59	40500	6557	59,1	0,07	6
3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	28,16975	2198,01	--	61918	--	40770	2,98	84
		м3 грунта		2198,01	--	61918	--	59,1	--	--
4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы /насыпной/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недобор)	112,679	122,47	115,61	13799	13027	3308	0,01	1
		м3 грунта		6,76	32,46	762	3657	59,1	0,03	3
5	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	3058,43	559,12	--	1710029	--	72505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЪЕЗД								
6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ВЪЕЗД/	338,52	99,58	94,01	33709	31826	8080	0,01	3
		м3 грунта		5,50	26,39	1861	8935	59,1	0,02	8
7	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	19,11	457,29	189,71	8739	3625	4136	0,37	7
		м3 грунта недобора		266,96	52,85	5102	1010	59,1	0,05	1
8	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	6,37	1045,83	--	6662	--	4387	1,42	9
		м3 грунта		1045,83	--	6662	--	59,1	--	--
9	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км	637	613,99	--	391112	--	16583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОТЛОВАН								
10	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7574,106	99,58	94,01	754215	712072	180787	0,01	61
		м3 грунта		5,50	26,39	41644	199905	59,1	0,02	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1								
		м3 грунта недобора	427,5705	457,29	189,71	195523	81113	92533	0,37	7020
				266,96	52,85	114146	22599	59,1	0,05	159
12	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								20
		м3 грунта	142,5235	1045,83	--	149055	--	98147	1,42	202
				1045,83	--	149055	--	59,1	--	--
13	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км								
		т	14252,35	613,99	--	8750800	--	371034	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОДУШКА								
14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	4907,14	99,58	94,01	488644	461340	117129	0,01	39
				5,50	26,39	26980	129515	59,1	0,02	114
15	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км								
		т	8587,495	613,99	--	5272636	--	223560	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
		м3 грунтовой подушки	4528,47	320,36	319,07	1450738	1444892	309742	--	8
				1,18	87,80	5339	397595	59,1	0,08	384
17	С121-010601-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	2103,06	1200,44	--	2524597	--	107043	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22116257	2997951			648
			Тенге			467241	833349			767
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22116257				
	Материалы -		Тенге			1890				
	Всего заработная плата -		Тенге				1300590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2524597				
	Транспортные расходы -		Тенге			16124577				
		Накладные расходы -	Тенге			1738968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					768648		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					970320		
		Сметная прибыль -	Тенге			1908418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25763644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25763644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300590			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0.000								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ (АС8-16)								
1	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	317,222	22478,44	--	7130656	--	302340	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	132,778	22478,44	--	2984642	--	126549	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10115298	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10115298				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10115298				
		Накладные расходы -	Тенге			428889				
		Сметная прибыль -	Тенге			843535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11387722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11387722				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-34)								
30	С121-040108-9903 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	5823,68	5328,10	--	31029149	--	1315636	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			31029149	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31029149				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31029149				
		Накладные расходы -	Тенге			1315636				
		Сметная прибыль -	Тенге			2587583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34932368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34932368				

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						7020
1	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка насыпного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	107,973	160,25	151,27	17303	16334	4148	0,01	1
		м3 грунта		8,87	42,47	957	4585	59,1	0,04	4
2	Е11-010105-0803	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3	6,09525	759,47	279,20	4629	1702	2287	0,67	4
		м3 грунта недобора		479,24	77,59	2921	473	59,1	0,07	--
3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка насыпного грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,03175	2198,01	--	4466	--	2941	2,98	6
		м3 грунта		2198,01	--	4466	--	59,1	--	--
4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,127	122,47	115,61	995	940	239	0,01	--
		м3 грунта		6,76	32,46	55	264	59,1	0,03	--
5	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка насыпного грунта самосвалами вне карьеров (вывоз). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	220,59	559,12	--	123336	--	5229	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	716,472	99,58	94,01	71345	67358	17102	0,01	6
		м3 грунта		5,50	26,39	3939	18910	59,1	0,02	17
7	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	40,446	457,29	189,71	18495	7673	8753	0,37	15
		м3 грунта недобора		266,96	52,85	10798	2138	59,1	0,05	2
8	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	13,482	1045,83	--	14100	--	9284	1,42	19
		м3 грунта		1045,83	--	14100	--	59,1	--	--
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	53,928	99,58	94,01	5370	5070	1287	0,01	--
		м3 грунта		5,50	26,39	297	1423	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров (вывоз). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км		6						7020
			1348,2	613,99	--	827781	--	35098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах (с добавкой ГПС - 30%). Устройство методом послойной укатки								
			690	320,36	319,07	221048	220157	47195	--	1
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	813	60581	59,1	0,08	59
12	С121-010601-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			207	1200,44	--	248491	--	10536	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка грунта для подушки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			483	122,47	115,61	59151	55842	14178	0,01	5
		м3 грунта		6,76	32,46	3266	15677	59,1	0,03	14
14	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Подвозка для устройства подушки грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км								
			845,25	613,99	--	518975	--	22005	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (10 м). Группа грунтов 1								
			103,81	18,95	18,95	1967	1967	515	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	701	59,1	0,01	1
16	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1								
			103,81	10,61	10,61	1102	1102	288	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	392	59,1	--	--
17	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			44,49	594,22	--	26437	--	17408	0,89	39
		м3 грунта		594,22	--	26437	--	59,1	--	--
18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			103,81	119,35	50,94	12389	5288	6324	0,11	11
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	7102	2311	59,1	0,03	3
19	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы для засыпки. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			148,3	89,58	94,01	14767	13942	3540	0,01	1
		м3 грунта		5,50	26,39	815	3914	59,1	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	Подвозка для засыпки пазух грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км		7						7020
			259,525	613,99	--	159346	--	6756	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2351494	397374			110
			Тенге			75966	111370			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2351494				
	Материалы -		Тенге			224				
	Всего заработная плата -		Тенге				187336			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248491				
	Транспортные расходы -		Тенге			1629438				
		Накладные расходы -	Тенге			215113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					104397		
		Сметная прибыль -	Тенге			205329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2771936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				187336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2771936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				187336			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ /АС- /								
21	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	11,5	16896,80	661,24	194313	7604	14527	1,35	16
		м3		927,81	153,77	10670	1768	48,5	0,18	2
22	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные из бетона В12,5 на ССПЦ. Устройство	31,5	18780,86	813,23	591597	25617	62320	2,82	89
		м3		2145,32	192,90	67577	6076	48,5	0,23	7
23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сетками С1,С2,С3	0,661732	9979,26	896,74	6604	593	3432	11,60	8
		т		9052,52	368,62	5990	244	48,5	0,38	--
24	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 10 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С6)	0,661732	207596,39	--	137373	--	5825	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	11	8 1144,63	536,58	12591	5902	4523	0,48	7020 5
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	4036	2127	62,1	0,20	2
26	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	9	1620,87	753,03	14588	6777	5205	0,67	6
		шт. сборных конструкций		514,95	272,32	4635	2451	62,1	0,28	3
27	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	63	2446,05	1191,75	154101	75080	54477	0,94	59
		шт. сборных конструкций		740,13	435,47	46628	27434	62,1	0,45	28
28	С121-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на ССПЦ,W4 /ГОСТ 13579-78; ФБС9.4.6т, ФБС12.4.6т/	4,53	29189,02	--	132226	--	5606	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на ССПЦ,W4 /ГОСТ 13579-78; ФБС24.4.6т/	34,209	18060,08	--	617817	--	26195	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	ССЦ РК 8.04-08-2016;табл.10	Надбавка за сульфатостойкий бетон	38,739	270,00	--	10460	--	443	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-060401-0101	Монолитные участки блоков стен подвалов из бетона В7,5 на ССПЦ. Устройство	2,11	18105,37	788,08	38202	1663	4348	3,06	6
		м3		2358,92	198,41	4977	419	48,5	0,23	--
32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование сетками С-1 в местах примыкания фундаментных блоков	0,036	290695,66	1388,52	10465	50	1292	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1585	16	50,8	0,54	--
33	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 8 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,036	220055,42	--	7922	--	336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Арматура над отверстиями	0,010656	290695,66	1388,52	3098	15	382	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	469	5	50,8	0,54	--
35	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 12 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,010656	194893,74	--	2077	--	88	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (раствор 1:2)	36,52	191,67	7,16	32929	261	7012	0,38	14
		м2 поверхности		286,98	3,39	10480	124	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	303,62	732,47	14,47	222394	4392	38288	0,21	64
				177,80	1,70	53982	515	50,8	--	1
38	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	18	496,37	2,07	8935	37	5934	0,56	10
				489,52	0,65	8811	12	60,4	--	--
39	С123-010501-0804 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	18	550,16	--	9903	--	420	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /АС-36/								
40	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ								
		м3	6,72	16896,80	661,24	113546	4444	8489	1,35	9
				927,81	153,77	6235	1033	48,5	0,18	1
41	Е11-060101-0119	Фундаменты под перегородки из бетона В12,5 на ССПЦ, W4. Устройство								
		м3	16,5	18780,86	813,23	309884	13418	32644	2,82	47
				2145,32	192,90	35398	3183	48,5	0,23	4
42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
		т	0,280652	9979,26	896,74	2801	252	1455	11,60	3
				9052,52	368,62	2541	103	48,5	0,38	--
43	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 6 мм) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,026448	220055,42	--	5820	--	247	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 10 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,254204	207596,39	--	52772	--	2238	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (раствор 1:2)								
		м2 поверхности	12,41	901,67	7,16	11190	89	2383	0,38	5
				286,98	3,39	3561	42	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ПР-1 (1 шт; АС-35)								
46	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ								
		м3	0,14	16896,80	661,24	2366	93	177	1,35	--
				927,81	153,77	130	22	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						7020
47	Е11-061301-0103		0,8	31164,42	3601,56	24932	2881	5734	12,49	10
		м3		10348,34	1214,10	8279	971	48,5	1,25	1
48	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 8 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,04187	220055,42	--	9214	--	391	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 8 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0079	194893,74	--	1540	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-070601-0101	Плиты перекрытий каналов. Устройство	0,18	7219,17	2038,93	1299	367	432	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	485	97	62,1	0,55	--
51	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем плоские из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П8д-11а (2 шт), БМ В25 на ССПЦ/	0,18	35463,92	--	6384	--	271	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к стоимости за изменение марки бетона класса В22,5 на В25	0,18	635,00	--	114	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10, примеч.	Надбавка к стоимости за сульфатостойкость	0,18	270,00	--	49	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0006	103448,47	--	62	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,76	732,47	14,47	2754	54	474	0,21	1
		м2		177,80	1,70	669	6	50,8	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ПР-2 (1 шт; АС-35)								
56	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	0,18	16896,80	661,24	3041	119	227	1,35	--
		м3		927,81	153,77	167	28	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E11-060101-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений (приямка) при толщине до 150 мм, из бетона класса В15 на ССПЦ	0,9	31164,42	3601,56	28048	3241	6450	12,49	11
		м3		10348,34	1214,10	9314	1093	48,5	1,25	1
58	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (Д 8 мм), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,05135	220055,42	--	11300	--	479	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 8 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01185	194893,74	--	2309	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-070601-0101	Плиты перекрытий каналов. Устройство	0,18	7219,17	2038,93	1299	367	432	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	485	97	62,1	0,55	--
61	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем плоские из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П8д-11а (2 шт), БМ В25 на ССПЦ/	0,18	35463,92	--	6384	--	271	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к стоимости за изменение марки бетона класса В22,5 на В25	0,18	635,00	--	114	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10, примеч.	Надбавка к стоимости за за применение сульфатостойкого бетона	0,18	270,00	--	49	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0006	103448,47	--	62	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	732,47	14,47	3076	61	530	0,21	1
		м2		177,80	1,70	747	7	50,8	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ КЛ300Х300Н /АС-32/								
66	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	0,2338	16896,80	661,24	3950	155	295	1,35	--
		м3		927,81	153,77	217	36	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E11-061301-0302	Ленты между сооружениями при толщине стен до 100 мм из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство		12						7020
			0,3674	33697,45	4571,22	12380	1679	2752	13,20	5
		м3		10426,55	1561,43	3831	574	48,5	1,60	1
68	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0105696	245293,14	--	2593	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	E11-070601-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,3674	7219,17	2038,93	2652	749	882	3,33	1
		м3		2695,73	541,22	990	199	62,1	0,55	--
70	С121-040302-9903 применит. в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (4 шт; ПЗ-8 из БМ В25 на ССПЦ)	0,08	38491,92	--	3079	--	131	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к стоимости за изменение марки бетона класса В22,5 на В25	0,08	635,00	--	51	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10, примеч.	Надбавка к стоимости за за применение сульфатостойкого бетона	0,08	270,00	--	22	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	103448,47	--	124	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	E11-060801-0113	Монолитные участки перекрытия каналовиз бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	0,018	25434,16	1500,91	458	27	79	8,14	--
		м3		6192,51	360,75	111	6	48,5	0,42	--
75	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д 10 мм), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0020978	207596,39	--	435	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,18	732,47	14,47	1597	32	275	0,21	--
		м2		177,80	1,70	388	4	50,8	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ КЛ600Х450Н /АС-32/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на ССПЦ	0,94	16896,80	661,24	15883	622	1187	1,35	1
		м3		927,81	153,77	872	145	48,5	0,18	--
78	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	1,598	33697,45	4571,22	53849	7305	11968	13,20	21
		м3		10426,55	1561,43	16662	2495	48,5	1,60	3
79	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0460224	245293,14	--	11289	--	479	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (Д 8 мм) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,056406	194893,74	--	10993	--	466	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,056406	13656,15	699,65	770	39	400	16,88	1
		т		12681,10	193,40	715	11	48,5	0,17	--
82	Е11-070601-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,77	7219,17	2038,93	5559	1570	1849	3,33	3
		м3		2695,73	541,22	2076	417	62,1	0,55	--
83	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем плоские из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (11 шт; П6д-15 из БМ В25 на ССПЦ)	0,77	35463,92	--	27307	--	1158	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к стоимости за изменение марки бетона класса В22,5 на В25	0,77	635,00	--	489	--	21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10, примеч.	Надбавка за применение сульфатостойкого бетона	0,77	270,00	--	208	--	9	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033	103448,47	--	341	--	14	--	--
		т		Страниц - 18 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E11-060301-0119	Монолитные участки перекрытия каналовиз бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	0,071	14 25434,16	1500,91	1806	107	312	8,14	7020 1
		м3		6192,51	360,75	440	26	48,5	0,42	--
88	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (Д	0,0083048	207596,39	--	1724	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг (уголок-опора под плиту перекрытия). Установка	0,00589	201459,31	847,41	1187	5	190	58,00	--
		т		46401,16	348,76	273	2	48,5	0,36	--
90	C121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00589	103448,47	--	609	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,78	732,47	14,47	7896	156	1359	0,21	2
		м2		177,80	1,70	1917	18	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2975255	165824			404
			Тенге			316342	51807			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2966320				
	Материалы -		Тенге			1419788				
	Всего заработная плата -		Тенге				359326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1073214				
		Накладные расходы -	Тенге			322286				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					188521		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133765		
		Сметная прибыль -	Тенге			263088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3551695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				359326			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8935				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				8823			
		Накладные расходы -	Тенге			5934				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5329		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					605		
		Сметная прибыль -	Тенге			1189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3567753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				368149			
		ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (10 м). Группа грунтов 1 (супесь)**	966,7	18,95	18,95	18317	18317	4796	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	6525	59,1	0,01	7
9	Е11-010104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	966,7	10,61	10,61	10259	10259	2686	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	3654	59,1	--	4
10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	966,7	119,35	50,94	115373	49241	58893	0,11	104
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	66132	21523	59,1	0,03	25
11	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки супесь)**	331,2	99,58	94,01	32980	31137	7905	0,01	3
		м3 грунта		5,50	26,39	1821	8741	59,1	0,02	8
12	С341-020101-1017 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16,5 км (для засыпки супесь)**	579,6	613,99	--	355869	--	15089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА								
14	С123-010501-1424 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450x33,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	1,8039	25963,72	--	46836	--	1986	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм (футляр). Укладка**	0,028	2336493,95	1165894,57	65422	32645	29130	1190,00	33
		км трубопровода		1086208,20	367902,02	30414	10301	62,1	376,00	11
32	С123-010201-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм (футляр) ГОСТ 10706-76**	28,112	56183,53	--	1578588	--	66932	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	8601459,81	887452,49	172029	17749	15750	544,00	11
		км трубопровода		440384,32	212793,50	8808	4256	62,1	196,24	4
34	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	0,045	551520,24	333986,51	24818	15029	10695	397,20	18
		км трубопровода		217533,73	113480,97	9789	5107	62,1	116,60	5
		УПОРЫ БЕТОННЫЕ УГ-21-2ШТ, УГ-24-1ШТ								
35	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	3	1111,44	608,82	3334	1826	1521	0,65	2
		шт. сборных конструкций		502,62	207,97	1508	624	62,1	0,22	1
36	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Упоры бетонные из бетона класса из тяжелого бетона класса В15 (В12,5, на ССПЦ) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,44	30336,04	--	74020	--	3138	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Скидка к стоимости за изменение марки бетона класса В15 на В12,5	1,78	-492,00	--	-876	--	-37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10	Надбавка к стоимости за сульфатостойкий бетон	1,78	270,00	--	481	--	20	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=2000мм - (1шт) - В-1								
39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона Д=2000 мм. Устройство в грунтах сухих	2,24	28265,00	5904,03	63314	13225	15904	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	15299	5122	62,1	2,22	5
40	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22313,79	--	22314	--	946	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	25030,12	--	25030	--	1061	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-040301-0115 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	11514,57	--	23029	--	976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-040301-0116 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.66		17						7020
		шт.	1	11514,57	--	11515	--	488	--	--
44	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	1	1398,65	--	1399	--	59	--	--
45	ССЦ РК8.04-08-2016; табл.10, примеч.	Надбавка к стоимости за сульфатостойкий бетон								
		м3	2,24	270,00	--	605	--	26	--	--
46	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный легкий								
		шт	1	10020,34	--	10020	--	425	--	--
47	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка								
		м3 кладки	0,024	18272,26	1305,31	439	31	78	5,95	--
48	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость стремянок								
		т	0,01708	299949,74	--	5123	--	217	--	--
49	Е11-110101-0209	Отмостка из БМ100 толщиной 150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,801	19311,22	6,26	15468	5	1995	3,66	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге	2633,66	--	2110	--	60,9	--	--
			Тенге			2675705	189465			194
						135985	65860			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2675705				
	Всего заработная плата -		Тенге			196303				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				201845			
	Транспортные расходы -		Тенге			1798083				
		Накладные расходы -	Тенге			355869				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			240681				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					122056		
		Сметная прибыль -	Тенге					118625		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3149697				
		Сметная заработная плата -	Тенге							263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				201845			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3149697				
		Сметная заработная плата -	Тенге				201845			263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			81 583 429				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			979 001				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге			82 562 430				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			577 937				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			83 140 367				
		Итого в ценах 2018г К=1,0599383	Тенге			88 123 659				
		НДС 12%	Тенге			10 574 839				
		Итого с НДС	Тенге			98 698 498				
		Понижающий коэффициент К=0,999565								
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			98 655 564				
		Выполнение за октябрь	Тенге			19 687 687				
		Выполнение за октябрь с понижающим коэффициентом	Тенге			19 679 123				
		Исключить разницу	Тенге			8 564				
		Итого к оплате за ноябрь	Тенге			98 647 000				

Технический надзор

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй"

Алпысбаев П.Т.

Инженер ТОО "Ер-Гарант-Строй"

Уалиханов А.У.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристанл-Казахстан"

Мамиров О.М.