Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	140 762 227	71 877 781							8 625 334	**80 503 115**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Салвокасов Р.Д.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Колесников С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПДО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА СЕНТЯБРЬ 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС												
РАЗДЕЛ 3. Перегородки												
65	**2111-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**31,64727**	**5399,00**	**--**	**170864**	**--**	**170864**	**--**	**184533**
		СП - 8%				--	--	--	--		**13669**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**170864**	**--**	**170864**	**--**	**184533**
								--	--	--	**13669**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**170864**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**170864**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**184533**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**184533**				
РАЗДЕЛ 6. Каркас здания												
		Прогоны стеновые										
96	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**		**9,02**	**277525,00**	**--**	**2503276**	**--**	**2503276**	**--**	**2703538**
		СП - 8%				--	--	--	--		**200262**	
97	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**		**0,30916**	**301596,00**	**--**	**93241**	**--**	**93241**	**--**	**100701**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7459**	
98	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,03592**	**268111,00**	**--**	**9631**	**--**	**9631**	**--**	**10401**
		СП - 8%				--	--	--	--		**770**	
99	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,83669**	**268132,00**	**--**	**224343**	**--**	**224343**	**--**	**242291**
		СП - 8%				--	--	--	--		**17947**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т		0,61701	286218,00	--	176599	--	176599	--	190727
		СП - 8%				--	--	--	--		14128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					3007090	--	3007090	--	3247658
								--	--	--	240566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3007090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3007090				
		Сметная прибыль	Тенге					240567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3247657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3247657				
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие										
105	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т		1,04208	301596,00	--	314287	--	314287	--	339430
		СП - 8%				--	--	--	--		25143	
111	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,849	320752,00	--	272318	--	272318	--	294104
		СП - 8%				--	--	--	--		21785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					586606	--	586605	--	633534
								--	--	--	46928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					586606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					586606				
		Сметная прибыль	Тенге					46928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					633534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					633534				
		РАЗДЕЛ 8. Экран декоративный										
121	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,42765	320752,00	--	137170	--	137170	--	148143
		СП - 8%				--	--	--	--		10974	
122	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т		2,98768	361388,00	--	1079712	--	1079712	--	1166089
		СП - 8%				--	--	--	--		86377	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,74964	268132,00	--	201002	--	201002	--	217083
		СП - 8%				--	--	--	--		16080	
124	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		0,19311	285288,00	--	55092	--	55092	--	59499
		СП - 8%				--	--	--	--		4407	
125	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т		0,15622	288997,00	--	45147	--	45147	--	48759
		СП - 8%				--	--	--	--		3612	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**1518123**	**--**	**1518123**	**--**	**1639573**
								--	**--**	**--**	**121450**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1518123**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1518123**				
		Сметная прибыль	Тенге					**121450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1639573**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1639573**				
		РАЗДЕЛ 9. Стены										
129	**2106-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**		**1370,457**	**10159,00**	**--**	**13922473**	**--**	**13922473**	**--**	**15036270**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1113798**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**13922473**	**--**	**13922473**	**--**	**15036270**
								--	**--**	**--**	**1113798**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**13922473**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13922473**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1113798**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**15036270**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**15036270**				
		РАЗДЕЛ 10. Кровля										
131	**2106-0201-0409 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 170 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**		**1566,4**	**12352,00**	**--**	**19348173**	**--**	**19348173**	**--**	**20896027**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1547854**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**19348173**	**--**	**19348173**	**--**	**20896027**
								--	**--**	**--**	**1547854**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**19348173**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**19348173**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1547854**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**20896027**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**20896027**				
		РАЗДЕЛ 11. Перемычки										
142	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**		**0,54**	**81504,00**	**--**	**44012**	**--**	**44012**	**--**	**47533**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**44012**	**--**	**44012**	**--**	**47533**
								--	**--**	**--**	**3521**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**44012**				
	Местные материалы		Тенге					**44012**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3521**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47533**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**47533**				
		РАЗДЕЛ 12. Лестница										
145	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**		**0,3337**	**361388,00**	**--**	**120595**	**--**	**120595**	**--**	**130243**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9648**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т		0,21696	466437,00	--	101198	--	101198	--	109294
		СП - 8%				--	--	--	--		8096	
147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,037	268132,00	--	9921	--	9921	--	10715
		СП - 8%				--	--	--	--		794	
148	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т		0,043	286218,00	--	12307	--	12307	--	13292
		СП - 8%				--	--	--	--		985	
149	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014**	т		0,222	287395,00	--	63802	--	63802	--	68906
		СП - 8%				--	--	--	--		5104	
150	2301-0301-0113 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м		24,3	1364,00	--	33145	--	33145	--	35797
		СП - 8%				--	--	--	--		2652	
151	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м		16,2	752,00	--	12182	--	12182	--	13157
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**353151**	--	**353150**	--	**381404**
								--	--	--	**28254**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**307823**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**307823**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**332449**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**45328**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**45328**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3626**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**48954**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**381403**				
		смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения										
		РАЗДЕЛ 6 Блочно модульная котельная										
43	"ТОО Energomodul"	**Блочная модульная котельная общей тепловой мощностью 0,4 мВт (в стоимость входит сборка, доставка, пусконаладочные работы)**	**комплект**		1	30606964,29	--	30606964	--		--	30606964
						--	--	--	--	30606964	--	
		ФБС										
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		8	9257,60	1745,10	74061	13961	33143	30940	113400
		НР - 24%; СП - 8%				3369,60	744,70	26957	5958		8400	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	25,92	1040,01		26957				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,4							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,72		4566,00		3288			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,72		1354,00		975			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,68		2868,00		10554			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,68		1354,00		4983			
44.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	7,44		16,00		119			
44.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,32	3099,00				7190		
44.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,72	3006,00				2164		
44.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8	2969,00				23752		
44.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,2	31,00				37		
45	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**20**	**1710,13**	**838,09**	**34203**	**16762**	**6226**	**20778**	**59379**
		НР - 118%; СП - 8%				**560,73**	**319,70**	**11215**	**6394**		**4398**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	9,52	1178,05		11215				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,98							
45.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,526		5044,00		2653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,526		1935,00		1018			
45.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	2,66		4487,00		11935			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	2,66		1619,00		4307			
45.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,79		2751,00		2173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,79		1354,00		1070			
45.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,082	23408,00				1919		
45.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,24	17945,00				4307		
46	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**		**38**	**2425,59**	**1176,39**	**92172**	**44703**	**17567**	**55474**	**159458**
		НР - 118%; СП - 8%				**786,90**	**450,26**	**29902**	**17110**		**11812**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	25,38	1177,99		29902				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	10,64							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,4896		5044,00		7514			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,4896		1935,00		2882			
46.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,916		4487,00		31032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	6,916		1619,00		11197			
46.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,2382		2751,00		6157			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	2,2382		1354,00		3031			
46.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2698	23408,00				6315		
46.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,627	17945,00				11252		
47	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**3,672**	**30361,00**	**--**	**111486**	**--**	**111486**	**--**	**120404**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8919**	
48	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**16,41**	**29215,00**	**--**	**479418**	**--**	**479418**	**--**	**517772**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38353**	
49	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5)**	**м3**		**0,5**	**29848,10**	**1012,34**	**14924**	**506**	**12225**	**2163**	**18454**
		НР - 91%; СП - 8%				**4385,22**	**368,49**	**2193**	**184**		**1367**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	1,97	1113,20		2193				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,1143							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135		4566,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135		1354,00		2			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,105		36,00		4			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00525		5044,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00525		1935,00		10			
49.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1		4487,00		449			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1		1619,00		162			
49.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00765		2751,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00765		1354,00		10			
49.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,2	70,00				14		
49.9	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0004	25042,00				10		
49.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001	45758,00				46		
49.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00345	50380,00				174		
49.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00025	32652,00				8		
49.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0028	6931,00				19		
49.14	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00345	36185,00				125		
49.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,00875	31,00				0		
49.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,2475	995,00				246		
49.17	**2102-0101-0308**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,51**	**22593,00**				**11522**		
49.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,185	326,00				60		
50	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,144**	**15363,62**	**1412,26**	**2212**	**203**	**5**	**1904**	**4445**
		НР - 91%, СП - 8%				**13920,00**	**607,48**	**2004**	**87**		**329**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	1,67	1199,71		2004				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0547							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,02304		5044,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02304		1935,00		45			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03168		2751,00		87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03168		1354,00		43			
50.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,04032	112,00				5		
51	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,144**	**275350,00**	**--**	**39650**	**--**	**39650**	**--**	**42822**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3172**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**31455091**	**76135**	**699720**	**111259**	**31643098**
								72271	**29733**	**30606964**	**76750**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**30606964**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**30606964**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**848126**				
	Материалы		Тенге					**69166**				
	Всего заработная плата		Тенге						**102004**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**39650**				
	Местные материалы		Тенге					**590904**				
		Накладные расходы	Тенге					**111259**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1036136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**84**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						102004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					31643100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге						102004			
		Благоустройство СМЕТА 7-1-1										
		Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)**	м3 грунта		5445,2	33,37	33,37	181701	181701	--	51662	252032
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,18	--	71753		18669	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	37,08							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	37,081812		4900,00		181701			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	37,081812		1935,00		71753			
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		5445,2	26,41	26,41	143813	143813	--	40890	199479
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,43	--	56792		14776	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	29,35							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	29,349628		4900,00		143813			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	29,349628		1935,00		56792			
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)**	м3 грунта		6008,9	33,37	33,37	200511	200511	--	57011	278123
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,18	--	79181		20602	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	40,92							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	40,920609		4900,00		200511			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	40,920609		1935,00		79181			
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		6008,9	26,41	26,41	158701	158701	--	45123	220130
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,43	--	62671		16306	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	32,39							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	32,387971		4900,00		158701			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	32,387971		1935,00		62671			
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)**	м3 грунта		1081,7	276,80	266,36	299414	288120	129	64703	393246
		НР - 72%; СП - 8%				10,32	72,76	11165	78700		29129	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	14,06	793,98		11165				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	40,67							
7.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	10,16798		4900,00		49823			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	10,16798		1935,00		19675			
7.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	30,50394		7812,00		238297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	30,50394		1935,00		59025			
7.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,043268	2969,00				128		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		1892,975	130,00	--	246087	--		--	265774
		СН - 8%				--	--	--	--		19687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1230226	972846	129	259389	1608784
								11165	349097	--	119169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1230226				
	Материалы		Тенге					128				
	Всего заработная плата		Тенге						360262			
	Транспортные расходы		Тенге					246087				
		Накладные расходы	Тенге					259389				
		Сметная прибыль	Тенге					119169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1608785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						360262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1608785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						360262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									75318414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					83436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1048981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						378830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							39650339		
		- Перевозка грузов	Тенге					246087				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							30606964		
		- Накладные расходы	Тенге								370648	
		- Сметная прибыль	Тенге								3311959	
		ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**			75318414				
		Нормативная трудоемкость -			чел,-ч							278
		Сметная заработная плата -			Тенге				462266			
		в т.ч. Оборудование:			Тенге							
		в т.ч. СМР:			Тенге							75318414
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									1129776
		Итого	Тенге									76448190
		в т.ч. СМР:	Тенге									76448190
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									1850046
		Итого	Тенге									78298236
		в т.ч. СМР:	Тенге									78298236
		Итого	Тенге									78298236
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									1565965
		Итого	Тенге									79864201
		В текущих ценах 2020 года к 30.000	Тенге									71877781
		НДС 12%	Тенге									8625334
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									80503115

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Садвокасов Г. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Лидер Строй EXPO"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Крестников С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЦНО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.