Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 46
приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года
за сентябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %	км линии	49	17622,37	9412,86	863496	461230	265144	289950	1245722
					2798,40	2680,61	137122	131350	–	92276	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	155,82						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	93,1						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	175721					
					42,63		1548	65991			

	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	285509					
				50,47	1295	65359					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	241301					
				514,5							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	23843					
				0,0392							
2	1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	49	888,37	888,37	43530	43530	–	22615	71437
					–	427,35	–	20940	–	5292	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	16,17						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	43530					
				16,17	1295	20940					
3	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски)	кг	154,35	307		47385	47385	–		51176
					–		–	–		3791	
	Итого по смете					**1 368 335**					
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 529
- накладные расходы, тенге	312 565
в т.ч. зарплата, тенге	28 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 359
Итого в текущих ценах, тенге	1 368 335
НДС 12%, тенге	164 200
Всего по смете, тенге	1 532 535

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.