Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касыма Кайсенова п., Площадь 1 Абая, дом № 5** — **060140007744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустрой-2",070011, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,, город Усть-Каменогорск, Авроры, дом № 60/9, тел.: 53-25-18** — **980240001750**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 13.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
44	**28.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция моста в с.Мамай батыр Уланского района ВКО по Акту выполненных работ № 3(2-1-2) от 22.09.2020г.			Работа	1	43 287 686,40	43 287 686,40
				Итого	1	x	43 287 686,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Магомадов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Рустембаев С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск. Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ8785622031081843 52 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2020 г.
Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**204 308 026,70**									
Акт выполненных работ № 3(2-1-2) от 22.09.2020 г.	**43 287 686,40**	38 649 720,00	38 649 720,00		0,00	0,00		0,00	4 637 966,40	
Акт выполненных работ № 3(2-2-2) от 22.09.2020 г.	**683 259,93**	610 053,51	610 053,51		0,00	0,00		0,00	73 206,42	
Акт выполненных работ № 3(5-1-1) от 22.09.2020 г.	**5 533 545,64**	4 940 665,75	4 940 665,75		0,00	0,00		0,00	592 879,89	
Акт выполненных работ № 3(6-1-1) от 22.09.2020 г.	**4 853 600,80**	4 333 572,14	4 333 572,14		0,00	0,00		0,00	520 028,66	
Итого	**54 358 092,77**									
Погашение аванса за отчётный месяц	16 307 427,83									
Всего к оплате	**38 050 664,94**									**38 050 664,94**

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель

Бустакбаев С. Б.

Технический надзор

Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"

Оскеленов А. С.

Директор ТОО "Индустрой 2"

Магомадов М. С.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 3 (2-1-2) от 22.09.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 Мост через р. Аблакетка									
		Раздел 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		1.1 Укладка и перекладка (всего 3 раза) плит ПДН									
6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	603,9	96		57974	0	0	0	62612
					0		0	0	–	4638	
8	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,2	519		12041	0	0	0	13004
					0		0	0	–	963	

13	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15+5±20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4320	1068,52	233,31	4616006	1007899	3456561	537804	5566115
					35,08	80,19	151546	346421	–	412305	
		Итого по разделу 1					**5 641 731**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 546				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 007 899				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					346 421				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 456 561				
		- перевозка грузов, тенге					70 015				
		Накладные расходы, тенге					537 804				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 906				
	Раздел 2 ОПОРЫ МОСТА										
28	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,3	42005,05	5844,36	306637	42664	229694	38280	372510
					4695,81	1546,87	34279	11292	–	27593	
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (цементный раствор). Устройство НР = 91 %	м3	2,9	4135,66	1094,46	11993	3174	5025	4115	17397
					1308,15	250,92	3794	728	–	1289	
34	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	2,9	20651		59888	0	59888	0	64679
					0		0	0	–	4791	
35	1130-0104-0104	Ригели опор из монолитного железобетона. Устройство НР=84 %	м3 железобетона в деле	21	58840,96	6636,27	1235660	139362	697761	382373	1747476
					18977,97	2698,53	398537	56669	–	129443	

36	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,392	20646,17	1356,53	49386	3245	684	42227	98942
					19003,68	395,4	45457	946	–	7329	
52	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	450	3761,2	137,03	1692540	61664	1278310	313906	2166962
					783,48	46,96	352566	21132	–	160516	
53	1130-0506-0101	Опоры мостов ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	144	646,43	23,55	93086	3391	55557	30048	132985
					237,07	11,35	34138	1634	–	9851	
		Итого по разделу 2					**4 600 951**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					868 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					253 500				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					92 401				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 326 919				
		Накладные расходы, тенге					810 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					340 812				

Раздел 3 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

54	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР = 84 %	опорная часть	18	1365,28	0	24575	0	10100	12159	39673
					804,17	0	14475	0	–	2939	

56	1130-0109-0212	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами НР= 84%	балка пролетного строения	9	460700,9	113475,14	4146308	1021276	2303746	1005388	5563832
					91254	41733,84	821286	375605	–	412136	
58	1130-0104-0101	Плита мостового полотна из монолитного железобетона. Устройство на суше НР=84 %	м3 железобетона в деле	81,3	40003,98	3372,05	3252324	274148	2386631	587554	4147068
					7276,08	1327,48	591545	107924	–	307190	
60	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,177	20646,17	1356,53	24301	1597	337	20777	48684
					19003,68	395,4	22367	465	–	3606	
62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,796	862499,22	1338,45	686549	1065	485007	182859	938961
					251856	587,19	200477	467	–	69553	
63	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,796	108311		86216	0	86216	0	93113
					0		0	0	–	6897	
64	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная материалом Технэластмост С . Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	394	1423,44	204,04	560835	80392	-1	426670	1066505
					1219,4	69,79	480444	27497	–	79000	
71	2105-0112-9901	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х 2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,2077	2715881,48		564089	0	564089	0	609216
					0		0	0	–	45127	

72	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	225	2248		505800	0	505800	0	546264
					0		0	0	–	40464	
73	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,033	526730		17382	0	17382	0	18773
					0		0	0	–	1391	
74	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	50	718		35900	0	35900	0	38772
					0		0	0	–	2872	
75	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,236	300709,53		70967	0	70967	0	76644
					0		0	0	–	5677	
76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	227415,92		18421	0	18421	0	19895
					0		0	0	–	1474	
77	2110-0501-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	900	901		810900	0	810900	0	875772
					0		0	0	–	64872	
95	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,729	540116		1473977	0	1473977	0	1591895
					0		0	0	–	117918	
96	1130-0506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР=84%	м2 окрашиваемой поверхности	1426	646,43	23,55	921809	33582	550165	297567	1316926
					237,07	11,35	338062	16185	–	97550	

	Итого по разделу 3					**16 991 993**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 468 656				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 412 060				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					528 143				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 319 637				
	Накладные расходы, тенге					2 532 974				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 258 666				

Раздел 4 АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

4.1 В зоне опорных частей

97	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,555	300709,53		166894	0	166894	0	180246
					0		0	0	–	13352	
98	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 мм до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм, ГОСТ 535-2005	т	0,043	334944,38		14403	0	14403	0	15555
					0		0	0	–	1152	
99	1109-0501-0203	Зона опорных частей. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,012	57450,99	8513,28	689	102	16	394	1170
					47620,4	2,77	571	0	–	87	

	Итого по разделу 4	**196 971**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	571
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	181 313
	Накладные расходы, тенге	394
	Сметная прибыль (8 %), тенге	14 591

Раздел 5 СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ

113	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201	215921,36	43400	0	43400	0	46872
					0	0	0	–	3472	
117	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17	251548,57	42763	0	42763	0	46184
					0	0	0	–	3421	
118	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	266611,7	18929	0	18929	0	20443
					0	0	0	–	1514	
122	2110-0501-0805	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-100 ГОСТ 15836-79	кг	300	253	75900	0	75900	0	81972
					0	0	0	–	6072	
124	2110-0403-2212	Техноэластмост С	м2	48	2201	105648	0	105648	0	114100
					0	0	0	–	8452	
125	2110-0403-2204	Техноэластмост Б	м2	48	1770	84960	0	84960	0	91757
					0	0	0	–	6797	
132	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	227415,92	18876	0	18876	0	20386
					0	0	0	–	1510	
153	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,494	540116	266817	0	266817	0	288162

				0	0	0	–	21345	
	Итого по разделу 5				**709 876**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				657 293				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				52 583				

Раздел 6 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОНУСОВ И СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИХ ДАМБ

157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5353	227939,82	122016	0	122016	0	131777
					0	0	0	–	9761	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,398	227939,82	546600	0	546600	0	590328
					0	0	0	–	43728	
163	2101-0202-0305	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	161,25	2574,28	415103	0	415103	0	448311
					0	0	0	–	33208	
	Итого по разделу 6					**1 170 416**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 083 719				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					86 697				

Раздел 7. ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

164	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР = 108 %	м3 лотка	0,53	14741,8	5841,66	7813	3096	2695	3519	12239
					3814,63	2331,55	2022	1236	–	907	
165	2104-0502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	6	6068,86		36413	0	36413	0	39326
					0		0	0	–	2913	
166	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	22374,72		107399	0	107399	0	115991
					0		0	0	–	8592	
167	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	6,6	6538,67	233,98	43155	1544	27650	12345	59940
					2115,37	111,55	13961	736	–	4440	
168	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	17,5	3885,24	1888,99	67992	33057	4386	47033	124227
					1745,64	742,86	30549	13000	–	9202	
169	2104-0502-0203	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	36	3888,89		140000	0	140000	0	151200
					0		0	0	–	11200	
170	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	82,1	1723,26	0	141480	0	0	101866	262814
					1723,26	0	141480	0	–	19468	
171	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	14	3094,41	3,41	43322	48	0	31171	80452
					3091	1,38	43274	19	–	5959	

172	2101-0301-0404	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	14,14	3103,04		43877	0	43877	0	47387
					0		0	0	–	3510	
173	1127-0201-0602	Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство. НР=108 %	колодец	2	31866,73	4315,25	63733	8631	27575	33381	104883
					13763,7	1690,34	27527	3381	–	7769	
174	2104-0801-0125	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2	90417,29		180835	0	180835	0	195302
					0		0	0	–	14467	
175	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	2,7	3094,41	3,41	8355	9	0	6012	15516
					3091	1,38	8346	4	–	1149	
176	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,909	2799,7		2545	0	2545	0	2749
					0		0	0	–	204	
177	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20- 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,909	2936,38		2669	0	2669	0	2883
					0		0	0	–	214	
178	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,909	2003,79		1821	0	1821	0	1967
					0		0	0	–	146	
179	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	55,6	818,63	0	45516	0	0	32772	84551
					818,63	0	45516	0	–	6263	

Итого по разделу 7	**1 301 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	312 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	577 865
Накладные расходы, тенге	268 099
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 403

Итого по смете	**30 613 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 802 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 719 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 166 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 422 388
- перевозка грузов, тенге	70 015
Накладные расходы, тенге	4 150 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 267 658

КОРРЕКТИРОВКА АКТА № 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Укладка и перекладка (всего 3 раза) плит ПДН										
17	**1127-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м 2. Устройство/для площадки под кран для сооружения опор моста/перестановка 2 раза/**	**м3 сборных железобетонных плит**	**-80,64**	**5394,94**	**3519,00**	**-435048**	**-283772**	**-21784**	**-228537**	**-716672**
		НР - 108%; СП - 8%			**1605,80**	**1018,31**	**-129492**	**-82117**		**-53087**	

18	2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92 /с учетом оборачиваемости/	шт.	-16	114182,00	--	-1826912	--	-1826912	--	-1973065
		СП - 8%			--	--	--	--		-146153	
		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ МОСТА									
20	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	-27,8	6189,92	233,98	-172080	-6505	-106768	-52003	-242010
		НР - 84%; СП - 8%			2115,37	111,55	-58807	-3101		-17927	
23	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	-168,4	31579,86	3501,19	-5318048	-589600	-4162902	-596612	-6387833
		НР - 84%; СП - 8%			3358,35	859,30	-565546	-144706		-473173	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-1,128	229990,00	--	-259429	--	-259429	--	-280183
		СП - 8%			--	--	--	--		-20754	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	-11,05	218353,00		-2412801	0	-2412801	0	-2605825
		СП - 8%					0	0		-193024	
28	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	-7,3	39558,68	5844,36	-288778	-42664	-211835	-38280	-353223
		НР - 84%; СП - 8%			4695,81	1546,87	-34279	-11292		-26165	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,432	230520,00		-99585	0	-99585	0	-107552
		СП - 8%					0	0		-7967	

32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15+5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	-47,6	1000,62	233,31	-47630	-11105	-34855	-5926	-57840
		НР - 108%; СП - 8%			35,08	80,19	-1670	-3817		-4284	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,048	230520,00	--	-11065	--	-11065	--	-11950
		СП - 8%			--	--	--	--		-885	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-1,137	229990,00	--	-261499	--	-261499	--	-282419
		СП - 8%			--	--	--	--		-20920	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	-1,946	218353,00	--	-424915	--	-424915	--	-458908
		СП - 8%			--	--	--	--		-33993	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05	230520,00	--	-11526	--	-11526	--	-12448
		СП - 8%			--	--	--	--		-922	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,962	229990,00	--	-221250	--	-221250	--	-238950
		СП - 8%			--	--	--	--		-17700	

44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,042	218353,00	--	-9171	--	-9171	--	-9904
		СП - 8%			--	--	--	--		-734	
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
57	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	-9	2822499,00		-25402491	0	-25402491	0	-27434690
		СП - 8%					0	0		-2032199	
59	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-2,497	254487,00	--	-635454	--	-635454	--	-686290
		СП - 8%			--	--	--	--		-50836	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-1,177	229990,00	--	-270698	--	-270698	--	-292354
		СП - 8%			--	--	--	--		-21656	
71	2105-0112-9901 РСНБ РК 2015	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х 2000 ГОСТ 2208-2007	т	-0,0743	2749331,00	--	-204275	--	-204275	--	-220617
		СП - 8%			--	--	--	--		-16342	
		РАЗДЕЛ 5.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
111	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	-16	139518,00	--	-2232288	--	-2232288	--	-2410871
		СП - 8%			--	--	--	--		-178583	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								-44783604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-789794				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-933646			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-245033			
								-38821503		
	- Перевозка грузов	Тенге								
	- Накладные расходы	Тенге				0				
	- Сметная прибыль	Тенге							-921358	
									-3317304	

Локальная смета № 2-1-2

Мост через р. Аблакетка

Раздел 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.1 Укладка и перекладка (всего 3 раза) плит ПДН

17	1127-0601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м 2. Устройство/для площадки под кран для сооружения опор моста/перестановка 2 раза/ НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	80,64	5405,04	3519	435862	283772	22598	228537	717551
					1605,8	1018,3	129492	82116	–	53152	
18	2104-0501-0201	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92 /с учетом оборачиваемости/	шт.	16	157705,06		2523281	0	2523281	0	2725143
					0		0	0	–	201862	

Раздел 2 ОПОРЫ МОСТА

20	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	27,8	6538,67	233,98	181775	6505	116463	52003	252480
					2115,37	111,55	58807	3101	–	18702	
23	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	168,4	34031,89	3501,19	5730970	589600	4575824	596612	6833789
					3358,35	859,3	565546	144706	–	506207	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	227415,92		256525	0	256525	0	277047

27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			0		0	0	–	20522	
			т	11,05	215921,36		2385931	0	2385931	0	2576805
					0		0	0	–	190874	
28	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,3	42005,05	5844,36	306637	42664	229694	38280	372510
					4695,81	1546,87	34279	11292	–	27593	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,432	227939,82		98470	0	98470	0	106348
					0		0	0	–	7878	
32	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15+5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	47,6	1068,52	233,31	50862	11106	38086	5926	61331
					35,08	80,19	1670	3817	–	4543	
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227939,82		10941	0	10941	0	11816
					0		0	0	–	875	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,137	227415,92		258572	0	258572	0	279258
					0		0	0	–	20686	

39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,946	215921,36	420183	0	420183	0	453798
					0	0	0	–	33615	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	227939,82	11397	0	11397	0	12309
					0	0	0	–	912	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,962	227415,92	218774	0	218774	0	236276
					0	0	0	–	17502	
44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	215921,36	9069	0	9069	0	9795
					0	0	0	–	726	
	Раздел 3 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
57	2104-0506-0112	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	9	2804470,21	25240232	0	25240232	0	27259451
					0	0	0	–	2019219	
59	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,497	251548,57	628117	0	628117	0	678366
					0	0	0	–	50249	

61	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			т	1,177	227415,92	267669	0	267669	0	289083
					0	0	0	–	21414	
71	2105-0112-9901	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х 2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,0743	2715881,48	201790	0	201790	0	217933

Раздел 5 СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ

5.1 Дорожная одежда на переходных плитах и краевых полосах

111	2104-0501-0420	Плита переходная железобетонная П 600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92							
			шт.	16	187304,64	2996874	0	2996874	0	3236624
					0	0	0	–	239750	

Итого по смете	**46 607 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	789 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	933 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	245 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 510 490
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	921 358
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 452 424

ИТОГО ПО АКТУ:	**32 437 474**
в том числе	
- Зарплата рабочих строителей	3 802 219
- Затраты на эксплуатацию машин	2 719 947
- в том числе зарплата машинистов	1 166 653
- Материалов, изделий и конструкций	19 111 375
- перевозка грузов, тенге	70 015
- Накладные расходы	4 150 220
- Сметная прибыль	2 402 778

Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8	1 556 999
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,6%	2 243 635
Непредвиденные работы и затраты-2%	724 762
Итого стоимость	36 962 870
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	38 807 353,81
Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804272	38 649 720,00
Налог на добавленную стоимость - 12 %	4 637 966,40
ВСЕГО ПО АКТУ	**43 287 686,40**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель
_____ Бустакбаев С. Б.

Технический надзор
_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"
_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:
ТОО "Индустрой 2"
Директор
_____ Магомадов М. С.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 3(2-2-2) от 22.09.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-2 Подходы к мосту в с. Мамай батыр									
		Раздел 2 Демонтаж существующего покрытия									
3	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2109	98,12	94,76	206935	199849	21	25556	251090
					3,35	7,87	7065	16598	–	18599	
4	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	255,76	42		10742	0	0	0	11601
					0		0	0	–	859	

5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемешении грунта до 10 м НР=72 %								
			м3 грунта	424	33,48	33,48	14196	14196	0	4109	19769
					0	13,46	0	5707	–	1464	
6	1101-0102-0308	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	424	207,81	198,16	88111	84020	50	20128	116898
					9,53	56,4	4041	23914	–	8659	
7	4102-0102-1013	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км								
			т	678,4	291		197414	0	0	0	213207
					0		0	0	–	15793	
	Итого по разделу 2						**612 565**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 106				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						298 065				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						46 219				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						71				
	- перевозка грузов, тенге						208 156				
	Накладные расходы, тенге						49 793				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						45 374				
	Итого по смете						**612 565**				
	в том числе						**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**11 106**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**298 065**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**46 219**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						**71**				
	- перевозка грузов, тенге						208 156				
	Накладные расходы, тенге						49 793				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						45 374				

А К Т № 2 от 21.08.2020 года

Локальная смета № 2-2-2

Подходы к мосту в с. Мамай батыр

Раздел3 Земляное полотно

14	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-5627,5	161,84	153,42	-910755	-863371	-619	-226192	-1227903
					8,31	39,54	-46765	-222511	–	-90956	
17	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	-121,5	63,14	63,14	-7672	-7672	0	-2018	-10465
					0	19,77	0	-2402	–	-775	
18	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	-121,5	212,15	212,15	-25776	-25776	0	-6780	-35160
					0	66,43	0	-8071	–	-2604	
19	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-5312	77,64	77,64	-412424	-412424	0	-136272	-592592
					0	30,54	0	-162228	–	-43896	
20	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	-5312	36,68	36,68	-194844	-194844	0	-50555	-265031
					0	11,33	0	-60185	–	-19632	

21	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-5312	82,39	69,89	-437656	-371256	-13864	-119451	-601676
					9,89	16,88	-52536	-89667	–	-44569	
22	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	-4131,5	48,38	22,12	-199882	-91389	-41	-108244	-332776
					26,25	4,94	-108452	-20410	–	-24650	
23	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратная надвижка растительного грунта/ НР = 72 %	м3 грунта	-187	46,72	46,72	-8737	-8737	0	-2298	-11918
					0	14,63	0	-2736	–	-883	

Итого по смете	**-3 077 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-207 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 975 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-568 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-14 524
Накладные расходы, тенге	-651 810
Сметная прибыль (8 %), тенге	-227 965

Локальная смета № 2-2-2

Подходы к мосту в с. Мамай батыр

Раздел 3 Земляное полотно

14	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5627,5	161,84	153,42	910755	863371	619	193879	1193005
					8,31	39,54	46765	222511	–	88371	

17	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	121,5	63,14	63,14	7672	7672	0	1729	10153
					0	19,77	0	2402	–	752	
18	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	121,5	212,15	212,15	25776	25776	0	5811	34114
					0	66,43	0	8071	–	2527	
19	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5312	77,64	77,64	412424	412424	0	116804	571566
					0	30,54	0	162228	–	42338	
20	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5312	36,68	36,68	194844	194844	0	43333	257231
					0	11,33	0	60185	–	19054	
21	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5312	82,39	69,89	437656	371256	13864	102386	583245
					9,89	16,88	52536	89667	–	43203	
22	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4131,5	48,38	22,12	199882	91389	41	92781	316076
					26,25	4,94	108452	20410	–	23413	

23 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /обратная надвижка растительного грунта/ НР = 72 %								
	м3 грунта	187	46,72	46,72	8737	8737	0	1970	11564
			0	14,63	0	2736	–	857	
	Итого по разделу 3				**2 976 954**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				207 753				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 975 469				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				568 210				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 524				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				558 693				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				220 515				
	Итого по смете				**2 976 954**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**207 753**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**1 975 469**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**568 210**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**14 524**				
	- перевозка грузов, тенге				**0**				
	Накладные расходы, тенге				**558 693**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**220 515**				
	ИТОГО ПО АКТУ:				**511 998**				
	в том числе								
	- Зарплата рабочих строителей				11 106				
	- Затраты на эксплуатацию машин				298 065				
	- в том числе зарплата машинистов				46 219				
	- Материалов, изделий и конструкций				71				
	- перевозка грузов, тенге				208 156				
	- Накладные расходы				-43 324				
	- Сметная прибыль				37 924				
	Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8				**24 576**				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**35 414**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**11 440**
Итого стоимость	**583 428**
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**612 541,63**
Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804272	**610 053,51**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**73 206,42**
ВСЕГО ПО АКТУ	**683 259,93**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель
_____ Бустакбаев С. Б.

Технический надзор
_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"
_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:
ТОО "Индустрой 2"
Директор
_____ Магомадов М. С.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5 адрес:
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 3 (5-1-1) от 22.09.2020 года

приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	203,4575	349,1	332,38	71027	67625	0	21619	100058
					16,72	130,86	3402	26624	–	7412	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,15;	м3 грунта	6,2925	3829,67	0	24098	0	0	17351	44765
					3829,67	0	24098	0	–	3316	

3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15;	м3 основания	27,75	3634,73	183,66	100864	5097	61166	35786	147582
					1246,9	55,71	34601	1546	–	10932	
4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	182	47,88	47,88	8714	8714	0	2348	11947
					0	17,92	0	3261	–	885	
5	1101-0101-0417	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3/для перехода/ НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	192	365,64	365,64	70203	70203	0	15979	93077
					0	115,59	0	22193	–	6895	
6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/для перехода/ НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	192	47,88	47,88	9193	9193	0	2478	12605
					0	17,92	0	3441	–	934	
7	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м НР = 76 % ктрр1=1,15;	переход	1	67728,65	48367,14	67729	48367	1032	23365	98382
					18329,85	12413,58	18330	12414	–	7288	
8	1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м НР = 76 % ктрр1=17,595; кэкс1=15,3; кмат1=15,3;	переход	1	401272,06	290043,37	401272	290043	8933	134320	578439
					102296,27	74440,57	102296	74441	–	42847	

9 2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	86,5	3021,52		261361	0	261361	0	282270
				0		0	0	–	20909	
10 1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3/для столбиков/ НР = 72 % ктрр1=1,15;									
		м3 грунта	0,3	2763,59	0	829	0	0	597	1540
				2763,59	0	829	0	–	114	
11 4131-0104-0101	Грунт 2 гуппы. Погрузка									
		т	50,49	307		15500	0	0	0	16740
				0		0	0	–	1240	
12 4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		т	50,49	593		29941	0	0	0	32336
				0		0	0	–	2395	

Итого по разделу 1	**1 419 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	499 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	332 492
- перевозка грузов, тенге	45 441
Накладные расходы, тенге	253 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 167

Раздел 2 Прокладка волоконно-оптического кабеля

13 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % ктрр1=1,15;	канало-километр трубопровода	0,0625	175407,27	0	10963	0	94	8260	20761
				173904,15	0	10869	0	–	1538	

14	1134-0202-0201	Трубы.Укладка в металлический футляр. Диаметр футляра 108 мм НР = 76 % ктрр1=1,15;	канало-метр	86,5	735,65	0	63634	0	21143	32293	103601
					491,23	0	42491	0	–	7674	
15	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	149	913		136037	0	136037	0	146920
					0		0	0	–	10883	
16	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % ктрр1=1,15;	м	116,7	97,09	1,05	11330	123	2215	6507	19264
					77,05	0,39	8992	46	–	1427	
17	1310-0904-0602	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 НР = 72 % ктрр1=1,15;	муфта	1	222408,42	168382,17	222408	168382	15376	61542	306666
					38650,35	46824,87	38650	46825	–	22716	
18	2306-1703-0111	Муфта оптическая STC-HTS	комплект	1	35233		35233	0	35233	0	38052
					0		0	0	–	2819	
19	1310-0904-1302	Установка и монтаж КОТ НР = 72 % ктрр1=1,15;	камера	1	29022,69	6197,49	29023	6197	1	18451	51272
					22825,2	2801,22	22825	2801	–	3798	
20	1308-0201-1501	Герметизация кабельных вводов в КОТ и здание НР = 72 % ктрр1=1,15;	проход	2	1323,95	0	2648	0	1152	1077	4023
					748,05	0	1496	0	–	298	
21	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Контейнер оперативного доступа типа KSC03-091	шт.	1	63750		63750	0	63750	0	68850
					0		0	0	–	5100	
22	1310-0901-1509	Разные работы: установка маркера НР = 72 % ктрр1=1,15;	шт	2	3286,62	0	6573	0	207	4584	12050

				3183,2	0	6366	0	–	893	
23	2308-0201-0302	Маркер шаровой 3М-1401-XR	шт.	2	6812		13624	0	13624	0	14714
					0	0	0	–	1090		
24	1310-0901-1509	Катушка пупиновская/гильза/. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15;	шт.	8	3286,62	0	26293	0	827	18336	48199
					3183,2	0	25466	0	–	3570	
25	2113-0816-3525	Силикагель гранулированный ГОСТ 3956-76	т	0,0003	638437		192	0	192	0	207
					0	0	0	–	15		
26	1310-0906-0101	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки НР = 72 % ктрр1=1,15;	1 конец ВОК-4	16	863,95	0	13823	0	0	9953	25678
					863,95	0	13823	0	–	1902	
27	1310-0906-0202	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4 НР = 72 % ктрр1=1,15;	1 волокно	64	2589,8	1190,11	165747	76167	100	76160	261260
					1398,12	254,66	89480	16298	–	19353	
28	2302-1104-0406	Стяжки нейлоновые с кольцами	100 шт.	0,002	4098		8	0	8	0	9
					0	0	0	–	1		
29	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=1,15;	км кабеля	0,3781	108833,33	73477,73	41150	27782	0	14359	59950
					35355,6	17388,64	13368	6575	–	4441	

				9549,6	6052,34	19099	12105	–	6023		
44	2306-1703-0533	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11236	11236	0	11236	0	12135	
					0	0	0	–	899		
45	2306-1703-0531	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9863	9863	0	9863	0	10652	
					0	0	0	–	789		
46	2404-0203-0402	Зажимы натяжные АС6 260	шт.	6	6884	41304	0	41304	0	44608	
					0	0	0	–	3304		
47	2404-0207-3934	Крюк монтажный К КМ-1(вар.2)	шт.	5	222	1110	0	1110	0	1199	
					0	0	0	–	89		
48	2404-0207-3241	Зажимы поддерживающие К ПМ-1	шт.	5	2786	13930	0	13930	0	15044	
					0	0	0	–	1114		
49	2404-0207-3122	Зажимы ответвительные К-ОНМ1/Al-Cu SM2.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1803	9015	0	9015	0	9736	
					0	0	0	–	721		
50	2113-0809-0101	Лента "СЭЛА"	м	3	83	249	0	249	0	269	
					0	0	0	–	20		
51	2404-0205-2130	Кронштейн УЗ	шт	3	1135	3405	0	3405	0	3677	
					0	0	0	–	272		
52	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445	1335	0	1335	0	1442	
					0	0	0	–	107		

	Итого по разделу 3					**1 122 735**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 722				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 444				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 518				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					685 685				
	Накладные расходы, тенге					128 719				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					83 165				
	Раздел 4 Демонтажные работы									
53 1134-0203-0102	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м.Демонтаж опор НР = 76 % ктрр1=0,92; кэкс1=0,8;									
		опора	4	5259,03	685,69	21036	2743	0	14600	38487
				4573,34	229,19	18293	917	–	2851	
54 1310-0902-1001	Кабель масса 1 м до 2 кг. Демонтаж на опорах линии связи НР = 72 % ктрр1=0,46; кэкс1=0,4;									
		м кабеля	340	115,02	30,42	39107	10343	3	24074	68235
				84,59	13,75	28761	4675	–	5054	
55 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,77406	577		447	0	0	0	483
				0		0	0	–	36	
56 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		т	0,77406	186		144	0	0	0	156
				0		0	0	–	12	
	Итого по разделу 4					**107 361**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 054				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 086				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 592				
	- перевозка грузов, тенге					591				
	Накладные расходы, тенге					38 674				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 953				

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 3 (6-1-1) от 22.09.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	754,29019	301,02	284,75	227056	214784	0	47976	297035
					16,27	72,07	12272	54362	–	22003	

2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,15;									
		м3 грунта	23,32856	3829,67	0	89341	0	0	64326	165960
				3829,67	0	89341	0	–	12293	
3 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;									
		м3 грунта	1,14216	407,74	392,11	466	448	0	103	615
				15,48	109,36	18	125	–	46	
4 4102-0101-1005	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1									
		т	2,1701	186		404	0	0	0	436
				0		0	0	–	32	
5 1101-0102-0602	Работа на отвале 2-3 группа грунтов НР=72%									
		м3	1,1421602	24,54	20,72	28	24	0	10	41
				3,7	8,33	4	10	–	3	
6 1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НР = 72 % ктрр1=1,15;									
		м3	745,41753	44,29	44,29	33015	33015	0	7444	43696
				0	13,87	0	10339	–	3237	
7 1101-0205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 % ктрр1=1,15;									
		м3	31,05906	1479,16	0	45941	0	0	33078	85341

				1479,16	0	45941	0	–	6322	
8 1101-0201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3	776,47659	225,72	105,4	175266	81841	7	95069	291962
				120,31	49,74	93418	38622	–	21627	
	Итого по разделу 1					**885 086**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					240 994				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					330 112				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					103 458				
	- перевозка грузов, тенге					404				
	Накладные расходы, тенге					248 006				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					65 563				

Раздел 2 ПРОКЛАДКА ТРУБ

2.1 Устройство водопроводных колодцев

9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное и засыпка . Устройство НР = 99 % ktpp1=1,15;	м3 основания	31,7932	3634,73	183,66	115560	5839	70078	41000	169085
				1246,9	55,71	39643	1771	–	12525	
10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % ktpp1=1,15;	км трубопровода	0,11	420548,04	123457,46	46260	13580	360	35962	88800
				293822,7	36408,45	32320	4005	–	6578	
11 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % ktpp1=1,15;	км трубопровода	0,0203	349163,98	86230,51	7088	1750	19	5772	13889
				262017,15	25169,25	5319	511	–	1029	
12 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,503	181		3711	0	3711	0	4008
				0		0	0	–	297	

13	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,1	1810		201091	0	201091	0	217178
					0		0	0	–	16087	
14	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/в колодце вставка/ НР = 99 % ктрр1=1,15;	км трубопровода	0,0015	615924,48	129477,96	924	194	23	773	1833
					471339	49468,17	707	74	–	136	
15	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,506	2732		4114	0	4114	0	4443
					0		0	0	–	329	
16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	задвижка или клапан	1	1445,68	31,86	1446	32	173	1244	2905
					1240,71	15,92	1241	16	–	215	
17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	задвижка или клапан	2	2396,8	95,57	4794	191	655	4004	9502
					1973,86	47,75	3948	96	–	704	
18	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42087		84174	0	84174	0	90908
					0		0	0	–	6734	

19	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23914		23914	0	23914	0	25827
					0		0	0	–	1913	
20	1122-0901-0101	Вентиль диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	задвижка или клапан	1	1445,68	31,86	1446	32	173	1244	2905
					1240,71	15,92	1241	16	–	215	
21	2304-0501-0104	Вентили для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275	0	1275	0	1377
					0		0	0	–	102	
22	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822	0	2822	0	3048
					0		0	0	–	226	
23	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778		778	0	778	0	840
					0		0	0	–	62	
24	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2134		2134	0	2134	0	2305
					0		0	0	–	171	
25	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3738		7476	0	7476	0	8074
					0		0	0	–	598	
26	2302-0103-0308	Фланцы свободные PN 16, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2173		2173	0	2173	0	2347

				0		0	0	–	174	
27	2302-0103-0310	Фланцы свободные PN 16, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3738		7476	0	7476	0	8074
					0		0	0	–	598	
28	1122-0801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм НР = 99 % ктрр1=1,15;	т	0,0144	1550680,65	596139,44	22330	8584	5181	11027	36026
					594786,67	178688,04	8565	2573	–	2669	
29	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	шт.	1	3189,9	211,6	3190	212	554	2492	6137
					2423,68	93,22	2424	93	–	455	
30	2303-0103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42205		42205	0	42205	0	45581
					0		0	0	–	3376	
31	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППГ	шт.	1	115371		115371	0	115371	0	124601
					0		0	0	–	9230	
32	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	33,34375	301,02	284,75	10037	9495	-1	2121	13131
					16,27	72,07	543	2403	–	973	
33	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,03125	3829,67	0	3949	0	0	2843	7335

				3829,67	0	3949	0	–	543		
34	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	9,71438	407,74	392,11	3961	3809	2	873	5221
					15,48	109,36	150	1062	–	387	
35	4102-0101-1005	Перевозка иззлишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18,45731	186		3433	0	0	0	3708
					0		0	0	–	275	
36	1101-0102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	9,71438	24,54	20,72	238	201	1	84	348
					3,7	8,33	36	81	–	26	
37	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	22,19456	40,97	40,97	909	909	0	245	1246
					0	15,33	0	340	–	92	
38	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	2,46606	1033,97	0	2550	0	0	1836	4737
					1033,97	0	2550	0	–	351	
39	1101-0201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	22,19456	225,72	105,4	5010	2339	1	2717	8345
					120,31	49,74	2670	1104	–	618	
40	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,36	26559,24	10767,1	89239	36177	11843	55725	156561

				12267,56	4484,9	41219	15069	–	11597	
41 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4	18891,46		75566	0	75566	0	81611
				0		0	0	–	6045	
42 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	23661,96		47324	0	47324	0	51110
				0		0	0	–	3786	
43 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29807,83		59616	0	59616	0	64385
				0		0	0	–	4769	
44 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2	шт.	2	27226,78		54454	0	54454	0	58810
				0		0	0	–	4356	
45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4252,07		8504	0	8504	0	9184
				0		0	0	–	680	
46 2104-0302-9905	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦ10-3 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3	0,16	82171,2		13147	0	13147	0	14199
				0		0	0	–	1052	
47 1107-0107-0104	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг НР = 118 % ктрр1=1,15;	т	0,09232	706145,46	6756,14	65191	624	59596	6043	76933
				53840,01	1623,43	4971	150	–	5699	

48 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0406	544367		22101	0	22101	0	23869
				0		0	0	–	1768	
49 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22021		44042	0	44042	0	47565
				0		0	0	–	3523	
	Итого по разделу 2					**1 497 991**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 496				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 968				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 364				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					972 126				
	- перевозка грузов, тенге					3 433				
	Накладные расходы, тенге					176 005				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					110 963				

Раздел 3 ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ

50 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	124,19085	301,02	284,75	37384	35363	0	7899	48906
				16,27	72,07	2021	8950	–	3623	
51 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,15;	м3 грунта	3,84095	3829,67	0	14710	0	0	10591	27325
				3829,67	0	14710	0	–	2024	

52 1101-0102-0315	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	127,95079	407,74	392,11	52171	50171	19	11501	68766
				15,48	109,36	1981	13993	–	5094	
53 4102-0101-1005	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,15391	186		29	0	0	0	31
				0		0	0	–	2	
54 1101-0102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	0,08101	24,54	20,72	2	2	0	1	3
				3,7	8,33	0	1	–	0	
55 1101-0104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	126,67128	44,29	44,29	5610	5610	0	1265	7425
				0	13,87	0	1757	–	550	
56 1101-0205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	1,27951	1479,16	0	1893	0	0	1363	3516
				1479,16	0	1893	0	–	260	
57 1101-0201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3	127,95079	225,72	105,4	28881	13486	1	15666	48111
				120,31	49,74	15394	6364	–	3564	
	Итого по разделу 3					**204 083**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 999				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					104 632				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 065				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20				
	- перевозка грузов, тенге					29				

	Накладные расходы, тенге					48 286				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 117				

Раздел 4 ПРОКЛАДКА ТРУБ

58 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15;	км трубопровода	0,026	420548,04	123457,46	10934	3210	85	8500	20989
				293822,7	36408,45	7639	947	–	1555	
59 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	622		16334	0	16334	0	17641
				0		0	0	–	1307	
60 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	задвижка или клапан	2	2340,4	95,57	4681	191	655	3892	9259
				1917,46	47,75	3835	96	–	686	
61 2304-0102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28696		57392	0	57392	0	61983
				0		0	0	–	4591	
62 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778		3112	0	3112	0	3361
				0		0	0	–	249	
63 2302-0103-0308	Фланцы свободные PN 16, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173		8692	0	8692	0	9387
				0		0	0	–	695	

64	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	706		706	0	706	0	762
					0		0	0	–	56	
65	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15;	шт.	1	1674,77	1069,17	1675	1069	0	899	2780
					605,6	301,79	606	302	–	206	
66	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками 10х10 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки толщ.1,4мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1737		87	0	87	0	94
					0		0	0	–	7	

Итого по разделу 4	**126 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 063
Накладные расходы, тенге	13 291
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 352

Раздел 5 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5.1 Существующий водопровод

67	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	935,3955	301,02	284,75	281573	266354	0	59496	368355
					16,27	72,07	15219	67414	–	27286	

68	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки траншей/ НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	6,08106	407,74	392,11	2479	2384	1	546	3267
					15,48	109,36	94	665	–	242	
69	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	941,47656	40,97	40,97	38572	38572	0	10392	52881
					0	15,33	0	14433	–	3917	
70	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6;	км трубопровода	0,116	250368,09	74074,47	29043	8593	0	22754	55941
					176293,62	21845,07	20450	2534	–	4144	
71	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6;	км трубопровода	0,031	208948,59	51738,3	6477	1604	-1	5289	12707
					157210,29	15101,55	4874	468	–	941	
72	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,92; кэкс1=0,8;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,8	18427,72	8613,68	88453	41346	0	63686	164310
					9814,04	3587,92	47107	17222	–	12171	
73	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметрдо 40 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6;	счетчик (водомер)	1	398,2	19,11	398	19	0	381	841
					379,09	9,55	379	10	–	62	

74	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15;	счетчик (водомер)	1	685,58	31,86	686	32	22	635	1427
					631,81	15,92	632	16	–	106	
5.2 Существующий поливочный водопровод											
75	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6;	км трубопровода	0,038	221175,5	58512,83	8405	2223	1	6761	16379
					162662,67	17042,24	6181	648	–	1213	
76	1307-0401-0301	Насосная станция. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6;	комплект	1	47360,34	3923,46	47360	3923	0	27345	80681
					43436,88	1391,45	43437	1391	–	5976	
77	1307-0401-0301	Насосная станция. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,15;	комплект	1	86793,02	6539,1	86793	6539	7859	45576	142959
					72394,8	2319,09	72395	2319	–	10590	
5.3 Перевозка строительного мусора											
78	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,52029	96		1106	0	0	0	1194
					0		0	0	–	88	
79	4102-0101-1005	Перевозка демонтируемых труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11,52029	186		2143	0	0	0	2314
					0		0	0	–	171	
		Итого по разделу 5					**903 256**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 768				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					371 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 120				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 882
- перевозка грузов, тенге	3 249
Накладные расходы, тенге	242 861
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 907
Итого по смете	**3 616 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	651 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	894 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 067 495
- перевозка грузов, тенге	7 115
Накладные расходы, тенге	728 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 902
Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8	173 600,26
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 7,2,%	272 899,60
Непредвиденные работы и затраты-2%	81 263,44
Итого стоимость	4 144 435,30
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	4 351 246,72
Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804	4 333 572,14
Налог на добавленную стоимость - 12 %	520 028,66
ВСЕГО	4 853 600,80

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель
_____ Бустакбаев С. Б.

Технический надзор
_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"
_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:
ТОО "Индустрой 2"
Директор
_____ Магомадов М. С.