Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7

Справка №3
о стоимости выполненных работ 28 августа 2020 г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			331	14.05.2020г				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7	51716193,37	7421354,90	-	-	-	-	-	1127123,69	8548478,60
Итого:	51716193,37	7421354,90	-	-	-	-	-	1127123,69	8548478,60

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел
Руководитель Баймуратова Д.К. _____

Директор ТОО "Сартобе" _____ **Мухаммедиев О.**

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"
Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"
_____ **Муратбеков П.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7

Согласно договору №331 2020-05-14

А К Т №3

приемки выполненных работ 28 августа 2020 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		1-этаж					
		Монтажные работы					
1	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**91,6400**		**477,73**	**43779,18**
		Накладные расходы	%	--		214,60	19665,94
		Сметная прибыль	%	8		55,39	5075,94
		Сметная стоимость:				747,72	**68521,06**
		Полы					
2	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**222,2900**		**665,53**	**147940,66**
		Накладные расходы	%	--		207,87	46207,42
		Сметная прибыль	%	8		69,87	15531,40
		Сметная стоимость:				943,27	209679,49
3	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**222,2900**		**3041,11**	**676008,34**
		Накладные расходы	%	--		705,98	156932,29
		Сметная прибыль	%	8		299,77	66635,87
		Сметная стоимость:				4046,85	899576,51
4	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**233,4045**		**473,63**	**110547,37**
		Накладные расходы	%	--		157,69	36805,56
		Сметная прибыль	%	8		50,51	11789,26
		Сметная стоимость:				681,82	159142,19
5	**12-120101-1106 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**464,8000**		**544,87**	**253255,58**
		Накладные расходы	%	--		241,90	112435,12

		Сметная прибыль					
		Сметная стоимость:	%	8		62,94	29254,51
						849,71	394945,21
					отделочные работы		
6	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой**	**607,4810**		**577,99**	**351117,94**
		Накладные расходы	%	--		268,63	163187,62
		Сметная прибыль	%	8		67,73	41144,69
		Сметная стоимость:				914,36	555450,25
7	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1223,2150**		**1603,43**	**1961339,63**
		Накладные расходы	%	--		477,49	584072,93
		Сметная прибыль	%	8		166,47	203628,60
		Сметная стоимость:				2247,40	2749041,16
					2-этаж		
					Полы		
8	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,2200**		**3041,11**	**392972,23**
		Накладные расходы	%	--		705,98	91226,74
		Сметная прибыль	%	8		299,77	38736,28
		Сметная стоимость:				4046,85	522935,25
9	12-120101-1106 РСНБ РК 2015	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**159,0300**		**544,87**	**86650,68**
		Накладные расходы	%	--		241,90	38469,36
		Сметная прибыль	%	8		62,94	10009,35
		Сметная стоимость:				849,71	135129,38
10	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**249,1709**		**266,57**	**66421,49**
		Накладные расходы	%	--		64,63	16103,92
		Сметная прибыль	%	8		26,50	6603,03
		Сметная стоимость:				357,69	89128,43
11	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**135,6810**		**473,63**	**64262,59**
		Накладные расходы	%	--		157,69	21395,54
		Сметная прибыль	%	8		50,51	6853,25
		Сметная стоимость:				681,82	92511,38
					отделочные работы		

12	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1146,2430**		**1603,43**	**1837920,41**
		Накладные расходы	%	--		477,49	547319,57
		Сметная прибыль	%	8		166,47	190815,07
		Сметная стоимость:				**2247,40**	**2576055,06**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**5992216,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**1833822,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**626077,25**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**8452115,36**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**101425,38**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**8553540,75**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				**115472,80**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1177154,36**
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				**9846167,91**
		в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383	Тенге				**10436330,47**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				**9392697,42**
		НДС 12%	Тенге				**1127123,69**
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге				**10519821,12**
		Перебор суммы за акт №1 от 07.07.2020г. минус 1971342,52 тенге	Тенге				**8548478,60**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Руководитель Баймурзаева Д.К. _____

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"

_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

_____ **Муратбеков П.**