ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Форма КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПУЛЬС"

Наименование объекта: Строительство тренажерной и стритбольной площадки в н.п. Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области

Утверждена
приказом министра инвестиции и развития
Республики Казахстан от
"19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		24	14.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 771 522,30	13 188 859,20							1 582 663,10	14 771 522,30
в т.ч. за отчетный месяц	**6 902 632,56**	**6 163 064,79**							**739 567,77**	**6 902 632,56**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ **О.Ахметов**

Подрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
_____ **Г.Сыдыкова**

Тех. Надзор:
ТОО "СК Ризалит"
_____ **А.Асанов**

Авторский надзор:
ТОО "ШынарПроект и Компания"
_____ **А.Тұрсынбай**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПУЛЬС»
Наименование объекта: Строительство тренажерной и стритбольной площадки в н.п. Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: №24 от 14.05.2020 года

А К Т №3 (форма №2)
выполненных работ по объекту: Строительство тренажерной и стритбольной площадки в н.п. Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия										
23	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**601**		**4106,14**	**22,45**	**2467792,00**	**13494,67**	**2089867,72**	**398469,82**	**3095562,73**
		НР - 108%; СП - 8%				**606,37**	**7,53**	**364429,57**	**4523,97**		**229300,94**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	359,4	1014,00		364429,57				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	3,67							
23.3	87 С	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,3005		2393,00		719,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3005		1234,00		370,82			
23.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	1,7429		12,00		20,91			
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3,3656		2609,00		8780,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	3,3656		1234,00		4153,15			
23.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	34,257		116,00		3973,81			
23.7	149383 С	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188 72	т	0,00007	0,04207	511962,00				21538,24		
23.8	279988 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	613,02	3374,00				2068329,48		
24	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Тартановое покрытие**	**м2**	**601**		**5464,29**		**3284035,71**		**3284035,71**		**3546758,57**
		СП - 8%				--	--	--	--		**262722,86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5751827,71**	**13494,67**	**5373903,43**	**398469,82**	**6642321,30**
								364429,57	**4523,97**		**492023,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5751827,71**				
	Материалы		Тенге					**5373903,43**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13494,67**			
		Накладные расходы	Тенге					**398469,82**				
		Сметная прибыль	Тенге					**492023,80**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6642321,30				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363,07
	Сметная заработная плата	Тенге					13494,67			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6642321,30				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6642321,30
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13494,67				
	- Накладные расходы	Тенге							398469,82	
	- Сметная прибыль	Тенге							492023,80	
	Глава 2. Основные объекты строительства									
2-1	Стритбольная площадка	Тенге							3001643,44	6642321,30
	Итого по главам 1-2	Тенге							3001643,44	6642321,30
НДЗ РК 8,04-05-2015	Временные здания и сооружения – 1,5 %	Тенге							45024,65	99634,82
	Итого	Тенге							3046668,09	6741956,12
ГНОССС	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге							68283,18	151103,50
	Итого	Тенге							3114951,27	6893059,62
	Итого с понижающим коэф. К=0,8940971251892349	Тенге							2958714,23	6163064,79
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге							355045,70	739567,77
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге							3313759,94	6902632,56

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

_____ **Ахметов О.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ПУЛЬС»

_____ **Сыдыкова Г.К.**

Тех.надзор:
Эксперт
ТОО «СК Ризалит»

_____ **А.Асанов.**

Авторский надзор:

ТОО «ШынарПроект и Компания»

_____ **А.Тұрсынбай**