"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
Объект: Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти
Договор №45 от 29.04.2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канализационная насосная станция. Общестроительные работы	462677,4	492 956	-	-	55521,288	518198,688
2	Канализационная насосная станция. Технологическая часть	2193888,6	104 598	2 328 572	-	263266,632	2457155,232
3	Электроснабжение насосной станции. Силовое оборудование	122783,4	130 818	-	-	14734,008	137517,408
4	Наружные сети канализации. Напорная канализация	2755664,1	2 936 000	-	-	330679,692	3086343,792
5	Наружные сети канализации. Переход под автодорогой методом продавливания	718155	765 152	-	-	86178,6	804333,6
	Выполнено в текущем месяце	6253168,5	4 429 524	2 328 572	-	750380,22	7003548,72
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**6253168,5**	**4 429 524**	**2 328 572**	-	**750380,22**	**7003548,72**

Заказчик

ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Айдашев Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Строй мах" _____ Тасименов Б.А.

Подрядчик

ТОО "СК Виктория"

Директор _____ Авилова Н.В.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Канализационная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2020 года
на Общестроительные работы за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5 Кровля

1 1108-0201-0101	Демонтаж парапета из силикатного кирпича. НР = 93 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки	1,2	5504,17	1900,83	6605	2281	–	4467	11958
				3603,33	399,17	4324	479	–	886	
2 1108-0201-0101	Кладка из кирпича толщ.0,38м НР = 93 %	м3 кладки	5,5	10117,09	2375,64	55644	13066	17808	25590	87733
				4503,64	499,27	24770	2746	–	6499	
3 1108-0201-0101	Кладка из кирпича толщ.0,12м. НР = 93 %	м3 кладки	1,57	9794,9	2375,8	15378	3730	4577	7305	24498
				4503,82	499,36	7071	784	–	1815	
4 2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,68	46242		31445		31445	–	33961
				–		–		–	2516	
5 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	54,7	592,36	163,24	32402	8929	4642	14732	50905
				344,26	46,05	18831	2519	–	3771	
6 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,7	2205		120614		120614	–	130263
				–		–		–	9649	
7 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,039	93519,73	1377,29	97167	1431	72958	21007	127628
				21923	541,87	22778	563	–	9454	

8 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная -(толью). Устройство в два слоя НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	0,2	330	10	66	2	49	14	86
				75	–	15	–	–	6	
9 1110-0116-0103	Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	54,7	63,71	2,03	3485	111	980	2197	6137
				43,77	0,86	2394	47	–	455	
10 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	54,7	305,59	2,6	16716	142	14851	1605	19787
				31,5	1,1	1723	60	–	1466	

Всего	**492 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 924
Накладные расходы, тенге	76 917
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 517
Всего	**492 956**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %), К=0,8	16 003
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**514 086**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	462677,4
НДС (12 %)	55 521
Итого	**518 199**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инжинерное Проектирование" Бупайчиков Ю.Г.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Канализационная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за май 2020 года
на Технологическая часть за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Монтаж оборудования

1	5900-0000-0002(пл) (М3)	Шкаф управления 2мя насосами на базе плавного пуска с АВР,IP54 в комплекте с 2мя поплавковыми датчиками уровня и лепестковым датчиклм потока ШУН-ProSS-380-2-5/5-B2-CO-DO-EO	шт.	1	1598214	1598214	–	1598214
2	5900-0000-0003(пл) (М3)	Клапан обратный фланцевый Ду 50мм. Ру10/16 CBL	шт.	2	187500	375000	–	375000
3	5900-0000-0004(пл) (М3)	Задвижка с обрезиненным клином SV 3К.Ф.50/16. FO1	шт.	2	83929	167858	–	167858
4	5900-0000-0005(пл) (М3)	Задвижка с обрезиненным клином SV 3К.Ф.65/16. FO1	шт.	2	93750	187500	–	187500
5	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2421	19368	19368	20917
6	2302-0103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3053	12212	12212	13189
7	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	8980	53880	53880	58190
8	2304-0502-0608	Краны фланцевые 15ч9п2 для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2762	2762	2762	2983
9	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2421	4842	4842	5229

10 2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (Воронка стальная всасывающая разм.200х330мм Н=180мм) -1шт.	т	0,0081	467519	3787	3787 –	4090 303

Итого	**2 433 170**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	96 851
- оборудование, тенге	2 328 572
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 747
Справочно: в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	2 328 572
Всего	**2 433 170**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	1 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	3 396
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 437 654**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	2193888,6
НДС (12 %)	263 267
Итого	**2 457 155**
Справочно: в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	2 328 572

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инженерное Проектирование" Булайчиков Ю.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение насосной станции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2020 года
на Силовое оборудование

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Силовое электрооборудование									
1	2305-1401-0106	Датчик температуры для нормальной среды	шт.	1	11239		11239		11239		12138

2	2305-1401-0108	Датчик температуры длдя взрывоопасной среды	шт.	1	19071	19071	19071	20597
3	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	960243	4801	4801	5185
4	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	667786	6678	6678	7212
5	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	425792	19161	19161	20694
6	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	260488	13024	13024	14066
7	2306-0201-3303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	296627	17798	17798	19222
8	2307-0501-0601	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	29356	29356	29356	31704
							–	2348

Итого	**130 818**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 690
Всего	**130 818**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	1 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	4 247

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**136 426**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	122783
НДС (12 %)	14 734
Итого	**137 517**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инжинерное Проектирование" Булайчиков Ю.Г.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за май 2020 года
на Напорная канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	251,97	67,07	67,07	16899	16899	–	3558	22094
2 1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1007,88	53,04	53,04	53462	53462	–	11256	69895
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	624,13	150,79	143,03	94115	89271	–	18951	122111
4 1101-0205-0302	Зачистка траншеи вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	47,8	1553,87	–	74275	–	–	53478	137973
5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	25,06	2502,31	–	62708	–	–	45150	116487
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ.10см.. Устройство НР = 99 %	м3 основания	24,13	2998,8	155,04	72361	3741	45017	24410	104513

				7,76	34,41	4844	21477	–	9045	
				1553,87	–	74275	–	–	10220	
				2502,31	–	62708	–	–	8629	
				978,16	43,68	23603	1054	–	7742	

Раздел 2 Трубопроводы

7 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с к=1,01)	м	435	3445		1498575		1498575		1618461
8 1101-0205-0303	Пересечения с действующими подземными коммуникациями (на 1пересечение - 2м3 грунта =2м3 х 4 пересеч.=8 м3грунта) НР = 72 %	м3 грунта	8	2502,38 2502,38	– –	20019 20019	– –	– –	14414 2755	37188
9 1122-0301-0110	Футляр - 1 шт.Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1984700 906300	931100 288100	19847 9063	9311 2881	1473 –	11825 2534	34206
10 2301-0201-0257	Футляр -1 шт -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	22854		228540		228540		246823
	Раздел 3 Водопроводеный колодец Ду 1500мм Н=2,5м -1 шт. и канализационный колодец Ду 1500мм. Н=3,0м. -1 шт.,									
11 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
12 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
13 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697

14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594		10362
16	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	8429,23 3107,69	1664,62 686,15	5479 2020	1082 446	2377 –	2318 624	8421
17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
19	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180		12180		12180		13154
20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703

22 2104-0301-0101	Кольца железобетонные для колодцев КСО-3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	4797	4797	–	5181
23 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	4797	4797	–	5181
24 2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70775	70775	70775	–	76437
25 2304-1001-0211	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	137675	137675	137675	–	148689
	Итого						–	11014
	в том числе				**2 936 000**			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				196 532			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				173 766			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				46 434			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 162 860			
	Накладные расходы, тенге				185 360			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				217 482			
	Всего				**2 936 000**			
	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8				30 534			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)				95 315			
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.				**3 061 849**			
	Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9				2755664,1			
	НДС (12 %)				330 680			
	Итого				**3 086 344**			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инжинерное Проектирование" Булайчиков Ю.Г.

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за май 2020 года
на Переход под автодорогой методом продавливания

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Переход под автодорогой трубой Ду 325х7мм									
1	2301-0201-0257	Футляр -1 шт -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	22854		708474		708474		765152
										– 56678	

Итого	**765 152**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	708 474
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 678
Всего	**765 152**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	7 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	24 840
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**797 950**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	718155
НДС (12 %)	86 179
Итого	**804 334**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Инжинерное Проектирование" Булайчиков Ю.Г.