"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Объект: Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

Договор №45 от 29.04.2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канализационная насосная станция. Общестроительные работы	7851319,2	8 723 688	-	-	942158	8793478
2	Канализационная насосная станция. Технологическая часть	3882704,4	4 314 116	124 830	-	465925	4348629
	Выполнено в текущем месяце	11734023,6	13 037 804	124 830	-	1408083	13142106
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**17987192,1**	**17 467 328**	**2 453 402**	-	**2158463**	**20145655**

Заказчик

ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Айдашев Ж.С.

Подрядчик

ТОО "СК Виктория"

Директор _____ Авилова Н.В.

Технический надзор

ТОО "Строй мах" _____ Тасименов Б.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Канализационная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь 2020 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Приемный резервуар-накопитель

1109-0701-0107										
	Демонтаж металлического резервуара-накопителя НР = 69 % ktpp1=0,6; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	т конструкций	3,5	152553,71	30771,71	533938	107701	17474	307516	908770
				116789,43	10546,57	408763	36913	–	67316	
2 1219-0101-0901										
	Днище и стены Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,5	1874	–	937	–	–	675	1741
				1874	–	937	–	–	129	
3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5	524		262		–		283
4 4101-0101-1005										
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,5	556		278		–		300
5 1106-0101-0101										
	Обетонирование стен и днища резервуара-накопителя бетоном на сульфатостойком портландцементе (толщ.20мм) НР = 91 %	м3	1,54	3991,56	1079,22	6147	1662	2668	1970	8766
				1179,87	225,97	1817	348	–	649	
6 2102-0101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,54	18078		27840		27840		30067
7 2105-0308-0387										
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	77	1156		89012		89012		96133

8 1108-0101-0307	Стены,днища резервуара-накопителя. Гидроизоляция (Техноколь"-праймер битумный) в два слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	154	278,7	5,27	42920	811	1985	37672	87039
				260,55	2,49	40124	384	–	6447	
9 2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	38,5	548		21098		21098		22786
10 1109-0701-0101	Изготовление металлического резервуара-накопителя НР = 69 %	т конструкций	3,56	174647,19	54883,43	621744	195385	18503	322371	1019644
				114566,29	16670,79	407856	59348	–	75529	
11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6119	240429		147119		147119		158889
12 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14835	263711		39122		39122		42252
13 2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	2,7514	1426699		3925420		3925420		4239454
14 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,04612	247839		11430		11430		12344

5 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	217344		217		217		234
	Раздел 3 Окна и двери							–	17	
16 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	3,64	1587,64	160,16	5779	583	–	4612	11222
				1427,47	80,77	5196	294	–	831	
17 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (2шт.) НР = 90 %	м2 проемов	3,64	2682,97	167,03	9766	608	4762	4209	15093
				1207,69	77,2	4396	281	–	1118	
18 2109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1300-1400 -2шт.)	м2	3,64	27185		98953		98953		106869
19 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	3	1562,33	9,33	4687	28	3989	615	5726
				223,33	4,33	670	13	–	424	
20 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых -1шт. НР = 90 %	м2 проемов	1,43	3387,41	165,73	4844	237	2583	1920	7305
				1415,38	76,22	2024	109	–	541	

2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1300-1100-1шт.)	м2	1,43	21461		30689		30689		33144
22 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,2	1071,67	5	1286	6	1014	242	1650
				221,67	2,5	266	3	–	122	
23 1109-0701-0107	Демонтаж металлических ворот разм. 2,0х2,0 -1шт. и разм.1,55х2,0м -1шт. НР = 69 % ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,0331	152553,48	30771,46	157603	31790	5158	90770	268243
				116789,27	10545,93	120655	10895	–	19870	
24 2106-0805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции (ворота), масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (2шт.)	т	1,0331	544341		562359		562359		607348
								–	44989	
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
25 1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,22	996,41	54,5	34097	1865	8957	19858	58271
				680,16	45,24	23275	1548	–	4316	
26 1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,22	626,53	6,2	21440	212	4197	13710	37962
				497,69	3,13	17031	107	–	2812	

27 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,9	1081,65	69,84	217304	14030	53493	128760	373749
				745,55	55,59	149781	11169	–	27685	
28 1115-0203-0501	Стены. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,9	512,13	5,17	102887	1039	21122	65001	181319
				401,82	2,61	80726	525	–	13431	
29 1115-0401-0101	Стены. Окраска водными составами клеевая простая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200,9	81,54	1	16382	201	3745	10026	28521
				61,9	0,48	12436	96	–	2113	

Итого	**8 365 124**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 275 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 102 909
- перевозка грузов, тенге	540
Накладные расходы, тенге	1 009 927
Сметная прибыль (8 %), тенге	619 637
Всего	**8 365 124**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	86 997
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	271 567

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 723 688**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	7851319,2
НДС (12 %)	942 158
Итого	**8 793 478**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО Инженерное проектирование Булайчиков Ю.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 40
Форма

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализационных сетей в с. Промысел Шубаркудук Темирского района Актюбинской обдасти

(наименование, адрес)

Объект : Канализационная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь 2020 года
на Технологическая часть за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтаж оборудования

1 1307-0403-0102	Фекальный насос СМ 150-125-315 с электродвигателем. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	62738	51756	62738	51756	–	17630	86797
				10982	17919	10982	17919	–	6429	
2 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2468,5	289,5	4937	579	–	3336	8935
				2179	137,5	4358	275	–	662	
3 1122-1201-0105	Фланцы диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	фланец	4	933,5	81,25	3734	325	186	3225	7516
				805,75	8,75	3223	35	–	557	
4 1216-0101-2403	Обратный клапан диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2468,5	289,5	4937	579	–	3336	8935
				2179	137,5	4358	275	–	662	
5 1122-1201-0105	Фланцы диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	фланец	4	933,5	81,25	3734	325	186	3225	7516
	Раздел 2 Монтаж оборудования			805,75	8,75	3223	35	–	557	
6 5900-0000-0001(пл) (М3)	Канализационный насос (взрывозащищенное исполнение Ex112GeT4) Q=20м3/час, H=25м. N=5,5 кВт n=3000об/мин) KFT65-50-2b (раб.+резервн)	шт.	1	4189286		4189286		–		4189286
								4189286	–	

Итого	**4 308 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	372

- оборудование, тенге	4 189 286
Накладные расходы, тенге	30 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 867
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	4 189 286
Всего	**4 308 985**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	1 245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)	3 886
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 314 116**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,9	3882704,4
НДС (12 %)	465 925
Итого	**4 348 629**
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	4 189 286

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строй мах" Тасименов Б.А.

Принял (Заказчик)
ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «Инженерное проектирование» Булайчиков Ю.Г.