Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2020 г. по Договору № 45 от 21.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 159 / 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			60 535 000,00	60 150 887,39	18 160 500,00	52 534 354,69	7 616 532,70	2 284 959,81	5 331 572,89
			025 015 159						
			46 291 273,57	33 722 826,43	13 887 382,07	33 722 826,43		0,00	0,00
	Всего по акту:		106 826 273,57	93 873 713,82	32 047 882,07	86 257 181,12	7 616 532,70	2 284 959,81	5 331 572,89

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Хамитжанов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области

за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ликвидация пучин										
1	**Е11-020103-0620 1102-0103-0620 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5**	**м3**	**420**		**387,01**	**341,66**	**162544,41**	**143498,25**	**4586,40**	**41254,54**	**220102,87**
		НР - 77%; СП - 8%				**34,43**	**93,14**	**14459,76**	**39117,57**		**16303,92**	
		Состав работ:										
		1. Экскавация грунта										
		2. Погрузка в автомобили-самосвалы										
		3. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог										
2	**С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**735**		**99,00**		**72765,00**				**78586,20**
		СП - 8%									**5821,20**	
3	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**420**		**69,94**	**69,94**	**29375,35**	**29375,35**		**8505,94**	**40911,79**
		НР - 72%; СП - 8%					**28,13**		**11813,80**		**3030,50**	
		Состав работ:										

		1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь									
		2. Разравнивание грунта в насыпи									
		3. Разравнивание грунта в резервах									
4	**С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**512,4**	**2095,00**		**1073478,00**		**1073478,00**		**1159356,24**
		СП - 8%								85878,24	
5	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**420**	**77,26**	77,26	**32447,98**	**32447,98**		**9187,86**	**44966,70**
		НР - 72%; СП - 8%				30,38		12760,91		3330,87	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
6	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 Демо-режим**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**420**	**36,58**	**36,58**	**15363,18**	**15363,18**		**3409,59**	**20274,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,28**		**4735,54**		**1501,82**	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**420**	**82,48**	**69,74**	**34641,85**	**29288,78**	**1218,00**	**8057,39**	**46115,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,85**	**16,80**	**4135,07**	**7055,75**		**3415,94**	
		Состав работ:									
		1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1420615,77	249973,54	1079282,40	70415,31	1610313,57
							18594,83	75483,57		119282,49	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1420615,77				
Всего заработная плата			Тенге					94078,40			
		Накладные расходы	Тенге				70415,31				
		Сметная прибыль	Тенге				119282,49				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1610313,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,78
		Сметная заработная плата	Тенге					94078,40			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1610313,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,78
		Сметная заработная плата	Тенге					94078,40			
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
1	**Е11-270302-0104** **1127-0302-0104** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	243,7	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	718229,50 413585,88	304643,62 132348,99		589609,66 104627,13	1412466,29
2	**С341-310104-0301** **4131-0104-0301** **РСНБ РК 2015**	**Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**584,83**	**231,00**		**135096,19**			**10807,70**	**145903,89**
3	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	584,83	356,00		208200,19			16656,02	224856,21
4	**Е11-270301-0101** **1127-0301-0101** **РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	**м2 площади основания**	**2437**	**287,62** 57,77	229,13 71,63	**700881,92** **140770,01**	**558344,96** **174541,47**	**1766,68**	**340536,40** **83313,47**	**1124731,79**
5	**С121-010603-0105** **2101-0603-0105** **РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**445,934**	**6307,14** --		**2812570,69**		**2812570,69**	**225005,66**	**3037576,35**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**4574978,49** **554355,89**	**862988,58** **306890,46**	**2814337,37**	**930146,06** **440409,96**	**5945534,52**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4574978,49**				
Всего заработная плата			Тенге					**861246,35**			
		Накладные расходы	Тенге				**930146,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**440409,96**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5945534,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698,89
		Сметная заработная плата	Тенге					861246,35			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5945534,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698,89
		Сметная заработная плата	Тенге					861246,35			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								7 556 084,03

Зарплата рабочих строителей и машинистов		Тенге				955 324,76				
- Накладные расходы		Тенге							1 000 561,37	
- Сметная прибыль		Тенге							559 692,45	
	НДС 12%									906 730,08
	Итого с НДС 12%									8 462 814,11
	с учетом тендерной скидки									7 616 532,70

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

Хамитжанов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.