**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"

**Наименование объекта (работ):**Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

# СПРАВКА № 4-2

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | | код |
| | | 57 | 15.05.2020 | | | | | |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге | | | | | | | | НДС, 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включи- тельно | В отчетном месяце | из граф 3 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ( в сметных базисных | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрете- ние материа- лов | другие допол- нительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской областиза сентябрь месяц 2020 г. | **51062500** | | | | | | | | **6127500,00** | **57190000,00** |
| | В том числе за отчетный период | | **39187105,12** | | | | | | | **4702452,61** | **43889557,73** |

Всего к оплате: **43889557,73** **(Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) тенге 73 тиын**

**Заказчик** **Кудайберген Жанқожа**

**Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"
**Наименование объекта (работ):** Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

# АКТ № 4-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ул.Абилжанов** | | | | | |
| **8** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,2680** | | **1616,75** | **3667** |
| 8. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,315 | 1300,00 | 1710 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **1710** |
| 8. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,65772 | 5575,00 | 3667 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,31544 | 1300,00 | 1710 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **3667** |
| 8. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 2,336 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1847 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,49 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2625,56** | **5955** |
| **9** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **2,2680** | | **127748,00** | **289732** |
| **10** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **3240,0000** | | **134,40** | **435462** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,0336 | 108,864 | 1088,00 | 118444 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 54,529 | 1489,72 | 81233 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **199678** |
| 10. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 11,243 | 3374,00 | 37933 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 11,243 | 1300,00 | 14616 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 32,724 | 5216,00 | 170688 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 32,724 | 1554,00 | 50853 |
| 10. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0972 | 4329,00 | 421 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0972 | 1554,00 | 151 |
| 10. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 1,264 | 5417,00 | 6845 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 1,264 | 1088,00 | 1375 |
| 10. 7 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 4,536 | 120,00 | 544 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 8 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 9,072 | 8404,00 | 76241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 9,072 | 1554,00 | 14098 |
| 10. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,1296 | 2465,00 | 319 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,1296 | 1088,00 | 141 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **292992** |
| 10.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,020088 | 218211,00 | 4383 |
| 10.11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,486 | 40416,00 | 19642 |
| 10.12 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000012 | 0,037584 | -- | -- |
| 10.13 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,102 | 330,48 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,42** | **24026** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 215652 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,08 | 52089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,04** | **703203** |
| **11** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **3240,0000** | | **0,48** | **1549** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00036 | 1,166 | 1088,00 | 1269 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **1269** |
| 11. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00072 | 2,333 | 120,00 | 280 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **280** |
| 11. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,018144 | -- | -- |
| 11. 4 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,0484 | 156,816 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 1371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,07 | 234 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,97** | **3153** |
| **12** | **2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **470,4480** | | **21545,00** | **10135802** |
| **13** | **1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **540,0000** | | **158,75** | **85725** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0317 | 17,118 | 835,00 | 14294 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 15,395 | 1275,35 | 19635 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **33928** |
| 13. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 2,117 | 9400,00 | 19898 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 2,117 | 1554,00 | 3290 |
| 13. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 4,417 | 4249,00 | 18769 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 4,417 | 1088,00 | 4806 |
| 13. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 7,884 | 3374,00 | 26601 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 7,884 | 1300,00 | 10249 |
| 13. 6 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,486 | 7206,00 | 3502 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,486 | 1554,00 | 755 |
| 13. 7 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,4914 | 5417,00 | 2662 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,4914 | 1088,00 | 535 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,28** | **71431** |
| 13. 8 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 3,78 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 36642 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,13 | 9789 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,73** | **132156** |
| **14** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **54,0000** | | **2216,00** | **119664** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ул.Елемесов** | | | | | |
| **24** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,0160** | | **1616,75** | **3259** |
| 24. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,169 | 1300,00 | 1520 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **1520** |
| 24. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,58464 | 5575,00 | 3259 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,16928 | 1300,00 | 1520 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **3259** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 2,076 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1642 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,49 | 392 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2625,56** | **5293** |
| **25** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **2,0160** | | **127748,00** | **257540** |
| **26** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **2880,0000** | | **134,40** | **387077** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,0336 | 96,768 | 1088,00 | 105284 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 48,47 | 1489,72 | 72208 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **177491** |
| 26. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 9,994 | 3374,00 | 33718 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 9,994 | 1300,00 | 12992 |
| 26. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 29,088 | 5216,00 | 151723 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 29,088 | 1554,00 | 45203 |
| 26. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0864 | 4329,00 | 374 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0864 | 1554,00 | 134 |
| 26. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 1,123 | 5417,00 | 6084 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 1,123 | 1088,00 | 1222 |
| 26. 7 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 4,032 | 120,00 | 484 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 8 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 8,064 | 8404,00 | 67770 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 8,064 | 1554,00 | 12531 |
| 26. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,1152 | 2465,00 | 284 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,1152 | 1088,00 | 125 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **260437** |
| 26.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,017856 | 218211,00 | 3896 |
| 26.11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,432 | 40416,00 | 17460 |
| 26.12 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000012 | 0,033408 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.13 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,102 | 293,76 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,42** | **21356** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 191690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,08 | 46301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,04** | **625069** |
| **27** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **2880,0000** | | **0,48** | **1377** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00036 | 1,037 | 1088,00 | 1128 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **1128** |
| 27. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00072 | 2,074 | 120,00 | 249 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **249** |
| 27. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,016128 | -- | -- |
| 27. 4 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,0484 | 139,392 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 1218 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,07 | 208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,97** | **2803** |
| **28** | **2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **418,1760** | | **21545,00** | **9009602** |
| **29** | **1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **480,0000** | | **158,75** | **76200** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0317 | 15,216 | 835,00 | 12705 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 13,685 | 1275,35 | 17453 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **30158** |
| 29. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 1,882 | 9400,00 | 17687 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 1,882 | 1554,00 | 2925 |
| 29. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 3,926 | 4249,00 | 16683 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 3,926 | 1088,00 | 4271 |
| 29. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 7,008 | 3374,00 | 23645 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 7,008 | 1300,00 | 9110 |
| 29. 6 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,432 | 7206,00 | 3113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,432 | 1554,00 | 671 |
| 29. 7 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,4368 | 5417,00 | 2366 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,4368 | 1088,00 | 475 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,28** | **63494** |
| 29. 8 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 3,36 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 32571 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,13 | 8702 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,73** | **117472** |
| **30** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **48,0000** | | **2216,00** | **106368** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ул.5молтек ауданы атаусыз** | | | | | |
| **42** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,4280** | | **1616,75** | **2309** |
| 42. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,82824 | 1300,00 | 1077 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **1077** |
| 42. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,41412 | 5575,00 | 2309 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,82824 | 1300,00 | 1077 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **2309** |
| 42. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 1,471 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1163 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,49 | 278 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2625,56** | **3749** |
| **43** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **1,4280** | | **127748,00** | **182424** |
| **44** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **2040,0000** | | **134,40** | **274180** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,0336 | 68,544 | 1088,00 | 74576 |
| 44. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 34,333 | 1489,72 | 51147 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **125723** |
| 44. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 7,079 | 3374,00 | 23884 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 7,079 | 1300,00 | 9203 |
| 44. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 20,604 | 5216,00 | 107470 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 20,604 | 1554,00 | 32019 |
| 44. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0612 | 4329,00 | 265 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0612 | 1554,00 | 95 |
| 44. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,7956 | 5417,00 | 4310 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,7956 | 1088,00 | 866 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. 7 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 2,856 | 120,00 | 343 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 8 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 5,712 | 8404,00 | 48004 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 5,712 | 1554,00 | 8876 |
| 44. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,0816 | 2465,00 | 201 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,0816 | 1088,00 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **184477** |
| 44.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,012648 | 218211,00 | 2760 |
| 44.11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,306 | 40416,00 | 12367 |
| 44.12 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000012 | 0,023664 | -- | -- |
| 44.13 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,102 | 208,08 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,42** | **15127** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 135781 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,08 | 32797 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,04** | **442757** |
| **45** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **2040,0000** | | **0,48** | **975** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00036 | 0,7344 | 1088,00 | 799 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **799** |
| 45. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00072 | 1,469 | 120,00 | 176 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **176** |
| 45. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,011424 | -- | -- |
| 45. 4 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,0484 | 98,736 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,07 | 147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,97** | **1985** |
| **46** | **2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **296,2080** | | **21545,00** | **6381801** |
| **47** | **1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **340,0000** | | **158,75** | **53975** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0317 | 10,778 | 835,00 | 9000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 9,693 | 1275,35 | 12362 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **21362** |
| 47. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 1,333 | 9400,00 | 12528 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 1,333 | 1554,00 | 2071 |
| 47. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 2,781 | 4249,00 | 11817 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 2,781 | 1088,00 | 3026 |
| 47. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 4,964 | 3374,00 | 16749 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 4,964 | 1300,00 | 6453 |
| 47. 6 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,306 | 7206,00 | 2205 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,306 | 1554,00 | 476 |
| 47. 7 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,3094 | 5417,00 | 1676 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,3094 | 1088,00 | 337 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,28** | **44975** |
| 47. 8 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 2,38 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 23071 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,13 | 6164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,73** | **83210** |
| **48** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **34,0000** | | **2216,00** | **75344** |
| **51** | **1146-0101-0501 РСНБ РК 2015** | **Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3** | **м3** | **1,0000** | | **33899,65** | **33900** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 8,46 | 8,46 | 791,00 | 6692 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,62 | 0,62 | 1321,00 | 819 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7510,88** | **7511** |
| 51. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 15,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 2338,00 | 234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,1 | 1088,00 | 109 |
| 51. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 4329,00 | 1342 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,31 | 1554,00 | 482 |
| 51. 6 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 50,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 2465,00 | 518 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,21 | 1088,00 | 228 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2105,34** | **2105** |
| 51. 8 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,02 | 21086,00 | 21508 |
| 51. 9 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,3 | 1,3 | 114,00 | 148 |
| 51.10 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,01 | 68537,00 | 685 |
| 51.11 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00064 | 0,00064 | 26517,00 | 17 |
| 51.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,4 | 0,4 | 310,00 | 124 |
| 51.13 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,203 | 0,203 | 6994,00 | 1420 |
| 51.14 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | 0,01 | 27221,00 | 272 |
| 51.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,102 | 0,102 | 30,00 | 3 |
| 51.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,02 | 1,02 | 907,00 | 925 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25102,45** | **25102** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 6309,14 | 6309 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3216,70 | 3217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43425,50** | **43425** |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ул.5молтек ауданы атаусыз** | | | | | |
| **61** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,8060** | | **1616,75** | **2920** |
| 61. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,047 | 1300,00 | 1362 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **1362** |
| 61. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,52374 | 5575,00 | 2920 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,04748 | 1300,00 | 1362 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **2920** |
| 61. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 1,86 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 1471 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,49 | 351 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2625,56** | **4742** |
| **62** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **1,8060** | | **127748,00** | **230713** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **2580,0000** | | **134,40** | **346757** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,0336 | 86,688 | 1088,00 | 94317 |
| 63. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 43,421 | 1489,72 | 64686 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **159002** |
| 63. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 8,953 | 3374,00 | 30206 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 8,953 | 1300,00 | 11639 |
| 63. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 26,058 | 5216,00 | 135919 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 26,058 | 1554,00 | 40494 |
| 63. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0774 | 4329,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0774 | 1554,00 | 120 |
| 63. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 1,006 | 5417,00 | 5451 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 1,006 | 1088,00 | 1095 |
| 63. 7 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 3,612 | 120,00 | 433 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 63. 8 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 7,224 | 8404,00 | 60710 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 7,224 | 1554,00 | 11226 |
| 63. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,1032 | 2465,00 | 254 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,1032 | 1088,00 | 112 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **233309** |
| 63.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,015996 | 218211,00 | 3491 |
| 63.11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,387 | 40416,00 | 15641 |
| 63.12 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000012 | 0,029928 | -- | -- |
| 63.13 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,102 | 263,16 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,42** | **19131** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 171723 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,08 | 41478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,04** | **559958** |
| **64** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **2580,0000** | | **0,48** | **1233** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00036 | 0,9288 | 1088,00 | 1011 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **1011** |
| 64. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00072 | 1,858 | 120,00 | 223 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **223** |
| 64. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,014448 | -- | -- |
| 64. 4 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,0484 | 124,872 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 1091 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,07 | 186 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,97** | **2511** |
| **65** | **2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **374,6160** | | **21545,00** | **8071102** |
| **66** | **1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **430,0000** | | **158,75** | **68262** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0317 | 13,631 | 835,00 | 11382 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 12,259 | 1275,35 | 15635 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **27017** |
| 66. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 1,686 | 9400,00 | 15845 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 1,686 | 1554,00 | 2620 |
| 66. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 3,517 | 4249,00 | 14945 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 3,517 | 1088,00 | 3827 |
| 66. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 6,278 | 3374,00 | 21182 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 6,278 | 1300,00 | 8161 |
| 66. 6 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,387 | 7206,00 | 2789 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,387 | 1554,00 | 601 |
| 66. 7 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,3913 | 5417,00 | 2120 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,3913 | 1088,00 | 426 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,28** | **56880** |
| 66. 8 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 3,01 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 29178 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,13 | 7795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,73** | **105236** |
| **67** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **43,0000** | | **2216,00** | **95288** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | 37798057 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 125996,00 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 494677,51 |
| | | **Итого :** | | | | | **38418731** |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | 768374,61 |
| | | **Итого :** | | | | | **39187105,12** |
| | | НДС - 12 % | | | | | 4702452,61 |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **43889557,73** |

**Заказчик** **Құдайберген Ж.**

**Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

**Технический надзор**
**ТОО "Aisar group "** **Н. Әбішев**

**Авторский надзор:**
**ХТ ПТ "Мекен иК"** **Е.Әбілхайыр**