Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА № 3-1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		60	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	68257500,00								8190900,00	76448400,00
	В том числе за отчетный период		11116596,49							1333991,58	12450588,07

Всего к оплате: 12450588,07 **(Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысячпятьсот восемьдесят восемь) тенге 07 тиын**

Заказчик **Кудайберген Жанқожа**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №3-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Медетбаев					
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9060**		**1616,75**	**6315**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,265	1300,00	2945
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2945**
10. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,133	5575,00	6315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,266	1300,00	2946
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6315**
10. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	4,023	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	3181
		Сметная прибыль	%	8		194,49	760
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**10255**
11	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,9060**		**127748,00**	**498984**
12	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**134,40**	**749962**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	187,488	1088,00	203987
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	93,911	1489,72	139902
		Итого оплата труда:				**61,63**	**343889**
12. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,363	3374,00	65329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,363	1300,00	25172
12. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	56,358	5216,00	293963

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	56,358	1554,00	87580
12. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1674	4329,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1674	1554,00	260
12. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,176	5417,00	11788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,176	1088,00	2367
12. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,812	120,00	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,624	8404,00	131304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,624	1554,00	24280
12. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2232	2465,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2232	1088,00	243
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**504598**
12.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,034596	218211,00	7549
12.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,837	40416,00	33828
12.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,064728	--	--
12.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	569,16	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**41377**
		Накладные расходы	%	108		66,56	371400
		Сметная прибыль	%	8		16,08	89709
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1211071**
13	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**0,48**	**2668**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	2,009	1088,00	2186
		Итого оплата труда:				**0,39**	**2186**
13. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	4,018	120,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**482**
13. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,031248	--	--
13. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0.0484	270,072	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2360
		Сметная прибыль	%	8		0,07	402

		Сметная стоимость:				**0,97**	**5430**
15	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1860,0000**		**158,75**	**295274**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	58,962	835,00	49233
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	53,029	1275,35	67630
		Итого оплата труда:				**62,83**	**116863**
15. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	7,291	9400,00	68537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	7,291	1554,00	11330
15. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	15,215	4249,00	64648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	15,215	1088,00	16554
15. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	27,156	3374,00	91624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	27,156	1300,00	35303
15. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,674	7206,00	12063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,674	1554,00	2601
15. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,693	5417,00	9169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,693	1088,00	1842
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**246041**
15. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	13,02	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	126212
		Сметная прибыль	%	8		18,13	33719
		Сметная стоимость:				**244,73**	**455205**
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**186,0000**		**2216,00**	**412176**
		ул.Сартай батыр					
40	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,4020**		**1616,75**	**5500**
40. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,973	1300,00	2565
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2565**
40. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,98658	5575,00	5500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,97316	1300,00	2565
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**5500**
40. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	3,504	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	2770
		Сметная прибыль	%	8		194,49	662
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**8932**

41	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,4020**		**127748,00**	**434599**
42	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4860,0000**		**134,40**	**653193**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	163,296	1088,00	177666
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	81,794	1489,72	121850
		Итого оплата труда:				**61,63**	**299516**
42. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	16,864	3374,00	56900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	16,864	1300,00	21923
42. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	49,086	5216,00	256033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	49,086	1554,00	76280
42. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1458	4329,00	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1458	1554,00	227
42. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,895	5417,00	10267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,895	1088,00	2062
42. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,804	120,00	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,608	8404,00	114362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	13,608	1554,00	21147
42. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1944	2465,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1944	1088,00	212
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**439488**
42.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030132	218211,00	6575
42.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,729	40416,00	29463
42.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,056376	--	--
42.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	495,72	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**36038**
		Накладные расходы	%	108		66,56	323478
		Сметная прибыль	%	8		16,08	78134
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1054804**

43	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**4860,0000**		**0,48**	**2323**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	1,75	1088,00	1904
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1904**
43. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	3,499	120,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**420**
43. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,027216	--	--
43. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	235,224	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2056
		Сметная прибыль	%	8		0,07	350
		Сметная стоимость:				**0,97**	**4730**
45	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**810,0000**		**158,75**	**128587**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	25,677	835,00	21440
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	23,093	1275,35	29452
		Итого оплата труда:				**62,83**	**50892**
45. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,175	9400,00	29847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,175	1554,00	4934
45. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	6,626	4249,00	28153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	6,626	1088,00	7209
45. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	11,826	3374,00	39901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	11,826	1300,00	15374
45. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,729	7206,00	5253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,729	1554,00	1133
45. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,7371	5417,00	3993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,7371	1088,00	802
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**107147**
45. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	5,67	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	54963
		Сметная прибыль	%	8		18,13	14684
		Сметная стоимость:				**244,73**	**198235**
46	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**81,0000**		**2216,00**	**179496**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				4473917
		Накладные расходы -	Тенге				3418950
		Сметная прибыль -	Тенге				3005757,01
		Итого :					10898624
		Непредвиденные затраты 2%					217972,4802
		Итого :					11116596,49
		НДС - 12 %					1333991,58
		Всего по акту:					12450588,07

Заказчик **Құдайберген Ж.** **Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**