Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		63	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	87400000								10488000	97888000
	В том числе за отчетный период		**17468258,4**							2096191	19564449,38

Всего к оплате: 19564449,38 **(Девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге 38 тиын**

Заказчик: **Кудайберген Жанқожа**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 1-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Ауезов					
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9060**		**1616,75**	**6315**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,265	1300,00	2945
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2945**
10. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,133	5575,00	6315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,266	1300,00	2946
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6315**
10. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	4,023	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	3181
		Сметная прибыль	%	8		194,49	760
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**10255**
11	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,9060**		**127748,00**	**498984**
12	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**134,40**	**749962**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	187,488	1088,00	203987
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	93,911	1489,72	139902
		Итого оплата труда:				**61,63**	**343889**
12. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,363	3374,00	65329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,363	1300,00	25172
12. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	56,358	5216,00	293963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	56,358	1554,00	87580

12. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1674	4329,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1674	1554,00	260
12. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,176	5417,00	11788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,176	1088,00	2367
12. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,812	120,00	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,624	8404,00	131304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,624	1554,00	24280
12. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2232	2465,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2232	1088,00	243
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**504598**
12.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,034596	218211,00	7549
12.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,837	40416,00	33828
12.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,064728	--	--
12.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	569,16	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**41377**
		Накладные расходы	%	108		66,56	371400
		Сметная прибыль	%	8		16,08	89709
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1211071**
13	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5580,0000**		**0,48**	**2668**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	2,009	1088,00	2186
		Итого оплата труда:				**0,39**	**2186**
13. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	4,018	120,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**482**
13. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,031248	--	--
13. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	270,072	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2360
		Сметная прибыль	%	8		0,07	402
		Сметная стоимость:				**0,97**	**5430**

15	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1860,0000**		**158,75**	**295274**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	58,962	835,00	49233
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	53,029	1275,35	67630
		Итого оплата труда:				**62,83**	**116863**
15. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	7,291	9400,00	68537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	7,291	1554,00	11330
15. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	15,215	4249,00	64648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	15,215	1088,00	16554
15. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	27,156	3374,00	91624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	27,156	1300,00	35303
15. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,674	7206,00	12063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,674	1554,00	2601
15. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,693	5417,00	9169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,693	1088,00	1842
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**246041**
15. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	13,02	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	126212
		Сметная прибыль	%	8		18,13	33719
		Сметная стоимость:				**244,73**	**455205**
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**186,0000**		**2216,00**	**412176**
		ул.Казангап					
28	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,2000**		**1616,75**	**6790**
28. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,436	1300,00	3167
		Итого оплата труда:				**754,00**	**3167**
28. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,218	5575,00	6790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,436	1300,00	3167
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6790**
28. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	4,326	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	3420
		Сметная прибыль	%	8		194,49	817
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**11027**
29	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**4,2000**		**127748,00**	**536542**

30	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**6000,0000**		**134,40**	**806411**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	201,6	1088,00	219341
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	100,98	1489,72	150432
		Итого оплата труда:				**61,63**	**369773**
30. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	20,82	3374,00	70247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	20,82	1300,00	27066
30. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	60,6	5216,00	316090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	60,6	1554,00	94172
30. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,18	4329,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,18	1554,00	280
30. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,34	5417,00	12676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,34	1088,00	2546
30. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	8,4	120,00	1008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	16,8	8404,00	141187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	16,8	1554,00	26107
30. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,24	2465,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,24	1088,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**542578**
30.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0372	218211,00	8117
30.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,9	40416,00	36374
30.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,0696	--	--
30.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	612	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**44492**
		Накладные расходы	%	108		66,56	399355
		Сметная прибыль	%	8		16,08	96461
		Сметная стоимость:				**217,04**	**1302227**
31	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**6000,0000**		**0,48**	**2868**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	2,16	1088,00	2350

		Итого оплата труда:				**0,39**	**2350**
31. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	4,32	120,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**518**
31. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0336	--	--
31. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	290,4	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	2538
		Сметная прибыль	%	8		0,07	433
		Сметная стоимость:				**0,97**	**5839**
33	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2000,0000**		**158,75**	**317499**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	63,4	835,00	52939
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	57,02	1275,35	72720
		Итого оплата труда:				**62,83**	**125659**
33. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	7,84	9400,00	73696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	7,84	1554,00	12183
33. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	16,36	4249,00	69514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	16,36	1088,00	17800
33. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	29,2	3374,00	98521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	29,2	1300,00	37960
33. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,8	7206,00	12971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,8	1554,00	2797
33. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,82	5417,00	9859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,82	1088,00	1980
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**264560**
33. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	14	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	135712
		Сметная прибыль	%	8		18,13	36257
		Сметная стоимость:				**244,73**	**489468**
34	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**200,0000**		**2216,00**	**443200**
		ул.Жаримбетов					
46	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8400**		**1616,75**	**1358**
46. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,4872	1300,00	633

		Итого оплата труда:				**754,00**	**633**
46. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,2436	5575,00	1358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,4872	1300,00	633
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**1358**
46. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,8652	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	684
		*Сметная прибыль	%	8		194,49	163
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**2205**
47	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,8400**		**127748,00**	**107308**
48	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1200,0000**		**134,40**	**161282**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	40,32	1088,00	43868
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,196	1489,72	30086
		Итого оплата труда:				**61,63**	**73955**
48. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,164	3374,00	14049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,164	1300,00	5413
48. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,12	5216,00	63218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,12	1554,00	18834
48. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,036	4329,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,036	1554,00	56
48. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,468	5417,00	2535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,468	1088,00	509
48. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,68	120,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,36	8404,00	28237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,36	1554,00	5221
48. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,048	2465,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,048	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**108516**
48.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00744	218211,00	1623

48.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,18	40416,00	7275
48.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,01392	--	--
48.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	122,4	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**8898**
		Накладные расходы	%	108		66,56	79871
		Сметная прибыль	%	8		16,08	19292
		Сметная стоимость:				**217,04**	**260445**
49	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1200,0000**		**0,48**	**574**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,432	1088,00	470
		Итого оплата труда:				**0,39**	**470**
49. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,864	120,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**104**
49. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,00672	--	--
49. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	58,08	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	508
		Сметная прибыль	%	8		0,07	87
		Сметная стоимость:				**0,97**	**1168**
51	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**400,0000**		**158,75**	**63500**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	12,68	835,00	10588
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	11,404	1275,35	14544
		Итого оплата труда:				**62,83**	**25132**
51. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,568	9400,00	14739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,568	1554,00	2437
51. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	3,272	4249,00	13903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	3,272	1088,00	3560
51. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	5,84	3374,00	19704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	5,84	1300,00	7592
51. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,36	7206,00	2594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,36	1554,00	559

51. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,364	5417,00	1972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,364	1088,00	396
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**52912**
51. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	2,8	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	27142
		Сметная прибыль	%	8		18,13	7251
		Сметная стоимость:				**244,73**	**97894**
52	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,0000**		**2216,00**	**88640**
55	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**986766,06**	**5921**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	2,256	1193,00	2691
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,64404	1285,23	828
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**3519**
55. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,41784	4828,00	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,41784	1300,00	543
55. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0099	5520,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0099	1554,00	15
55. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0726	6550,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0726	1554,00	113
55. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,198	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,18	73,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0468	181,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,14112	1419,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,14112	1088,00	154
55.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00258	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00258	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**2781**

55.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,3	561,00	168
55.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0012	40416,00	48
55.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00078	212247,00	166
55.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,3768	174,00	66
55.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	6,024	--	--
		Итого материалов:				**74652,51**	**448**
		Накладные расходы	%	99		580659,85	3484
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	752
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**10157**
56	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**6007,00**	**36042**
57	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**24781,80**	**24782**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	3,94	894,00	3522
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,2285	1294,97	296
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**3818**
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	1088,00	3
57. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,21	39,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16
57. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,2	3996,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	1300,00	260
57. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,011	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0153	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0153	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**903**
57. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	18609,00	18981

57.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,4	70,00	28
57.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0008	40416,00	32
57.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,002	53953,00	108
57.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0069	58360,00	403
57.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0005	26517,00	13
57.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,37	310,00	115
57.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0056	6994,00	39
57.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0069	27221,00	188
57.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0175	30,00	1
57.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,495	907,00	449
		Итого материалов:				**20356,54**	**20357**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	3475
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	2261
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**30517**
58	**1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0000**		**7922,01**	**47532**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,45	20,7	835,00	17285
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	2,88	1123,33	3235
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**20520**
58. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,4	2,4	3173,00	7615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4	1088,00	2611
58. 4	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,48	4575,00	2196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48	1300,00	624
		Итого эксплуатация машин:				**1635,20**	**9811**
58. 5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18	1,08	4234,00	4573
58. 6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,54	3476,00	1877

58. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6	2326,00	13956
58. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,17	1,02	30,00	31
		Итого материалов:				**3406,06**	**20436**
		Накладные расходы	%	94		3214,75	19289
		Сметная прибыль	%	8		890,94	5346
		Сметная стоимость:				**12027,70**	**72166**
		ул.Жусупов					
68	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2180**		**1616,75**	**1969**
68. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,70644	1300,00	918
		Итого оплата труда:				**754,00**	**918**
68. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,35322	5575,00	1969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,70644	1300,00	918
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**1969**
68. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,255	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	992
		Сметная прибыль	%	8		194,49	237
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**3198**
69	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,2180**		**127748,00**	**155597**
70	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1740,0000**		**134,40**	**233859**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	58,464	1088,00	63609
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	29,284	1489,72	43625
		Итого оплата труда:				**61,63**	**107234**
70. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,038	3374,00	20372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,038	1300,00	7849
70. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	17,574	5216,00	91666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	17,574	1554,00	27310
70. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0522	4329,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0522	1554,00	81
70. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,6786	5417,00	3676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,6786	1088,00	738
70. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,436	120,00	292

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,872	8404,00	40944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,872	1554,00	7571
70. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0696	2465,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0696	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**157348**
70.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,010788	218211,00	2354
70.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,261	40416,00	10549
70.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,020184	--	--
70.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	177,48	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**12903**
		Накладные расходы	%	108		66,56	115813
		Сметная прибыль	%	8		16,08	27974
		Сметная стоимость:				**217,04**	**377646**
71	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1740,0000**		**0,48**	**832**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,6264	1088,00	682
		Итого оплата труда:				**0,39**	**682**
71. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	1,253	120,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**150**
71. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,009744	--	--
71. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	84,216	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		0,42	736
		Сметная прибыль	%	8		0,07	125
		Сметная стоимость:				**0,97**	**1693**
73	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**580,0000**		**158,75**	**92075**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	18,386	835,00	15352
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	16,536	1275,35	21089
		Итого оплата труда:				**62,83**	**36441**
73. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,274	9400,00	21372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,274	1554,00	3534

73. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	4,744	4249,00	20159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	4,744	1088,00	5161
73. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	8,468	3374,00	28571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	8,468	1300,00	11008
73. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,522	7206,00	3762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,522	1554,00	811
73. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,5278	5417,00	2859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,5278	1088,00	574
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**76722**
73. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	4,06	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	39357
		Сметная прибыль	%	8		18,13	10515
		Сметная стоимость:				**244,73**	**141946**
74	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**58,0000**		**2216,00**	**128528**
77	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**986766,06**	**5921**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	2,256	1193,00	2691
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,64404	1285,23	828
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**3519**
77. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,41784	4828,00	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,41784	1300,00	543
77. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0099	5520,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0099	1554,00	15
77. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0726	6550,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,0726	1554,00	113
77. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,198	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,18	73,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0468	181,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,14112	1419,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,14112	1088,00	154
77.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00258	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00258	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**2781**
77.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,3	561,00	168
77.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0012	40416,00	48
77.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00078	212247,00	166
77.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,3768	174,00	66
77.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	6,024	--	--
		Итого материалов:				**74652,51**	**448**
		Накладные расходы	%	99		580659,85	3484
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	752
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**10157**
78	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**6007,00**	**36042**
79	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**24781,80**	**24782**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	3,94	894,00	3522
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,2285	1294,97	296
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**3818**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	1088,00	3
79. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,21	39,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16
79. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,2	3996,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	1300,00	260
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,011	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

79. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0153	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0153	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**903**
79. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	18609,00	18981
79.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,4	70,00	28
79.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	*Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0008	40416,00	32
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,002	53953,00	108
79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0069	58360,00	403
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0005	26517,00	13
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,37	310,00	115
79.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0056	6994,00	39
79.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0069	27221,00	188
79.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0175	30,00	1
79.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,495	907,00	449
		Итого материалов:				**20356,54**	**20357**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	3475
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	2261
		Сметная стоимость:				**30516,93**	**30517**
80	**1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0000**		**7922,01**	**47532**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,45	20,7	835,00	17285
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	2,88	1123,33	3235
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**20520**
80. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,4	2,4	3173,00	7615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4	1088,00	2611
80. 4	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,48	4575,00	2196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48	1300,00	624

		Итого эксплуатация машин:				**1635,20**	**9811**
80. 5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18	1,08	4234,00	4573
80. 6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,54	3476,00	1877
80. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6	2326,00	13956
80. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,17	1,02	30,00	31
		Итого материалов:				**3406,06**	**20436**
		Накладные расходы	%	94		3214,75	19289
		Сметная прибыль	%	8		890,94	5346
		Сметная стоимость:				**12027,70**	**72166**
		ул.Мустафин					
88	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**2,0000**		**33899,65**	**67799**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	16,92	791,00	13384
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	1,24	1321,00	1638
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**15022**
88. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	0,92	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,2	2338,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1088,00	218
88. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,62	4329,00	2684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,62	1554,00	963
88. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,2	50,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,42	2465,00	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,42	1088,00	457
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**4211**
88. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	21086,00	43015
88. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	2,6	114,00	296
88.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	68537,00	1371
88.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00128	26517,00	34
88.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	0,8	310,00	248

88.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.203	0.406	6994.00	2840
88.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.01	0.02	27221.00	544
88.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.102	0.204	30.00	6
88.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.02	2.04	907.00	1850
		Итого материалов:				**25102,45**	**50205**
		Накладные расходы	%	84		6309.14	12618
		Сметная прибыль	%	8		3216.70	6433
		Сметная стоимость:				**43425,50**	**86851**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**7132307**
		Накладные расходы -	Тенге				**4255781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5737655,51**
		Итого :					**17125743,51**
		Непредвиденные затраты 2%					342514,87
		Итого :					**17468258,38**
		НДС - 12 %					2096191,00
		Всего по акту:					**19564449,38**

Заказчик Құдайберген Ж.

Подрядчик М. Кулмурзаев

Технический надзор:
ТОО "Aisar group " Н. Әбішев

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" Е. Әбілхайыр