Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.94 № 73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос. Торетам", Кармакшинского района
Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 67 от 12.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: на благоустройство территорий жилых домов по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 год.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер и дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				наименование	код
		№ 67 от 12.06.2020г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетным месяцам включительно	В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на благоустройство территорий жилых домов по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.	22 700 000	6 958 573,0								6 958 573,0
Итого к оплате:		**6 958 573,0**								**6 958 573,0**

к оплате: 6 9558 573 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос.Торетам", Кармакшинского района

Заместитель акима поселка Торетам _____ **Шакеева Д.У.**

Технический надзор: ТОО "Start Expert"

Инженер технадзор _____ **Катарбаев Т.Ж.**

Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"

Руководитель _____ **Калиев Е.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос. Торетам", Кармакшинского района
Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 67 от 12.06.2020г.
Наименование стройки - на благоустройство территорий жилых домов по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.
Наименование объекта - жилой дом по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 г.

на текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО САРАЙ ХОЛОДНЫЙ -16ШТ РАЗМЕРОМ 2х3м									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
1	Е11-10010-4-0104 Изм.и доп.вып.16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	48	3432,46	140,58	164758	6748	104958	50152	232103
					1105,26	55,65	53052	2671		17193	
2	С121-0703-01-0102	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,2	77067		15413				16646
										1233	
3	Е11-10010-4-0203 Изм.и доп.вып.16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5мм	м2 потолков	48	1101,39	14,17	52867	680	18272	30811	90373
					706,56	6,66	33915	320		6695	
		КРОВЛЯ									
4	Е11-10010-5-0101 Изм.и доп.вып.16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкций	0,512	93893,78	1363,02	48074	698	36276	10237	62976
					21680,10	535,78	11100	274		4665	
5	Е11-10011-5-0101 Изм.и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкций	0,512	8768,25	55,25	4490	28	4040	389	5269
					821,34	23,62	421	12		390	
6	Е12-08010-1-1402 Изм.и доп.вып.16	Обрешетка с прозами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	64	314,71	11,50	20142	736	8160	8358	30780
					175,72	5,65	11246	362		2280	
7	Е11-12010-1-0716 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровля	64	740,43	20,54	47388	1315	5698	37577	91762
					630,86	7,35	40375	470		6797	
8	С121-1001-03-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	73,6	1784		131303				141807
										10504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-10011-5-0201 Изм.и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	48	305,11	2,56	14645	123	13029	1392	17320
					31,12	1,10	1494	53		1283	
10	Е11-10010-2-0204 Изм.и доп.вып.16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов	8	3288,86	27,48	26311	220	20472	5151	33979
					702,44	12,96	5620	104		2517	
		ДВЕРИ									
11	Е11-10010-70101 Изм.и доп.вып.16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,12	2554,43	529,45	38623	8005	14932	15899	58884
					1037,45	130,92	15686	1980		4362	
12	С121-0901-02-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	5239		79214				85551
										6337	
13	С121-0904-04-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3783		30264				32685
										2421	
14	С121-0904-04-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт	8	2608		20864				22533
										1669	
15	С121-0904-04-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5089-2011	шт	16	490		7840				8467
										627	
		ПОЛЫ									
16	Е11-11010-1-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48	212,31	30,16	10191	1448	5484	3554	14844
					67,90	10,86	3259	521		1099	
17	Е11-11010-1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96	690,49	27,32	66287	2623	33008	30000	103990
					319,33	13,12	30656	1259		7703	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
18	Е11-15020-3-0105 Изм.и доп.вып.4	Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	96	349,72	0,47	33573	45	24880	6936	43750
					90,08	0,23	8648	22		3241	
19	Е11-15020-3-0203 Изм.и доп.вып.16	Стен внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемыой поверхнсти	321,6	1353,26	72,77	435208	23403	127414	242236	731640
					884,30	57,23	284391	18405		54196	
20	Е11-15020-4-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	24,5	2907,46	42,11	71233	1032	18715	41606	121866
					2101,46	21,28	51486	521		9027	
21	Е11-15040-1-0201 Изм.и доп.вып.4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен откосов	м2	346,1	95,88	0,73	33185	251	2780	24220	61997
					87,12	0,35	30154	121		4592	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
22	Е11-15020-1-0101 Изм.и доп.вып.4	Стен. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемыой поверхнсти	123,8	1116,90	28,82	138272	3568	41362	77129	232633
					753,97	24,79	93342	3069		17232	
23	Е11-15040-2-0101 Изм.и доп.вып.4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	123,8	77,37	0,57	9579	70	2092	5958	16780
					59,91	0,25	7417	31		1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1499724**	**50992**	**481572**	**591605**	**2258635**
							682260	**30195**		**167306**	
		РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 10х18м									
24	Е11-11010-1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180	690,49	27,32	124288	4917	61891	56251	194982
					319,33	13,12	57480	2361		14443	
25	Е11-11010-1-3609	Газоны. Устройство	м2 покрытия	180	185,33	20,20	33360	3636		29596	67993
					165,13	9,79	29724	1761		5037	
26	ЦП	СОИМОСТЬ ГАЗОН	м2	181,8	2232		405804				438268
										32464	
27	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170026	2459	340052	4918	318360	12528	380786
					8387,00	691	16774	1382		28206	
28	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	108558	1755	217116	3510	202972	10594	245927
					5317,00	504	10634	1008		18217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1120620**	**16981**	**583223**	**108969**	**1327956**
							114612	**6512**		**98367**	
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
29	86-010602-0304	Ограждение из труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5м х 2,0м	секция	3	118007	542	354021	1626	294561	52987	439569
					19278	131	57834	393		32561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**354021**	**1626**	**294561**	**52987**	**439569**
							57834	**393**		**32561**	
		РАЗДЕЛ 4. МУСОРОСБОРНИК									
30	С121-0601-06-0301	Металлический мусоросборник	комплект	5	75362,00		376810		376810		406955
										30145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**376810**		**376810**		**406955**
										30145	
		РАЗДЕЛ 5. МАФ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК									
31	86-010101-0108	Карусель с рулем	комплект	2	260556	4967	521112	9934	490598	16172	580267
					10290,00	1429	20580	2858		42983	
32	86-010102-0108	Горка	комплект	2	386215	276	772430	552	759548	11339	846470
					6165,00	65	12330	130		62701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1293542**	**10486**	**1250146**	**27511**	**1426737**
							32910	**2988**		**105684**	
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ САРАЙ И ТУАЛЕТА									
33	Ц13-08020-6-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Ззатягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	92,8	1,74	22273	418	4647	12493	37547
					71,7	0,6	17208	144		2781	
34	С123-0609-03-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил-3 и сечением 1,5мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	146911		35259		35259		38079
										2821	
35	Ц13-08030-5-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт	20	214,45	12,15	4289	243	1740	1716	6486
					115,29	3,89	2306	78		480	
36	С123-0702-19-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	20	89		1780		1780		1922
										142	
37	Ц13-08030-5-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	20	131,71	3,48	2634	70	258	1677	4657
					115,29	1,20	2306	24		345	
38	С123-0702-18-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальный напряжение до 250 В, номинальный ток 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	303		6060		6060		6545
										485	
39	С123-0701-04-0300	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт	20	85		1700		1700		1836
										136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**73995**	**730**	**51444**	**15887**	**97072**
							21820	**246**		**7191**	
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
40	Е11-01010-1-0402	Грунт 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	36	164,35	158,10	5917	5692		1366	7866
					6,26	46,43	225	1672		583	
41	Е11-01010-4-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	33,81	33,81	1217	1217		308	1647
						11,88		428		122	
42	Е11-01020-1-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневатическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	150,14	72,06	5405	2594		2864	8930
					78,08	32,39	2811	1166		661	
43	Ц13-08020-1-0203 Изм. и доп.вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	376	413,53	220,40	155488	82869	16941	58583	231196
					148,08	68,32	55678	25687		17126	
44	Ц13-08020-1-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	577,38	297,59	69285	35710	5440	28026	105096
					234,46	89,92	28135	10790		7785	
45	С123-0601-37-0703	Кабели силове АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	330495		39659		39659		42832
										3173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСВЕЩЕНИЕ									
46	Е11-08010-1-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,032	5167,85	1654,90	165	53	86	44	227
					804,95	685,56	26	22		17	
47	Е11-33030-3-0111 Изм.и доп.вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	4	8698,95	5910,11	34796	23640		16948	55883
					2788,84	2507,38	11155	10030		4139	
48	Е11-33030-3-0501 Изм.и доп.вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,8	1549,84	21	1240	17		978	2396
					1528,84		1223			177	
49	С121-0201-01-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	21305		17044		17044		18408
										1364	
50	Ц13-08030-5-0318 Изм. и доп.вып. 16	Кронштейны со светельниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	4	2815,91	907,87	11264	3631	664	6763	19469
					1742,16	606,26	6969	2425		1442	
51	Прайс лист	Опора освещения ТАНС.12.120.000 (НФГ-6,0-05-ц)	шт	4	59559		238238		238238		257297
										19059	
52	Прайс лист	Закладная деталь фундамента ТАНС.31.108.000 (ЗФ-16/4/Л140-1.2-б)	шт	4	16702		66809		66809		72154
										5345	
53	Прайс лист	Кранштейн ТАНС 41.383.000 (1.К1-1,5-1,5-Ф1-Ц)	шт	4	15083		60333		60333		65160
										4827	
54	Е11-33020-7-0102	Светильники с лампами люмнесцентными. Установка	светильник	14	4683,02	2468,89	65562	34564	241	35800	109472
					2196,93	999,54	30757	13994		8109	
55	С123-0701-03-0414	Светильники , тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	шт	4	25181		100724		100724		108782
										8058	
56	Ц13-08030-5-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	2	11061,33	6189,14	22123	12378	2315	8422	32988
					3714,90	2133,65	7430	4267		2444	
57	С123-0701-03-1052	Прожектор уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-K/K50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	2	32361		64722		64722		69900
										5178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**959992**	**202366**	**613217**	**160102**	**1209702**
							144409	**70480**		**89608**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-7	**Тенге**				**5678704**	**283182**	**3650973**	**957061**	**7166627**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1053845**	**110815**		**530862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**7166627**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1053845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**283182**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**110815**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3650973**		
		- Накладные расходы	Тенге							**957061**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							530862	
		ИТОГО:	**Тенге**								**7 166 627**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радционного риска	Тенге								537 622
		ИТОГО:	**Тенге**								**7 704 249**
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%	Тенге								119 112
		ИТОГО ПО АКТУ:									**7 823 361**
		ВСЕГО тендерная стоимость (К=0,889460791)	**Тенге**								**6 958 573**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос. Торетам", Кармакшинского района
Заместитель акима
поселка Торетам_____ Шакеева Д.У.

Технический надзор: ТОО "Start Expert"
Инженер технадзор _____ Катарбаев Т.Ж.

Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"
Руководитель _____ Калиев Е.Ж.