Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140005014

Заказчик Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Республика Казахстан, Актюбинская область Хромтауский район,г.Хромтау
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 27.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	28.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области			Работа	1	1 950 552,58	1 950 552,58	208 987,78
				Итого	**1**	**x**	1 950 552,58	**208 987,78**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал(Исполнитель) _____ / _____ / А.С. Бекмуханбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау.Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Яма Беккари(скотомогильник). Общестроительные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **27.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	345,07	92,62	31960
			Накладные расходы			*26,03*	*8983*
			Сметная прибыль			*9,49*	*3275*
2	2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,6722	2085,11	22253
			Накладные расходы			*1358,37*	*14497*
			Сметная прибыль			*275,48*	*2940*
3	3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	191,936	24,03	4613
			Накладные расходы			*5,21*	*1000*
			Сметная прибыль			*2,34*	*449*
			Раздел: Монтажные работы				
4	10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,1306	163396,61	511530
			Накладные расходы			*12753,38*	*39926*
			Сметная прибыль			*14092,00*	*44116*
5	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,44982	162394,84	73048
			Накладные расходы			*12715,31*	*5720*
			Сметная прибыль			*14008,81*	*6301*
6	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05424	13766,44	747
			Накладные расходы			*7067,43*	*383*
			Сметная прибыль			*1666,71*	*90*
7	13	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	153637,33	2803
			Накладные расходы			*5838,22*	*106*
			Сметная прибыль			*12758,04*	*233*
8	14	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	154092,69	5547
			Накладные расходы			*5855,52*	*211*
			Сметная прибыль			*12795,86*	*461*
9	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0104	164253,45	1709
			Накладные расходы			*12432,87*	*129*
			Сметная прибыль			*14134,91*	*147*
10	16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	154092,69	8629
			Накладные расходы			*5855,52*	*328*
			Сметная прибыль			*12795,86*	*717*
11	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	148628,40	12634
			Накладные расходы			*5647,88*	*480*
			Сметная прибыль			*12342,10*	*1049*
			Раздел: Крышка ямы				
			Раздел: Навес				
12	37	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,8	4595,54	86397
			Накладные расходы			*174,63*	*3283*
			Сметная прибыль			*381,61*	*7174*
13	38	21-050203-0506 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	0,3034	273851,46	83089
			Накладные расходы			*10406,36*	*3157*
			Сметная прибыль			*22740,63*	*6900*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	39	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1207	171851,61	20750
			Накладные расходы			*6530,36*	*789*
			Сметная прибыль			*14270,56*	*1723*
15	40	21-050204-0109 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,7059	173369,47	122380
			Накладные расходы			*6588,04*	*4650*
			Сметная прибыль			*14396,60*	*10162*
16	41	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0793	172944,47	13707
			Накладные расходы			*6571,89*	*521*
			Сметная прибыль			*14361,31*	*1138*
17	42	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0451	181323,03	8177
			Накладные расходы			*6890,28*	*311*
			Сметная прибыль			*15057,07*	*679*
18	43	21-060601-0301 РСНБ РК 2015	Галерен транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	т	0,1135	291439,63	33085
			Накладные расходы			*11074,71*	*1257*
			Сметная прибыль			*24201,15*	*2747*
19	47	21-100103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,4	1799,59	74503
			Накладные расходы			*68,38*	*2831*
			Сметная прибыль			*149,44*	*6187*
			ИТОГО:				**1302608**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**88562**
			Сметная прибыль				**96489**
			Итого с временными		**1,4 %**	**18236,00**	**1320844**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**27460,00**	**1348304**
			Тендерная скидка		**10%**		**134830,4**
			Итого с тендерной скидкой				**1213473,6**
			НДС-12%		**12 %**		**145616,83**
			Итого с НДС				**1359090,43**

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель Алиев Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Дамак Құрылыс"
Директор Бекмухамбетов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
Болеков Т.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"
Балмагамбетов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау.Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Яма яма Беккари(скотомогильник). Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **27.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	125,000	19,72	2466
			Накладные расходы			*4,63*	*578*
			Сметная прибыль			*1,95*	*243*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	125,000	85,35	10668
			Накладные расходы			*20,01*	*2502*
			Сметная прибыль			*8,43*	*1054*
3	3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	285,000	39,39	11227
			Накладные расходы			*8,54*	*2435*
			Сметная прибыль			*3,84*	*1093*
4	4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	285,000	66,19	18862
			Накладные расходы			*14,35*	*4091*
			Сметная прибыль			*6,44*	*1836*
5	5	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	285,000	45,64	13008
			Накладные расходы			*10,89*	*3103*
			Сметная прибыль			*4,52*	*1289*
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	285,000	58,16	16577
			Накладные расходы			*13,41*	*3821*
			Сметная прибыль			*5,73*	*1632*
7	7	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	500,000	0,83	412
			Накладные расходы			*0,19*	*97*
			Сметная прибыль			*0,08*	*41*
			Раздел: Дезбарьер				
8	8	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,400	39,39	213
			Накладные расходы			*8,54*	*46*
			Сметная прибыль			*3,84*	*21*
9	9	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,400	66,19	357
			Накладные расходы			*14,35*	*78*
			Сметная прибыль			*6,44*	*35*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,400	120,24	649
			Накладные расходы			*60,73*	*328*
			Сметная прибыль			*14,48*	*78*
			Раздел: Покрытие проездов				
			Раздел: Металлические ворота, ограждение из колючей проволоки				
11	17	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	87,000	1767,56	153778
			Накладные расходы			*654,15*	*56911*
			Сметная прибыль			*193,74*	*16855*
12	18	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	м3	3,600	35161,66	126582
			Накладные расходы			*1336,14*	*4810*
			Сметная прибыль			*2919,82*	*10511*
13	19	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,000	21035,00	21034
			Накладные расходы			*9873,75*	*9874*
			Сметная прибыль			*2472,70*	*2473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**20**	**84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,000**	**62500,00**	**62500**
			Сметная прибыль			***5000,00***	***5000***
			ИТОГО:				**569169**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**88673**
			Сметная прибыль				**42161**
			Итого с временными		**1,4 %**	**7023,00**	**576192**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**10576,00**	**586768**
			Тендерная скидка		**10%**		**58676,8**
			Итого с тендерной скидкой				**528091,2**
			НДС-12%		**12 %**		**63370,94**
			Итого с НДС				**591462,14**

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Ашев Л.М

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Болеков Т.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор Бекмухамбетов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства 060140005014

Республика Казахстан, Актюбинская область Хромтауский район,г.Хромтау

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 27.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области			Работа	1	2 500 000,00	2 500 000,00	267 857,14
				Итого	**1**	**x**	**2 500 000,00**	**267 857,14**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) Директор / Бекмухамбетов А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау.Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Яма Беккари(скотомогильник). Общестроительные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **27.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,6722**	**658,97**	**7032**
			Накладные расходы			***429,30***	***4582***
			Сметная прибыль			***87,06***	***929***
2	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**163,804**	**39,39**	**6454**
			Накладные расходы			***8,54***	***1399***
			Сметная прибыль			***3,84***	***628***
3	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**94,776**	**120,24**	**11396**
			Накладные расходы			***60,73***	***5756***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***14,48***	***1372***
			Раздел: Монтажные работы				
4	**7**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,444**	**5433,17**	**7846**
			Накладные расходы			***781,44***	***1128***
			Сметная прибыль			***497,17***	***718***
5	**8**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**62**	**8360,32**	**518340**
			Накладные расходы			***3404,10***	***211054***
			Сметная прибыль			***941,15***	***58352***
6	**9**	**21-020101-3001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**62,93**	**20000,15**	**1258609**
			Накладные расходы			***760,01***	***47827***
			Сметная прибыль			***1660,81***	***104515***
9	**20**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**161,12**	**728,23**	**117333**
			Накладные расходы			***123,24***	***19856***
			Сметная прибыль			***68,12***	***10975***
			ИТОГО:				**2396101**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**525720**
			Сметная прибыль				**271460**
			Итого с временными		**1,4 %**	**33545,41**	**2429646**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**50512,35**	**2480159**
			Тендерная скидка		**10%**		**248015,87**
			Итого с тендерной скидкой				**2232142,86**
			НДС-12%		**12 %**		**267857,14**
			Итого с НДС				**2500000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Алиев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор Бекмухамбетов А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

Заказчик Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

ИИН/БИН 060140005014

Республика Казахстан, Актюбинская область Хромтауский район,г.Хромтау

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,

060940009670

Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 27.03.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000006	11.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области			Работа	1	1 744 111,42	1 744 111,42	186 869,08
				Итого	**1**	**x**	**1 744 111,42**	**186 869,08**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал(Исполнитель) _____ / _____ / Г.С. Бапшамбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау.Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Яма Беккари(скотомогильник). Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **27.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
			Раздел: Дезбарьер				
1	**11**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,7**	**2965,01**	**16900**
			Накладные расходы			***269,39***	***1536***
			Сметная прибыль			***258,75***	***1475***
2	**12**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,6**	**18481,80**	**140463**
			Накладные расходы			***1160,32***	***8818***
			Сметная прибыль			***1571,37***	***11942***
3	**13**	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**38**	**264,91**	**10067**
			Накладные расходы			***134,79***	***5122***
			Сметная прибыль			***31,98***	***1215***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие проездов				
4	**14**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,5**	**2965,01**	**84503**
			Накладные расходы			***269,39***	***7678***
			Сметная прибыль			***258,75***	***7374***
5	**15**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**190**	**644,26**	**122407**
			Накладные расходы			***69,04***	***13118***
			Сметная прибыль			***57,06***	***10842***
6	**16**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**-190**	**182,34**	**-34643**
			Накладные расходы			***-14,76***	***-2804***
			Сметная прибыль			***-15,77***	***-2996***
			ИТОГО:				**403016**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**33468**
			Сметная прибыль				**29853**
			Итого с временными		**1,4 %**	**5642,00**	**408658**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**8496,00**	**417154**
			Тендерная скидка		**10%**		**41715,4**
			Итого с тендерной скидкой				**375438,6**
			НДС-12%		**12 %**		**45052,63**
			Итого с НДС				**420491,23**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Алиев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор Бекмухамбетов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Болеков Т.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнж Проект"

Балмагамбетов М.К.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау.Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Яма Беккари(скотомогильник). Общестроительные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **27.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
3	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**97,16**	**120,24**	**11683**
			Накладные расходы			***60,73***	***5901***
			Сметная прибыль			***14,48***	***1407***
			Раздел: Монтажные работы				
7	**18**	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010. первый слой**	**м2**	**120,6**	**178,19**	**21489**
			Накладные расходы			***22,96***	***2769***
			Сметная прибыль			***16,09***	***1941***
8	**19**	**11-130301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010. последующий слой**	**м2**	**120,6**	**129,44**	**15610**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,05*	*2539*
			Сметная прибыль			*12,04*	*1452*
			Раздел: Крышка ямы				
10	21	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,25	64043,91	80055
			Накладные расходы			*13040,40*	*16301*
			Сметная прибыль			*6166,75*	*7708*
11	22	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,25	6019,85	7525
			Накладные расходы			*610,60*	*763*
			Сметная прибыль			*530,44*	*663*
12	23	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	10	69,65	697
			Накладные расходы			*30,97*	*310*
			Сметная прибыль			*8,05*	*80*
13	24	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка крышки для ямы	м2 проемов	10	2578,57	25786
			Накладные расходы			*725,09*	*7251*
			Сметная прибыль			*264,29*	*2643*
14	25	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на	м3 изоляции	0,5	26841,26	13421
			Накладные расходы			*8296,21*	*4148*
			Сметная прибыль			*2811,00*	*1405*
15	26	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10	439,64	4397
			Накладные расходы			*82,23*	*822*
			Сметная прибыль			*41,75*	*417*
16	27	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	10	1247,75	12478
			Накладные расходы			*160,30*	*1603*
			Сметная прибыль			*112,64*	*1126*
17	28	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01982	201913,70	4002
			Накладные расходы			*31436,61*	*623*
			Сметная прибыль			*18668,02*	*370*
18	29	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	96,67	3867

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*64,60*	*2584*
			Сметная прибыль			*12,90*	*516*
			Раздел: Навес				
19	**30**	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**	**652,14**	**2609**
			Накладные расходы			*181,32*	*725*
			Сметная прибыль			*66,68*	*267*
20	**31**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,5**	**5646,64**	**14117**
			Накладные расходы			*2171,77*	*5429*
			Сметная прибыль			*625,47*	*1564*
21	**32**	**21-020101-3001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,538**	**20000,15**	**50750**
			Накладные расходы			*760,01*	*1929*
			Сметная прибыль			*1660,81*	*4214*
22	**33**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,8895**	**108958,49**	**205877**
			Накладные расходы			*58487,01*	*110511*
			Сметная прибыль			*13395,64*	*25311*
23	**34**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,205**	**21834,88**	**26311**
			Накладные расходы			*8902,68*	*10728*
			Сметная прибыль			*2459,00*	*2963*
24	**35**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1205**	**59769,39**	**7202**
			Накладные расходы			*32336,57*	*3897*
			Сметная прибыль			*7368,48*	*888*
25	**36**	**11-090302-0112 РСНБ**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,564**	**18106,44**	**10212**
			Накладные расходы			*5026,90*	*2835*
			Сметная прибыль			*1850,67*	*1044*
26	**44**	**11-130301-0406 РСНБ**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за**	**м2**	**53,385**	**60,77**	**3244**
			Накладные расходы			*18,13*	*968*
			Сметная прибыль			*6,31*	*337*
27	**45**	**11-130301-1706 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой**	**м2**	**56,685**	**5703,02**	**323275**
			Накладные расходы			*497,45*	*28198*
			Сметная прибыль			*496,04*	*28118*
28	**46**	**11-120101-0716 РСНБ**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного**	**м2 кровли**	**36**	**525,46**	**18916**
			Накладные расходы			*287,22*	*10340*
			Сметная прибыль			*65,01*	*2341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**48**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,2**	**7839,29**	**25086**
			Накладные расходы			***2083,74***	***6668***
			Сметная прибыль			***793,84***	***2540***
30	**49**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,56**	**20279,67**	**51916**
			Накладные расходы			***2451,63***	***6276***
			Сметная прибыль			***1818,50***	***4655***
			ИТОГО:				**1268612**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**234118**
			Сметная прибыль				**93970**
			Итого с временными		**1,4 %**	**17760,00**	**1286372**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**26743,00**	**1313115**
			Тендерная скидка		**10%**		**131311,53**
			Итого с тендерной скидкой				**1181803,74**
			НДС-12%		**12 %**		**141816,45**
			Итого с НДС				**1323620,19**

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Алиев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор Бекмухамбетов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Болеков Т.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнж Проект"

Балмагамбетов М.К.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 08 2020 года

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«11» августа 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс» , Актюбинская область, г.Актобе , ул.Калыбаева, 9А, директор Бекмухамбетов Айсултан Серикович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«11» августа 2020 года, ТОО «ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"», эксперт Кантарбаев Р.А., аттестат эксперта № KZ83VJE00042159 от 05.11.2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **«11» августа 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «МастИнжПроект», Балмагамбетов Манас Кенесулы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)договор о государственных закупках работ **№16 от 27.03.2020 года**

2) проекта (проектно-сметной документации **ТОО "МастИнжПроект", Лицензия 06 ГСЛ № 15015445, Рабочий проект от июля месяца 2017 года.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й); наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020** ;

месяц, год

окончание работ **август 2020**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
фактически, месяц **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области	тыс,тенге	6 194 664		6 194 664	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей двухслойные, тартановое покрытие.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **6 194 664** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 078 000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6 194 664** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6 078 000** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Алиев Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Кантарбаев Р.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Балмагамбетов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Бекмухамбетов А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)