INTERNATIONAL FUND FOR HOUBARA CONSERVATION

ФИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Проект : Строительство Здания раздевалки Питомника по разведению редких видов животных в с.Бирлик Байдибекского р-на ЮКО

Заказчик	Международный Фонд по сохранению дрофы, ОАЭ	Дата начала Проекта	01.11.2012
		Дата завершения проекта:	30.04.2014
Менеджер проекта		Дата окончания:	30.04.2014
Консультант	Houbara Lab Design	Аванс:	30%
Подрядчик	ТОО Эристайл-Казахстан	Дата действия:	30.04.2014
Контракт	IFHC/PCD/KZ/ACC/2/2013 dated 01.11.2012	Гарантия исполнения обязательств:	10%
		Дата действия:	30.04.2014

1 - КОНТРАКТНЫЕ СУММЫ		
СУММА КОНТРАКТА		1 476 956,80 USD
СУММА ИСКЛЮЧЕНИЙ		0,00 USD
СУММА ДОБАВЛЕНИЙ		0,00 USD
ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**100%**	**1 476 956,80 USD**
2 - ИТОГОВАЯ ОПЛАТА К ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ		
ОПЛАЧЕННЫЙ АВАНС		443 087,04 USD
ИТОГОВЫЙ ПРОГРЕСС ПЛАТЕЖЕЙ		838 067,10 USD
ГАРАНТИЙНОЕ УДЕРЖАНИЕ		147 695,68 USD
ИТОГО ОПЛАЧЕНО К ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ		**1 428 849,82 USD**
3 - ДЕТАЛИ ФИНАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА		
СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ К ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ	(A)	1 476 956,80 USD
ИТОГО ОПЛАЧЕНО ПОДРЯДЧИКУ К ДАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ	(B)	1 428 849,82 USD
ФИНАЛЬНАЯ СУММА К ОПЛАТЕ	**(C)= (A-B)**	**48 106,98 USD**

Подрядчик: ТОО Эристайл-Казахстан

Директор: Мамиров О.М.

Дата:

Заказчик: Международный Фонд по сохранению дрофы, ОАЭ

Дата

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
PART A:	**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**										
A.01	ГОРОДОК ДЛЯ РАБОЧИХ И СООРУЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ										
A.01.01	Монтаж городка для рабочих на территории ЗКНВС-KZ (расположение утверждается Заказчиком). Включаются работы по сетям и сооружениям для воды, электричества, канализации, отходов и телекоммуникации. Гарантировать обслуживание данных сооружений.	ls	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
A.01.02	Подача воды к городку для рабочих и площадке.	ls	1,00	1 011,00	1 011,00	100,0%	100,0%	1 011,00	1 011,00	0,00	0,0%
A.01.03	Подача электропитания к городку для рабочих и площадке.	ls	1,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
A.01.04	Удаление канализационной воды из городка для рабочих и площадки.	ls	1,00	1 011,00	1 011,00	100,0%	80,0%	1 011,00	808,80	202,20	20,0%
A.01.05	Удаление отходов из городка для рабочих и площадки.	ls	1,00	1 622,00	1 622,00	100,0%	80,0%	1 622,00	1 297,60	324,40	20,0%
A.01.06	Монтаж склада, офисов и сооружений на площадке (включая конференц-зал). Включаются сети и сооружения для воды, электричества, канализации, отходов и телекоммуникации. Гарантировать обслуживание данных сооружений.	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
A.01.07	Монтаж ограждения вокруг строй. площадки.	m	134,00	68,00	9 112,00	100,0%	0,0%	9 112,00	0,00	9 112,00	100,0%
A.01.08	Ежедневная уборка городка для рабочих и площадки.	ls	1,00	3 244,00	3 244,00	100,0%	80,0%	3 244,00	2 595,20	648,80	20,0%
A.01.09	Удаление городка для рабочих, склада, офисов и сооружений на площадке.	ls	1,00	3 244,00	3 244,00	100,0%	20,0%	3 244,00	648,80	2 595,20	80,0%
A.01.10	Охрана городка и стройплощадки	ls	1,00	9 730,00	9 730,00	100,0%	80,0%	9 730,00	7 784,00	1 946,00	20,0%
A.01.11	Перевозка работников на стойучасток	ls	1,00	5 797,50	5 797,50	100,0%	80,0%	5 797,50	4 638,00	1 159,50	20,0%
		A.01		TOTAL	40 771,50			40 771,50	24 783,40	15 988,10	39,2%
A.02	ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ										
A.02.01	Временная подъездная дорога к месту работ	lm	0,00	155,70	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		A.02		TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
A.03	ДОКУМЕНТЫ СОГЛАСНО КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ										
A.03.01	План выполнения, план предоставления материалов на рассмотрение и план ресурсов	ls	1,00	13 076,70	13 076,70	100,0%	80,0%	13 076,70	10 461,36	2 615,34	20,0%
A.03.02	План обеспечения и контроля качества	ls	1,00	16 456,70	16 456,70	100,0%	80,0%	16 456,70	13 165,36	3 291,34	20,0%
A.03.03	План по ОТ, ТБ и ООС	ls	1,00	6 538,40	6 538,40	100,0%	0,0%	6 538,40	0,00	6 538,40	100,0%
A.03.04	План по управлению отходами	ls	1,00	6 538,40	6 538,40	100,0%	0,0%	6 538,40	0,00	6 538,40	100,0%
A.03.05	Расчеты, исполнительные и рабочие чертежи по всем операциям	ls	1,00	65 800,00	65 800,00	100,0%	100,0%	65 800,00	65 800,00	0,00	0,0%
A.03.06	Испытания по всем операциям	ls	1,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	80,0%	6 000,00	4 800,00	1 200,00	20,0%
A.03.07	Ввод в эксплуатацию по всем операциям	ls	1,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
A.03.08	Исполнительные файлы	ls	1,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0%
A.03.09	Руководство по эксплуатации	ls	1,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,0%	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0%
		A.03		TOTAL	124 410,20			124 410,20	94 226,72	30 183,48	24,3%
A.04	ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ										
A.04.01	Геотехнические изыскания	ls	1,00	7 430,00	7 430,00	100,0%	100,0%	7 430,00	7 430,00	0,00	0,0%
		A.04		TOTAL	7 430,00			7 430,00	7 430,00	0,00	0,0%
A.05	ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
A.05.01	Разбивочные работы для зданий	ls	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		A.05		TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
A.06	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ										
A.06.01	Местные административные разрешения	ls	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		A.06		TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
		PART	A	TOTAL	172 611,70			172 611,70	126 440,12	46 171,58	26,7%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
PART B:	ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ										
B.01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
B.01.01	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
B.01.01.01	Подготовка										
B.01.01.01.01	Снятие верхнего слоя почвы для удаления растительного слоя (30 см, на поверхности здания до 3 м вокруг фундамента).	m3	90,00	14,60	1 314,00	100,0%	100,0%	1 314,00	1 314,00	0,00	0,0%
B.01.01.01.02	Транспортировка и складирование почвы (не предназначенной для повторного использования). Место хранения определяется Заказчиком.	m3	90,00	10,50	945,00	100,0%	100,0%	945,00	945,00	0,00	0,0%
B.01.01.01.03	Создание фундаментного слоя. Включается разработка, обратная засыпка и уплотнение, для создания ровной и уплотненной площадки, до уровеня незамерзания для фундамента.	m3	2 323,00	14,60	33 915,80	100,0%	100,0%	33 915,80	33 915,80	0,00	0,0%
B.01.01.01.04	Транспортировка и складирование почвы (предназначенной для повторного использования). Место хранения определяется Заказчиком.	m3	2 323,00	10,50	24 391,50	100,0%	100,0%	24 391,50	24 391,50	0,00	0,0%
		B.01.01.01		TOTAL	60 566,30			60 566,30	60 566,30	0,00	0,0%
B.01.01.02	Обратная засыпка										
B.01.01.02.01	Обратная засыпка и уплотнение под фундаментной балкой почвой из фундаментной площадки.	m3	1 062,00	14,60	15 505,20	100,0%	100,0%	15 505,20	15 505,20	0,00	0,0%
B.01.01.02.02	Обратная засыпка и уплотнение внутри фундаментных балок до низа изоляции / плиты на грунтовой основе почвой из фундаментной площадки.	m3	2 268,00	14,60	33 112,80	100,0%	100,0%	33 112,80	33 112,80	0,00	0,0%
		B.01.01.02		TOTAL	48 618,00			48 618,00	48 618,00	0,00	0,0%
		B.01.01		TOTAL	109 184,30			109 184,30	109 184,30	0,00	0,0%
B.01.02	РАБОТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ										
B.01.02.01	Фундаменты										
B.01.02.01.01	Поставка и монтаж полиэлитеновой пленки под тощий бетон фундаментов, фундаметных балок и под плиты на грунтовом основании, толщина 1000	m2	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.01.02.01.02	Поставка и устройство тощего бетона под фундаменты и фундаментные балки. 10 см толщиной, включая опалубку, бетон, отделочные работы и уход за бетоном.	m3	13,57	334,40	4 537,81	100,0%	100,0%	4 537,81	4 537,81	0,00	0,0%
B.01.02.01.03	Поставка и устройство армированного бетона для изолированных опор. Включаются опалубка, стальное армирование, бетон, отделочные работы и уход за бетоном.	m3	27,53	396,80	10 923,90	100,0%	100,0%	10 923,90	10 923,90	0,00	0,0%
B.01.02.01.04	Поставка и устройство армированного бетона для ленточных опор. Включаются опалубка, стальное армирование, бетон, отделочные работы, муфты и уход за бетоном.	m3	24,84	396,80	9 856,51	100,0%	100,0%	9 856,51	9 856,51	0,00	0,0%
B.01.02.01.05	Поставка и устройство армированного бетона для фундаментных балок и шеек колонн. Включаются опалубка, стальное армирование, бетон, отделочные работы, муфты и уход за бетоном.	m3	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.02.01.06	Поставка и применение битумного раствора для создания защитного покрытия для всей бетонной поверхности ниже уровня земли.	m2	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.02.01.07	Поставка и устройство герметика из полиуретана для стыков. Включает подкладку для герметика.	lm	7,90	10,20	80,58	100,0%	50,0%	80,58	40,29	40,29	50,0%
B.01.02.01.08	Поставка и устройство оцинкованного покрытия на темп. стык. Для всех видимых частей.	lm	7,90	14,00	110,60	100,0%	0,0%	110,60	0,00	110,60	100,0%
B.01.02.01.09	Поставка и устройство сборных бетонных блоков (для фундаментов тип 1,2,3)	m3	50,60	402,40	20 361,44	100,0%	100,0%	20 361,44	20 361,44	0,00	0,0%
B.01.02.01.10	Поставка и установка бетона для приямка	m3	0,67	402,40	269,61	100,0%	100,0%	269,61	269,61	0,00	0,0%
B.01.02.01.11	Поставка и установка гильз из металлических труб Ф200	t	1,13	3 585,00	4 051,05	100,0%	100,0%	4 051,05	4 051,05	0,00	0,0%
		B.01.02.01		TOTAL	50 191,50			50 191,50	50 040,61	150,89	0,3%
B.01.02.02	Сети под плитой на грунтовом основании										
B.01.02.02.01	Поставка и устройство муфт под плитой на грунтовом основании для прокладки электрический кабелей и кабелей телекоммуникаций (по отдельности). Смонтированные муфты засыпаются и защищаются слоем мягкого песка (10 см вокруг трубы). Включаются все комплектующие для соединения с вертикальными сетями здания. Включается разработка и обратная засыпка.	ls	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.02.02.02	Поставка и монтаж ПВХ труб для стока "черной" и "серой" воды под плитой на грунтовом основании. Смотированные трубы засыпаются и защищаются слоем мягкого песка (10 см вокруг трубы). Включаются все комплектующие для соединения с вертикальными сетями здания. Включается разработка и обратная засыпка.	ls	0,00			0,0%	0,0%				N/A

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.01.02.02.03	Поставка и монтаж полиэтиленовых труб высокой прочности под плиту на грунтовом основании для подачи питьевой воды. Установленные трубы засыпаются и защищаются слоем мягкого песка (10 см вокруг трубы). Включаются все комплектующие для соединения с вертикальными сетями здания. Включается разработка и обратная засыпка.	ls	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.02.02.04	Поставка и устройство бетонного люка. 1,00*1,00 м. Включая крышку.	u	11,00	560,00	6 160,00	100,0%	90,0%	6 160,00	5 544,00	616,00	10,0%
B.01.02.02.05	Поставка и устройство бетонного люка. 0,60*0,60 м. Включая крышку.	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
		B.01.02.02		TOTAL	6 160,00			6 160,00	5 544,00	616,00	10,0%
B.01.02.03	Плита на грунтовом основании										
B.01.02.03.01	Поставка и устройство слоя гравия под плитой на грунтовом основании. 100 мм толщиной.	m2	476,43	6,30	3 001,51	100,0%	100,0%	3 001,51	3 001,51	0,00	0,0%
B.01.02.03.02	Поставка и устройство слоя песка под плитой на грунтовом основании 60мм толщиной	m2	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.01.02.03.03	Поставка и устройство изоляции из полистерола высокой прочности. 10 см толщиной. Класть под всю площадь плиты на грунтовом основании. R:2,95 м2.K/W	m2	476,43	35,87	17 089,54	100,0%	100,0%	17 089,54	17 089,54	0,00	0,0%
B.01.02.03.04	Поставка и устройство бетона под плитой на грунтовом основании. Включаются опалубка, отделочные работы, уход за бетоном, соединения и заполнители. При толщине 80мм	m3	38,11	334,40	12 745,46	100,0%	100,0%	12 745,46	12 745,46	0,00	0,0%
B.01.02.03.05	Поставка и монтаж армированного цементного раствора толщиной 70мм поверх системы водяного пола. Включаются опалубка, бетон, отделка под наполное покрытие, уход за бетоном, соединения и заполнители.	m2	355,08	18,80	6 690,54	100,0%	100,0%	6 690,54	6 690,54	0,00	0,0%
B.01.02.03.06	Поставка и устройство герметика из полиуретана для стыков. Включает подкладку для герметика.	lm	7,90	4,50	35,55	100,0%	50,0%	35,55	17,78	17,78	50,0%
B.01.02.03.07	Поставка и устройство оцинкованного покрытия на темп. стык.	lm	7,90	14,00	110,60	100,0%	0,0%	110,60	0,00	110,60	100,0%
		B.01.02.03		TOTAL	39 673,20			39 673,20	39 544,83	128,38	0,3%
		B.01.02		TOTAL	96 024,70			96 024,70	95 129,44	895,26	0,9%
B.01.03	НАДСТРОЕЧНЫЕ РАБОТЫ										
B.01.03.01	Бетонные работы и металлоконструкции										
B.01.03.01.01	Поставка и устройство армированного бетона для колонн. Включается опалубка, стальное армирование, бетон, отделка, соединения и заполнители.	m3	13,68	402,40	5 504,83	100,0%	100,0%	5 504,83	5 504,83	0,00	0,0%
B.01.03.01.02	Поставка и устройство армированного бетона под стены. Включается опалубка, стальное армирование, бетон, отделка, уход за бетоном, муфты для инженерных сетей, соединения и заполнители. (типа диафрагмы жесткости)	m3	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.03.01.03	Поставка и устройство оцинкованных стальных структур с нержавеющим покрытием для балок.	ton	9,51	3 585,00	34 093,35	100,0%	90,0%	34 093,35	30 684,02	3 409,34	10,0%
B.01.03.01.04	Поставка и устройство железобетона под плиту перекрытия толщ 150мм. Включается опалубка, стальная арматура, бетон, отделка, уход за бетоном, муфты для инженерных сетей, соединения и заполнители.	m3	14,20	402,40	5 714,08	100,0%	100,0%	5 714,08	5 714,08	0,00	0,0%
B.01.03.01.05	Поставка и устройство дверных проемов согласно тендерным данным. Включается опалубка, бетон, отделка под покраску, уход за бетоном, соединения и заполнители.	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.01.03.01.06	Поставка и устройство герметика из полиуретана для стыков. Включает огнестойкую подкладку для герметика.	lm	3,00	4,50	13,50	100,0%	50,0%	13,50	6,75	6,75	50,0%
B.01.03.01.07	Поставка и устройство оцинкованного покрытия на темп. стык.	lm	3,00	14,00	42,00	100,0%	0,0%	42,00	0,00	42,00	100,0%
B.01.03.01.08	Поставка и устройство армированного ж/б сейсмопояса и перемычек	m3	16,14	396,80	6 404,35	100,0%	100,0%	6 404,35	6 404,35	0,00	0,0%
B.01.03.01.09	Заполнение бетонных блоков бетоном B15	m3	46,96	334,40	15 703,42	100,0%	100,0%	15 703,42	15 703,42	0,00	0,0%
		B.01.03.01		TOTAL	67 475,54			67 475,54	64 017,45	3 458,09	5,1%
B.01.03.02	Кладка блоков										
B.01.03.02.01	Поставка и монтаж пустотелого блока, 20 см шириной. Включается арматура, анкеры структур и перемычек. Внутренние перегородки и стены	m2	48,30	52,70	2 545,41	100,0%	100,0%	2 545,41	2 545,41	0,00	0,0%
B.01.03.02.02	Поставка и монтаж пустотелого блока, 20 см шириной. Включается арматура, анкеры структур и перемычек. Фасад	m2	417,40	52,97	22 109,68	100,0%	100,0%	22 109,68	22 109,68	0,00	0,0%
B.01.03.02.03	Поставка и устройство герметика из полиуретана для стыков. Включает огнестойкую подкладку для герметика.	lm	13,60	4,50	61,20	100,0%	50,0%	61,20	30,60	30,60	50,0%
B.01.03.02.04	Поставка и устройство оцинкованного покрытия на темп. стык.	lm	13,60	14,00	190,40	100,0%	0,0%	190,40	0,00	190,40	100,0%
		B.01.03.02		TOTAL	24 906,69			24 906,69	24 685,69	221,00	0,9%
		B.01.03		TOTAL	92 382,23			92 382,23	88 703,14	3 679,09	4,0%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.01.04	КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
B.01.04.01	Поставка и установка деревянных кровельных структур из деревянных ферм. Включаются кровельные козырьки для вентиляционных решеток (4 шт.). Подготовка к кровельному покрытию. Включаются все комплектующие для безупречной отделки и соединения с бетонной конструкцией. Рассчитано в фактической проектной плоскости.	m2	546,00	23,70	12 940,20	100,0%	70,0%	12 940,20	9 058,14	3 882,06	30,0%
B.01.04.02	Поставка и установка Кровельной системы мягкой кровли Tetto Nicol. Включает OSB и все комплектующие для безупречной отделки. Рассчитано в фактической проектной плоскости. Цвет утверждается Архитектором.	m2	734,00	43,10	31 635,40	100,0%	30,0%	31 635,40	9 490,62	22 144,78	70,0%
B.01.04.03	Поставка и установка деревянного настила для монтажа изоляционного слоя, толщина 30 мм.	m2	375,00	23,40	8 775,00	100,0%	50,0%	8 775,00	4 387,50	4 387,50	50,0%
B.01.04.04	Поставка и установка системы изоляции, включая изоляцию толщиной 2*200 мм, показатель R 5,00 м2.K/W. Крепится к деревянной кровельной структуре (горизонтально). Включает пароненроницаемый слой. Рассчитано в горизонтальной проекции.	m2	375,00	112,24	42 090,00	100,0%	50,0%	42 090,00	21 045,00	21 045,00	50,0%
B.01.04.05	Поставка и установка ПВХ нижней поверхности потолка, включая все комплектующие для установки и отделки, таких как вентиляционная решетка. Согласно тендерным данным. Цвет утверждается Архитектором.	lm	141,75	40,60	5 755,46	100,0%	0,0%	5 755,46	0,00	5 755,46	100,0%
B.01.04.06	Поставка и установка кровельных выпускных отверстий для выхода, включая все комплектующие для безупречной гидроизоляции и отделки, таких как дефлектор. Включается система отопления. Цвет утверждается Архитектором.	u	4,00	128,00	512,00	100,0%	0,0%	512,00	0,00	512,00	100,0%
B.01.04.07	Поставка и установка металлических кровельных водосливных труб. Включается система отопления. Включаются все комплектующие для установки.	lm	177,20	85,50	15 150,60	100,0%	0,0%	15 150,60	0,00	15 150,60	100,0%
B.01.04.08	Поставка и установка металлических воронок водосливных труб. Включается система отопления. Включаются все комплектующие для установки.	lm	48,00	169,80	8 150,40	100,0%	0,0%	8 150,40	0,00	8 150,40	100,0%
B.01.04.09	Поставка и установка деревянного доступа для обслуживания поверх изоляции. Толщина 50 мм.	m2	15,70	31,20	489,86	100,0%	0,0%	489,86	0,00	489,86	100,0%
B.01.04.10	Поставка и установка металлоконструкции кровли	ton	5,83	3 585,00	20 900,55	100,0%	100,0%	20 900,55	20 900,55	0,00	0,0%
B.01.04.11	Поставка и установка системы изоляции, включая изоляцию толщиной 100+200 мм, показатель R 5,00 м2.K/W. Крепится к деревянной кровельной структуре. Включает пароненроницаемый слой. Рассчитано в горизонтальной проекции.	m2	171,50	85,70	14 697,55	100,0%	50,0%	14 697,55	7 348,78	7 348,78	50,0%
		B.01.04		TOTAL	161 097,01			161 097,01	72 230,59	88 866,43	55,2%
		B.01.		TOTAL	458 688,24			458 688,24	365 247,47	93 440,78	20,4%
B.02	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ										
B.02.01	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
B.02.01.01	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ										
B.02.01.01.01	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ	u	1,00	993,60	993,60	100,0%	0,0%	993,60	0,00	993,60	100,0%
B.02.01.01.02	Логический узел питания PM800 Schneider electric	u	1,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.01.03	Подача питания из Главного распределительного щита	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
		B.02.01.01		TOTAL	993,60			993,60	0,00	993,60	100,0%
B.02.01.02	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ										
B.02.01.02.01	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ 1	ls	1,00	496,80	496,80	100,0%	0,0%	496,80	0,00	496,80	100,0%
B.02.01.02.02	Подача питания из распределительного щита	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.02.03	Распределительный щит 2	ls	1,00	496,80	496,80	100,0%	0,0%	496,80	0,00	496,80	100,0%
B.02.01.02.04	Подача питания из распределительного щита	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.02.05	Распределительный щит 3	ls	1,00	496,80	496,80	100,0%	0,0%	496,80	0,00	496,80	100,0%
B.02.01.02.06	Подача питания из распределительного щита	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
		B.02.01.02		TOTAL	1 490,40			1 490,40	0,00	1 490,40	100,0%
B.02.01.03	ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
B.02.01.01.01	Кабель заземления 1X25 мм²	lm	0			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.01.02	Шина заземления	u	1,00	495,10	495,10	100,0%	0,0%	495,10	0,00	495,10	100,0%
		B.02.01.03		TOTAL	495,10			495,10	0,00	495,10	100,0%
B.02.01.04	ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ										
B.02.01.04.01	Эквипотенциальные линии	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.02.01.04		TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.05	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ										
B.02.01.05.01	Система кондиционирования воздуха 01	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.05.02	Система кондиционирования воздуха 02	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.05.03	Комната водяной установки	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.05.04	Поршень	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.01.05.05	Стрикер	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
	B.02.01.05			TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.06	ОБОРУДОВАНИЕ										
B.02.01.06.01	Лоток высоковольтного кабеля	lm	78,00	20,50	1 599,00	100,0%	90,0%	1 599,00	1 439,10	159,90	10,0%
B.02.01.06.02	Лоток низковольтного кабеля	lm	75,00	20,50	1 537,50	100,0%	90,0%	1 537,50	1 383,75	153,75	10,0%
B.02.01.06.03	Компоненты поддержки аксессуаров	ls	1,00	130,00	130,00	100,0%	0,0%	130,00	0,00	130,00	100,0%
B.02.01.06.04	Одинарная розетка 2P+T 16A	u	30,00	20,20	606,00	100,0%	0,0%	606,00	0,00	606,00	100,0%
B.02.01.06.05	Одинарная розетка 2P+T 16A (для чистки)	u	0,00	25,30	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.06.06	Одинарная розетка 3P+T 20A	u	7,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.06.07	Вся проводка для вышеуказанного (кабели U1000R2V)	ls	1,00	15 800,00	15 800,00	100,0%	90,0%	15 800,00	14 220,00	1 580,00	10,0%
B.02.01.06.08	Уплотнение	ls	1,00	1 580,00	1 580,00	100,0%	70,0%	1 580,00	1 106,00	474,00	30,0%
	B.02.01.06			TOTAL	21 252,50			21 252,50	18 148,85	3 103,65	14,6%
B.02.01.07	ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
B.02.01.07.01	FRATER отражающий светильник с модульной встроенной лампой Cleanroom тип FRR 418 DP, 600X600 мм	u	112,00	129,90	14 548,80	100,0%	30,0%	14 548,80	4 364,64	10 184,16	70,0%
B.02.01.07.02	Встроенный светильник EUROPA 2 FB8122 TL5 1x Master PL-C/2P13W/830 для компактных флюоресцентных ламп,IP20	u	2,00	42,10	84,20	100,0%	30,0%	84,20	25,26	58,94	70,0%
B.02.01.07.03	GONDOLA FWG240 TL5 2x Master PL-S 9W/850" для компактных флюоресцентных ламп.IP65	u	4,00	147,68	590,72	100,0%	30,0%	590,72	177,22	413,50	70,0%
B.02.01.07.04	FRATER отражающие светильники, влагостойкого типа FRP 136 (1275X100 мм) со всеми аксессуарами для 1X36W	u	41,00	69,20	2 837,20	100,0%	30,0%	2 837,20	851,16	1 986,04	70,0%
B.02.01.07.05	Встроенный в стену PRISMALINE 190907	u	2,00	42,10	84,20	100,0%	30,0%	84,20	25,26	58,94	70,0%
B.02.01.07.06	1 блок - односторонний выключатель	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.07	2 блок - односторонний выключатель	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.08	1 блок - двусторонний выключатель	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.09	2 блок - двусторонний выключатель	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.10	Кнопка	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.11	ИК детектор встроенный в потолок	u	46,00	25,80	1 186,80	100,0%	0,0%	1 186,80	0,00	1 186,80	100,0%
B.02.01.07.12	Вся проводка для вышеуказанного (кабели U1000R2V)	ls	1,00	9 690,00	9 690,00	100,0%	80,0%	9 690,00	7 752,00	1 938,00	20,0%
B.02.01.07.13	ИК детектор встроенный в потолок	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.14	Уплотнение	ls	1,00	969,00	969,00	100,0%	80,0%	969,00	775,20	193,80	20,0%
B.02.01.07.15	Монтаж и стоимость труб из ПВХ Ф20мм	m	2 985,00	2,16	6 447,60	100,0%	80,0%	6 447,60	5 158,08	1 289,52	20,0%
B.02.01.07.16	Коробка распаячная КМ 41233	u	288,00	8,08	2 327,04	100,0%	0,0%	2 327,04	0,00	2 327,04	100,0%
B.02.01.07.17	Коробка распаячная КМ 41219-01	u	185,00	6,80	1 258,00	100,0%	0,0%	1 258,00	0,00	1 258,00	100,0%
B.02.01.07.18	Щит освещение	u	2,00	132,30	264,60	100,0%	0,0%	264,60	0,00	264,60	100,0%
B.02.01.07.19	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-220/36В	u	3,00	179,20	537,60	100,0%	0,0%	537,60	0,00	537,60	100,0%
B.02.01.07.20	Лампа люминисцентная поколь G13-220в TL-D36W	u	0,00	3,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.21	Лампа люминисцентная поколь G13-220в TL-D36W	u	0,00	3,30	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.22	Контактная лампа люминисцентная поколь 2G11-220в	u	0,00	3,30	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.23	Контактная лампа люминисцентная поколь 2G24-220в PL-C18W	u	0,00	5,50	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.07.24	Лампа накаливания -36в,60Вт МО36-60	u	0,00	4,40	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	B.02.01.07			TOTAL	40 825,76			40 825,76	19 128,82	21 696,94	53,1%
B.02.01.08	ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
B.02.01.08.01	FRATER отражающие светильники, влагостойкого типа FRP 118 (655X100 мм) со всеми аксессуарами для 1X18W	u	11,00	363,50	3 998,50	100,0%	30,0%	3 998,50	1 199,55	2 798,95	70,0%
B.02.01.08.02	Декоративный зажим лампы для комп. флюоресц. 18W IP54	u	2,00	3,60	7,20	100,0%	0,0%	7,20	0,00	7,20	100,0%
B.02.01.08.03	Часы в распределит. щите для внешнего освещения (Таймер)	u	1,00	3 450,00	3 450,00	100,0%	0,0%	3 450,00	0,00	3 450,00	100,0%
B.02.01.08.04	Вся проводка для вышеуказанного (кабели U1000R2V)	ls	0,00			0,0%	0,0%				N/A
	B.02.01.08			TOTAL	7 455,70			7 455,70	1 199,55	6 256,15	83,9%
B.02.01.09	ТЕЛЕФОН - IT										
B.02.01.09.01	Шкафы Nexans 42 HU 800x800 включая все необходимые аксессуары	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.09.02	Подача питания от распределительного щита	lm	23,00	7,80	179,40	100,0%	0,0%	179,40	0,00	179,40	100,0%
B.02.01.09.03	IT розетки RJ45	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.09.04	Телефонная розетка RJ45	u	2,00	8,90	17,80	100,0%	0,0%	17,80	0,00	17,80	100,0%
B.02.01.09.05	Экранированный кабель, категория 6A 1X4 пары или 2X4 пары	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.09.06	Вся проводка для вышеуказанного	ls	1,00	240,00	240,00	100,0%	0,0%	240,00	0,00	240,00	100,0%
B.02.01.09.07	Испытания кабелей	ls	1,00	110,00	110,00	100,0%	0,0%	110,00	0,00	110,00	100,0%
	B.02.01.09			TOTAL	547,20			547,20	0,00	547,20	100,0%
B.02.01.10	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
B.02.01.10.01	Встроенные светильники "выход", включая монтажные аксессуары	u	9,00	32,00	288,00	100,0%	30,0%	288,00	86,40	201,60	70,0%
B.02.01.10.02	Вся проводка для вышеуказанного (кабели U1000R2V)	ls	0,00			0,0%	0,0%				N/A
	B.02.01.10			TOTAL	288,00			288,00	86,40	201,60	70,0%
B.02.01.11	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
B.02.01.11.01	Панель пожарной сигнализации	ls	1,00	469,00	469,00	100,0%	0,0%	469,00	0,00	469,00	100,0%
B.02.01.11.02	Разбиваемое стекло для пожарной сигнализации	u	4,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.01.11.03	Дымовой детектор	u	29,00	159,20	4 616,80	100,0%	0,0%	4 616,80	0,00	4 616,80	100,0%
B.02.01.11.04	Вся проводка для вышеуказанного (в гофре трубе)	ls	1,00	2 190,00	2 190,00	100,0%	0,0%	2 190,00	0,00	2 190,00	100,0%
B.02.01.11.05	Испытание оборудования	ls	1,00	110,00	110,00	100,0%	0,0%	110,00	0,00	110,00	100,0%
B.02.01.11.06	Блок выпрямительный (трансформатор) КВ-24М	u	1,00	306,00	306,00	100,0%	0,0%	306,00	0,00	306,00	100,0%
B.02.01.11.07	Оповещатель оптико-звуковой с регулированием БИЯ-С	u	1,00	67,30	67,30	100,0%	0,0%	67,30	0,00	67,30	100,0%
	Оповещение о пожаре					100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.01.11.08	Монтаж прибора речевого оповещения "Рокот"	u	1,00	515,40	515,40	100,0%	0,0%	515,40	0,00	515,40	100,0%
B.02.01.11.09	Громкоговоритель настенный SWS-10	u	5,00	132,70	663,50	100,0%	0,0%	663,50	0,00	663,50	100,0%
B.02.01.11.10	Усилитель мощности 360В РА-9324	u	1,00	1 880,00	1 880,00	100,0%	0,0%	1 880,00	0,00	1 880,00	100,0%
B.02.01.11.11	Кабель телекоммуникационный с изоляцией КПССВ	m	370,00	4,50	1 665,00	100,0%	0,0%	1 665,00	0,00	1 665,00	100,0%
B.02.01.11.12	Гибкая гофрированная трубка Ф32мм	m	370,00	2,70	999,00	100,0%	0,0%	999,00	0,00	999,00	100,0%
		B.02.01.11		TOTAL	13 482,00			13 482,00	0,00	13 482,00	100,0%
		B.02.01		TOTAL	86 830,26			86 830,26	38 563,62	48 266,64	55,6%
B.02.02	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ										
B.02.02.01	ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DAIKIN										
B.02.02.01.01	ОХЛАДИТЕЛЬ DAIKIN McEnergy ref EWAD-D-XR, охл. жидкость R134A, охладительная мощность: 243 кВ, EER : 3,04	u	1,00	98 449,00	98 449,00	100,0%	70,0%	98 449,00	68 914,30	29 534,70	30,0%
B.02.02.01.02	Бетонная основа для поддержки механизмов с антивибрационными подкладками	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.01.03	Насос, манометр, изоляционные клапаны	ls	20,00	358,90	7 178,00	100,0%	0,0%	7 178,00	0,00	7 178,00	100,0%
	Сеть охлажденной воды для подачи холодной воды к системе кондиционирования										
	Медный трубопровод с изоляцией и всеми аксессуарами										
B.02.02.01.04	Диаметр 12 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.05	Диаметр 14 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.06	Диаметр 16 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.07	Диаметр 18 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.08	Диаметр 20 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.09	Диаметр 22 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.10	Диаметр 28 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.11	Диаметр 32 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.01.12	Диаметр 42 x 1	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
		B.02.02.01		TOTAL	105 627,00			105 627,00	68 914,30	36 712,70	34,8%
B.02.02.02	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
B.02.02.02.01	Соединение к системе отопления	ls				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.02	Трубопровод теплоснабжения с изоляцией, термометрами, температурными сенсорами и всеми аксессуарами	ls				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.03	Прерыватель давления в стальной трубе для скорости 0,10 м/с со всеми аксессуарами	u	1,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.04	Бетонная основа для прерывателя давления с антивибрационными подкладками	ls	1,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.05	Впускные и возвратные трубы коллекторов с изоляцией и всеми аксессуарами	ls	1,00			0,0%	0,0%				N/A
	Дренаж воды:										
B.02.02.02.06	на дне прерывателя давления	ls				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.07	на дне каждого коллектора	ls				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.08	на дне каждого гидроматериала	ls				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.09	Подкладка холодной воды	ls	1,00			0,0%	0,0%				N/A
	подбивка на прерывателе давления с шаровым клапаном										
B.02.02.02.10	Измерительные приборы со всеми аксессуарами	u				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.11	Сеть радиаторов										
	включает следующие элементы: насос, манометры, термометр, температурный сенсор, изоляционные клапаны, уравнительный клапан, трехсторонний клапан	ls	1,00	401,00	401,00	100,0%	0,0%	401,00	0,00	401,00	100,0%
B.02.02.02.12	Сеть кондиционирования воздуха										
	включает следующие элементы: насос, манометры, термометр, температурный сенсор, изоляционные клапаны, уравнительный клапан, электромагнитный клапан	ls	1,00	3 904,86	3 904,86	100,0%	0,0%	3 904,86	0,00	3 904,86	100,0%
B.02.02.02.13	Сеть подачи воды										
	включает следующие элементы: насос, манометры, термометр, температурный сенсор, изоляционные клапаны, уравнительный клапан, трехсторонний клапан	ls	1,00	7 570,91	7 570,91	100,0%	0,0%	7 570,91	0,00	7 570,91	100,0%
B.02.02.02.14	Сеть горячей воды для бытовых нужд										
	включает следующие элементы: насос, манометры, термометр, температурный сенсор, изоляционные клапаны, уравнительный клапан, трехсторонний клапан	ls	1,00	2 535,41	2 535,41	100,0%	0,0%	2 535,41	0,00	2 535,41	100,0%
B.02.02.02.15	Электрические кабели, включая соединение к BMS	total	1,00			0,0%	0,0%				N/A
	из технического помещения					0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.16	решетка свежего воздуха	u				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.17	прямоугольный воздуховод 400 x 400 включая все аксессуары	u				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.18	решетка выхлопного воздуха	u				0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.19	круглый воздуховод диаметром 400 включая все аксессуары	u				0,0%	0,0%				N/A
	РАДИАТОРЫ										
	Стальной радиатор, с термостатическими вентилями и термостатическим клапаном, мощность:										

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.02.02.26	700 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.21	800 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.22	900 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.23	1000 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.24	1200 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.25	1500 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.26	1700 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.27	2000 Вт	u	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.02.02.28	Другое	u	6,00	169,50	1 017,00	100,0%	0,0%	1 017,00	0,00	1 017,00	100,0%
	СЕТИ РАДИАТОРОВ										
	трубопровод из закаленной меди и всеми аксессуарами										
B.02.02.02.29	диаметр 12 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.30	диаметр 14 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.31	диаметр 16 x 1	lm	38,00	15,60	608,40	100,0%	0,0%	608,40	0,00	608,40	100,0%
B.02.02.02.32	диаметр 18 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.33	диаметр 20 x 1	lm	57,00	18,90	1 077,30	100,0%	0,0%	1 077,30	0,00	1 077,30	100,0%
B.02.02.02.34	диаметр 22 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.35	диаметр 28 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.36	диаметр 32 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.37	диаметр 42 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	СЕТЬ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА										
	Медный трубопровод с изоляцией и всеми аксессуарами										
B.02.02.02.38	диаметр 12 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.39	диаметр 14 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.40	диаметр 16 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.41	диаметр 18 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.42	диаметр 20 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.43	диаметр 22 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.44	диаметр 28 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.45	диаметр 32 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.46	диаметр 42 x 1	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.47	диаметр 88x3,5	lm	47,00	88,92	4 179,24	100,0%	0,0%	4 179,24	0,00	4 179,24	100,0%
B.02.02.02.48	диаметр 76x3,0	lm	48,00	61,92	2 972,16	100,0%	0,0%	2 972,16	0,00	2 972,16	100,0%
B.02.02.02.49	диаметр 133x4,5	lm	10,00	235,08	2 350,80	100,0%	0,0%	2 350,80	0,00	2 350,80	100,0%
	Сети подачи воды										
	Включает плиту и все аксессуары	m2	0,00								
	Трубка RAU-PER и все аксессуары										
B.02.02.02.47	DN 16x1,5	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.48	DN 20X1,5	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.49	**Водяной коллектор согласно планам**	u	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.50	**Изоляционный клапан**	u	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.51	**Балансирующий клапан**	u	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.52	**Термостат**	u	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.02.02.53	**Автоматический регулятор**	u	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	СЕТИ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ										
B.02.02.02.54	Труба для теплого пола Rautitan-S Ф16,2x2,6	m	1 790,00	5,80	10 382,00	100,0%	90,0%	10 382,00	9 343,80	1 038,20	10,0%
B.02.02.02.55	Распределительные шкафы	u	6,00	613,40	3 680,40	100,0%	90,0%	3 680,40	3 312,36	368,04	10,0%
B.02.02.02.56	Распределительные коллектора	u	6,00	539,40	3 236,40	100,0%	90,0%	3 236,40	2 912,76	323,64	10,0%
B.02.02.02.57	Терморегулирующая станция	u	6,00	1 178,00	7 068,00	100,0%	50,0%	7 068,00	3 534,00	3 534,00	50,0%
B.02.02.02.58	Труба металлопластиковая для отопления Ф20	m	356,00	9,00	3 204,00	100,0%	50,0%	3 204,00	1 602,00	1 602,00	50,0%
B.02.02.02.59	Труба металлопластиковая для отопления Ф25	m	92,00	16,20	1 490,40	100,0%	50,0%	1 490,40	745,20	745,20	50,0%
B.02.02.02.60	Труба металлопластиковая для отопления Ф32	m	10,00	20,60	206,00	100,0%	50,0%	206,00	103,00	103,00	50,0%
B.02.02.02.61	Вентиль смесительный трехходовой Ф65	u	2,00	86,30	172,60	100,0%	0,0%	172,60	0,00	172,60	100,0%
B.02.02.02.62	Автоматический воздухоотводной клапан Ф1/2	u	2,00	34,00	68,00	100,0%	0,0%	68,00	0,00	68,00	100,0%
B.02.02.02.63	Манометр с трехходовым краном 0-16 бар	u	2,00	42,40	84,80	100,0%	0,0%	84,80	0,00	84,80	100,0%
B.02.02.02.64	Термометр 0-120	u	2,00	55,00	110,00	100,0%	0,0%	110,00	0,00	110,00	100,0%
B.02.02.02.65	Маты теплоизоляционные из стекловолокна с покрытием алюминиевой фольгой URSA	m3	1,30	248,00	322,40	100,0%	0,0%	322,40	0,00	322,40	100,0%
B.02.02.02.66	Насосы для теплых полов WILO TOP-S 25/7	u	2,00	633,85	1 267,70	100,0%	0,0%	1 267,70	0,00	1 267,70	100,0%
		B.02.02.02		TOTAL	57 909,78			57 909,78	21 553,12	36 356,66	62,8%
		B.02.02		TOTAL	163 536,78			163 536,78	99 467,42	73 069,36	44,7%
B.02.03	**СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ**										
B.02.03.01	**СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КОМНАТЫ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ 1**										
B.02.03.01.01	**СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА GEA тип CAIR modular conception с потоком 5000 м3/ч, размер 3600 x 1500 x 1320 мм включая теплообменник горячей и холодной воды и все аксессуары (расположенный на кровле)**	u	1,00	45 080,00	45 080,00	100,0%	70,0%	45 080,00	31 556,00	13 524,00	30,0%
B.02.03.01.02	**Прямоугольная звуковая ловушка (звукоуловитель)**	u	4,00	357,90	1 431,60	100,0%	0,0%	1 431,60	0,00	1 431,60	100,0%
B.02.03.01.03	**бетонная основа для опоры механизмов с антивибрационными подкладками**	u	1,00	428,60	428,60	100,0%	0,0%	428,60	0,00	428,60	100,0%
B.02.03.01.04	**гибкое соединение**	u	2,00	18,20	36,40	100,0%	0,0%	36,40	0,00	36,40	100,0%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.03.01.05	электрический кабель, включая соединение к BMS	total	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.06	Решетка свежего воздуха 140x70 см	u	0,00	210,60	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.07	решетка выхлопного воздуха 140x70 см	u	0,00	210,60	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	круглый воздуховод включая изоляцию и все аксессуары:										
B.02.03.01.08	диаметр 125 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.09	диаметр 160 мм	lm	7,00	57,70	403,90	100,0%	0,0%	403,90	0,00	403,90	100,0%
B.02.03.01.10	диаметр 200 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.11	диаметр 250 мм	lm	29,00	57,70	1 673,30	100,0%	0,0%	1 673,30	0,00	1 673,30	100,0%
B.02.03.01.12	диаметр 315 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.13	диаметр 355 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.14	диаметр 400 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.15	диаметр 450 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.16	диаметр 500 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	прямоугольный воздуховод включая изоляцию и все аксессуары:										
B.02.03.01.17	250 x 300 мм	lm	23,50	48,08	1 129,88	100,0%	0,0%	1 129,88	0,00	1 129,88	100,0%
B.02.03.01.18	300 x 300 мм	lm	13,00	87,67	1 139,71	100,0%	0,0%	1 139,71	0,00	1 139,71	100,0%
B.02.03.01.19	400 x 300 мм	lm	19,50	87,67	1 709,57	100,0%	0,0%	1 709,57	0,00	1 709,57	100,0%
B.02.03.01.20	500 x 300 мм	lm	7,00	87,67	613,69	100,0%	0,0%	613,69	0,00	613,69	100,0%
B.02.03.01.21	500 x 400 мм	lm	0,00			100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.22	600 x 300 мм	lm	12,50	87,67	1 095,88	100,0%	0,0%	1 095,88	0,00	1 095,88	100,0%
B.02.03.01.23	800 x 500 мм	lm	55,00	87,67	4 821,85	100,0%	0,0%	4 821,85	0,00	4 821,85	100,0%
B.02.03.01.24	опора воздуховодов	ls	1,00	591,00	591,00	100,0%	0,0%	591,00	0,00	591,00	100,0%
B.02.03.01.25	решетки подачи воздуха (600 x 600)	u	12,00	93,33	1 119,96	100,0%	0,0%	1 119,96	0,00	1 119,96	100,0%
B.02.03.01.26	решетки возвратного воздуха (600 x 600)	u	13,00	93,33	1 213,29	100,0%	0,0%	1 213,29	0,00	1 213,29	100,0%
B.02.03.01.27	Гибкий воздуховод Ф250мм	m	34,00	18,20	618,80	100,0%	0,0%	618,80	0,00	618,80	100,0%
B.02.03.01.28	Гибкий воздуховод Ф160мм	m	7,50	18,20	136,50	100,0%	0,0%	136,50	0,00	136,50	100,0%
B.02.03.01.29	Изоляция воздуховодов изоляцией "URSA" толщина????	m2	150,00	11,75	1 762,50	100,0%	0,0%	1 762,50	0,00	1 762,50	100,0%
B.02.03.01.30	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 30 м3/ч	u	2,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.31	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 90 м3/ч	u	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.32	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 200 м3/ч	u	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.02.03.01		TOTAL	65 006,42			65 006,42	31 556,00	33 450,42	51,5%
B.02.03.02	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМНАТЫ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ 2										
B.02.03.02.01	СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА GEA тип CAIR modular conception с потоком 5000 м3/ч, размер 3600 x 1500 x 1320 мм включая теплообменник горячей и холодной воды и все аксессуары (расположенный на кровле)	u	1,00	45 080,00	45 080,00	100,0%	70,0%	45 080,00	31 556,00	13 524,00	30,0%
B.02.03.02.02	опора механизма	ls	1,00	709,20	709,20	100,0%	0,0%	709,20	0,00	709,20	100,0%
B.02.03.02.03	прямоугальная звуковая ловушка (звукоглушитель)	u	4,00	298,33	1 193,32	100,0%	0,0%	1 193,32	0,00	1 193,32	100,0%
B.02.03.02.04	электрический кабель, включая соединение к BMS	total	1,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.05	решетка свежего воздуха 140x70 см	u	1,00	210,60	210,60	100,0%	0,0%	210,60	0,00	210,60	100,0%
B.02.03.02.06	решетка выхлопного воздуха 140x70 см	u	1,00	210,60	210,60	100,0%	0,0%	210,60	0,00	210,60	100,0%
	круглый воздуховод включая изоляцию и все аксессуары:					0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.07	диаметр 125 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.08	диаметр 160 мм	lm	7,00	57,70	403,90	100,0%	0,0%	403,90	0,00	403,90	100,0%
B.02.03.02.09	диаметр 200 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.10	диаметр 250 мм	lm	29,00	57,70	1 673,30	100,0%	0,0%	1 673,30	0,00	1 673,30	100,0%
B.02.03.02.11	диаметр 315 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.12	диаметр 355 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.13	диаметр 400 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.14	диаметр 450 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.15	диаметр 500 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	прямоугольный воздуховод включая изоляцию и все аксессуары:										
B.02.03.02.16	250 x 300 мм	lm	23,50	48,08	1 129,88	100,0%	0,0%	1 129,88	0,00	1 129,88	100,0%
B.02.03.02.17	300 x 300 мм	lm	13,00	87,67	1 139,71	100,0%	0,0%	1 139,71	0,00	1 139,71	100,0%
B.02.03.02.18	400 x 300 мм	lm	19,50	87,67	1 709,57	100,0%	0,0%	1 709,57	0,00	1 709,57	100,0%
B.02.03.02.19	500 x 300 мм	lm	7,00	87,67	613,69	100,0%	0,0%	613,69	0,00	613,69	100,0%
B.02.03.02.20	500 x 400 мм	lm	0,00			0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.02.21	600 x 300 мм	lm	12,50	87,67	1 095,88	100,0%	0,0%	1 095,88	0,00	1 095,88	100,0%
B.02.03.02.22	800 x 500 мм	lm	55,00	87,67	4 821,85	100,0%	0,0%	4 821,85	0,00	4 821,85	100,0%
B.02.03.02.23	опора воздуховодов	ls	1,00	591,00	591,00	100,0%	0,0%	591,00	0,00	591,00	100,0%
B.02.03.02.24	решетки подачи воздуха (600 x 600)	u	14,00	93,33	1 306,62	100,0%	0,0%	1 306,62	0,00	1 306,62	100,0%
B.02.03.02.25	решетки возвратного воздуха (600 x 600)	u	15,00	93,33	1 399,95	100,0%	0,0%	1 399,95	0,00	1 399,95	100,0%
B.02.03.01.27	Гибкий воздуховод Ф250мм	m	34,00	18,20	618,80	100,0%	0,0%	618,80	0,00	618,80	100,0%
B.02.03.01.28	Гибкий воздуховод Ф160мм	m	7,50	18,20	136,50	100,0%	0,0%	136,50	0,00	136,50	100,0%
B.02.03.01.29	Изоляция воздуховодов изоляцией "URSA" толщина????	m2	150,00	11,75	1 762,50	100,0%	0,0%	1 762,50	0,00	1 762,50	100,0%
B.02.03.01.30	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 30 м3/ч	u	6,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.31	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 90 м3/ч	u	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.03.01.32	Решетки возвратного воздуха встроенные в потолок: 200 м3/ч	u	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.02.03.02		TOTAL	65 806,86			65 806,86	31 556,00	34 250,86	52,0%
		B.02.03		TOTAL	130 813,28			130 813,28	63 112,00	67 701,28	51,8%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.04	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ & ОБОРУДОВАНИЕ										
B.02.04.01	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
B.02.04.01.01	ПВХ труба подачи воды, класс E, включая изоляционный клапан, измерительный прибор холодной воды для главной линии водоснабжения здания, фильтр, настраиваемый регулятор с манометром, 2 контроля манометров на входе и выходе, гидравлический разъеденитель, клапан избыточного давления	ls				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.01.02	Трубопровод подачи холодной воды, включая все аксессуары	lm	352,00	41,33	14 548,16	100,0%	0,0%	14 548,16	0,00	14 548,16	100,0%
B.02.04.01.03	Трубопровод подачи горячей воды, включая все аксессуары	lm	307,00	22,33	6 855,31	100,0%	0,0%	6 855,31	0,00	6 855,31	100,0%
B.02.04.01.04	Трубопровод подачи смешанной воды, включая все аксессуары	lm	50,00	20,42	1 021,00	100,0%	0,0%	1 021,00	0,00	1 021,00	100,0%
B.02.04.01.05	Трубопровод подачи холодной воды в бетонную стяжку, включая все аксессуары	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.04.01.06	Трубопровод подачи горячей воды в бетонную стяжку, включая все аксессуары	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.04.01.07	Трубопровод подачи смешанной воды в бетонную стяжку, включая все аксессуары	lm	0,00			0,0%	0,0%				N/A
B.02.04.01.08	Трубопровод сточной воды, включая все аксессуары	lm	160,00	23,50	3 760,00	100,0%	0,0%	3 760,00	0,00	3 760,00	100,0%
B.02.04.01.09	Трубопровод для канализационной воды, включая все аксессуары	lm	225,00	25,25	5 681,25	100,0%	90,0%	5 681,25	5 113,13	568,13	10,0%
B.02.04.01.10	Трубопровод для циркуляционный водопровод	lm	95,00	16,40	1 558,00	100,0%	0,0%	1 558,00	0,00	1 558,00	100,0%
B.02.04.01.11	Испытание системы	ls	1,00		2 966,00	100,0%	0,0%	2 966,00	0,00	2 966,00	100,0%
		B.02.04.01		TOTAL	36 389,72			36 389,72	5 113,13	31 276,60	85,9%
B.02.04.02	САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
	Поставить и установить встраиваемую раковину с решеткой 52x39x25 см, белая керамическая, включая все аксессуары (медный бутылочный сифон 1 1/4 x 32 мм, стеновой фланец, с пробкой системы "click clack", с отверстием для перелива и проч.)										
B.02.04.02.01	В моечной комнате 1	u	1,00	548,00	548,00	100,0%	70,0%	548,00	383,60	164,40	30,0%
B.02.04.02.02	В моечной комнате 2	u	1,00	548,00	548,00	100,0%	70,0%	548,00	383,60	164,40	30,0%
	Поставить и установить однорычажный смеситель GROHE с регулируемым ограничителем расхода, eurosmart 33 300 001, с дозатором из Grohe					100,0%					
B.02.04.02.03	В моечной комнате 1	u	1,00	266,90	266,90	100,0%	70,0%	266,90	186,83	80,07	30,0%
B.02.04.02.04	В моечной комнате 2	u	1,00	266,90	266,90	100,0%	70,0%	266,90	186,83	80,07	30,0%
	Поставить и установить подвесную раковину 55x44 см, с керамической стойкой, включая все аксессуары (медный бутылочный сифон 1 1/4 x 32 мм, стеновой фланец, с пробкой системы "click clack", с отверстием для перелива и проч.)										
B.02.04.02.04	В туалетах 1	u	1,00	258,90	258,90	100,0%	30,0%	258,90	77,67	181,23	70,0%
B.02.04.02.05	В туалетах 2	u	1,00	258,90	258,90	100,0%	30,0%	258,90	77,67	181,23	70,0%
	Поставить и установить однорычажный смеситель 1/2" GROHE с регулируемым ограничителем потока, см. Eurodisc 33297										
B.02.04.02.06	В туалетах 1	u	1,00	205,70	205,70	100,0%	70,0%	205,70	143,99	61,71	30,0%
B.02.04.02.07	В туалетах 2	u	1,00	205,70	205,70	100,0%	70,0%	205,70	143,99	61,71	30,0%
	Поставить и установить встраиваемый унитаз с сифоном и системой, 3/6 литра, включая все аксессуары										
B.02.04.02.08	В туалетах 1	u	1,00	312,00	312,00	100,0%	30,0%	312,00	93,60	218,40	70,0%
B.02.04.02.09	В туалетах 2	u	1,00	312,00	312,00	100,0%	30,0%	312,00	93,60	218,40	70,0%
	Поставить и установить однорычажный душевой смеситель GROHE 1/2" монтируемый на стену, металлический рычаг, с хромированным гигиеническим душем Grohe, шлангом Supreme и держателем				0,00						
B.02.04.02.10	В туалетах 1.	u	1,00	353,10	353,10	100,0%	70,0%	353,10	247,17	105,93	30,0%
B.02.04.02.11	В туалетах 2	u	1,00	353,10	353,10	100,0%	70,0%	353,10	247,17	105,93	30,0%
	Поставить и установить 3-х секционную раковину EDESA, модель FI-187/30, см. 1133107, размеры 180x70 см (размер раковину 50*50*30 см), из нержавеющей стали 18/10, включая все аксессуары (ПВХ бутылочный сифон 1 1/4 x 32 мм, стеновой фланец и проч.). Включая панель от брызг, трубчатую стойку из нержавеющей стали с полками.										
B.02.04.02.12	В комнате для чистки обуви	u	1,00			100,0%	30,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	Поставить и установить предмоечный комплект EDESA, модель GD2C, см. 1316104, настольный смеситель на одно отверстие и водопроводный кран с поворотным телескопическим горлышком. Включает смеситель с двойным контролем с гибкими соединениями F3/8" с невозвратными клапанами, полный предмоечный комплект с колонной 3/4", настраиваемый кронштейн, направляющая пружина из нержавеющей стали, армированный шланг длиной 0,95 м и регулируемый ручной разбрызгиватель с защелкой, устойчивый к осадку.										
B.02.04.02.13	В комнате для чистки обуви	u	1,00			100,0%	30,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.02.09	ROBINETTERIE POUR DOUCHE : BET CHOULET DOIT PRECISER LE MODELE (diffuseur mural, orientable, temporise, economiseur d eau, pre-mitige????	u									

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.04.02.11	LAVE VAISSELLE : BET CHOULET DOIT PRECISER LE TYPE D ARRIVEE D EAU (pre-mitige????, etc...)	u									
	Поставить и установить настенную раковину для мытья рук. Модель Ablution trough от RAK. Размеры 1220*400*200 мм, белая керамическая, включая все аксессуары (ПВХ бутылочный сифон 1 1/4 x 32мм, стеновой фланец и проч.).										
B.02.04.02.14	В холле 1	u	9,00	1 879,61	16 916,49	100,0%	30,0%	16 916,49	5 074,95	11 841,54	70,0%
B.02.04.02.15	В холле 2	u	9,00	1 879,61	16 916,49	100,0%	30,0%	16 916,49	5 074,95	11 841,54	70,0%
B.02.04.02.16	В помещениях для переодевания 1	u	0,00	1 879,61	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.02.17	В помещениях для переодевания 2	u	0,00	1 879,61	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.02.18	В зонах для мытья рук 1	u	6,00	1 879,61	11 277,66	100,0%	30,0%	11 277,66	3 383,30	7 894,36	70,0%
B.02.04.02.19	В зонах для мытья рук 2	u	6,00	1 879,61	11 277,66	100,0%	30,0%	11 277,66	3 383,30	7 894,36	70,0%
B.02.04.02.20	В подсобном помещении (обслуживание)	u	1,00	1 879,61	1 879,61	100,0%	30,0%	1 879,61	563,88	1 315,73	70,0%
	Поставить и установить кран настенный с кнопкой пуска, модель Presto I 504, включая термостатический смесительный краван (1 клапан для 5 кранов).										
B.02.04.02.21	В холле 1	u	18,00	494,90	8 908,20	100,0%	70,0%	8 908,20	6 235,74	2 672,46	30,0%
B.02.04.02.22	В холле 2	u	18,00	494,90	8 908,20	100,0%	70,0%	8 908,20	6 235,74	2 672,46	30,0%
B.02.04.02.23	В помещениях для переодевания 1	u	0,00	494,90	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.02.24	В помещениях для переодевания 2	u	0,00	494,90	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.02.04.02.25	В зонах для мытья рук 1	u	12,00	494,90	5 938,80	100,0%	70,0%	5 938,80	4 157,16	1 781,64	30,0%
B.02.04.02.26	В зонах для мытья рук 2	u	12,00	494,90	5 938,80	100,0%	70,0%	5 938,80	4 157,16	1 781,64	30,0%
B.02.04.02.27	В подсобной (обслуживание)	u	2,00	494,90	989,80	100,0%	70,0%	989,80	692,86	296,94	30,0%
	Поставка и установка водопроводных кранов для холодной воды. Красный рычаг, керамический дисковый вентиль, хромированная латунь, выходное отверстие 3/4" для быстрого соединения карчер.										
B.02.04.02.28	В комнате для чистки обуви	u	4,00	556,45	2 225,80	100,0%	70,0%	2 225,80	1 558,06	667,74	30,0%
B.02.04.02.29	В помещениях для чистого белья 1	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.30	В помещениях для чистого белья 2	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.31	В помещениях для переодевания 1	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.32	В помещениях для переодевания 2	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.33	В помещениях для грязной одежды 1	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.34	В помещениях для грязной одежды 2	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.35	Снаружи	u	1,00	556,45	556,45	100,0%	70,0%	556,45	389,52	166,94	30,0%
B.02.04.02.36	Поставка и установка напольного водослива LIMATEC 2063F с сеточным фильтром F63 in EN 1.4301 из нерж. стали 200 x 200 мм, 85 мм высотой, верт. выходной отверстие диаметром 63 мм. поток: около 0,75 л/с. Глубина герметика: 50 мм, стандартное покрытие с нагрузочным сопротивлением 8 кН	u	30,00	420,00	12 600,00	100,0%	75,0%	12 600,00	9 450,00	3 150,00	25,0%
B.02.04.02.37	Водоспускные каналы LIMATEC Rigole 160 in EN 1.4301 из нерж. стали. Канал выровнен. Интегрированный уклон 8 мм/м. Профиль канала позволяет сопрот. нагрузки 145 кН на тестовой поверхности 100 мм диам. после 28 дней высыхания бетона (BR 25-0/14P тип бетона). Интегрированное удаление водосливом Limatec с выпускным отверстием. Поток 2 л/с. Глубина герметика в ловушке: 60 мм. Покрытие ловушки сопрот. нагрузке 30 кН. Включает все аксессуары для монтажа как фиксаторов, зажимов, опор на саморезах отдельно от поверхности и раствора.	u	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.02.04.02		TOTAL	111 561,86			111 561,86	54 959,42	56 602,44	50,7%
		B.02.04		TOTAL	147 951,58			147 951,58	60 072,54	87 879,04	59,4%
B.02.05	ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД										
B.02.05.01	Система водоснабжения CILLIT тип REFLEX, включая следующие элементы:	Nos	1,00	1 450,00	1 450,00	100,0%	70,0%	1 450,00	1 015,00	435,00	30,0%
B.02.05.02	изоляционный клапан, фильтр, обратный клапан, обходный клапан, балансирующий клапан	L,S	1,00	4 300,00	4 300,00	100,0%	70,0%	4 300,00	3 010,00	1 290,00	30,0%
B.02.05.03	подача питания ультранизковольтного, в электрошкаф для сигнализации системы водоснабжения	L,S	1,00	460,00	460,00	100,0%	70,0%	460,00	322,00	138,00	30,0%
B.02.05.04	CHAROT тип PX полностью собран, соединен с:	Nos	1,00	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,0%	4 200,00	0,00	4 200,00	100,0%
	Пластинчатый теплообменник, портативный, из нерж. стали 316 L										
	Нитриловый герметик отклеенный										
	61 кВт мощность										
	Проводной электрошкаф 230 В Mono - 50 Гц + Заземление										
	PID Control 2 Pack с 2 пробами (программирование и мониторинг)										
	Трехсторонний клапан моторный										
	двойной насос										
	DHW насос нагрузочный, простой										
	Предохранительный клапан										
	Термостат с высоким лимитом										
	Изоляция для теплообменника										
B.02.05.05	CHAROT тип Helio Buffer емкость для горячей воды	Nos	1,00	13 641,00	13 641,00	100,0%	70,0%	13 641,00	9 548,70	4 092,30	30,0%
B.02.05.06	Насос для горячей воды, манометр, изоляционный клапан, изоляционные подкладки	Nos	1,00	1 267,70	1 267,70	100,0%	0,0%	1 267,70	0,00	1 267,70	100,0%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.02.05.07	Централизованный эл. миксер с защитой в случае прекращения подачи питания или холодной воды	Nos	1,00	480,00	480,00	100,0%	0,0%	480,00	0,00	480,00	100,0%
B.02.05.08	Гидравлический распределитель	u	1,00	9 850,00	9 850,00	100,0%	70,0%	9 850,00	6 895,00	2 955,00	30,0%
B.02.05.09	Расширительный бак V=200 л	u	1,00	540,00	540,00	100,0%	0,0%	540,00	0,00	540,00	100,0%
B.02.05.10	Расширительный бак V=50 л	u	1,00	360,00	360,00	100,0%	0,0%	360,00	0,00	360,00	100,0%
B.02.05.11	Блочная химводоочистка производительность 2,5 м3/ч ВПУ-2,5	u	1,00	1 180,00	1 180,00	100,0%	0,0%	1 180,00	0,00	1 180,00	100,0%
		B.02.05		TOTAL	37 728,70			37 728,70	20 790,70	16 938,00	44,9%
		B.02		TOTAL	566 860,60			566 860,60	273 006,28	293 854,32	51,8%
B.03	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
B.03.01	СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН										
	Поставка и установка изоляционных систем внешних стен фасада. Включая изоляционную плиту из вспененного полистирола, закрепленную связывающим веществом и механически. показатель R 2,63м2.K/W минимум. Включая алюм. профиль как основу системы EWIS. Включает армированную сетку, базовую шпаклевку. Готово для системы отделки фасада.										
B.03.01.01	Для фасада, 100 мм	m2	607,02	47,00	28 529,94	100,0%	30,0%	28 529,94	8 558,98	19 970,96	70,0%
B.03.01.02	Для фундаментной балки 30 мм	m2	130,00	17,20	2 236,00	100,0%	90,0%	2 236,00	2 012,40	223,60	10,0%
B.03.01.03	Для перемычек, вертикальных обвязок оконных и дверных коробок, подоконников 20 мм	lm	170,32	6,60	1 124,11	100,0%	0,0%	1 124,11	0,00	1 124,11	100,0%
		B.03.01		TOTAL	31 890,05			31 890,05	10 571,38	21 318,67	66,8%
B.03.02	СИСТЕМА ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН										
B.03.02.01	Поставка и установка системы гипсокартонных стен Knauf, 77 мм толщина, один слой влагостойкого листа (12,5 мм) + металлическая стойка (50 мм) + один слой влагостойкого листа (12,5 мм). Вкяючая отделку. Тип B	m2	356,74	53,49	19 082,02	100,0%	20,0%	19 082,02	3 816,40	15 265,62	80,0%
B.03.02.02	Поставка и установка системы гипсокартонных стен Knauf в техкомнате с кондиционерами (под плиоы кровли), 119 мм толщиной, из одного слоя водонепроницаемого гипсокартона (12,5 мм) + металлическая стойка (92 мм) + жесткая изоляционная панель из минеральной ваты (90 мм) + один слой водонепроницаемого гипсокартона (12,5 мм). Включая отделку. Тип G	m2	58,40	58,86	3 437,42	100,0%	0,0%	3 437,42	0,00	3 437,42	100,0%
B.03.02.03	Поставка и установка одинарного цементного листа Knauf аквапанель 12,5 мм на готовую гипсокартонную стену. Включая отделку. Тип D	m2	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.03.02		TOTAL	22 519,45			22 519,45	3 816,40	18 703,04	83,1%
B.03.03	СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ СТЕН										
B.03.03.01	Поставка и установка Knauf отделочных систем, 77 мм толщина, два слоя влагостойкого листа (2*12,5 мм) + металлическая стойка (50 мм) + жесткая изоляционная панель из минеральной ваты (50 мм). Включая отделку. Тип E	m2	13,90	53,49	743,51	100,0%	0,0%	743,51	0,00	743,51	100,0%
B.03.03.02	Поставка и установка люков в облицовке стен для технических целей. Включая отделку.	u	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		B.03.03		TOTAL	743,51			743,51	0,00	743,51	100,0%
B.03.04	ПОКРЫТИЕ СТЕН										
B.03.04.01	Штукатурка										
B.03.04.01.01	Поставка и применение цементного раствора 20 мм с гладкой отделкой видимых частей стены из блоков и соответствующих бетонных частей. Включая все аксессуары, такие как сетка, отделка, оцинкованный профиль для углов	m2	486,67	12,00	5 840,04	100,0%	90,0%	5 840,04	5 256,04	584,00	10,0%
		B.03.04.01		TOTAL	5 840,04			5 840,04	5 256,04	584,00	10,0%
B.03.04.02	Покраска										
B.03.04.02.01	Поставка и применение Jotun Fenomastic Gold для внутренней стены, перегородки кухни. Включая подготовку основы, 1 праймер, 2 слоя штукатурки, 3 отделочных слоя. Глянцевая отделка. Цвет согласовывается с архитектором. Тип P1	m2	624,39	15,40	9 615,61	100,0%	0,0%	9 615,61	0,00	9 615,61	100,0%
		B.03.04.02		TOTAL	9 615,61			9 615,61	0,00	9 615,61	100,0%
B.03.04.03	Плитка										
B.03.04.03.01	Поставка и применение водостойкой тонкой мембраны, устанавливается с помощью валика, под стену керамических плиток.	m2	310,24	1,54	477,77	100,0%	0,0%	477,77	0,00	477,77	100,0%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
	Поставка и установка неполированной плитки из керамогранита RAK, коллекция Salt n Pepper. Цвет согласовывается с архитектором. Кладется с помощью клея на цементной основе. Включая все аксессуары, в т.ч. для внешних и внутренних углов для отделки. Гидроизолирующая цементация MAPEI. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.04.03.02	Тип WT4 30*30 см	m2	310,24	58,00	17 993,92	100,0%	30,0%	17 993,92	5 398,18	12 595,74	70,0%
		B.03.04.03		TOTAL	18 471,69			18 471,69	5 398,18	13 073,51	70,8%
B.03.04.04	Фасад										
	Поставка и установка системы отделки на стенах фасада. Выполнено из цветной штукатурки. Цвет и отделка утверждается архитектором.										
B.03.04.04.01	Для фасада Выше 0.00	m2	607,02	15,40	9 348,11	100,0%	0,0%	9 348,11	0,00	9 348,11	100,0%
B.03.04.04.02	Для фундаментных балок, цоколь	m2	130,00	15,40	2 002,00	100,0%	0,0%	2 002,00	0,00	2 002,00	100,0%
B.03.04.04.03	Для перегородок, вертикальных опор окон и дверей, подоконников, 20 мм	lm	170,32	1,54	262,29	100,0%	0,0%	262,29	0,00	262,29	100,0%
		B.03.04.04		TOTAL	11 612,40			11 612,40	0,00	11 612,40	100,0%
		B.03.04		TOTAL	45 539,74			45 539,74	10 654,21	34 885,52	76,6%
B.03.05	ПОКРЫТИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА										
B.03.05.01	Потолок из гипсокартона										
B.03.05.01.01	**Поставка и установка подвесного потолка из гипсокартона KNAUF. Использования одного слоя стандартного листа 12,5 мм. Включая весь оцинкованный материал и аксессуары для установки. Включает отделку.**	m2	5,76	51,20	294,91	100,0%	0,0%	294,91	0,00	294,91	100,0%
B.03.05.01.02	**Поставка и установка изолированного доступа на плиту перекрытия для технических целей. Включая листницу, отделку. См. тип двери 14 Тендерных чертежей.**	u	2,00	52,50	105,00	100,0%	0,0%	105,00	0,00	105,00	100,0%
		B.03.05.01		TOTAL	399,91			399,91	0,00	399,91	100,0%
B.03.05.02	Плиты 60*60										
B.03.05.02.01	**Поставка и установка плит ARMSTRONG SAHARA 2516M, 60*60*1,5 см, включает подвесную систему BOARD. Включает все материалы и аксессуары для установки и отделки. Показатели: αw 0,60; Dncw 34dB; Rw 17dB; RH 95%. Тип FC3.**	m2	462,31	65,00	30 050,15	100,0%	30,0%	30 050,15	9 015,05	21 035,11	70,0%
		B.03.05.02		TOTAL	30 050,15			30 050,15	9 015,05	21 035,11	70,0%
B.03.05.03	Краска										
B.03.05.03.01	**Поставка и применение Jotun Fenomastic Gold для потолка кухни. Включая подготовку основы, 1 праймер, 2 слоя штукатурки, 3 отделочных слоя. Глянцевая отделка. Цвет согласовывается с архитектором. Тип P1**	m2	8,76	15,40	134,90	100,0%	0,0%	134,90	0,00	134,90	100,0%
		B.03.05.03		TOTAL	134,90			134,90	0,00	134,90	100,0%
		B.03.05		TOTAL	30 584,97			30 584,97	9 015,05	21 569,92	70,5%
B.03.06	ПОЛЫ										
B.03.06.01	Плитка										
B.03.06.01.01	**Поставка и установка с помощью паяльной лампы SBS водонепроницаемой мембраны 5 мм толщиной. Минимум: 180 г/м2 полотна из полиэстра. Включая праймер.**	m2	154,06	14,17	2 183,03	100,0%	0,0%	2 183,03	0,00	2 183,03	100,0%
	Поставка и установка gres porcelanato полированной напольной плитки из керамогранита RAK, коллекция Salt n Pepper. Цвет согласовывается с архитектором. Кладется с помощью клея на цементной основе. Включая все аксессуары для отделки и соединения с полом с другим покрытием. Гидроизолирующая цементация MAPEI. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.06.01.02	Тип GT1 40*40 см	m2	476,43	58,00	27 632,94	100,0%	30,0%	27 632,94	8 289,88	19 343,06	70,0%
		B.03.06.01		TOTAL	29 815,97			29 815,97	8 289,88	21 526,09	72,2%
B.03.06.02	Плинтус										
	Поставка и установка gres porcelanato полированного закругленного плинтуса из керамогранита RAK, коллекция Salt n Pepper, модель GP1A. Цвет согласовывается с архитектором. Кладется с помощью клея на цементной основе. Включая все аксессуары, в т.ч. для внешних и внутренних углов для отделки. Гидроизолирующая цементация MAPEI. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.06.02.01	Тип SK1 40*8 см	lm	267,90	18,65	4 996,34	100,0%	30,0%	4 996,34	1 498,90	3 497,43	70,0%
		B.03.06.02		TOTAL	4 996,34			4 996,34	1 498,90	3 497,43	70,0%
		B.03.06		TOTAL	34 812,31			34 812,31	9 788,78	25 023,52	71,9%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
B.03.07	ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ И ОКНА										
B.03.07.01	Поставка и установка мусорных окон согласно архитектурным чертежам. Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Стальная рама (30/10e) и нержавеющая сталь для для верхней панели (20/10e). Включает регулируемый гидравлический рычаг. Включает стальные конструкции для крепежа к полу и потолку. Цвет согласовывается с архитектором.	u	5,00	242,00	1 210,00	100,0%	0,0%	1 210,00	0,00	1 210,00	100,0%
B.03.07.02	Деревянные двери										
	Поставка и установка полуцельных деревянных дверей. Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Включает архитрав. Включает финишную покраску. Ширина рамы согласно размерам перегородок/стен. Дверной замок с защитной сердцевиной. Детали согласно тендерным чертежам Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.07.02.01	Тип 6. (70x205)	u	4,00	597,40	2 389,60	100,0%	0,0%	2 389,60	0,00	2 389,60	100,0%
B.03.07.02.02	Тип 7. (80x205)	u	3,00	834,00	2 502,00	100,0%	0,0%	2 502,00	0,00	2 502,00	100,0%
B.03.07.02.01	Тип 8 (80x205)	u	0,00	834,00	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.03.07.02.02	Тип 9. (90x205)	u	0,00	769,40	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.03.07.02.03	Тип 10. (180x205)	u	0,00	1 538,80	0,00	100,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
	Поставка и установка полуцельных деревянных дверей с глазком. Включает панель из нержавеющей стали. Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Включает архитрав. Включает финишную покраску. Ширина рамы согласно размерам перегородок/стен. Дверной замок с защитной сердцевиной. Детали согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.07.02.05	Тип 5. (140x205)	u	6,00	1 197,00	7 182,00	100,0%	0,0%	7 182,00	0,00	7 182,00	100,0%
B.03.07.02.11	Доводчики дверей	u	7,00	200,00	1 400,00	100,0%	0,0%	1 400,00	0,00	1 400,00	100,0%
		B.03.07.02		TOTAL	13 473,60			13 473,60	0,00	13 473,60	100,0%
B.03.07.03	Технические двери										
	Поставка и установка шарнирных ламинированных дверей для техничесих шахт/комнат. Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Включает архитрав. Включает финишную покраску. Согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с архитектором.					0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.03.07.03.01	Тип 13. (0,8x0,8)	u	6,00	224,00	1 344,00	100,0%	0,0%	1 344,00	0,00	1 344,00	100,0%
B.03.07.03.02	Тип 15. (1x1)	u	4,00	350,00	1 400,00	100,0%	0,0%	1 400,00	0,00	1 400,00	100,0%
		B.03.07.03		TOTAL	2 744,00			2 744,00	0,00	2 744,00	100,0%
B.03.07.04	Алюминиевые двери										
	Поставка и установка выдвижных дверей с алюминиевым покрытием и изолированной панелью. Включая все аксессуары и работы по установке, отделка, герметичности и водонепроницаемости - например, покрытие соединение, гидроизоляция, заполнение швов. Лучшая фурнитура и аксессуары. Дверной замок. Детали согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с Архитектором.										
B.03.07.04.01	Тип 12. (2x2,05)	u	2,00	1 709,70	3 419,40	100,0%	30,0%	3 419,40	1 025,82	2 393,58	70,0%
B.03.07.04.02	Тип 11. (2,4x2,05)	u	2,00	2 051,70	4 103,40	100,0%	30,0%	4 103,40	1 231,02	2 872,38	70,0%
B.03.07.04.03	Тип 8.(80x205)	u	1,00	834,00	834,00	100,0%	30,0%	834,00	250,20	583,80	70,0%
B.03.07.04.04	Тип 9. (90x205)	u	2,00	769,40	1 538,80	100,0%	30,0%	1 538,80	461,64	1 077,16	70,0%
B.03.07.004.05	Тип 10. (180x205)	u	1,00	1 538,80	1 538,80	100,0%	30,0%	1 538,80	461,64	1 077,16	70,0%
B.03.07.04.06	Доводчик дверей	u	3,00	200,00	600,00	100,0%	0,0%	600,00	0,00	600,00	100,0%
		B.03.07.04		TOTAL	7 522,80			7 522,80	3 430,32	4 092,48	54,4%
		B.03.07		TOTAL	24 950,40			24 950,40	3 430,32	21 520,08	86,3%
B.03.08	НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ И ОКНА										
B.03.08.02	Алюминиевые двери										
	Поставка и установка облицованных алюминиевых дверей с системой прерываемого теплового моста. Двойное остекленение. Порог. Резина с 4-х сторон для погодоустойчивой герметичности двери с рамой и порогом. Включает все аксессуары и работы для установки, отделки, воздухонепроницаемости, водонепроницаемости, таких как покрытие стыков, фартук, уплотнители... Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Дверной замок с защитной сердцевиной. Детали согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.08.02.01	Тип 1. (1,4x2,5)	u	4,00	1 196,80	4 787,20	100,0%	30,0%	4 787,20	1 436,16	3 351,04	70,0%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
	Поставка и установка облицованных алюминиевых дверей с системой прерываемого теплового моста. Утепленная панель. Порог. Резина с 4-х сторон для погодоустойчивой герметичности двери с рамой и порогом. Включает все аксессуары и работы для установки, отделки, воздухонепроницаемости, водонепроницаемости, таких как покрытие стыков, фартук, уплотнители... Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Дверной замок с защитной сердцевиной. Детали согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.08.02.02	Тип 2 (1,8x2,05)	u	1,00	1 538,80	1 538,80	100,0%	30,0%	1 538,80	461,64	1 077,16	70,0%
B.03.08.02.03	Тип 3. (0,9x2,05)	u	3,00	769,40	2 308,20	100,0%	30,0%	2 308,20	692,46	1 615,74	70,0%
B.03.08.02.04	Тип 4 (1,2x2,05)	u	1,00	1 025,90	1 025,90	100,0%	30,0%	1 025,90	307,77	718,13	70,0%
B.03.08.02.05	Доводчики дверей	u	9,00	200,00	1 800,00	100,0%	30,0%	1 800,00	540,00	1 260,00	70,0%
		B.03.08.02		TOTAL	11 460,10			11 460,10	3 438,03	8 022,07	70,0%
B.03.08.03	**Алюминиевые окна**										
	Поставка и установка облицованных алюминиевых окон с системой прерываемого теплового моста. Двойное остекление. Двойное резиновое уплотнение между рамой и окном. Включает все аксессуары и работы для установки, отделки, воздухонепроницаемости, водонепроницаемости, таких как покрытие стыков, фартук, уплотнители... Включает лучшую фурнитуру и аксессуары. Детали согласно тендерным чертежам. Цвет согласовывается с архитектором.										
B.03.08.03.01	Тип 1.	u	18,00	557,00	10 026,00	100,0%	30,0%	10 026,00	3 007,80	7 018,20	70,0%
B.03.08.03.02	Тип 2.	u	2,00	1 344,60	2 689,20	100,0%	30,0%	2 689,20	806,76	1 882,44	70,0%
B.03.08.03.03	Тип 3.	u	2,00	1 656,90	3 313,80	100,0%	30,0%	3 313,80	994,14	2 319,66	70,0%
B.03.08.03.04	**Облицованные алюминиевые фартуки для сливов наружных окон. Цвет согласовывается с архитектором.**	lm	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.03.08.03.05	Доводчики дверей	u			0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
B.03.08.03.06	Поставка и установка пластиковых подоконных досок	lm	20,98	33,45	701,78	100,0%	0,0%	701,78	0,00	701,78	100,0%
		B.03.08.03		TOTAL	16 730,78			16 730,78	4 808,70	11 922,08	71,3%
		B.03.08		TOTAL	28 190,88			28 190,88	8 246,73	19 944,15	70,7%
		B.03		TOTAL	219 231,30			219 231,30	55 522,68	163 708,62	74,7%
		PART B		TOTAL	1 244 780,14			1 244 780,14	693 776,62	551 003,52	44,3%

Позиция N°	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий инвойс (C)				
PART C:	НАРУЖНИЕ РАБОТЫ										
C.01	РАЗЛИЧНЫЕ РАБОТЫ										
	Армированные бетонные лестницы. Согласно тендерным чертежам. Включает земляные работы, фундамент, фундаментные балки, ступени с отделкой неполированным гранитом, толщиной 30 мм - цвет согласно цвету террамы, подъемник отделан цветной штукатуркой.										
C.01.01.01	Главный вход на терассу	u	1,00	2 132,80	2 132,80	100,0%	0,0%	2 132,80	0,00	2 132,80	100,0%
C.01.01.02	Технический вход	u	2,00	5 737,08	11 474,16	100,0%	0,0%	11 474,16	0,00	11 474,16	100,0%
C.01.02	Терраса. Согласно тендерным чертежам. Включает земляные работы, фундамент, фундаментные балки, краску, гравий, песок и бетонную плитку OCTAVO, толщиной 60 мм. Цвет согласовывается с архитектором. Брусчатка Тип 1bis	m2	103,00	48,00	4 944,00	100,0%	0,0%	4 944,00	0,00	4 944,00	100,0%
C.01.03	Армированная бетонная стена лестничной клетки. Согласно тендерным чертежам. Включает земляные работы, фундамент, фундаментные балки, полированные мраморные верхушки толщиной 30 мм - цвет согласно ступеням и краску. Цвет согласовывается с архитектором.	u				0,0%	0,0%				N/A
C.01.04	Деревянная беседка. Согласно тендерным чертежам.	ls	1,00	650,00	650,00	100,0%	0,0%	650,00	0,00	650,00	100,0%
C.01.05	Армированная бетонная рампа. Для доступа на кухню. Включает наклон. Включает земляные работы, гравий, песок, армированный бетон, соединения и заполнитель. Отделка бетона согласно архитектурному согласованию. Включает бороздки для краев. Согласно тендерным чертежам.	m3	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.01.06	Терраса. Согласно тендерным чертежам. Включает земляные работы, фундаменты, фундаментные балки, краску, плиты на грунтовом основании, неполированная гранитная плитка 60*60*3 см со связующим веществом. Цвет утверждается архитектором. Брусчатка, тип 1, (Площадки технических ислужебного входов)	m2	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.01.07	Доступ в буферную зону	m2	10,00	54,00	540,00	100,0%	0,0%	540,00	0,00	540,00	100,0%
C.01.08	Металлические ограждения площадки	m	10,00	48,00	480,00	100,0%	0,0%	480,00	0,00	480,00	100,0%
C.01.09	Решетка для чистки обуви со стальной рамой	u	2,00	120,00	240,00	100,0%	0,0%	240,00	0,00	240,00	100,0%
		C.01		TOTAL	20 460,96			20 460,96	0,00	20 460,96	100,0%
C.02	СЕТИ										
C.02.01	Соединение здания к трансформаторной станции. Включает траншеи, кабеля, обратную засыпку, колодцы, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	75,00	74,00	5 550,00	100,0%	80,0%	5 550,00	4 440,00	1 110,00	20,0%
C.02.02	Соединение здания к сетям водопровода. Включает трубы, траншеи, обратную засыпку, колодцы, клапаны, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	20,00	82,20	1 644,00	100,0%	80,0%	1 644,00	1 315,20	328,80	20,0%
C.02.03	Соединение здания к сетям горячей воды. Включает трубы, траншеи, обратную засыпку, теплотрассу, колодцы, клапаны, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	32,60	241,00	7 856,60	100,0%	80,0%	7 856,60	6 285,28	1 571,32	20,0%
C.02.04	Соединение здания к сетям сточной воды. Включает трубы, траншеи, обратную засыпку, колодцы, клапаны, жироуловители, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.02.05	Соединение здания к оптиковолоконным сетям. Включает трубы, траншеи, обратную засыпку, колодцы, клапаны, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.02.06	Соединение здания к сетям канализационной воды. Включает трубы, траншеи, обратную засыпку, колодцы, клапаны, жироуловители, проч. ... для безупречной отделки работ.	ls	71,90	42,25	3 037,78	100,0%	90,0%	3 037,78	2 734,00	303,78	10,0%
		C.02		TOTAL	18 088,38			18 088,38	14 774,48	3 313,90	18,3%
C.03	ДОРОГА И ТРОТУАРЫ										
C.03.01	Армированный тротуар. Вокруг здания. Включает уклон 3%. Включает земляные работы, гравий, песок, армированный бетон, соединители и заполнитель. Отделка бетона согласно архитектурному согласованию. Включает бороздки по краям. Согласно тендерным чертежам.	m2	168,70	33,40	5 567,78	100,0%	0,0%	5 567,78	0,00	5 567,78	100,0%
C.03.02	Бетонные лотки с оцинкованной решеткой для сбора воды из водосточных труб. Согласно тендерным чертежам.	lm	48,00	58,58	2 811,84	100,0%	0,0%	2 811,84	0,00	2 811,84	100,0%
C.03.03	Устройство гравийной площадки и дороги	m2	702,00	18,00	12 636,00	100,0%	0,0%	12 636,00	0,00	12 636,00	100,0%
		C.03		TOTAL	21 015,62			21 015,62	0,00	21 015,62	100,0%
C.04	БЛАГОУСТРОЙСТВО										
C.04.01	Выравнивание уровня естественного грунта вокруг здания. Согласно тендерным чертежам.	m2				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.04.02	Поставка и установка ирригационной сети для благоустраиваемой зоны вокруг здания.	ls				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.04.03	Поставка и установка плодородного слоя.	m2				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
C.04.04	Поставка и посадка деревьев. Согласно тендерным чертежам.	ls				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A

Позиция №	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена USD	Сумма (A) USD	Прогресс		Сумма к дате (D=AxB)	Сумма предыдущего прогресса (E=AxC)	Сумма к данному периоду (F=D-E)	Прогресс к данному периоду(F/A x100)
						К дате (B)	Предыдущий интойс (C)				
C.04.05	Поставка и посадка газонов. Согласно тендерным чертежам.	ls				0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	N/A
		C.04		TOTAL	0,00			0,00	0,00	0,00	N/A
		PART	C	TOTAL	59 564,96			59 564,96	14 774,48	44 790,48	75,2%
		PART	A + B + C	TOTAL	1 478 956,80			1 478 956,80	834 991,22	641 965,58	43,5%

Подрядчик: ТОО Эристайл-Казахстан
Директор Мамиров О.М

Дата

Заказчик: International Fund for Houbara Conservation

Дата

Консультант: HLD

Дата